

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/026 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MTP-22-2124/026

NOMBRE: AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS
DESCRIPCIÓN: CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV
BUGAMBILIAS EN LA LOCALIDAD TANHUIXCO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP/TM/R33-FISM-DF/22-2124/026
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA


LOCALIDAD: TANHUIXCO DEL CARMEN
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FECHA DE INICIO: 15 MAR 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 MAR 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MTP-22-2124/026
MONTO ORIGINAL: \$1,052,053.00
FECHA DE FIRMA: 15 MAR 2022
FECHA VENCE: 30 MAR 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA
DOMICILIO: VERANO
No. Exterior: MANZANA 3 No. Interior: 1
Colonia: ALBORADA C. P.: 93660
Municipio: JALANCIGO Entidad Fed.: VERACRUZ

TELEFONO:
R. F. C.: SAGI721118JW6
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,052,053.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3481-38788-0
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 15 MAR 2022
MONTO FIANZA: \$105,205.31

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
3481-38815-5
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 30 MAR 2022
MONTO FIANZA: \$105,105.31



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL



OBRA/ACCIÓN No. MTP/2024/025 AMPC DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,052,053.08
TOTAL ASIGNADO.....		1,052,053.08

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Wponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAMITES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL P	2.656	27,945.87	27,945.87	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		27,945.87	27,945.87		
002	PAGO AL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES	1.971	20,741.10	20,741.10	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		20,741.10	20,741.10		
003	SUMINISTRO, INCADO, PARADO Y PLOMEADO D	19.695	207,200.33	207,200.33	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		207,200.33	207,200.33		
004	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA	1.242	13,071.07	13,071.07	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		13,071.07	13,071.07		
005	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA	1.541	16,215.64	16,215.64	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		16,215.64	16,215.64		
006	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA	1.109	11,670.96	11,670.96	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		11,670.96	11,670.96		
007	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA	2.629	27,662.33	27,662.33	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		27,662.33	27,662.33		
008	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA	2.172	22,847.09	22,847.09	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		22,847.09	22,847.09		
009	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA	2.765	29,084.82	29,084.82	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		29,084.82	29,084.82		
010	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRA TIPO	4.991	52,508.82	52,508.82	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		52,508.82	52,508.82		
011	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTR TIPO T	1.260	13,256.65	13,256.65	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		13,256.65	13,256.65		
012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUI	4.553	47,904.36	47,904.36	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		47,904.36	47,904.36		
013	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSF	15.452	162,559.36	162,559.36	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		162,559.36	162,559.36		
014	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTR TIPO R	2.338	24,598.59	24,598.59	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		24,598.59	24,598.59		
015	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE BUS PARA CO	1.688	17,758.12	17,758.12	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		17,758.12	17,758.12		
016	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTR	0.759	7,990.14	7,990.14	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		7,990.14	7,990.14		
017	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTR	0.658	6,918.01	6,918.01	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		6,918.01	6,918.01		
018	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTR TIPO R	0.658	6,920.77	6,920.77	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		6,920.77	6,920.77		
019	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE RETE	4.327	45,526.58	45,526.58	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		45,526.58	45,526.58		
020	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE RETE	1.818	19,122.74	19,122.74	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		19,122.74	19,122.74		
021	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE RETENIDA TI	1.720	18,094.26	18,094.26	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		18,094.26	18,094.26		
022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR CA	2.171	22,842.19	22,842.19	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		22,842.19	22,842.19		
023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE	10.289	108,243.08	108,243.08	100.000	100.000

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/026 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS

5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		108,243.08	108,243.08		
024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE	3.362	35,374.20	35,374.20	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		35,374.20	35,374.20		
025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS CO	3.761	39,571.43	39,571.43	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		39,571.43	39,571.43		
026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRAS FÍSI	4.415	46,424.57	46,424.57	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		46,424.57	46,424.57		
<hr/>						
TOTAL			100.000	1,052,053.08	1,052,053.08	100.000 100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,052,053.08 100.000	0.00 0.000	1,052,053.08 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

01 ABR 2022: REPORTE NO. 01
 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CORRESPONDIENTE DEL
 15 DE MARZO AL 30 DE MARZO
 DEL 2022



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/026 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
01 ABR 2022 D04MCV0024	27,945.87		27,945.87
	1.2.3.5.3.1 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV ESTIMACION 1 FINIQUITO Requisición: 04MCV00020 Concepto: 001 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA Programa: 4101 OBRA PUBLICA FISM Componente: 01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION Actividad: 01 OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Función: 221 URBANIZACIÓN C.O.G.: 6.1.3.1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION Ficha por pagar: 202204MCV00020 Acreedor: 0000039 ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA Contrato: MTP-22-2124/026 01 ABR 2022 D04MCV0024		
			48,686.97
	1.2.3.5.3.1 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV 04MCV00020 Requisición: 04MCV00020 Concepto: 002 Fuente financ.: 5.02 PAGO AL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA Programa: 4101 OBRA PUBLICA FISM Componente: 01		



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
2024



[Handwritten signature]
2024

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/026 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	01 OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.3.1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	202204MCV00020		
Acreedor:	0000039 ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA		
Contrato:	MTP-22-2124/026		
01 ABR 2022 D04MCV0024	1.2.3.5.3.1 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV	207,200.33	255,887.30
	04MCV00020		
Requisición:	003 SUMINISTRO, INCADO, PARADO Y PLOMEADO D		
Concepto:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Fuente financ.:	03 OBRA PUBLICA		
Unidad admin.:	4101 OBRA PUBLICA FISM		
Programa:	01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Componente:	01 OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
Actividad:	221 URBANIZACIÓN		
Función:	6.1.3.1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
C.O.G.:	202204MCV00020		
Ficha por pagar:	0000039 ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA		
Acreedor:	MTP-22-2124/026		
01 ABR 2022 D04MCV0024	1.2.3.5.3.1 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV	13,071.07	268,956.37
	04MCV00020		
Requisición:	004		
Concepto:			



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/026 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS

<p>Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p> <p>Programa:</p> <p>Componente:</p> <p>Actividad:</p> <p>Función:</p> <p>C.O.G.:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreeedor:</p> <p>Contrato:</p> <p>01 ABR 2022 D04MCV0024</p> <p>Requisición:</p> <p>Concepto:</p> <p>Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p> <p>Programa:</p> <p>Componente:</p> <p>Actividad:</p> <p>Función:</p> <p>C.O.G.:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreeedor:</p>	<p>SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA</p> <p>5.02</p> <p>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)</p> <p>03</p> <p>OBRA PUBLICA</p> <p>4101</p> <p>OBRA PUBLICA FISM</p> <p>01</p> <p>PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION</p> <p>01</p> <p>OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO</p> <p>221</p> <p>URBANIZACIÓN</p> <p>6.1.3.1</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION</p> <p>202204MCV00020</p> <p>0000039</p> <p>ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA</p> <p>MTP-22-2124/026</p> <p>1.2.3.5.3.1</p> <p>CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</p> <p>MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV</p> <p>04MCV00020</p> <p>005</p> <p>SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA</p> <p>5.02</p> <p>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)</p> <p>03</p> <p>OBRA PUBLICA</p> <p>4101</p> <p>OBRA PUBLICA FISM</p> <p>01</p> <p>PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION</p> <p>01</p> <p>OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO</p> <p>221</p> <p>URBANIZACIÓN</p> <p>6.1.3.1</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION</p> <p>202204MCV00020</p> <p>0000039</p> <p>ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA</p>	<p>16,215.64</p> <p>285,174.01</p>
---	---	------------------------------------



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/026 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS

<p>Contrato: 01 ABR 2022 D04MCV0024</p> <p>Requisición: Concepto: Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p> <p>Programa:</p> <p>Componente:</p> <p>Actividad:</p> <p>Función:</p> <p>C.O.G.:</p> <p>Ficha por pagar: Acreedor:</p> <p>Contrato: 01 ABR 2022 D04MCV0024</p> <p>Requisición: Concepto: Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p> <p>Programa:</p> <p>Componente:</p> <p>Actividad:</p>	<p>MTP-22-2124/026 1.2.3.5.3.1 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV 04MCV00020 006 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) 03 OBRA PUBLICA 4101 OBRA PUBLICA FISM 01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION 01 OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 221 URBANIZACIÓN 6.1.3.1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION 202204MCV00020 0000039 ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA MTP-22-2124/026 1.2.3.5.3.1 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV 04MCV00020 007 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) 03 OBRA PUBLICA 4101 OBRA PUBLICA FISM 01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION 01 OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES</p>	<p>11,670.96</p> <p>296,844.97</p> <p>27,662.33</p> <p>324,507.30</p>
--	---	---



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/026 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS

	DEL MUNICIPIO		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,		
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	202204MCV00020		
Acreedor:	0000039		
	ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA		
Contrato:	MTP-22-2124/026		
01 ABR 2022 D04MCV0024	1.2.3.5.3.1	22,847.09	347,354.39
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO		
	DE AGUA, ELECTRICIDAD Y		
	TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS		
	CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV		
	04MCV00020		
Requisición:	008		
Concepto:	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA		
	5.02		
Fuente financ.:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,		
	ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE		
	INVERSION		
Actividad:	01		
	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES		
	DEL MUNICIPIO		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,		
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	202204MCV00020		
Acreedor:	0000039		
	ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA		
Contrato:	MTP-22-2124/026		
01 ABR 2022 D04MCV0024	1.2.3.5.3.1	29,084.82	376,439.21
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO		
	DE AGUA, ELECTRICIDAD Y		
	TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS		
	CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV		
	04MCV00020		
Requisición:	009		
Concepto:	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA		
	5.02		
Fuente financ.:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/026 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS

Unidad admin.:	03		
Programa:	OBRA PUBLICA		
Componente:	4101		
Actividad:	OBRA PUBLICA FISM		
Función:	01		
C.O.G.:	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Ficha por pagar:	01		
Acreeedor:	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
Contrato:	221		
01 ABR 2022 D04MCV0024	URBANIZACIÓN		
	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
	202204MCV00020		
	0000039		
	ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA		
	MTP-22-2124/026		
	1.2.3.5.3.1	52,508.82	428,948.03
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV		
	04MCV00020		
	010		
	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRA TIPO		
	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
	03		
	OBRA PUBLICA		
	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
	01		
	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
	221		
	URBANIZACIÓN		
	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
	202204MCV00020		
	0000039		
	ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA		
	MTP-22-2124/026		
	1.2.3.5.3.1	13,256.65	442,204.68
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/026 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS

MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS
 CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV

Requisición: 04MCV00020
 Concepto: 011
 Fuente financ.: SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTR TIPO T
 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 Programa: OBRA PUBLICA
 4101
 Componente: OBRA PUBLICA FISM
 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 01
 OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES
 DEL MUNICIPIO

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

Ficha por pagar: 202204MCV00020
 Acreedor: 0000039
 ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA

Contrato: MTP-22-2124/026
 01 ABR 2022 D04MCV0024
 1.2.3.5.3.1
 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO
 DE AGUA, ELECTRICIDAD Y
 TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
 MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS
 CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV

Requisición: 04MCV00020
 Concepto: 012
 Fuente financ.: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUI
 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 Programa: OBRA PUBLICA
 4101
 Componente: OBRA PUBLICA FISM
 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 01
 OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES
 DEL MUNICIPIO

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL


47,904.36 490,109.04



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/026 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	202204MVC00020		
Acreedor:	0000039		
	ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA		
Contrato:	MTP-22-2124/026		
01 ABR 2022 D04MVC0024	1.2.3.5.3.1	162,559.36	652,668.40
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV		
Requisición:	04MVC00020		
Concepto:	013		
	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSF		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	01		
	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	202204MVC00020		
Acreedor:	0000039		
	ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA		
Contrato:	MTP-22-2124/026		
01 ABR 2022 D04MVC0024	1.2.3.5.3.1	24,598.59	677,266.99
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV		
Requisición:	04MVC00020		
Concepto:	014		
	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTR TIPO II		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/026 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 01
 OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES
 DEL MUNICIPIO

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.3.1

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

Ficha por pagar: 202204MCV00020
 Acreedor: 0000039

ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA
 Contrato: MTP-22-2124/026

01 ABR 2022 D04MCV0024

1.2.3.5.3.1

17,758.12

695,025.11

CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO
 DE AGUA, ELECTRICIDAD Y
 TELECOMUNICACIONES EN PROCESO

MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS
 CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV
 04MCV00020

Requisición:
 Concepto: 015

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE BUS PARA CO
 5.02

Fuente financ.: FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 01
 OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES
 DEL MUNICIPIO

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

Ficha por pagar: 202204MCV00020
 Acreedor: 0000039

ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA
 Contrato: MTP-22-2124/026

01 ABR 2022 D04MCV0024

1.2.3.5.3.1

7,990.14

703,015.25

CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO
 DE AGUA, ELECTRICIDAD Y
 TELECOMUNICACIONES EN PROCESO

MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS
 CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV
 04MCV00020

Requisición:
 Concepto: 016



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/026 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS

	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTR		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,		
	ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE		
	INVERSION		
Actividad:	01		
	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES		
	DEL MUNICIPIO		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,		
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	202204MVC00020		
Acreedor:	0000039		
	ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA		
Contrato:	MTP-22-2124/026		
01 ABR 2022 D04MVC0024	1.2.3.5.3.1	6,918.01	709,933.26
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO		
	DE AGUA, ELECTRICIDAD Y		
	TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS		
	CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV		
	04MVC00020		
Requisición:	04MVC00020		
Concepto:	017		
	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTR		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,		
	ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE		
	INVERSION		
Actividad:	01		
	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES		
	DEL MUNICIPIO		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,		
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	202204MVC00020		
Acreedor:	0000039		
	ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/026 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS

Contrato: 01 ABR 2022 D04MCV0024	MTP-22-2124/026 1.2.3.5.3.1 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV	6,920.77	716,854.03
Requisición: Concepto: Fuente financ.:	04MCV00020 018 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTR TIPO R 5.02		
Unidad admin.: Programa: Componente: Actividad: Función: C.O.G.:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) 03 OBRA PUBLICA 4101 OBRA PUBLICA FISM 01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION 01 OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 221 URBANIZACIÓN 6.1.3.1		
Ficha por pagar: Acreedor: Contrato: 01 ABR 2022 D04MCV0024	202204MCV00020 0000039 ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA MTP-22-2124/026 1.2.3.5.3.1 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV	45,526.58	762,380.61
Requisición: Concepto: Fuente financ.: Unidad admin.: Programa: Componente: Actividad:	04MCV00020 019 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE RETE 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) 03 OBRA PUBLICA 4101 OBRA PUBLICA FISM 01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION 01 OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

	OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/026 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS		
	DEL MUNICIPIO		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,		
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	202204MCV00020		
Acreedor:	0000039		
	ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA		
Contrato:	MTP-22-2124/026		
01 ABR 2022 D04MCV0024	1.2.3.5.3.1	19,122.74	781,503.35
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO		
	DE AGUA, ELECTRICIDAD Y		
	TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS		
	CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV		
	04MCV00020		
Requisición:	020		
Concepto:	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE RETE		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,		
	ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE		
	INVERSION		
Actividad:	01		
	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES		
	DEL MUNICIPIO		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,		
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	202204MCV00020		
Acreedor:	0000039		
	ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA		
Contrato:	MTP-22-2124/026		
01 ABR 2022 D04MCV0024	1.2.3.5.3.1	18,094.26	799,597.61
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO		
	DE AGUA, ELECTRICIDAD Y		
	TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS		
	CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV		
	04MCV00020		
Requisición:	021		
Concepto:	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE RETENIDA TI		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/026 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS

Unidad admin.:	03		
Programa:	OBRA PUBLICA		
Componente:	4101		
Actividad:	OBRA PUBLICA FISM		
Función:	01		
C.O.G.:	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Ficha por pagar:	01		
Acreeador:	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
Contrato:	221		
01 ABR 2022	URBANIZACIÓN		
	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
	202204MCV00020		
	0000039		
	ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA		
	MTP-22-2124/026		
	1.2.3.5.3.1	22,842.19	822,439.80
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV		
	04MCV00020		
	022		
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR CA		
	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
	03		
	OBRA PUBLICA		
	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
	01		
	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
	221		
	URBANIZACIÓN		
	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
	202204MCV00020		
	0000039		
	ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA		
	MTP-22-2124/026		
	1.2.3.5.3.1	108,243.08	930,682.88
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/026 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS

MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS
 CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV

Requisición: 04MCV00020
 Concepto: 023
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 01
 OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES
 DEL MUNICIPIO

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

Ficha por pagar: 202204MCV00020
 Acreedor: 0000039
 ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA

Contrato: MTP-22-2124/026
 01 ABR 2022 D04MCV0024 1.2.3.5.3.1
 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO
 DE AGUA, ELECTRICIDAD Y
 TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
 MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS
 CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV

Requisición: 04MCV00020
 Concepto: 024
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 01
 OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES
 DEL MUNICIPIO

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL



	OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/026 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	202204MVC00020		
Acreedor:	0000039		
Contrato:	ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA MTP-22-2124/026		
01 ABR 2022 D04MVC0024	1.2.3.5.3.1	39,571.43	1,005,628.51
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV		
Requisición:	04MVC00020		
Concepto:	025		
Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS CO		
	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
Programa:	OBRA PUBLICA		
	4101		
Componente:	OBRA PUBLICA FISM		
	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	01		
	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	202204MVC00020		
Acreedor:	0000039		
Contrato:	ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA MTP-22-2124/026		
01 ABR 2022 D04MVC0024	1.2.3.5.3.1	46,424.57	1,052,053.08
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	MTP-22-2124/026 ESTIMACION 1 FINIQUITO AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIV		
Requisición:	04MVC00020		
Concepto:	026		
Fuente financ.:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRAS FISI		
	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
Programa:	OBRA PUBLICA		
	4101		
Componente:	OBRA PUBLICA FISM		
	01		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/026 AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 01
 OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES
 DEL MUNICIPIO

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.3.1
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

Ficha por pagar: 202204MCV00020
 Acreedor: 0000039
 ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA

Contrato: MTP-22-2124/026



SUMA PERIODO:.....	1,052,053.08	0.00	1,052,053.08
SALDO FINAL:.....	1,052,053.08	0.00	1,052,053.08

