

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/027 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MTP-22-2124/027

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO  
DESCRIPCIÓN: HIDRAULICO EN CALZADA HUAXTLA ENTRE PRIV  
NOCHEBUENA Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOC.

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP/TM/2022-02/017  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVS. RELACIONA  
LEY DE EGRESOS PARA EL ESTADO DE PUEBLA  
EJERCICIO FISCAL 2022

LOCALIDAD: HUAXTLA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+176.95  
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC  
FECHA DE INICIO: 07 MAR 2022  
FECHA DE TERMINACIÓN: 06 ABR 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202203MCV00026  
MONTO ORIGINAL: \$1,375,000.00  
FECHA DE FIRMA: 07 MAR 2022  
FECHA VENCE: 06 ABR 2022  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO  
DOMICILIO: AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA  
No. Exterior: 12 No. Interior:  
Colonia: CENTRO C. P.: 73900  
Municipio: TLATLAUQUIPETEC Entidad Fed.: PUEBLA  
TELEFONO: 2331072812  
R. F. C.: BEVD940917BWS  
CONTACTO: 2331072812-2331099357-233123181

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,375,000.00  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2292565-0000  
CIA. AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS SA DE CV  
FECHA FIANZA: 07 MAR 2022  
MONTO FIANZA: \$137,500.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 2292566-0000  
CIA. AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS SA DE CV  
FECHA FIANZA: 06 ABR 2022  
MONTO FIANZA \$137,500.00



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/027 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTO
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,375,000.00
TOTAL ASIGNADO		1,375,000.00



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Wponder	Asignado	Devengado	% A. FIN	% A. FIS
001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES	0.538	7,396.00	7,396.00	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		7,396.00	7,396.00		
002	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	2.457	33,781.39	33,781.39	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		33,781.39	33,781.39		
003	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	2.903	41,014.49	41,014.49	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		41,014.49	41,014.49		
004	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KY	1.166	16,039.02	16,039.02	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		16,039.02	16,039.02		
005	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON M	0.097	1,329.46	1,329.46	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,329.46	1,329.46		
006	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.573	21,623.12	21,623.12	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		21,623.12	21,623.12		
007	SUMINISTRO, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, P	2.652	36,471.65	36,471.65	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		36,471.65	36,471.65		
008	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	6.948	95,537.52	95,537.52	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		95,537.52	95,537.52		
009	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	1.362	18,721.32	18,721.32	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		18,721.32	18,721.32		
010	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	11.448	157,403.80	157,403.80	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		157,403.80	157,403.80		
011	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15	53.037	729,263.05	729,263.05	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		729,263.05	729,263.05		
012	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	1.100	15,126.55	15,126.55	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		15,126.55	15,126.55		
013	CALAFATEO DE GRIETAS	0.730	10,033.05	10,033.05	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		10,033.05	10,033.05		
014	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE	1.799	24,742.28	24,742.28	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		24,742.28	24,742.28		
015	REUBICACIÓN DE POSTE DE TELMEX.	0.953	13,101.90	13,101.90	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		13,101.90	13,101.90		
016	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.854	11,744.27	11,744.27	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		11,744.27	11,744.27		
017	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C=150KG	7.762	106,732.13	106,732.13	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		106,732.13	106,732.13		
018	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARIST	0.957	13,153.19	13,153.19	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		13,153.19	13,153.19		
019	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO	1.090	14,992.34	14,992.34	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		14,992.34	14,992.34		
020	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VIS	0.237	3,255.16	3,255.16	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		3,255.16	3,255.16		
021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	0.257	3,538.31	3,538.31	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		3,538.31	3,538.31		
TOTAL		100.000	1,375,000.00	1,375,000.00	100.000	100.000



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/027 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVI0	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,375,000.00 100.000	0.00 0.000	1,375,000.00 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

06 ABR 2022: REPORTE NO. 01  
 ESTIMACION 1 FINIQUITO  
 CORRESPONDIENTE DEL 07 DE MARZO  
 AL 06 DE ABRIL DE 2022



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/027 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO  
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
06 ABR 2022 D04MVC0020	1.2.3.5.4.1	7,396.00		7,396.00
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO MTP-22-2124/027 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA HUAXTLA ENTRE PRIV ESTIMACION 1 FINIQUITO  Requisición: 03MVC00026 Concepto: 001 Trazo y Nivelación de Plazas, Andadores Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA Programa: 4101 OBRA PUBLICA FISM Componente: 01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION Actividad: 03 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES Función: 221 URBANIZACIÓN C.O.G.: 6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Ficha por pagar: 202203MVC00026 Acreedor: 0001173 DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO Contrato: 202203MVC00026			
06 ABR 2022 D04MVC0020	1.2.3.5.4.1	33,781.39		41,177.39
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO MTP-22-2124/027 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA HUAXTLA ENTRE PRIV Requisición: 03MVC00026 Concepto: 002 EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA Programa: 4101 OBRA PUBLICA FISM Componente: 01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION			



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/027 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

<p>Actividad: 03                  OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES</p> <p>Función: 221                  URBANIZACIÓN</p> <p>C.O.G.: 6.1.4.1                  DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN</p> <p>Ficha por pagar: 202203MCV00026                  Acreedor: 0001173                  DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO</p> <p>Contrato: 202203MCV00026                  06 ABR 2022 D04MCV0020 1.2.3.5.4.1</p> <p>Requisición: 03MCV00026                  Concepto: 003                  ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR</p> <p>Fuente financ.: 5.02                  FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)</p> <p>Unidad admin.: 03                  OBRA PUBLICA</p> <p>Programa: 4101                  OBRA PUBLICA FISM</p> <p>Componente: 01                  PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION</p> <p>Actividad: 03                  OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES</p> <p>Función: 221                  URBANIZACIÓN</p> <p>C.O.G.: 6.1.4.1                  DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN</p> <p>Ficha por pagar: 202203MCV00026                  Acreedor: 0001173                  DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO</p> <p>Contrato: 202203MCV00026                  06 ABR 2022 D04MCV0020 1.2.3.5.4.1</p> <p>Requisición: 03MCV00026                  Concepto: 004                  ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI</p> <p>Fuente financ.: 5.02                  FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)</p> <p>Unidad admin.: 03                  OBRA PUBLICA</p>	<p>41,014.49</p> <p>82,191.86</p> <p>16,039.02</p> <p>98,230.90</p>
---	---



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/027 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

<p><b>Programa:</b> 4101                  OBRA PUBLICA FISM</p> <p><b>Componente:</b> 01                  PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,                  ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE                  INVERSION</p> <p><b>Actividad:</b> 03                  OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS                  Y BANQUETAS DE VIALIDADES</p> <p><b>Función:</b> 221                  URBANIZACIÓN</p> <p><b>C.O.G.:</b> 6.1.4.1                  DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE                  OBRAS DE URBANIZACIÓN</p> <p><b>Ficha por pagar:</b> 202203MVCV00026  <b>Acreedor:</b> 0001173                  DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO</p> <p><b>Contrato:</b> 202203MVCV00026                  06 ABR 2022 D04MVCV0020</p>	<p>1.2.3.5.4.1</p> <p>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE                  OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO                  MTP-22-2124/027 ESTIMACION 1 FINIQUITO                  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO                  HIDRAULICO EN CALZADA HUAXTLA ENTRE PRIV                  03MVCV00026</p> <p><b>Requisición:</b>  <b>Concepto:</b> 005                  ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON M</p> <p><b>Fuente financ.:</b> 5.02                  FONDO DE APORTACIONES PARA LA                  INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM                  DF) (ETIQ)</p> <p><b>Unidad admin.:</b> 03                  OBRA PUBLICA</p> <p><b>Programa:</b> 4101                  OBRA PUBLICA FISM</p> <p><b>Componente:</b> 01                  PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,                  ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE                  INVERSION</p> <p><b>Actividad:</b> 03                  OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS                  Y BANQUETAS DE VIALIDADES</p> <p><b>Función:</b> 221                  URBANIZACIÓN</p> <p><b>C.O.G.:</b> 6.1.4.1                  DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE                  OBRAS DE URBANIZACIÓN</p> <p><b>Ficha por pagar:</b> 202203MVCV00026  <b>Acreedor:</b> 0001173                  DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO</p> <p><b>Contrato:</b> 202203MVCV00026                  06 ABR 2022 D04MVCV0020</p>	<p>1,329.46</p> <p>99,560.36</p>
<p><b>Requisición:</b>  <b>Concepto:</b> 006                  COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS</p>	<p>1.2.3.5.4.1</p> <p>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE                  OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO                  MTP-22-2124/027 ESTIMACION 1 FINIQUITO                  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO                  HIDRAULICO EN CALZADA HUAXTLA ENTRE PRIV                  03MVCV00026</p>	<p>21,623.12</p> <p>121,183.48</p>



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/027 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM  
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101  
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
 INVERSION

Actividad: 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS  
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221  
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202203MCV00026  
 Acreedor: 0001173  
 DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO

Contrato: 202203MCV00026  
 06 ABR 2022 D04MCV0020 1.2.3.5.4.1

Requisición: 03MCV00026  
 Concepto: 007  
 SUMINISTRO, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, P

Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM  
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101  
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
 INVERSION

Actividad: 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS  
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221  
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202203MCV00026  
 Acreedor: 0001173  
 DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO

Contrato: 202203MCV00026  
 06 ABR 2022 D04MCV0020 1.2.3.5.4.1



36,471.65 157,655.13

95,537.52 253,192.65

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/027 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

MTP-22-2124/027 ESTIMACION 1 FINIQUITO  
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
 HIDRAULICO EN CALZADA HUAKTLA ENTRE PRIV

Requisición: 03MCV00026  
 Concepto: 008  
 Fuente financ.: BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA  
 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM  
 DF) (ETIQ)  
 Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA  
 Programa: 4101  
 OBRA PUBLICA FISM  
 Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
 INVERSION  
 Actividad: 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS  
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES  
 Función: 221  
 URBANIZACIÓN  
 C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN  
 Ficha por pagar: 202203MCV00026  
 Acreedor: 0001173  
 DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO  
 Contrato: 202203MCV00026

06 ABR 2022 D04MCV0020

18,721.32

271,913.97

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
 MTP-22-2124/027 ESTIMACION 1 FINIQUITO  
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
 HIDRAULICO EN CALZADA HUAKTLA ENTRE PRIV

Requisición: 03MCV00026  
 Concepto: 009  
 Fuente financ.: ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR  
 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM  
 DF) (ETIQ)  
 Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA  
 Programa: 4101  
 OBRA PUBLICA FISM  
 Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
 INVERSION  
 Actividad: 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS  
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES  
 Función: 221  
 URBANIZACIÓN  
 C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN  
 Ficha por pagar: 202203MCV00026





MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/027 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

<p>Acreeedor: 0001173                  Contrato: 202203MVC00026                  06 ABR 2022 D04MVC0020</p>	<p>DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO                  202203MVC00026                  1.2.3.5.4.1</p> <p>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO                  MTP-22-2124/027 ESTIMACION 1 FINIQUITO                  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA HUAXTLA ENTRE PRIV</p> <p>Requisición: 03MVC00026                  Concepto: 010                  Fuente financ.: 5.02</p> <p>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)</p> <p>Unidad admin.: 03                  Programa: 4101                  Componente: 01</p> <p>PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION</p> <p>Actividad: 03                  OBRAS DE PAVIMENTACION, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES</p> <p>Función: 221                  C.O.G.: 6.1.4.1</p> <p>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</p> <p>Ficha por pagar: 202203MVC00026                  Acreeedor: 0001173                  Contrato: 202203MVC00026                  06 ABR 2022 D04MVC0020</p>	<p>157,403.80</p> <p>729,263.05</p> <p>1,158,580.82</p>
---	--	---



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/027 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO			
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202203MCV00026		
Acreeedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	202203MCV00026		
06 ABR 2022 D04MCV0020	1.2.3.5.4.1	15,126.55	1,173,707.37
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	MTP-22-2124/027 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA HUAXTLA ENTRE PRIV		
Requisición:	03MCV00026		
Concepto:	012		
	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202203MCV00026		
Acreeedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	202203MCV00026		
06 ABR 2022 D04MCV0020	1.2.3.5.4.1	10,033.05	1,183,740.42
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	MTP-22-2124/027 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA HUAXTLA ENTRE PRIV		
Requisición:	03MCV00026		
Concepto:	013		
	CALAFATEO DE GRIETAS		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/027 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202203MCV00026		
Acreedor:	0001173 DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	202203MCV00026		
06 ABR 2022 D04MCV0020	1.2.3.5.4.1	24,742.28	1,208,402.70
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO MTP-22-2124/027 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA HUAXTLA ENTRE PRIV		
Requisición:	03MCV00026		
Concepto:	014 ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE		
Fuente financ.:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03 OBRA PUBLICA		
Programa:	4101 OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202203MCV00026		
Acreedor:	0001173 DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	202203MCV00026		
06 ABR 2022 D04MCV0020	1.2.3.5.4.1	13,101.90	1,221,584.60
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO MTP-22-2124/027 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA HUAXTLA ENTRE PRIV		
Requisición:	03MCV00026		
Concepto:	015 REUBICACIÓN DE POSTE DE TELMEX.		
Fuente financ.:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/027 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

Unidad admin.:	DF) (ETIQ) 03		
Programa:	OBRA PUBLICA 4101		
Componente:	OBRA PUBLICA FISM 01		
Actividad:	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION 03		
Función:	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES 221		
C.O.G.:	URBANIZACIÓN 6.1.4.1		
Ficha por pagar:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 202203MCV00026		
Acreedor:	0001173		
Contrato:	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO 202203MCV00026		
06 ABR 2022 D04MCV0020	1.2.3.5.4.1	11,744.27	1,233,328.87
Requisición:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO MTP-22-2124/027 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA HUAXTLA ENTRE PRIV 03MCV00026		
Concepto:	016		
Fuente financ.:	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY 5.02		
Unidad admin.:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) 03		
Programa:	OBRA PUBLICA 4101		
Componente:	OBRA PUBLICA FISM 01		
Actividad:	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION 03		
Función:	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES 221		
C.O.G.:	URBANIZACIÓN 6.1.4.1		
Ficha por pagar:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 202203MCV00026		
Acreedor:	0001173		
Contrato:	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO 202203MCV00026		
06 ABR 2022 D04MCV0020	1.2.3.5.4.1	106,732.13	1,340,061.00



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/027 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

Requisición: 03MVC00026  
 Concepto: 017  
 GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F C=150KG  
 Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM  
 DF) (ETIQ)  
 Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA  
 Programa: 4101  
 OBRA PUBLICA FISM  
 Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
 INVERSION  
 Actividad: 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS  
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES  
 Función: 221  
 URBANIZACIÓN  
 C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN  
 Ficha por pagar: 202203MVC00026  
 Acreedor: 0001173  
 DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO  
 Contrato: 202203MVC00026  
 06 ABR 2022 D04MVC0020 1.2.3.5.4.1 13,153.19 1,353,214.19

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
 MTP-22-2124/027 ESTIMACION 1 FINIQUITO  
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
 HIDRAULICO EN CALZADA HUAXTLA ENTRE PRIV


Requisición: 03MVC00026  
 Concepto: 018  
 ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARIST  
 Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM  
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA  
 Programa: 4101  
 OBRA PUBLICA FISM  
 Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
 INVERSION

Actividad: 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS  
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221  
 URBANIZACIÓN  
 C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202203MVC00026  
 Acreedor: 0001173  
 DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO  
 Contrato: 202203MVC00026



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/027 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

06 ABR 2022 D04MVC0020 1.2.3.5.4.1 14,992.34 1,368,206.53

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
 MTP-22-2124/027 ESTIMACION 1 FINIQUITO  
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
 HIDRAULICO EN CALZADA HUAKTLA ENTRE PRIV

Requisición: 03MVC00026  
 Concepto: 019  
 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO

Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101  
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION

Actividad: 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221  
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202203MVC00026  
 Acreedor: 0001173

Contrato: DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO  
 202203MVC00026

06 ABR 2022 D04MVC0020 1.2.3.5.4.1 3,255.16 1,371,461.69

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
 MTP-22-2124/027 ESTIMACION 1 FINIQUITO  
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
 HIDRAULICO EN CALZADA HUAXTLA ENTRE PRIV

Requisición: 03MVC00026  
 Concepto: 020  
 INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VIS

Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101  
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION

Actividad: 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221  
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE



*[Handwritten signature]*

<b>OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/027 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO</b>			
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202203MCV00026		
Acreedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	202203MCV00026		
06 ABR 2022 D04MCV0020	1.2.3.5.4.1	3,538.31	1,375,000.00
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO		
	MTP-22-2124/027 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA HUAXTLA ENTRE PRIV		
Requisición:	03MCV00026		
Concepto:	021		
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202203MCV00026		
Acreedor:	0001173		
	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO		
Contrato:	202203MCV00026		
SUMA PERIODO:	.....	1,375,000.00	0.00 1,375,000.00
SALDO FINAL:	.....	1,375,000.00	0.00 1,375,000.00

