

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/029 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MTP-22-2124/029

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
DESCRIPCIÓN: HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO Y PRIVADA SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP/TM/2022-02/019  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA  
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACI

LOCALIDAD: EL POZO  
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
FECHA DE INICIO: 19 FEB 2022  
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 ABR 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MTP22-2124/029  
MONTO ORIGINAL: \$690,000.00  
FECHA DE FIRMA: 19 FEB 2022  
FECHA VENCE: 20 ABR 2022  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: VERONICA ROSAS LOPEZ  
DOMICILIO: AV. INDEPENDENCIA  
No. Exterior: 46 No. Interior: B  
Colonia: C. P.: 72900  
Municipio: TLATLAUQUITEPEC Entidad Fed.: PUEBLA  
TELEFONO: 2226992346  
R. F. C.: ROLV921026SV3  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$690,000.00  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3238-15288-0  
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV  
FECHA FIANZA: 19 FEB 2022  
MONTO FIANZA: \$69,000.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3238-15407.3  
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV  
FECHA FIANZA: 20 ABR 2022  
MONTO FIANZA: \$69,000.00



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

RFC: MTP930215QP7

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/029 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	690,000.00
TOTAL ASIGNADO.....		690,000.00



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES,	0.309	2,130.92	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		2,130.92	0.00		
002	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	2.131	14,703.65	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		14,703.65	0.00		
003	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	4.902	33,822.93	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		33,822.93	0.00		
004	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	3.684	25,419.73	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		25,419.73	0.00		
005	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	3.272	22,580.05	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		22,580.05	0.00		
006	SUMINISTRO Y RELLENO DE BALASTRO COMPAC	11.048	76,228.55	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		76,228.55	0.00		
007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	0.609	4,204.30	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,204.30	0.00		
008	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VIS	0.186	1,286.60	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,286.60	0.00		
009	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.069	475.14	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		475.14	0.00		
010	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.109	7,651.94	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		7,651.94	0.00		
011	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLE	6.301	43,479.49	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		43,479.49	0.00		
012	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	0.912	6,290.87	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		6,290.87	0.00		
013	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	8.997	62,077.57	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		62,077.57	0.00		
014	SOBRE ACARREO PARA LA PIEDRA, LA ARENA,	0.465	3,209.65	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		3,209.65	0.00		
015	SOBRE ACARREO PARA LA PIEDRA, LA ARENA,	5.715	39,433.74	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		39,433.74	0.00		
016	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15	36.893	254,561.15	254,561.15	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		254,561.15	254,561.15		
017	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	1.229	8,481.40	8,481.40	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		8,481.40	8,481.40		
018	CALAFATEO DE GRIETAS	0.685	4,724.31	4,724.31	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,724.31	4,724.31		
019	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE	1.466	10,116.55	10,116.55	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		10,116.55	10,116.55		
020	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P	0.466	3,215.98	3,215.98	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		3,215.98	3,215.98		
021	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.654	4,513.68	4,513.68	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,513.68	4,513.68		
022	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE TOTAL DEL	7.692	53,071.53	53,071.53	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		53,071.53	53,071.53		
023	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARIST	0.613	4,230.84	4,230.84	100.000	100.000

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/029 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,230.84	4,230.84		
024	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO	0.593	4,089.43	4,089.43	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,089.43	4,089.43		
TOTAL		100.000	690,000.00	347,004.87	50.291	50.291

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	50.291	49.709	100.000
FINANCIERO:	347,004.87	342,995.13	690,000.00

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

20 ABR 2022: REPORTE NO.02  
 ESTIMACION 2 FINIQUITO  
 CORRESPONDIENTE DEL 15 MARZO  
 AL 20 DE ABRIL 2022



OBRAS/ACCIÓN NO. MTP-22-2124/029 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

AUXILIAR CONTABLE

SALDO: ABONOS: CARGOS:

SALDO INICIAL:..... 342,995.13 254,561.15 597,556.28

20 ABR 2022 04MCAV0026 1.2.3.5.4.1 342,995.13 254,561.15 597,556.28

DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO  
 MTP-22-2124/029 ESTIMACION 2 FINIQUITO  
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
 HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO Y PR  
 ESTIMACION 2 FINIQUITO

Requisición: 02MCAV00021  
 Concepto: 016  
 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)  
 DE (ETIO)  
 OBRAS PUBLICA  
 4101  
 OBRAS PUBLICA FISM  
 01

Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
 INVERSION  
 OBRAS DE PAVIMENTACION, ADOQUINAMIENTOS  
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES  
 03  
 Actividad:  
 URBANIZACION  
 221  
 Función:  
 C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE  
 OBRAS DE URBANIZACION  
 202202MCAV00021  
 0001421  
 Acceptor:  
 VERONICA ROSAS LOPEZ  
 MTP22-2124/029  
 1.2.3.5.4.1

Contrato: 20 ABR 2022 04MCAV0026  
 1.2.3.5.4.1  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)  
 DE (ETIO)  
 OBRAS PUBLICA  
 4101  
 OBRAS PUBLICA FISM  
 01

Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
 INVERSION



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/029 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Actividad: 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221  
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202202MVC00021  
 Acreedor: 0001421  
 VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato: MTP22-2124/029  
 20 ABR 2022 D04MVC0026 1.2.3.5.4.1

Requisición: 02MVC00021  
 Concepto: 018  
 CALAFATEO DE GRIETAS

Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMD) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101  
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION

Actividad: 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221  
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202202MVC00021  
 Acreedor: 0001421  
 VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato: MTP22-2124/029  
 20 ABR 2022 D04MVC0026 1.2.3.5.4.1

Requisición: 02MVC00021  
 Concepto: 019  
 ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE

Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMD) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA

4,724.31 610,761.99

10,116.55 620,879.54



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/029 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202202MCV00021		
Acreeedor:	0001421		
	VERONICA ROSAS LOPEZ		
Contrato:	MTP22-2124/029		
20 ABR 2022 D04MCV0026	1.2.3.5.4.1	3,215.98	624,094.52
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	MTP-22-2124/029 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO Y PR		
Requisición:	02MCV00021		
Concepto:	020		
	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P 5.02		
Fuente financ.:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202202MCV00021		
Acreeedor:	0001421		
	VERONICA ROSAS LOPEZ		
Contrato:	MTP22-2124/029		
20 ABR 2022 D04MCV0026	1.2.3.5.4.1	4,513.68	626,608.20
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	MTP-22-2124/029 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO Y PR		
Requisición:	02MCV00021		
Concepto:	021		
	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/029 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM  
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101  
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
 INVERSION

Actividad: 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS  
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221  
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202202MCV00021  
 Acreedor: 0001421  
 VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato: MTP22-2124/029  
 20 ABR 2022 D04MCV0026 1.2.3.5.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
 MTP-22-2124/029 ESTIMACION 2 FINIQUITO  
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
 HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO Y PR  
 02MCV00021

Requisición: 022  
 Concepto: GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE TOTAL DEL

Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM  
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101  
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
 INVERSION

Actividad: 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS  
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221  
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202202MCV00021  
 Acreedor: 0001421  
 VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato: MTP22-2124/029  
 20 ABR 2022 D04MCV0026 1.2.3.5.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

53,071.53

681,679.73

4,230.84

685,910.57



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/029 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

MTP-22-2124/029 ESTIMACION 2 FINIQUITO  
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
 HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO Y PR

Requisición: 02MVC00021  
 Concepto: 023  
 ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARIST

Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM  
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101  
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
 INVERSION

Actividad: 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS  
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221  
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202202MVC00021  
 Acreedor: 0001421  
 VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato: MTP22-2124/029  
 20 ABR 2022 D04MVC0026 1.2.3.5.4.1

Requisición: 02MVC00021  
 Concepto: 024  
 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO

Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM  
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101  
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
 INVERSION

Actividad: 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS  
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221  
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202202MVC00021

4,089.43

690,000.00



*[Handwritten signature]*





MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/029 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Acreeedor: 0001421  
 VERONICA ROSAS LOPEZ  
 Contrato: MTP22-2124/029

SUMA PERIODO:.....	347,004.87	0.00	347,004.87
SALDO FINAL:.....	690,000.00	0.00	690,000.00



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*