MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA RFC: MTP9302150P7 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/050 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:

MTP-22-2124/050

NOMBRE: DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITAN PERTENECIENTE A

TIPO DE OBRA/ACCIÓN:

NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MTP/TM/2022-05-048

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: MOD. EJECUCIÓN REAL:

CONTRATO CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:

POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACI

LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

LOCALIDAD:

UBICACIÓN:

ELOXOCHITAN TLATLAUQUITEPEC

FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN 23 MAY 2022 22 JUL 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:

MTP-22-2124/050

MONTO ORIGINAL:

\$925,000.00

FECHA DE FIRMA: FECHA VENCE:

21 MAY 2022 22 JUL 2022

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: VERONICA ROSAS LOPEZ

DOMICILIO: AV. INDEPENDENCIA

No. Exterior: 46 No. Interior: B

Colonia: C. P.: 72900

Municipio: TLATLAUQUITEPEC Entidad Fed.: PUEBLA

TELEFONO: 2226992346

R. F. C.: ROLV921026SV3

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$925,000.00 3238-15418-5

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

FECHA FIANZA: MONTO FIANZA:

21 MAY 2022 \$92,500.00

FIANZA ANTICIPO: 3238-15417-0

CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

FECHA FIANZA:

21 MAY 2022 \$277,500,00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

MONTO FIANZA: 3238-15450-7

CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.


SECHA FIANZA:


24 JUN 2022

MONTO FIANZA

\$92,500.00







Clatlanduitebec



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/050 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NUMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE	
			(
5,02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	925,000.00	
TOTAL AS	IGNADO	925,000.00	

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	RPonder	Asignado:	Devengado:		
001	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLAN	1.269	11,736.65	11,736.65		
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		11,736.65	11,736.65		
002	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SINPLE EN	0.667	6,170.09	6,170.09	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		6,170.09	6,170.09		
003	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.201	11,106.69	11,106.69	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		11,106.69	11,106.69		
004	EXCAVACION EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON E	1.165	10,780.26	10,780.26	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		10,780.26	10,780.26		
005	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	3.448	31,892.85	31,892.85	100.000	100.000
.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		31,892.85	31,892.05		
006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.356	3,293.95	3,293.95	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		3,293.95	3,293.95		
007	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.703	15,748.16	15,748.16	100.000	100.000
6.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		15,748.16	15,748.16		
008	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	4.728	43,735.25	43,735.25	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		43,735.25	43,735.25		
009	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.972	8,988.28	8,988.28	100.000	100.000
6.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		8,988.28	8,988.28		
10	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	10.237	94,689.13	94,689.13	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		94,689.13	94,689.13		
011	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15	55,587	514,176.96	514,176.96	100.000	100.000
.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		514,176.96	514,176.96		
12	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	2.291	21,195.52	21,195.52	100,000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		21,195.52	21,195.52		
13	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P	0.172	1,592.45	1,592.45	100,000	100.000
.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,592.45	1,592.45		
114	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	1.847	17,089.12	17,089.12	100.000	100.000
6.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		17,089.12	17,089.12		
15	CALAFATEO DE GRIETAS	0.671	6,211.29	6,211.29	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		6,211.29	6,211.29		
16	CUNETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 K	6.086	56, 299.44	56,299.44	100.000	100.000
5,02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		56,299.44	56,299.44		
)17	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F°C = 150	6.215	57,487.28	57,487.28	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		57,487.28	57,487.28		
18	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.443	4,101.76	4,101.76	100,000	100.000
.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,101.76	4,101.76		
119	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.942	8,704.87	8,704.87		100,000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		9,704.87	8,704.87		
TOTAL		100.000	925,000.00	925,000.00	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO

FISICO	100.000	0.000	100.000

ປິ8507

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA RFC: MTP930215QP7 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/050 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

FINANCIERO

925,000.00 100.000

0.00 0.000


925,000.00 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

22 JUN 2022: REPORTE NO. 01

ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO





REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/050 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

AUXILIAR CONTABLE

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIJ	L:		0.00	0,00	0.00
22 JUN 2022	D06MCV0028	1.2.3.5.4.1	11,736.65		11,736.65
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE			
		OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			
		ESTIMACION 1 FINIQUITO			
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO			
		HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA		/	
		ESTIMACION 1 FINIQUITO	/	12/	
			_		
	Requisición	05MCV00027			
	Concepto:	001			
		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLAN			
	Fuente financ.	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM			1820 W 8 10 0 10 0 10
		DF) (ETIQ)		A	Tatlaugur.
	Unidad admin	03		onlo	o de Co
	Ollidad Admili			Who I By	UNIDOS
		OBRA PUBLICA		800	RESERVED TO THE PERSON
	Programa:	4101		50%	7 258
		OBRA PUBLICA FISM		a m	Sales Sales
	Componente:	01		工工工	建筑线型制 5
		PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,		-18 ·	September 2
		ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE		0 3	21707
		INVERSION		0	A STATE OF THE STA
	Actividad:	03	189411	squitan O.	" CIP
	ACCIVIDAU:		66 16	Conso	a Muni
		OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS	The Mr. Oa	03 10 100	
		Y BANQUETAS DE VIALIDADES	3 39 45	1. 16 a	5.
	Función:	221	205163	1	12
		URBANIZACIÓN	305-01	3	et /
	C.O.G.:	6.1.4.1		TALL IN	2 0/1
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	= 5 0 5m	100	. CXI
		OBRAS DE URBANIZACIÓN		-	ALXI
	Ficha por pagar:	202205MCV00027	3	110	7
			The man	100	•
	Acreedor:	0001421	38	Dilon	
		VERONICA ROSAS LOPEZ		1 640	
	Contrato:	MTP-22-2124/050			
22 JUN 2022	D06MCV0028	1.2.3.5.4.1	6,170.09		17,906.74
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	m. (194)/00	H.	
		OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	18 A.S.	nie Dac	
		ESTIMACION 1 FINIQUITO	NO THE WORK	Contra Co	
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO	3 11 3	1900	
			200 C. C. C. C.	562	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
		HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA	5000		
	Requisición:	05MCV00027	2 4 Day		3
	Concepto:	002	= 1 000		OFTA
		DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	1		
	Fuente financ.:	5.02	-0	Municipal	/
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA	100 mg 10	See 1014	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL IFLEM	100main	2800	
		DF) (ETIQ)	-ucia	144	
	Unidad admin	03			
	OULDES SOMILLI				
		OBRA PUBLICA			
	Programa:	4101			
		OBRA PUBLICA FISM			
	Componente:	01			
	•	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,			
		ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE			
		INVERSION			

RFC: MTP930215QP7

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/050 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Actividad:

221

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS

Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función:

URBANIZACIÓN

C.O.G.:

Acreedor:

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar

202205MCV00027

0001421

6.1.4.1

VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato:

1.2.3.5.4.1

MTP-22-2124/050

22 JUN 2022 D06MCV0028

11,106.69

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

ESTIMACION 1 FINIQUITO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA

Requisición:

05MCV00027

Concepto:

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS

Fuente financa: 5.02

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

DF) (ETIO)

Unidad admin.:

OBRA PUBLICA

Programa:

OBRA PUBLICA FISM

Componente:

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,

221

03

4101

ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE

Actividad:

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS

Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función:

URBANIZACIÓN

c.o.g.:

6.1.4.1

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagari

202205MCV00027 0001421

Acreedor:

VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato:

MTP-22-2124/050

22 JUN 2022 D06MCV0028

1.2.3.5.4.1

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

ESTIMACION 1 FINIQUITO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA

05MCV00027 Requisición:

Concepto:

004

EXCAVACION EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON E-

Fuence financ.:

5.02

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DF) (ETIQ)

Unidad admin

OBRA PUBLICA

Tlatiauge/c mo de c

10,780.26

continuous liero de Cons

encia

29,013.43

or Tlatlau

39,793.69

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO



31.892.85

3,293,95

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/050 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Programa:

4101

OBRA PUBLICA FISM

Componente:

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS. ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE

INVERSION

Actividad:

03

221

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS

Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función:

URBANIZACION

c.o.g.: 6.1.4.1

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN

202205MCV00027 Ficha por pagar:

Acreedor:

0001421

VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato:

MTP-22-2124/050

22 JUN 2022 D06MCV0028 1.2.3.5.4.1

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

ESTIMACION 1 FINIQUITO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA

Requisición:

05MCV00027

Concepto: 005

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR

Fuente financ.t

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

DF) (ETIQ)

Unidad admin

03 OBRA PUBLICA

4101 Programa:

OBRA PUBLICA FISM

Componente:

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,

ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE

INVERSION

Actividad:

OBRAS DE PAVIMENTACION, ADOQUINAMI

Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función:

221

URBANT ZACTÓN

c.o.g.:

6.1.4.1

202205MCV00027

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION

OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar:

Acreedor:

0001421

22 JUN 2022 D06MCV0028

VERONICA ROSAS LOPEZ MTP-22-2124/050

1.2.3.5.4.1

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

ESTIMACION 1 FINIQUITO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA

Requisición:

05MCV00027


Concepto:

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI

Página 6 de 14



71,686,54



74,980.49

<20 SEP 2022 15:25:12>

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/050 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Fuente financii

5.02

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

DF) (ETIO)

Unidad admin

03

OBRA PIBLICA

Programa:

4101

OBRA PUBLICA FISM

Componente:

01

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS. ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE

INVERSION

Actividad

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS

Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Eunción:

221

URBANIZACIÓN

c.o.g.:

6.1.4.1

202205MCV00027

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar:

0001421

VERONICA ROSAS LOPEZ

Acreedor: Contrato:

MTP-22-2124/050

22 JUN 2022 DO6MCV0028

1.2.3.5.4.1

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

ESTIMACION 1 FINIOUTTO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA

05MCV00027

Remutsición Concepto:

5.02

4101

COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS

Fuente financ.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

DE) (ETIO) 03

Unidad admin

OBRA PUBLICA

Programa:

OBRA PUBLICA FISM

Componente:

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS CHRAS,

ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE

INVERSION

Actividado

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTO

Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función

221

URBANIZACIÓN

c.o.g.:

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202205MCV00027

Acreedor: 0001421

VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato: MTP-22-2124/050

22 JUN 2022 D06MCV0028


1.2.3.5.4.1

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO



90,728.65



15,748.16

onehupustan

43,735.25

de Cons

RFC: MTP930215QP7

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/050 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ESTIMACION 1 FINIQUITO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA

Requisición

05MCV00027

Concepto:

008

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA

Fuente financ.: 5.02

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

DF) (ETIQ)

Unidad admin

03

OBRA PUBLICA

Programa: 4101

ogradu.

OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE

INVERSION

Actividad: 03

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS

Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función:

221

URBANIZACIÓN

C.O.G.:

6.1,4,1

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar:

Acreedor

202205MCV00027 0001421

VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato:

MTP-22-2124/050

22 JUN 2022 DO6MCV0028

1.2.3.5.4.1

DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

ESTIMACION 1 FINIQUITO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA

Requisición:

05MCV00027

Concepto: 009

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, PR

Fuente financ 5.02

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

DF) (ETIQ)

Unidad admin.

OBRA PUBLICA

Programa:

OBRA PUBLICA FISM

Componente:

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE

INVERSION

Actividad:

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS

Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función:

221

URBANIZACIÓN


C.O.G.:

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN


Ficha por pagari

202205MCV00027



8,988.20

143,452.18



REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

94,689.13

514,176.96

- Aleuquitene

ancia

de Cons

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/050 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato:

MTP-22-2124/050

22 JUN 2022 DOGMCV0028

1.2.3.5.4.1

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

ESTIMACION 1 FINIQUITO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA

Requisición:

05MCV00027

Concepto:

010

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI

Fuente financa:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

DF) (ETIQ) 03

Unidad admin.:

OBRA PUBLICA

Programa: 4101

OBRA PUBLICA FISM

Componente:

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE

INVERSION

Actividad:

OBRAS DE PAVIMENTACION, ADOQUINAMIENTOS

Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función:

URBANIZACIÓN

C.O.G.:

6.1.4.1

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar:

Acreedor:

202205MCV00027

0001421

VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato:

MTP-22-2124/050

22 JUN 2022 DO6MCV0028

1.2.3.5.4.1

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

ESTIMACION 1 FINIQUITO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA

05MCV00027

Requisición: Concepto:

011

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15

Fuente financ ::

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL I

DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03

OBRA PUBLICA

Programa: 4101

OBRA PUBLICA FISM

Componente:

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS. ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE

INVERSION

Actividad:

<20 SEP 2022 15:25:12>

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS

Y EANQUETAS DE VIALIDADES

Página 9 de 14



230,141,31

752,318.27

RFC: MTP9302150P7

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO



21,195.52

to dauguito.

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/050 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Función

URBANIZACIÓN

C.O.G.:

6.1.4.1

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar:

202205MCV00027 0001421

Acreedor

VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato:

MTP-22-2124/050

1.2.3.5.4.1

22 JUN 2022 DO6MCV0028

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUÇCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

ESTIMACION 1 FINIQUITO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA

Requisición 05MCV00027

Concepto: 012

ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 0.3

OBRA PUBLICA

4101 Programa:

OBRA PUBLICA FISM

Componente

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,

ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE

INVERSION

Actividad:

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS

Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función:

221

URBANIZACIÓN

C.O.G.:

6.1.4.1

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar:

202205MCV00027

Acreedor:

0001421

Contrato:

VERONICA ROSAS LOPEZ MTP-22-2124/050

22 JUN 2022 D06MCV0028

1.2.3.5.4.1

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

ESTIMACION 1 FINIQUITO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA

Requisición

Concepto:

05MCV00027

Fuente financal

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERMI

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISH

DF) (ETIO)

Unidad admin

OBRA PUBLICA

4101 Programa: OBRA PUBLICA FISM

Componente:




773.513.79









RFC: MTP930215QP7

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/050 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE

INVERSION

Actividad:

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS

Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función:

221

03

URBANIZACIÓN

C.O.G.:

6.1.4 1

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar:

Acreedor:

202205MCV00027 0001421

VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato: 22 JUN 2022 DO6MCV0028 MTP-22-2124/050

1.2.3.5.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

ESTIMACION 1 FINIQUITO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA

Requisición: Concepto:

05MCV00027

014

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT

5.02 Fuente financ.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

DEL (ETTO)

Unidad admin.: 03

OBRA PUBLICA

Programa:

4101 OBRA PUBLICA FISM

Componente:

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS.

ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE

INVERSION

Actividad:

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS

Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función:

221 URBANIZAÇIÓN

C.O.G.:

6.1.4.1

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar:

Acreedor

202205MCV00027 0001421

Contrato:

VERONICA ROSAS LOPEZ MTP-22-2124/050

22 JUN 2022 DO6MCV0028

<20 SEP 2022 15:25:12>

05MCV00027

1.2.3.5.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

ESTIMACION 1 FINIQUITO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA

Requisición:

Concepto: 015


CALAFATEO DE GRIETAS

Fuente financ.:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Página 11 de 14



792,195.36







6.211.29

(tal)auguifen

Wancia

RFC: MTP930215QP7

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/050 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DF) (ETIQ)

03

Unidad admin.:

OBRA PUBLICA

Programa: 4101

OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01

> PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE

INVERSION

Actividad:

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS

Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función:

URBANIZACIÓN

202205MCV00027

6.1.4.1 C.O.G.1

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar

Acreedor:

Contrato:

0001421

VERONICA ROSAS LOPEZ

MTP-22-2124/050

22 JUN 2022 DOGMCV0028 1.2.3.5.4.1

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

ESTIMACION 1 FINIQUITO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA

Requisición

Concepto:

05MCV00027

016

CUNETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 K

Fuente financ.: 5.02

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

DF) (ETIO)

Unidad admin.

OBRA PUBLICA

Programa: 4101

OBRA PUBLICA FISM

Componente:

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS. ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE

INVERSION 03

Actividad:

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS

Y BANQUETAS DE VIALIDADES

función

URBANIZACIÓN

221

C.O.G.: 6.1.4.1

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN 202205MCV00027

Ficha por pagar:

0001421

Acreedor

VERONICA ROSAS LOPEZ


Contrato: 22 JUN 2022 D06MCV0028 MTP-22-2124/050 1,2,3,5,4,1

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

ESTIMACION 1 FINIQUITO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA



56,299.44 854,706.09



57,487.28

912,193.37

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/050 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Requisición Concepto:

GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 5.02

Fuente financ.:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

DF) (ETIO)

05MCV00027

Unidad admin.:

OBRA PUBLICA

4101 Programa:

OBRA PUBLICA FISM

Componente:

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE

INVERSION

221

Actividad:

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS

Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función

URBANIZACIÓN

C.O.G.:

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar:

Acreedor:

202205MCV00027 0001421

6.1.4.1

VERONICA ROSAS LOPEZ MTP-22-2124/050

Contrato: 22 JUN 2022 DOGMCV0028

1.2.3.5.4.1

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

ESTIMACION 1 FINIOUITO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA

05MCV00027 Requisición:

Concepto:

018

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST

Fuente financ

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

DF) (ETIQ) 03

Unidad admin.:

OBRA PUBLICA

4101 Programa:

OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01

> PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS. ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE

Actividad

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS

Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función:

URBANIZACIÓN

6.1.4.1 C.O.G.:

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN 202205MCV00027


Ficha por pagar: Acreedor:

0001421

VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato:

MTP-22-2124/050



4.101.76

916, 295, 13



RFC: MTP9302150P7

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO



8,704.87

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/050 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

22 JUN 2022 D06MCV0028

1.2.3.5.4.1

05MCV00027

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

ESTIMACION 1 FINIQUITO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA

Requisición:

Concepto:

019

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY

Fuente financ. 5.02

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

DF) (ETIQ) 03

Unidad admin

Programa:

OBRA PUBLICA

4101

OBRA PUBLICA FISM

Componente:

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,

ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE

INVERSION

01

Actividad:

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS

Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función

URBANIZACIÓN

6.1.4.1 C.O.G.:

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar:

Acreedor:

0001421

202205MCV00027


VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato: MTP-22-2124/050

SUMA PERIODO:...... 925,000.00

0.00 925,000.00

0.00 925,000.00



925,000.00

