



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Ajocotzingo, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 9:30 horas del día 18 del mes de Noviembre de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE NOGALES, LOCALIDAD AJOCOTZINGO, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

No. de obra: MTP-22-2124/071	Contrato No: CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/071
Oficio de Asignación: MTP/TM/2022-09/073	Contratista: EZEQUIEL MIRÓN LARA (PERSONA FISICA)
Monto Asignado: \$ 173,908.91	Monto del Contrato: \$ 173,908.91

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: 17 de Septiembre de 2022	Fecha de término: 16 de noviembre de 2022	Fecha de término real: 16 de noviembre de 2022
---	---	--

FONDO UTILIZADO

FISM: \$ 173,908.91	FORTAMUN: \$ 0.00	OTROS FONDOS: \$0.00
-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:	Fianza Numero:
Monto de la Fianza: \$	Fecha de Expedición:



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

EJERCICIO 2022



Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Proveedor

C. Ezequiel Mirón Lara
Persona Física
ING. EZEQUIEL MIRÓN LARA
R.F.C. MILE840307RF7

Partidas de los trabajos que se reciben:

1.00	PZA	Suministro, hincado y plomeado de poste de concreto reforzado pcr-13-600, incluye excavación y relleno de cepa con piedra de la región, acarreos, fletes, y maniobra con grúa hiab.
1.00	PZA	Suministro y colocación de estructura tipo 1-tr-10kva-2f, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
2.00	PZA	Suministro y colocación de estructura r3 (remate en baja tensión) incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
2.00	PZA	Suministro y colocación de retenida sencilla de ancla (RSA), incluye, material, mano de obra, herramienta y equipo
55.00	ML	Suministro e instalación de cable 2(3/0) + 1(1/0) AWG, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
1.00	PZA	Suministro e instalación de tierra física a pie de poste para banco de transformación, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo
10.00	LOTE	Suministro y colocación de cable múltiple 1+1 para acometida domiciliaria, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 10:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue.
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Presidencia Municipal
 LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue.
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Obras Públicas
 ARG. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2022



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Selene Martínez Galicia

C. Leandra Fuentes Guerra

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Oliveria Cortés Ventura

C. Juan Salazar Lara

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Zenaida Arrieta Quirino

TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones