



ANEXO 2

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Fecha: (30/09/2022)

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	"AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE."		
Folio del proyecto	100322		
Municipio	Tlatlauquitepec		
Localidad	Oyameles		
Entidad	Puebla		
Monto invertido	\$ 4,212,217.02		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (20/04/2022)	Fecha de conclusión: (31/12/2022)	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No (x)
2. Descripción de la obra	<p>EL PROYECTO CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS TENIENDO COMO OBJETIVO MEJORAR LOS SERVICIOS BASICOS A LA VIVIENDA</p> <p>RED DE ATARJEAS</p> <p>LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO. 8,328.41 M2</p> <p>RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE...</p> <p>PAVIMENTO HIDRÁULICO. 68.89 M3</p> <p>TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRÁULICO. 1,105.64 M</p> <p>EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...</p> <p>EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD. 8,702.16 M3</p> <p>EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B... HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. 3,636.58 M3</p> <p>DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. 92.83 M3</p> <p>ADEME DE MADERA ABIERTO. 4,996.00 M2</p> <p>PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...</p>		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO 2

CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. 832.88 M3
 SUMINISTRO DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTADENSIDAD
 (P.E.A.D.). PARA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LISO, CON
 CAMPANA Y EMPAQUES, L.A.B. FÁBRICA...
 DE 8" DE DIÁMETRO. 9,763.29 M
 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)
 CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE...
 DE 8" DE DIÁMETRO. 9,763.29 M
 RELLENO EN ZANJAS...
 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE
 EXCAVACIÓN. 5,931.79 M3
 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. 1,103.77 M3
 POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA...
 1.25 M DE PROFUNDIDAD. 16.00 POZO
 1.50 M DE PROFUNDIDAD. 42.00 POZO
 1.75 M DE PROFUNDIDAD. 1.00 POZO
 2.00 M DE PROFUNDIDAD. 1.00 POZO
 CAJAS DE CAÍDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
 1.00 M DE PROFUNDIDAD. 6.00 CAJA
 1.50 M DE PROFUNDIDAD. 3.00 CAJA
 2.00 M DE PROFUNDIDAD. 3.00 CAJA
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA...
 DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN. 60.00 PZAS
 RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE...
 MAMPOSTERÍA DE TABIQUE. 102.99 M3
 PAVIMENTO ADOQUINADO. 1,506.90 M2
 CONSTRUCCIÓN DE...
 BASE DE GRAVA CEMENTADA. 369.84 M3
 PAVIMENTO ADOQUINADO JUNTEADO C/MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.
 1,506.90 M2
 SOBREPREGIO POR KM SUBSECUENTE DE ACARREO: DE BASE, SUB-BASE DE
 GRAVA CEMENTADA CONTROLADA, CARPETA Y RIEGOS. 7,396.80 M3/KM
 FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
 DE F'C= 250 KG/CM2. 68.76M3
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA...
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA E-6X6-10/10.
 406.42 M2
 CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. 6,822.35 M3
 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN
 CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
 PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO
 PAVIMENTADO. 2,770.37 M3
 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN
 EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO 2

	<p>PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. 33,244.44 M3/KM ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMIÓNDEVOLTEO, DESCARGA AVOLTEO EN CAMINO...</p> <p>"PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO." 4,051.98 M3 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA ENCAMIÓN DE VOLTEO, ENCAMINO...</p> <p>"PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO." 48,623.76 M3/KM BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE... 3" DE DIÁMETRO Y 8 HP. 10.00 H DESCARGAS LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO. 4,026.75 M2 EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO... EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD. 3,382.47 M3 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. 1,449.63 M3 RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE... PAVIMENTO HIDRÁULICO. 33.18 M3 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRÁULICO. 588.00M RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE... PAVIMENTO ADOQUINADO. 682.50 M2 CONSTRUCCIÓN DE... PAVIMENTO ADOQUINADO JUNTEADO C/MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. 682.50 M2 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS... CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. 402.68 M3 SUMINISTRODETUBERÍACORRUGADADEPOLIETILENODEALTA DENSIDAD(P.E.A. D.). PARA PARAALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES, L.A.B. FÁBRICA... DE 6" DE DIÁMETRO. 5,369.00 M "INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE..." DE 6" DE DIÁMETRO. 5,369.00 M RELLENO EN ZANJAS... COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. 2,739.25 M3 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. 1,690.17 M3 FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO... DE F'C= 250, 33.18 KG/CM2. M3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA...</p>
--	--

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXO 2

	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA E-6X6-10/10. 220.50 M2</p> <p>REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO DE 0.40 X 0.60 Y 0.50 M DE PROFUNDIDAD. 767.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE INSERCIÓN DE PVC A 45°, PARA TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO DE 6" DE DIAMETRO PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LINEAS EN SERVICIO, INCLUYE: CASQUILLO, CODO A 45°, CHUPON NEGRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREOS, TRASLADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 75.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEEWYE(TEE+YEE) INYECTADA DE PEAD TOTALMENTE HERMÉTICA C/CAMPANA DE 8" X 6", INCLUYE 3 EMPAQUES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREOS TOTALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 692.00 PZA</p> <p>CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. 2,194.28 M3</p> <p>ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...</p> <p>PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. 643.22 M3</p> <p>ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...</p> <p>PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. 7,718.64 M3/KM</p> <p>ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMIÓNDEVOLTEO, DESCARGA AVOLTEO EN CAMINO...</p> <p>"PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO." 1,551.06 M3</p> <p>ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA ENCAMIÓN DE VOLTEO, ENCAMINO...</p> <p>"PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO." 18,612.72 M3/KM</p>	
<p>3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>	<p>No (<input type="checkbox"/>)</p>

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO 2

4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)		
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.	
5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad	LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DISMINUIRÁ EL SERVICIO BÁSICO DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES YA QUE EN DONDE HABÍA SE ENCONTRABA EN MALAS CONDICIONES		
6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)		
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.	
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)		
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.	
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3. a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (<input checked="" type="checkbox"/>) b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). (<input checked="" type="checkbox"/>) c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. (<input type="checkbox"/>) d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. (<input checked="" type="checkbox"/>) e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. (<input checked="" type="checkbox"/>) f) Otra, indique cual: _____		
9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	a) 1-3 (<input checked="" type="checkbox"/>)	b) 4-6 (<input type="checkbox"/>)	c) +6 (<input type="checkbox"/>)

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



2022 Flores Magón
Bicentenario

[Handwritten signature at the bottom right]

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL


C. Vladimir Serrano Hernández

Presidente(a) del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)


C. Susana Eugenia Lagunas Ortiz

Secretario(a) del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)


C. Francisco Javier Patoni Martínez


Vocal del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)


C. Anahí Hernández Guerrero

Vocal del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)


C. Luis Enrique Santiago Romano

Vocal del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)


Arq. Gustavo Adolfo Benavidez Sánchez

Enlace FISMDF
(Nombre completo y firma)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

