



ANEXO 2

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Fecha: (22/11/2022)

Atento Vre

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR "ALFONSO CASO", CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DCCO37IV, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PONIENTE		
Folio del proyecto	267441		
Municipio	Tlatlauquitepec		
Localidad	Gómez Poniente		
Entidad	Puebla		
Monto invertido	\$1,168,000.00		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (20/10/2022)	Fecha de conclusión: (19/12/2022)	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No (x)
2. Descripción de la obra	<p>LA CONSTRUCCION DE ESTA BARDA PERMITIRA BRINDAR DE MEJOR SEGURIDAD A LA POBLACION ESTUDIANTIL</p> <p>PRELIMINARES</p> <p>DESMONTAJE DE MALLA CICLON 169.21 M</p> <p>DEMOLICION DE CONCRETO 5.49 M3</p> <p>DEMOLICION DE MUROS 22.00 M</p> <p>LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO 169.21 M2</p> <p>CIMENTACION</p> <p>EXCAVACION A MANO TERRENO 140.23 M3</p> <p>PLANTILLA APISONADA 7.56 M3</p> <p>PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA 50.45 M2</p> <p>MAMPOSTERIA DE PIEDRA 66.96 M3</p> <p>ACERO REFUERZO DIÁMETRO N3 416.86 KG</p> <p>ACERO REFUERZO DIAMETRO N4 61.88 KG</p> <p>ACERO P REFUERZO EN CIMENTACIÓN 162.71 KG</p> <p>CIMBRA PARA CIMENTACION 73.76 M2</p> <p>CONCRETO HECHO EN OBRA 6.10 M3</p> <p>RELLENO Y COMPACT DE MATERIAL 64.14 M3</p> <p>ESTRUCTURA BARDA.</p> <p>MURO DE BLOCK 402.33 M2</p>		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO 2

	CASTILLO DE CONCRETO 132.71 M DALA DE ENRASE 171.81 M ACERO REFUERZO DIAMETRO N4 401.90 ACERO P REFUERZO EN CIMENTACION 323.15 KG CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN COLUMNAS 55.13 CONCRETO HECHO EN OBRA 5.51 M3 LOSA PLANA EN ESTRUCTURA 8.82 M2 REPISON DE CONCRETO 140.30 M ACABADOS APLANADO MUROS 569.84 M2 APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO 8.82 M2 REPELLADO EN MUROS 387.76 M2 PINTURA VINÍLICA 957.60 M2 PORTON DE HERRERIA FORMADO POR 4 PUERTAS 7.25 M2 SUM. Y COL. TUBO FIERRO NEGRO C 40 EN CERCAS DE POSTAS 431.05 KG SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN ELEMENTOS METÁLICOS TRABAJO TERMINADO 431.05 KG	
3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	No (<input type="checkbox"/>)
4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>) No (<input type="checkbox"/>) En caso de contestar que no, indique por qué.	
5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad	LA REALIZACION DE ESTE PROYECTO TIENE LA FINALIDAD DE OTORGAR SEGURIDAD A LOS ALUMNOS DEL PRESCOLAR Y A SU VEZ DISMINUYENDO LA CARENCIA SOCIAL ESTABLECIENDO BIENESTAR CALIDAD Y EQUIDAD ENTRE LOS HABITANTES TRAYENDO BENEFICIOS COMO MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Kiatúre
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

ANEXO 2

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (x)		
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.	
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (x)		
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.	
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3. <ul style="list-style-type: none"> a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (x) b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). (x) c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. () d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. (x) e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. (x) f) Otra, indique cual: _____ 		
9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	a) 1-3 (x)	b) 4-6 ()	c) +6 ()

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



2022 Flores Magón
Bicentenario
Año de Magón

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL



C. Eufrosina Guerra Lino

Presidente(a) del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. Dulce Karina Vicente Itehua

Secretario(a) del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. Guadalupe Salazar Rosario

Vocal del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. Liliana Guerra Hidalgo

Vocal del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. Natividad Valera Guerra

Vocal del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)



Arq. Gustavo Adolfo Benavidez Sánchez

Enlace FISMDF
(Nombre completo y firma)