



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la colonia centro, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 10:30 horas del día 14 de julio de 2023, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

No. de obra: **186/23-020**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-020

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2023-04/126

Contratista:

DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIONES JMRT S.A. DE C.V.

Monto Asignado:

\$810,000.00

Monto del Contrato: **\$808,741.63**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

16 de mayo de 2023

Fecha de término:

14 de julio de 2023

Fecha de término real:

14 de julio de 2023

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

\$808,741.63

FORTAMUN:

\$0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

Dorama, Institución de Garantías, S.A.

Monto de la Fianza: **\$ 80,874.16**

Fianza Numero: **23A34694**

Fecha de Expedición: **14 de julio de 2023**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista

C. José Martín Ramos Torres
Representante legal

Partidas de los trabajos que se reciben:

ALUMBRADO		
246.00	PZA	Suministro y colocación de luminaria para alumbrado público, tipo raqueta super-led 160 lm 60wats de aluminio negro tipo ovalo (incluye fotocelda y todo para su correcta colocación)

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ROFRIRIO LOEZA AGUILAR

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

CONTRADOR MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

TESORERA MUNICIPAL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

usos, costumbres y tradiciones





TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA


PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA


 C. Raúl Hernández Moroni

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA


 C. Alejandro Hernández López

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA


 C. Raúl Hernández López

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA


 C. Rogelio Daniel Hernández Fernández

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


 C. Ana Lilia Hernández López

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


 C. José Domingo Orozco

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL


 C. Omar Hernández Bando

VOCAL DEL COMITÉ OPCIONAL


 C. Mauricio Soto Pérez