



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

En la localidad de Gómez Poniente, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 15:30 horas del día 26 de febrero de 2024, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

AMP. DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA, LOC. GOMEZ PONIENTE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

No. de obra: **186/23-066**

Contrato No:

CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-066

Oficio de Asignación:

MTP/TM/2023-10/182

Contratista:

EZEQUIEL MIRÓN LARA (PERSONA FISICA)

Monto Asignado:

\$970,242.15

Monto del Contrato: **\$969,301.83**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:

30 de octubre de 2023

Fecha de término:

26 de febrero de 2024

Fecha de término real:

26 de febrero de 2024

TLATLAUQUITEPEC

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:

\$969,301.83

FORTAMUN:

\$0.00

OTROS FONDOS:

\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:

ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V

Monto de la Fianza: **\$ 96,930.18**

Fianza Numero: **3616-25643-4**

Fecha de Expedición: **26 DE FEBRERO 2024**

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024



Por el Municipio:
Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional



Por el Contratista
ING. EZEQUIEL MIRÓN LARA
R.F.C. MILE840307RF
Persona Física

Partidas de los trabajos que se reciben:

| | | ELECTRIFICACION |
|------|-----|--|
| 9.00 | PZA | Suministro, incado y plomeado de poste de concreto reforzado pcr-13-600, incluye excavacion y relleno de cepa con piedra de la región, acarreo, fletes, y maniobra con grua hiab |
| 2.00 | PZA | Suministro, instalacion y montaje de estructura tipo vs30(volada sencilla 3f) , incluye material, mano de obra,herramienta y equipo |
| 2.00 | PZA | Suministro, instalacion y montaje de estructura tipo rd20/rd2 (remate doble) , incluye material, mano de obra,herramienta y equipo |
| 4.00 | PZA | Suministro y construcción de estructura tipo rd20, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. |
| 3.00 | PZA | Suministro Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO 1-TR-10KVA-2F,INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO |
| 2.00 | PZA | Suministro y colocacion de apartarrayos tipo alea 15 kva para proteccion de linea de media tension, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo |
| 6.00 | PZA | Suministro y colocacion de estructura r3 (remate en baja tension) incluye material, mano de obra, herramienta y equipo |

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

| | | |
|--------|-----|--|
| 2.00 | PZA | Suministro y colocacion de estructura p3 (paso 2f-3h en baja tension) incluye material, mano de obra, herramienta y equipo |
| 4.00 | PZA | Suministro y colocacion de estructura 1r1 (remate para neutro corrido) incluye material, mano de obra, herramienta y equipo |
| 4.00 | PZA | Suministro y colocacion de retenida sencilla de ancla (rsa), incluye, material, mano de obra, herramienta y equipo |
| 8.00 | PZA | Suministro y colocacion de retenida doble de ancla (rda), incluye, material, mano de obra, herramienta y equipo |
| 358.00 | M | Suministro e instalacion de cable acsr semiaislado 3/0 awg , incluye material, mano de obra, herramienta y equipo |
| 18.79 | KG | Suministro e instalacion de cable acsr 1/0 awg , incluye material, mano de obra, herramienta y equipo |
| 229.00 | M | Suministro e instalacion de cable 2(3/0) + 1(1/0) awg , incluye material, mano de obra, herramienta y equipo |
| 6.00 | PZA | Suministro e instalacion de tierra fisica a pie de poste ,incluye material, mano de obra, herramienta y equipo |
| 3.00 | PZA | Suministro e Instalacion de tierra fisica a pie de poste para banco de transformacion , incluye material, mano de obra, herramienta y equipo |
| 16.00 | PZA | Suministro y colocacion de cable multiple 1+1 para acometida domiciliaria, incluye material, mano de obra,herramienta y equipo |

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. FORERO LOEZA AGUILAR


ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL


ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL


C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO - 2023



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Emilia Vicente González

C. Lucila Guerra Guerra

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA

C. Uriel Vicente Vicente

C. Victoria Silverio Guerra

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

C. Alberta Salazar Hernández

C. Celia Salazar Lara

usos, costumbres y tradiciones