



H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue.

2018

# CARATULA DE ESTIMACION

## OPERADO FISM 2018

DATOS GENERALES		DATOS DE ESTIMACION	
OBRA No.:	OP-186/320	ESTIMACION No.:	ESTIMACION No. 1
NOMBRE:	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA EN ACOCONTLA, TALPIZAHUAC, CENTRO NORTE Y SUR DE XONOCUAUTLA META: 3,083.81 M2	FECHA ESTIMACION:	05/04/2018
UBICACIÓN:	TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	PERIODO DEL:	03/03/2018
LOCALIDAD:	XONOCUAUTLA	AL:	03/04/2018
MUNICIPIO:	TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	AV. FISICO:	73.34%
		AV. FINANCIERO:	30.00%

### DATOS DEL CONTRATO:

CONTRATO No.:	MTP/R33/018-186/320	FIANZA DE ANTICIPO No.:	3616-11751-3
FECHA DEL CONTRATO:	02 de Marzo de 2018	AFIANZADORA:	ASERTA S.A. DE C.V.
MONTO S/I.V.A.:	\$ 1,734,681.64	FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.:	3616-11752-0
MONTO ANTICIPO SIN I.V.A.:	\$ 520,404.49	AFIANZADORA:	ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA DE INICIO:	03 de Marzo de 2018	FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	
FECHA DE TERMINO:	11 de Mayo de 2018	AFIANZADORA:	

### ESTADO DE CUENTA

	DE LA OBRA		DEL ANTICIPO
CONTRATADO S/IVA:	\$ 1,734,681.64	MONTO:	\$ 520,404.49
ESTIMACION ANTERIOR S/IVA:	\$ -	ANTERIOR:	\$ -
PRESENTE ESTIMACION S/IVA:	\$ 1,272,146.98	ESTA ESTIMACION:	\$ 381,644.09
SUMA DE ESTIMACIONES:	\$ 1,272,146.98	ACUMULADO:	\$ 381,644.09
POR ESTIMAR:	\$ 462,534.66	POR AMORTIZAR:	\$ 138,760.40

### DESGLOCE PRESENTE ESTIMACION

IMPORTE ESTA ESTIMACION:	\$ 1,272,146.98
AMORTIZACION DEL ANTICIPO:	\$ 381,644.09
RETENCION DEL 5% AL MILLAR:	\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$ 890,502.89</b>
I.V.A.:	\$ 142,480.46
<b>TOTAL PRESENTE ESTIMACION:</b>	<b>\$ 1,032,983.35</b>

### REPRESENTANTE LEGAL



ING. LUIS ALBERTO CASTILLO ALVAREZ  
NOMBRE Y FIRMA

ELABORÓ

ING. LUIS ALBERTO CASTILLO ALVAREZ  
CONTRATISTA

**ALARIFE**  
CONSTRUCCIONES  
LUIS ALBERTO CASTILLO ALVAREZ  
RFC: CAAL800919J20  
Calle Perfecto Hernandez # 10 Col. Centro  
Tlatlauquitepec, Pue. 72100  
Tel. 233 107 41 41

APROBO

ING. JAVIER TORCUATO GRANADOS  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MEDIOAMBIENTE,

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018

ING. JOSE ANTONIO GONZALEZ HERRERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL

00000179