

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

000354

OBRA/ACCIÓN No. OP-186/326 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: OP-186/326

NOMBRE: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN
"LUPITA MOLINA REYES"

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: TH/33A-13/2018
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 23 FRACC. III LOPEP

LOCALIDAD: PLAN DE GUADALUPE
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC
FECHA DE INICIO: 24 MAR 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 11 JUN 2018

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MTPR33018186/326
MONTO ORIGINAL: \$729,118.79
FECHA DE FIRMA: 23 MAR 2018
FECHA VENCE: 11 JUN 2018
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: URBANO CONSTRUCCIONES ROVIVA S.A DE C.V.
DOMICILIO: 29 SUR
No. Exterior: 3117 No. Interior: 301
Colonia: BENITO JUAREZ C. P.: 72410
Municipio: PUEBLA Entidad Fed.: PUEBLA
TELEFONO: 2222431286
R. F. C.: UCR161107L47
CONTACTO: ARQ. ROCIO DEL CARMEN VIRA VAZQUEZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$729,118.79
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3207-07833-7
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 23 MAR 2018
MONTO FIANZA: \$72,911.88

FIANZA ANTICIPO: 3207-07832-4
CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 23 MAR 2018
MONTO FIANZA: \$218,735.64

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00