



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO



CARATULA DE ESTIMACION



H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue.
2014-2018
**OPERADO
FISM
2018**

DATOS GENERALES		DATOS DE ESTIMACION	
OBRA No.:	OP-186/327	ESTIMACION No.:	EST No. 1 (UNO)
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MÉXICO"	FECHA ESTIMACION:	11/05/2018
UBICACIÓN:	TLATLAUQUITEPEC	PERIODO DEL:	24/03/2018
LOCALIDAD:	EL MIRADOR	AL:	10/05/2018
MUNICIPIO:	TLATLAUQUITEPEC	AV. FISICO:	72,18%
		AV. FINANCIERO:	72,18%

DATOS DEL CONTRATO:			
CONTRATO No.:	MTP/R33/018-186/327	FIANZA DE ANTICIPO No.:	3207-07829-6
FECHA DEL CONTRATO:	23/03/2018	AFIANZADORA:	Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V.
MONTO S/ I.V.A.:	\$ 634.107,59	FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.:	3207-07830-0
MONTO ANTICIPO SIN I.V.A.:	\$ 190.232,28	AFIANZADORA:	Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V.
FECHA DE INICIO:	24/03/2018	FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	
FECHA DE TERMINO:	11/06/2018	AFIANZADORA:	

DATOS DEL PRIMER CONVENIO:			
CONVENIO No.:		FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.:	
FECHA DEL CONTRATO:		AFIANZADORA:	
INCREMENTO DEL CONTRATO CON IVA:	-		
MONTO S/ I.V.A.:	-		
NUEVO MONTO DE CONTRATO CON I.V.A.:	-		

ESTADO DE CUENTA			
DE LA OBRA		DEL ANTICIPO	
CONTRATADO S/IVA:	\$ 634.107,59	MONTO:	\$ 190.232,28
ESTIMACION ANTERIOR S/IVA:	\$ -	ANTERIOR:	\$ 137.301,06
PRESENTE ESTIMACION S/IVA:	\$ 457.670,21	ESTA ESTIMACION:	\$ 137.301,06
SUMA DE ESTIMACIONES:	\$ 457.670,21	ACUMULADO:	\$ 52.931,22
POR ESTIMAR:	\$ 176.437,38	POR AMORTIZAR:	\$ -

DESGLOCE PRESENTE ESTIMACION	
IMPORTE ESTA ESTIMACION:	\$ 457.670,21
AMORTIZACION DEL ANTICIPO:	\$ 137.301,06
RETENCIÓN DEL 5% AL MILLAR:	-
SUBTOTAL:	\$ 320.369,15
I.V.A.:	\$ 51.259,08
TOTAL PRESENTE ESTIMACION:	\$ 371.628,21

REPRESENTANTE LEGAL
URBANO CONSTRUCCIONES ROVIVA, S.A. DE C.V.
RFC: UCR161197L47
29 SUR 117-301 COL. BENITO JUAREZ, PUEBLA PUE.
TEL. 222 6286333, 222 2012661
correo electronico: urbanoco@outlook.com
ARACELIO DEL CARMEN VIÑAS VAZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA

URBANO CONSTRUCCIONES ROVIVA, S.A. DE C.V.
RFC: UCR161197L47

29 SUR 117-301 COL. BENITO JUAREZ, PUEBLA PUE.
TEL. 222 6286333, 222 2012661
correo electronico: urbanoco@outlook.com

ELABORÓ:

APROBO:

JAVIER TORCUATO GRANADOS
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA
MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

URBANO CONSTRUCCIONES ROVIVA S.A. DE C.V.

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2014-2018
ESTADOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

VO. BO.

PEDRO QUIÑERO HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADO DE TLAUQUITEPEC

000106