

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

0000608

OBRA/ACCIÓN No. 186/21009 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 186/21009

NOMBRE: AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA  
DESCRIPCIÓN: COLONIA EL FORTIN, GOMEZ SUR, DEL  
MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP-TM/2021-009  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE EGRESOS DE ESTADO DE PUEBLA 2021

LOCALIDAD: GOMEZ SUR  
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC  
FECHA DE INICIO: 24 MAR 2021  
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 JUL 2021

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 186/21009  
MONTO ORIGINAL: \$2,585,146.50  
FECHA DE FIRMA: 23 MAR 2021  
FECHA VENCE: 21 AGO 2021  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ  
DOMICILIO: 17 PONIENTE  
No. Exterior: 303 No. Interior:  
Colonia: CENTRO C. P.: 73700  
Municipio: ZARAGOZA Entidad Fed.: PUEBLA

TELEFONO:  
R. F. C.: VAJA800602MH6  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,585,146.50  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2112564  
CIA. AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY Y ASEGURA DE CAU  
FECHA FIANZA: 21 MAY 2021  
MONTO FIANZA: \$258,514.65

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 2133347  
CIA. AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY Y ASEGURA DE CAU  
FECHA FIANZA: 06 SEP 2021  
MONTO FIANZA \$258,514.65



**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
2018 - 2021



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

0000609

OBRA/ACCIÓN No. 186/21009 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	2,585,146.50
TOTAL ASIGNADO.....		2,585,146.50



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA, TRAZO, NIVELACION Y ALINEAMIENTOS	3.049	78,818.98	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		78,818.98	0.00		
002	EXCAVACION A MANO DE CEPA PARA POSTES D	1.634	42,247.25	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		42,247.25	0.00		
003	SUMINISTRO, INSTALACION, INCADO, PARADO	31.172	805,845.98	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		805,845.98	0.00		
004	SUMINISTRO INSTALACION Y COLOCACION DE	0.290	7,502.25	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		7,502.25	0.00		
005	SUMINISTRO INSTALACION Y COLOCACION DE	0.422	10,903.58	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		10,903.58	0.00		
006	MANIOBRA ESPECIAL PARA GRUA CANASTILLA	0.513	13,251.49	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		13,251.49	0.00		
007	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE EST	0.432	11,178.60	0.00	0.000	0.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		11,178.60	0.00		
008	SUMINISTRO INSTALACION Y MONTAJE DE EST	5.234	135,313.26	135,313.26	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		135,313.26	135,313.26		
009	SUMINISTRO INSTALACION Y MONTAJE DE EST	3.263	84,362.35	84,362.35	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		84,362.35	84,362.35		
010	ADQUISICION Y CONSTRUCCION DE SUBESTACI	2.153	55,667.11	55,667.11	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		55,667.11	55,667.11		
011	ADQUISICION Y CONSTRUCCION DE SUBESTACI	2.622	67,780.30	67,780.30	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		67,780.30	67,780.30		
012	ADQUISICION Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTUR	0.195	5,052.36	5,052.36	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		5,052.36	5,052.36		
013	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TI	2.784	71,975.44	71,975.44	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		71,975.44	71,975.44		
014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA T	0.166	4,301.28	4,301.28	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,301.28	4,301.28		
015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA	0.399	10,311.01	10,311.01	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		10,311.01	10,311.01		
016	ADQUISICIÓN, TENDIDO Y COLOCACIÓN DE CA	31.139	804,988.38	804,988.38	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		804,988.38	804,988.38		
017	ADQUISICIÓN, TENDIDO Y COLOCACIÓN DE CA	6.215	160,678.44	160,678.44	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		160,678.44	160,678.44		
018	ADQUISICION Y COLOCACION DE CABLE MULTI	2.873	74,265.52	74,265.52	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		74,265.52	74,265.52		
019	ADQUISICION Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTU	0.624	16,122.98	16,122.98	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		16,122.98	16,122.98		
020	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PAR	2.836	73,325.98	73,325.98	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		73,325.98	73,325.98		
021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA D	1.151	29,751.63	29,751.63	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		29,751.63	29,751.63		
022	CODIFICACION DE POSTES DE CONCRETO CON L	0.811	20,963.52	20,963.52	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		20,963.52	20,963.52		
023	CODIFICACIÓN DE TRANSFORMADORES CON NUM	0.023	538.81	538.81	100.000	100.000

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

0000610

OBRA/ACCIÓN No. 186/21009 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA

5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		538.81	538.81		
<b>TOTAL</b>		100.000	2,585,146.50	1,615,398.37	62.488 62.488

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	62.488	37.512	100.000
FINANCIERO:	1,615,398.37 62.488	969,748.13 37.512	2,585,146.50 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

21 AGO 2021: REPORTE NO. 02  
 ESTIMACION 2 FINIQUITO  
 CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL A  
 21 DE AGOSTO DE 2021



**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEB  
 2018 - 2021

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

0000611

OBRA/ACCIÓN No. 186/21009 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA  
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		969,748.13	0.00	969,748.13
21 AGO 2021 D08MVC0031	1.2.3.5.3.1	135,313.26		1,105,061.39
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 186/21009 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL FORTIN, GOMEZ SUR, DEL MUNICI ESTIMACION 2 FINIQUITO			
Requisición:	03MVC00020			
Concepto:	008			
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03			
	OBRA PUBLICA			
Programa:	4102			
	OBRA PUBLICA FISM			
Componente:	01			
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION			
Actividad:	01			
	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
C.O.G.:	6.1.3.1			
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
Ficha por pagar:	186/21009			
Acreedor:	0001175			
	ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ			
Contrato:	186/21009			
21 AGO 2021 D08MVC0031	1.2.3.5.3.1	84,362.35		1,189,423.74
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 186/21009 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL FORTIN, GOMEZ SUR, DEL MUNICI			
Requisición:	03MVC00020			
Concepto:	009			
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03			
	OBRA PUBLICA			
Programa:	4102			
	OBRA PUBLICA FISM			
Componente:	01			



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

OBRA/ACCIÓN No. 186/21009 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
INVERSION

Actividad:

01  
OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES  
IDENTIFICADAS

Función:

271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.:

6.1.3.1  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL  
ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,  
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

Ficha por pagar:

186/21009

Acreedor:

0001175

Contrato:

186/21009

21 AGO 2021 D08MVCV0031

1.2.3.5.3.1

55,667.11

1,245,090.85

CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO  
DE AGUA, ELECTRICIDAD Y  
TELECOMUNICACIONES EN PROCESO  
186/21009 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO  
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA  
COLONIA EL FORTIN, GOMEZ SUR, DEL MUNICI

Requisición:

03MVCV00020

Concepto:

010

Fuente financ.:

5.02  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM  
DF) (ETIQ)

Unidad admin.:

03

Programa:

OBRA PUBLICA  
4102  
OBRA PUBLICA FISM

Componente:

01  
PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
INVERSION

Actividad:

01  
OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES  
IDENTIFICADAS

Función:

271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.:

6.1.3.1  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL  
ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,  
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

Ficha por pagar:

186/21009

Acreedor:

0001175

Contrato:

186/21009

21 AGO 2021 D08MVCV0031

1.2.3.5.3.1

67,780.30

1,312,871.15

CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO  
DE AGUA, ELECTRICIDAD Y  
TELECOMUNICACIONES EN PROCESO  
186/21009 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO  
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA  
COLONIA EL FORTIN, GOMEZ SUR, DEL MUNICI

Requisición:

03MVCV00020

Concepto:

011



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

0000613

OBRA/ACCIÓN No. 186/21009 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA

Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM  
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA

Programa: 4102  
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
 INVERSION

Actividad: 01  
 OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES  
 IDENTIFICADAS

Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.: 6.1.3.1  
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL  
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,  
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

Ficha por pagar: 186/21009  
 Acreedor: 0001175

Contrato: 186/21009  
 ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ

21 AGO 2021 D08MVC0031

1.2.3.5.3.1

5,052.36

1,317,923.51

CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO  
 DE AGUA, ELECTRICIDAD Y  
 TELECOMUNICACIONES EN PROCESO  
 186/21009 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO  
 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA  
 COLONIA EL FORTIN, GOMEZ SUR, DEL MUNICI  
 03MVC00020

Requisición: 012  
 Concepto: ADQUISICION Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTUR

Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM  
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA

Programa: 4102  
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
 INVERSION

Actividad: 01  
 OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES  
 IDENTIFICADAS

Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.: 6.1.3.1  
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL  
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,  
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

Ficha por pagar: 186/21009  
 Acreedor: 0001175

ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ



**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 0000614

OBRA/ACCIÓN No. 186/21009 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA

21 AGO 2021	D08MVCV0031	186/21009 1.2.3.5.3.1	71,975.44	1,389,898.95
		CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 186/21009 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL FORTIN, GOMEZ SUR, DEL MUNICI		
	Requisición:	03MVCV00020		
	Concepto:	013		
	Fuente financ.:	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TI 5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
	Unidad admin.:	03		
		OBRA PUBLICA		
	Programa:	4102		
		OBRA PUBLICA FISM		
	Componente:	01		
		PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
	Actividad:	01		
		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	C.O.G.:	6.1.3.1		
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
	Ficha por pagar:	186/21009		
	Acreedor:	0001175		
		ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ		
21 AGO 2021	D08MVCV0031	186/21009 1.2.3.5.3.1	4,301.28	1,394,200.23
		CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 186/21009 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL FORTIN, GOMEZ SUR, DEL MUNICI		
	Requisición:	03MVCV00020		
	Concepto:	014		
	Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA T 5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
	Unidad admin.:	03		
		OBRA PUBLICA		
	Programa:	4102		
		OBRA PUBLICA FISM		
	Componente:	01		
		PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
	Actividad:	01		
		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

0000615



**TECNERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021



OBRA/ACCIÓN No. 186/21009 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA			
	IDENTIFICADAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,		
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	186/21009		
Acreedor:	0001175		
	ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ		
Contrato:	186/21009		
21 AGO 2021 D08MCV0031	1.2.3.5.3.1	10,311.01	1,404,511.24
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO		
	DE AGUA, ELECTRICIDAD Y		
	TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	186/21009 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		
	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA		
	COLONIA EL FORTIN, GOMEZ SUR, DEL MUNICI		
Requisición:	03MCV00020		
Concepto:	015		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,		
	ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE		
	INVERSION		
Actividad:	01		
	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES		
	IDENTIFICADAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,		
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	186/21009		
Acreedor:	0001175		
	ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ		
Contrato:	186/21009		
21 AGO 2021 D08MCV0031	1.2.3.5.3.1	804,988.38	2,209,499.62
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO		
	DE AGUA, ELECTRICIDAD Y		
	TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	186/21009 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		
	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA		
	COLONIA EL FORTIN, GOMEZ SUR, DEL MUNICI		
Requisición:	03MCV00020		
Concepto:	016		
	ADQUISICIÓN, TENDIDO Y COLOCACIÓN DE CA		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

0000616

OBRA/ACCIÓN No. 186/21009 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA



**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021

Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	01		
	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	186/21009		
Acreedor:	0001175		
	ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ		
Contrato:	186/21009		
21 AGO 2021 D08MVCV0031	1.2.3.5.3.1	160,678.44	2,370,178.06
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	186/21009 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL FORTIN, GOMEZ SUR, DEL MUNICI 03MVCV00020		
Requisición:	017		
Concepto:	ADQUISICIÓN, TENDIDO Y COLOCACIÓN DE CA		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	01		
	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	186/21009		
Acreedor:	0001175		
	ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ		
Contrato:	186/21009		
21 AGO 2021 D08MVCV0031	1.2.3.5.3.1	74,265.52	2,444,443.58
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

OBRA/ACCIÓN No. 186/21009 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA

186/21009 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO  
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA  
COLONIA EL FORTIN, GOMEZ SUR, DEL MUNICI  
03MVC00020  
Requisición:  
Concepto: 018  
ADQUISICION Y COLOCACION DE CABLE MULTI  
Fuente financ.: 5.02  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM  
DF) (ETIQ)  
Unidad admin.: 03  
OBRA PUBLICA  
Programa: 4102  
OBRA PUBLICA FISM  
Componente: 01  
PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
INVERSION  
Actividad: 01  
OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES  
IDENTIFICADAS  
Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES  
C.O.G.: 6.1.3.1  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL  
ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,  
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION  
Ficha por pagar: 186/21009  
Acreedor: 0001175  
ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ  
Contrato: 186/21009

21 AGO 2021 D08MVC0031

16,122.98

2,460,566.56

186/21009 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO  
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA  
COLONIA EL FORTIN, GOMEZ SUR, DEL MUNICI  
03MVC00020  
Requisición:  
Concepto: 019  
ADQUISICION Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTU  
Fuente financ.: 5.02  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM  
DF) (ETIQ)  
Unidad admin.: 03  
OBRA PUBLICA  
Programa: 4102  
OBRA PUBLICA FISM  
Componente: 01  
PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
INVERSION  
Actividad: 01  
OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES  
IDENTIFICADAS  
Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES  
C.O.G.: 6.1.3.1  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL



TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
2018 - 2021

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

0000618



OBRA/ACCIÓN No. 186/21009 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	186/21009		
Acreedor:	0001175		
	ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ		
Contrato:	186/21009		
21 AGO 2021 D08MVC0031	1.2.3.5.3.1	73,325.98	2,533,892.54
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	186/21009 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		
	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL FORTIN, GOMEZ SUR, DEL MUNICIPIO		
Requisición:	03MVC00020		
Concepto:	020		
Fuente financ.:	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PAR 5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMD) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	01		
	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.3.1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	186/21009		
Acreedor:	0001175		
	ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ		
Contrato:	186/21009		
21 AGO 2021 D08MVC0031	1.2.3.5.3.1	29,751.63	2,563,644.17
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
	186/21009 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		
	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL FORTIN, GOMEZ SUR, DEL MUNICIPIO		
Requisición:	03MVC00020		
Concepto:	021		
Fuente financ.:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA D 5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMD) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

0000619



**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/21009 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA			
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	01 OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.3.1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	186/21009		
Acreeedor:	0001175 ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ		
Contrato:	186/21009		
21 AGO 2021 D08MVCV0031	1.2.3.5.3.1 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 186/21009 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL FORTIN, GOMEZ SUR, DEL MUNICI	20,963.52	2,584,607.69
Requisición:	03MVCV00020		
Concepto:	022 CODIFICACION DE POSTES DE CONCRETO CON L		
Fuente financ.:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03 OBRA PUBLICA		
Programa:	4102 OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	01 OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES IDENTIFICADAS		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.1.3.1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
Ficha por pagar:	186/21009		
Acreeedor:	0001175 ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ		
Contrato:	186/21009		
21 AGO 2021 D08MVCV0031	1.2.3.5.3.1 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 186/21009 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL FORTIN, GOMEZ SUR, DEL MUNICI	538.81	2,585,146.50
Requisición:	03MVCV00020		
Concepto:	023		

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000629



**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/21009 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA  
 CODIFICACIÓN DE TRANSFORMADORES CON NUM

Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM  
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA

Programa: 4102  
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
 INVERSION

Actividad: 01  
 OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES  
 IDENTIFICADAS

Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.: 6.1.3.1  
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL  
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,  
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

Ficha por pagar: 186/21009

Acreedor: 0001175  
 ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ

Contrato: 186/21009

SUMA PERIODO:.....	1,615,398.37	0.00	1,615,398.37
SALDO FINAL:.....	2,585,146.50	0.00	2,585,146.50