



TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA A 15 DE JULIO DE 2021

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ÁREA: SECRETARIA GENERAL

OFICIO: MTP/06-1392/2021

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. RIVELINO BARRALES MORALES  
CORDINADOR GENERAL DE PLANEACION,  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA SECRETARIA DEL BIENESTAR  
PRESENTE:



Quien suscribe Lic. Porfirio Loeza Aguilar, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla. Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33, que se registraron en los Componentes Gestión de Proyecto, Financiero e Indicadores, en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) correspondiente al Informe Definitivo 2020, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto, Plantilla de Componente Financiero y Formato Componente Indicadores).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
  
LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

C.c.p.: Archivo.





**INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2020**


**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

**PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	80.00	16	20	80.00	16	20	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; YA QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
	2do. Trimestre	100.00	50	50	42.00	42	100	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, DEBIDO A QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS O ACCIONES DE GASTO CORRIENTE; A ESTE TRIMESTRE SOLO SE LOGRA ALCANZAR EL 42.00 %, YA QUE VARIOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN PARA SU EJECUCIÓN.
	3er. Trimestre	75.00	75	100	65.00	65	100	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, DEBIDO A QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS O ACCIONES DE GASTO CORRIENTE; A ESTE TRIMESTRE SOLO SE LOGRA ALCANZAR EL 65.00 %, YA QUE VARIOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN PARA SU EJECUCIÓN.
	4to. Trimestre	100.00	100	100	100.00	100	100	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META EN UN 100% DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN.

**INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100	37900332	37900332	100	37900332	37900332	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META EN UN 100% DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN.


  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 COORDINACIÓN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA  
 15 JUL 2021  
 RECIBIDO  
 FISCALÍA DE CPSE  
 37900332

**INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	16.67	6316722	37900332	16.25	6159135.09	37900332	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DEBIDO A QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE SOLO SE LOGRA ALCANZAR EL 16.25%
	2do. Trimestre	41.67	15791805	37900332	38.08	14432234	37900332	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, DEBIDO A QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS O ACCIONES DE GASTO CORRIENTE; A ESTE TRIMESTRE SOLO SE LOGRA ALCANZAR EL 38.08%, YA QUE VARIOS EXPEDIENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN PARA SU EJECUCIÓN.
	3er. Trimestre	66.56	25226888	37900332	53.17	20151431	37900332	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, DEBIDO A QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS O ACCIONES DE GASTO CORRIENTE; A ESTE TRIMESTRE SOLO SE LOGRA ALCANZAR EL 53.17 %, YA QUE ALGUNOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN PARA SU EJECUCIÓN.
	4to. Trimestre	100.00	37900332	37900332	100.00	37900332	37900332	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META EN UN 100% DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN.

**INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	3.13	15791805	5040000	2.22	15791805	7081667	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, DEBIDO A QUE DISMINUYERON LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA
	2do. Semestre	3.14	37900332	12080000	2.22	37900332	11603244	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, DEBIDO A QUE DISMINUYERON LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA



**INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2020**

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	30	0	0	0	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META
	2do. Trimestre	0.00	0	30	0	0	30	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA EJECUTAR NINGUNA ACCIÓN U OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RUBRO, YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN
	3er. Trimestre	3.33	1	30	0	0	30	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA EJECUTAR NINGUNA ACCIÓN U OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RUBRO, YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN
	4to. Trimestre	6.67	2	30	0	0	56	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA EJECUTAR NINGUNA ACCIÓN U OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RUBRO, YA QUE SE DESTINARON A OBRAS DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS.

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	30	0	0	0	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META.
	2do. Trimestre	13.33	4	30	0	0	30	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA EJECUTAR NINGUNA ACCIÓN U OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RUBRO, YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN.
	3er. Trimestre	26.67	8	30	13.33	4	30	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR EL PORCENTAJE PLANEADO EN ESTE RUBRO, YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN.
	4to. Trimestre	33.33	10	30	39.29	22	56	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA SUPERAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, YA QUE DE LAS 10 CONTEMPLADAS EN LA PLANEACIÓN SE LOGRARON EJECUTAR 22 ALCANZANDO UN 39.29%

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	30	0	0	0	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META.
	2do. Trimestre	26.67	8	30	0	0	30	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA EJECUTAR NINGUNA ACCIÓN U OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RUBRO, YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN.
	3er. Trimestre	40.00	12	30	20.00	6	30	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR EL PORCENTAJE PLANEADO EN ESTE RUBRO, YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN.
	4to. Trimestre	60.00	18	30	60.71	34	56	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA SUPERAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN YA QUE DE LAS 18 OBRAS PLANEADAS A EJECUTAR SE LOGRARON EJECUTAR 34, ALCANZANDO UN 60.71%

RECIBIDO  
 FISCOS/SGPSE  
 15 JUL 2021  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Planeación, Seguimiento  
 y Evaluación  
 de Puebla  
 Asistente



# MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA



## FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

### INFORME DEFINITIVO 2020


#### FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	AVANC E FÍSICO	AVANC E FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE200301725260	11072	186/20007	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DICIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA 1ª ETAPA	PLAN DE GUADALUPE TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,936,688.72	\$ 1,936,688.72	100%	100%	OTROS	2276	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200301725446	11604	186/20013	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE	EL DURAZNILLO, TLATLAUQUITEPEC	\$ 904,196.93	\$ 904,196.93	100%	100%	ML	2313	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200301725531	11713	186/20015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALIMENTAR A UNA SUBESTACIÓN PARA UN CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA SEGUNDA ETAPA, EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	XONOCUAUTLA, TLATLAUQUITEPEC	\$ 997,086.61	\$ 997,086.61	100%	100%	OTROS	1100	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200301725531	12044	186/20017	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA JUNTA AUXILIAR DE XONOCUAUTLA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	XONOCUAUTLA, TLATLAUQUITEPEC	\$ 2,109,345.14	\$ 2,109,345.14	100%	100%	OTROS	3750	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200301725584	12044	186/20018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PISTA, DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+390.00, EN LA JUNTA AUXILIAR DE XONOCUAUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. 1ª ETAPA	XONOCUAUTLA, TLATLAUQUITEPEC	\$ 2,157,742.61	\$ 2,157,742.61	100%	100%	M2	1240	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200301766460	109501	186/20030	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS SOBRE CARRETERA TLATLAUQUITEPEC-MAZATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XOMIACO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	XOMIACO, TLATLAUQUITEPEC	\$ 960,294.23	\$ 960,294.23	100%	100%	M2	415	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES

RECEBIDO  
14 JUL 2021  
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL  
Coordinación General de Planeación y Seguimiento  
Asistente



PUE200301763955		186/20036	REHABILITACION DE CAMINO RURAL JAMONCILLOS - TEHUAGCO - CUACUALXTLA DEL KM 0+000 AL 4+220 EN LA LOCALIDAD DE TEHUAGCO (PRIMERA ETAPA)	TEHUAGCO, TLATLAUQUITEPEC	\$ 2,473,752.91	\$ 2,473,752.91	100%	100%	ML	2500	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200301764744	104650	186/20037	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHILULISTIPAN, DEL CAD: 0+000.00 AL CAD: 0+269.00, EN LA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (1era ETAPA)"	CHILULISTIPAN, TLATLAUQUITEPEC	\$ 925,503.33	\$ 925,503.33	100%	100%	M2	795.03	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200301764804	104839	186/20038	"CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA PONIENTE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUR Y CALLE BENITO JUÁREZ SUR PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE OYAMELES, TLATLAUQUITEPEC, PUE."	OYAMELES, TLATLAUQUITEPEC	\$ 840,407.16	\$ 840,407.16	100%	100%	M2	932.36	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200301764903	105114	186/20039	"CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C", EN EL BACHILLERATO "CARLOS CAMACHO", C.C.T. 21EBH08440, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA."	EL MIRADOR, TLATLAUQUITEPEC	\$ 509,734.74	\$ 509,734.74	100%	100%	M2	76	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200301765835	107762	186/20040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL KM. 0+346.65 DE LA COMUNIDAD DE CHINAMPA, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	CHINAMPA, TLATLAUQUITEPEC	\$ 800,005.40	\$ 800,005.40	100%	100%	M2	580	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200401841867		186/20054	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS COMUNIDADES DE XONOCUAUTLA (CENTRO NORTE), TOZANCO, CUAUTLAMINGO, LOS CHORRITOS, SAN JOSÉ DEL RETIRO Y LOMA DE LA VERBA DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC (1ra ETAPA)	LOMA DE LA HIERBA, TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,199,999.53	\$ 1,199,999.53	50%	0%	OTROS	3423	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200401841975		186/20055	CONSTRUCCION DE ADQUINAM EN CALLE PRIVADA GUADALUPE PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE OYAMELES, TLATLAUQUITEPEC, PUE	OYAMELES, TLATLAUQUITEPEC	\$ 236,406.83	\$ 236,406.83	100%	100%	M2	242	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200401841825		186/20056	"CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE ZOCUILA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA."	ZOCUILA TLATLAUQUITEPEC	\$ 586,149.07	\$ 586,149.07	100%	100%	M2	390	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200401842042		186/20062	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIVADA REVOLUCIÓN ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CAMINO AL CENTRO, COLONIA TALPITZAHUA, LOCALIDAD XONOCUAUTLA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TALPITZAHUA, XONOCUAUTLA, TLATLAUQUITEPEC	\$ 303,395.77	\$ 303,395.77	50%	0%	OTROS	80	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES






PUE200401866804		186/20067	REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD PRIMERO DE SEPTIEMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 5+818.71 EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE SEPTIEMBRE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	PRIMERO DE SEPTIEMBRE, TLATLAUQUITEPEC	\$ 950,955.50	\$ 950,955.50	50%	0%	OTROS	1612	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200401866938		186/20080	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA OBRA DE CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ZOCUILA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	ZOCUILA, TLATLAUQUITEPEC	\$ 380,604.00	\$ 380,604.00	50%	0%	ML	311	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200401867924		186/20081	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT (MICHICAYUCAN)	MICHICAYUCAN, TLATLAUQUITEPEC	\$ 2,493,650.58	\$ 2,493,650.58	50%	0%	ML	2046	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES

### FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FOLIO SISTEMA SRFT	Nº. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE200101701080	N/A	186/20005	"PAVIMENTACIÓN DE LA 3ª CERRADA - JARDÍN DE NIÑOS Y 4ª CERRADA - 12 DE DICIEMBRE"	TLATLAUQUITEPEC	\$ 386,748.27	\$ 386,748.27	100%	100%	M2	309.88	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200101701107	N/A	186/20006	RENIVELACION DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL PORTAL MORELOS EN EL CUADRO DEL PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	TLATLAUQUITEPEC	\$ 296,028.71	\$ 296,028.71	100%	100%	M2	192.79	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200201708504	N/A	186/20009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE CHICUACO A LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN DEL KM 0 + 000 AL KM 1 + 091, DEL 0 + 000 AL KM 0 + 070 DE LA LOCALIDAD DE CHICUACO TLATLAUQUITEPEC PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	CHICUACO	\$ 1,147,495.87	\$ 1,147,495.87	100%	100%	M2	930	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200201708527	N/A	186/20014	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD DE XALTETA	XALTETA	\$ 824,705.35	\$ 824,705.35	100%	100%	M2	388.84	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200201709778	N/A	186/20028	"ADQUISICION DE TERRENO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD DE OCOTLAN DE BETANCOURT"	OCOTLAN DE BETANCOURT	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	100%	100%	M2	21,768.36	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200201709240	N/A	186/20027	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE CONCRETOS Y DE TOPOGRAFÍA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC (PRIMERA ETAPA)	ALMOLONI	\$ 2,398,876.52	\$ 2,398,876.52	100%	100%	MOBILIARIO	17	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200401872753	N/A	186/20042	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN Y COMPACTADOR PARA RECOLECCIÓN DE BASURA	TLATLAUQUITEPEC	\$ 951,200.00	\$ 951,200.00	100%	100%	VEHICULO	1	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES



PUE200401881228	N/A	186/20048	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	SAN AGUSTIN CHAGCHALTZINT TLATLAUQUITEPEC	\$ 875,894.06	\$ 875,894.06	100%	100%	M2	177.86	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200401872760	N/A	186/20072	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD DE XALTETA	XALTETA TLATLAUQUITEPEC	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100%	100%	M2	5,126.45	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200401876964	N/A	186/20073	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD DE TEPETZILA	TEPETZINTLA TLATLAUQUITEPEC	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%	100%	M2	22,093.00	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200401872767	N/A	186/20074	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EL BIENESTAR DE LA COLONIA SAN JOSÉ	COLONIA SAN JOSE, TLATLAUQUITEPEC	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%	100%	M2	3,161.79	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200401877142	N/A	186/20085	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE TATAUZOQUICO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	TATAUZOQUICO TLATLAUQUITEPEC	\$ 450,064.12	\$ 450,064.12	50%	0%	M2	469.2	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE200401877167	N/A	186/20086	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COMUNIDAD DE TOCHIMPA, DEL CAD 0+000 AL CAD 0+290 EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMPA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	TOCHIMAPA, TLATLAUQUITEPEC	\$ 534,839.15	\$ 534,839.15	50%	0%	M2	440	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES

  
**RECIBIDO**  
 15 JUL 2021  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente




**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) QUE NO MIGRARON**

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	11149	186/20008	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO "C" EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 67 CON CLAVE DE TRABAJO 21ETK0067J EN LA LOCALIDAD DE COATECTZIN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	COATECTZIN TLATLAUQUITEPEC	\$ 888,190.52	\$ 888,190.52	100%	100%	AULA	2	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
	11411	186/20011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, DEL CAD. 0+000 AL CAD 0+326.07 1ª ETAPA	BUENA VISTA, TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,175,887.50	\$ 1,175,887.50	100%	100%	M2	960	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
	11522	186/20012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE ALMOLINI, DEL CAD. 0+000 AL CAD 0+300.43 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA, 1RA ETAPA	ALMOLONI, TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,162,185.56	\$ 1,162,185.56	100%	100%	M2	812.58	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
	12433	186/20021	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS COMUNIDADES DE GÓMEZ ORIENTE Y ATIOYAN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC GOMEZ ORIENTE Y ATIOYAN	\$ 1,207,552.95	\$ 1,207,552.95	100%	100%	M3	8,322.00	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
	12402	186/20022	"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AV. DOLOR BETANCOURT Y EN CAMINO A TOGUMPA DE LA LOCALIDAD JALACINGUITO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE."	JALACINGUITO TLATLAUQUITEPEC	\$ 505,805.02	\$ 505,805.02	100%	100%	M2	766.7	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
	101432	186/20026	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALTAMIRANO ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TATAZOQUICO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA."	TATAZOQUICO TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,063,535.54	\$ 1,063,535.54	100%	100%	ML	173.28	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
	101498	186/20029	"CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C"; EN LA TELESECUNDARIA "RODOLFO NERI VELA" CON C.C.T. 21ETV0941Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA"	HUAXTLA, TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,751,009.26	\$ 1,751,009.26	100%	100%	AULA	3	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
	101924	186/20032	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DIRECCION A CALATEPEC DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHAGCHALTZIN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	SAN JOSE CHAGCHALTZIN TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,049,874.40	\$ 1,049,874.40	100%	100%	M2	850	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES

  
**Gobierno de Puebla**  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Evaluación y Asistencia Técnica  
 10 JUL 2021  
 RECIDO

102080	186/20034	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE A IGLESIA "OCOTLÁN", DEL CADENAMIENTO 0+218.17 AL CADENAMIENTO 0+583.01 2ª ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA"	TLATLAUQUITEPEC	\$ 2,325,055.78	\$ 2,325,055.78	100%	100%	M2	1459.36	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
102515	186/20035	REHABILITACION DE CAMINO RURAL GOMEZ PONIENTE LINDA TARDE EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE	GOMEZ PONIENTE TLATLAUQUITEPEC	\$ 2,381,404.02	\$ 2,381,404.02	100%	100%	ML	2,500.00	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
164919	186/20041	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE LA CONCEPCIÓN A LA COMUNIDAD DE TEPETENO, EL CUAL SE REALIZARÁ EN LA COMUNIDAD DE TEPETENO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	TEPETENO, TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,410,525.17	\$ 1,410,525.17	100%	100%	ML	1500	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
212111	186/20043	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,599,989.16	\$ 1,599,989.16	100%	100%	M2	2,100	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
166165	186/20044	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 2A. ETAPA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. "MÉXICO" C.C.T. 21DPR3393G EN LA LOCALIDAD DE TLATLAUQUITEPEC MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA"	TLATLAUQUITEPEC	\$ 780,279.74	\$ 780,279.74	100%	100%	M2	299	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
166379	186/20045	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE PABLOGCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE"	PABLOGCO, TLATLAUQUITEPEC	\$ 926,483.74	\$ 926,483.74	100%	100%	M2	364	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
172563	186/20046	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 21EM1006L EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN (PRIMERA ETAPA)	PEZMATLAN, TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,285,710.56	\$ 1,285,710.56	100%	100%	M2	392	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
172713	186/20047	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOVITA SANCHEZ EN LA LOCALIDAD DE TEZIUTANA SALGADO CLAVE 21DJN2088A EN LA LOCALIDAD DE TEZIUTANA	TEZIUTANA, TLATLAUQUITEPEC	\$ 2,339,722.25	\$ 2,339,722.25	100%	100%	M2	816	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
174137	186/20049	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN EN LA CALLE RAFAEL ÁVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OYAMELES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE.	SAN ANTONIO OYAMELES, TLATLAUQUITEPEC	\$ 886,999.67	\$ 886,999.67	100%	100%	M2	921	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
173278	186/20050	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, MODULO DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL BACHILLERATO "DIGITAL NUM.113", C.C.T. 21EBH1104A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZINCUILAPAN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. 1 RA ETAPA	TZINCUILAPA, TLATLAUQUITEPEC	\$ 543,284.49	\$ 543,284.49	100%	100%	M2	80	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES

  
**GOBIERNO DE PUEBLA**  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación Operativa  
 Planeación, Seguimiento y  
 Asesoría

RECIBIDO  
 14 JUL 2016



212523	186/20051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE CALATEPEC, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	CALATEPEC, TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,792,035.54	\$ 1,792,035.54	100%	100%	M2	937	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
212699	186/20052	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS "PILI" CLAVE CCT-21KJN1235 (1ª. ETAPA)	AHUATAMIMLOL, TLATLAUQUITEPEC	\$ 829,270.29	\$ 829,270.29	100%	100%	M2	500	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
212861	186/20053	REHABILITACIÓN DEL PARQUE EN LA JUNTA MUNICIPAL DE MAZATEPEC (SEGUNDA ETAPA) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	MAZATEPEC, TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,030,487.45	\$ 1,030,487.45	100%	100%	M2	315	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
212767	186/20057	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA), EN LA ESCUELA PRIMARIA ARNULFO BÁEZ, CLAVE 21KPR0570J, EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE CHAGCHALTZIN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	LA CUMBRE CHAGCHALTZIN, TLATLAUQUITEPEC	\$ 564,016.24	\$ 564,016.24	100%	100%	M2	608	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
212654	186/20058	CONSTRUCCION DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ILTA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA.	ILITA, TLATLAUQUITEPEC	\$ 800,000.07	\$ 800,000.07	100%	100%	M2	616	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
212539	186/20059	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES: REVOLUCIÓN, AV. REFORMA, PORTAL MORELOS, PORTAL GUERRERO Y CALLE GUILLERMO PRIETO	TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,250,363.41	\$ 1,250,363.41	100%	100%	ML	4,581	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
212446	186/20060	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE TETZUCAN DEL KM 0+000.000 KM 0+844.30 EN LA LOCALIDAD DE MECAYUCAN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (1ª ETAPA)"	MECAYUCAN, TLATLAUQUITEPEC	\$ 840,494.85	\$ 840,494.85	100%	100%	M2	750	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
262181	186/20061	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GRAL. JAIME JIMÉNEZ MUÑOZ EN LA LOCALIDAD DE TLATLAUQUITEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE."	TLATLAUQUITEPEC	\$ 519,655.64	\$ 519,655.64	50%	50%	M2	395.56	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
213711	186/20065	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 23 DE ABRIL, LOCALIDAD DE ATIOYAN EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (1RA ETAPA)	ATIOYAN, TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,039,286.18	\$ 1,039,286.18	90%	80%	ML	200	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
212106	186/20066	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN TELESECUNDARIA "ESTEBAN DE ANTUÑANO" C.C.T. 21ETV0481E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PONIENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	GOMEZ PONIENTE TLATLAUQUITEPEC	\$ 549,364.68	\$ 549,364.68	80%	0%	M2	76	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES



253923	186/20068	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA "KALPIL" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DCC0831P, DE LA LOCALIDAD DE CHICUACO	CHICUACO, TLATLAUQUITEPEC	\$ 451,104.70	\$ 451,104.70	50%	30%	M2	225.4	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
253902	186/20069	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES JILIAPA ENTRE CUAUHTÉMOC Y 5 DE MAYO Y CALLE CUAUHTÉMOC, LA CUAL SE REALIZARÁ EN LA COLONIA EL PARAÍSO, TLATLAUQUITEPEC (PRIMERA ETAPA)	COLONIA EL PARAISO, TLATLAUQUITEPEC	\$ 584,597.73	\$ 584,597.73	80%	70%	M2	420	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
261332	186/20070	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+300, EN LA LOCALIDAD DE CUACUALAXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	CUACUALAXTLA TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,123,913.20	\$ 1,123,913.20	50%	0%	ML	150	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
269264	186/20075	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE TEPANZOL, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	TEPANZOL, TLATLAUQUITEPEC	\$ 448,870.70	\$ 448,870.70	50%	0%	M3	113.06	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
265248	186/20076	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL KM 0+000 AL KM 0+118.34, DEL 0+000 AL 0+49.38 Y DEL 0+000 AL 0+148.04 EN LA LOCALIDAD DE MACUILQUILA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	MACUILQUILA, TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,199,980.05	\$ 1,199,980.05	50%	0%	M2	1029.38	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
269181	186/20077	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN AV. SAN JOSÉ EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	GOMEZ ORIENTE, TLATLAUQUITEPEC	\$ 629,852.17	\$ 629,852.17	50%	0%	POSTE	6	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
264765	186/20078	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AJOCOTZINGO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	AJOCOTZINGO, TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,444,293.65	\$ 1,444,293.65	50%	0%	ML	1058.00	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
262028	186/20079	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201 C.C.T. 21DPR0682D DE LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	PEZMATLAN, TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,654,264.25	\$ 1,654,264.25	50%	0%	M2	617.1	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
265910	186/20082	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CAMINO A ATALPA BARRIO DEL MIRADOR, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA.	ATALPA, TLATLAUQUITEPEC	\$ 770,603.07	\$ 770,603.07	50%	0%	ML	677	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
269683	186/20083	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PONIENTE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	GOMEZ PONIENTE, TLATLAUQUITEPEC	\$ 878,017.74	\$ 878,017.74	50%	0%	ML	308.48	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES



		186/20084	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA LAS TORRES EN LA LOCALIDAD DE ANALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE.	ANALCO,TLATLAUQUITEPEC	\$ 569,125.96	\$ 569,125.96	50%	0%	M2	539.51	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
		186/20085	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE TATAUZOQUICO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	TATAUZOQUICO TLATLAUQUITEPEC	\$ 49,935.88	\$ 49,935.88	50%	0%	M3	796.47	OBRA TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES

  
**RECEBIDO**  
 FINANCIACIÓN SE  
**15 JUL 2021**  
 Asistente a  
 Evaluación y  
 Planeación  
 Coordinación General de  
 el Seguimiento y  
**SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
 del Estado de Puebla






Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2020 FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005 FORTAMUN	AVUNTAMIE NTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	0	147588	147588	147588	147588	147588	147588	147588	147588	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PARTIDA: IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO POR DERECHOS DE AGUA)
--------	------------------	------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------	---------------	---------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------	---------------	-----	-----	----------	-----------------------------------------------------------

Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2020 FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005 FORTAMUN	AVUNTAMIE NTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	3500000	4099475.93	4099475.93	4099475.93	4099475.93	4099475.93	4099475.93	4099475.93	4099475.93	4099475.93	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PARTIDA: EDIFICACION NO HABITACIONAL (ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE CONCRETOS Y TOPOGRAFIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SALONES DE USOS MÚLTIPLES.)
--------	------------------	------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------	---------------	---------------------------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------	---------------	-----	-----	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2020 FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005 FORTAMUN	AVUNTAMIE NTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	296028.71	296028.71	296028.71	296028.71	296028.71	296028.71	296028.71	296028.71	296028.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PARTIDA: DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION (PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y PAGO POR DERECHOS DE AGUA)
--------	------------------	------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------	---------------	---------------------------------------------------------	------------------------	--------------------------------------------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------	---------------	-----	-----	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2020 FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005 FORTAMUN	AVUNTAMIE NTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA	2 - Gasto de Inversión	252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1618750	1618750	1618750	1618750	1618750	1618750	1618750	1618750	1618750	1618750	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PARTIDA: FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS; (ADQUISICION DE FERTILIZANTE) SE CORRIGIÓ TIPO DE GASTO
--------	------------------	------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------	---------------	---------------------------------------------------------	------------------------	------------------------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------------	---------------	-----	-----	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2020 FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005 FORTAMUN	AVUNTAMIE NTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	622057.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PARTIDA: EDIFICACION NO HABITACIONAL (RENOVACION DE FACHADA PRINCIPAL DEL PORTAL MORELOS) CORRECCION DE PARTIDA SE AGREGÓ A 624
--------	------------------	------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------	---------------	---------------------------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	---------------	-----	-----	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------










Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Puebla	Tlatlauquitepec	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	619061.84	0		Total del Programa Presupuestario	62449886	63068947.84	63068947.84	63068947.84	63068947.84	63068947.84	63068947.84			N/A	N/A				
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1873496.58	0		0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PARTIDA DESTINADA PARA SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS; PAGO DE PROYECTOS	
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA			2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	44778986.22	39618741.56	39618741.56	39618741.56	39618741.56	39618741.56	39618741.56	39618741.56	39618741.56	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PARTIDA DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DESTINADA PARA: ELECTRIFICACIONES, AGUA POTABLE, DRENAJE, ANDADORES, BANQUETAS, ADQUINES, PAVIMENTOS Y REHABILITACIÓN DE PARQUE
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	0	1599989.16	1599989.16	1599989.16	1599989.16	1599989.16	1599989.16	1599989.16	1599989.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (SUMINISTRO DE TECHOS)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA			2 - Gasto de inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0	10533535.69	10533535.69	10533535.69	10533535.69	10533535.69	10533535.69	10533535.69	10533535.69	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PARTIDA DESTINADA PARA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS











PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	RESPONSABLE	OTROS
200	3 PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INICIATIVA SOCIAL	2000/01/01	2000/12/31	COMPLETADO	SECRETARIA DE BIENESTAR	
200	3 PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INICIATIVA SOCIAL	2000/01/01	2000/12/31	COMPLETADO	SECRETARIA DE BIENESTAR	
200	3 PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INICIATIVA SOCIAL	2000/01/01	2000/12/31	COMPLETADO	SECRETARIA DE BIENESTAR	



PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	RESPONSABLE	OTROS
200	3 PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INICIATIVA SOCIAL	2000/01/01	2000/12/31	COMPLETADO	SECRETARIA DE BIENESTAR	
200	3 PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INICIATIVA SOCIAL	2000/01/01	2000/12/31	COMPLETADO	SECRETARIA DE BIENESTAR	
200	3 PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INICIATIVA SOCIAL	2000/01/01	2000/12/31	COMPLETADO	SECRETARIA DE BIENESTAR	

PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	RESPONSABLE	OTROS
200	3 PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INICIATIVA SOCIAL	2000/01/01	2000/12/31	COMPLETADO	SECRETARIA DE BIENESTAR	
200	3 PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INICIATIVA SOCIAL	2000/01/01	2000/12/31	COMPLETADO	SECRETARIA DE BIENESTAR	
200	3 PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INICIATIVA SOCIAL	2000/01/01	2000/12/31	COMPLETADO	SECRETARIA DE BIENESTAR	

PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	RESPONSABLE	OTROS
200	3 PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INICIATIVA SOCIAL	2000/01/01	2000/12/31	COMPLETADO	SECRETARIA DE BIENESTAR	
200	3 PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INICIATIVA SOCIAL	2000/01/01	2000/12/31	COMPLETADO	SECRETARIA DE BIENESTAR	
200	3 PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INICIATIVA SOCIAL	2000/01/01	2000/12/31	COMPLETADO	SECRETARIA DE BIENESTAR	











2000 5 5 Puesta  
 Tadranguite 33 - 418 - 1004  
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios A  
 2 - 2 - 2 - 7 -  
 Desarrollo Social la Comunidad Regional  
 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  
 155993 Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS  
 Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el padrón de la MIDS al 31 de diciembre de 2000.  
 (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al 31 de diciembre de 2000) / (Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al 31 de diciembre de 2000) \* 100  
 y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos



Justificado a este trimestre se 60  
 2020,0/m/3,1 contempla ejecución de 18 obras de infraestructura social (fech:15/06/21)  
 complementarios

Justificado a este trimestre se 60,71429  
 2020,0/m/3,1 contempla ejecución de 18 obras de infraestructura social (fech:15/06/21)  
 complementarios

Otras causas A ESTE TRIMESTRE SE LOGRO SUPERAR LA META DE ACERDO A LA PLANEACION VA QUE DE LAS 18 OBRAS PLANEADAS A EJECUTAR SE LOGRANON EJECUTAR 34, ALCANZAND O UN 60,71%

Validado



Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Unidad de Medida	Periodo de Referencia	Periodo de Medición	Periodo de Evaluación	Periodo de Reporte	Periodo de Validación	Periodo de Aprobación	Periodo de Ejecución	Periodo de Cierre
2020	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2020	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos de FORTAMUN DF. Donde: Promedio de las acciones que se ejecutaron en el periodo de referencia y las que corresponden a las de variables son acumuladas al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de ejecución de los programas, obras o acciones que se ejecutaron en el periodo de referencia y las que corresponden a las de variables son acumuladas al periodo que se reporta.)

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos municipales y federales. Se calcula como el producto de la dependencia territorial por el índice de FORTAMUN DF en los ingresos municipales y federales.

(Índice de dependencia territorial por el índice de FORTAMUN DF en los ingresos municipales y federales.)

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual autorizado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto autorizado del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial se acumula al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual autorizado del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial) \* 100

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual autorizado del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial se acumula al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual autorizado del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial) \* 100

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual autorizado del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial se acumula al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual autorizado del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial) \* 100

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual autorizado del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial se acumula al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual autorizado del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial) \* 100

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual autorizado del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial se acumula al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual autorizado del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial) \* 100

