

Descripción: AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLE LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO,  
PRIVADA BUGAMBILIAS EN LA LOCALIDAD DE TAMHUIXCO DEL CARMEN PERTENCIENTE AL  
MUNICIPIO DE TLATLAUQUITPEC, PUEBLA

Fecha de Presentación

01 ABRIL DEL 2022

Hoja: 1 de 1

Municipio: TLATLAUQUITEPEC  
Localidad: TANHUIXCO DEL CARMEN  
N° de obra: 22-2124/026

N° de contrato: CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/026

Periodo de contrato: 15 DE MARZO DEL 2022 AL 30 DE MARZO DEL 2022

Periodo de estimación: 15 DE MARZO DEL 2022 AL 30 DE MARZO DEL 2022

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato:	\$ 906,942.31	\$ 145,110.77	\$ 1,052,053.08
Importe del anticipo:	\$ -	\$ -	\$ -

**Estado de cuenta**

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe amortizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:				\$ -	\$ -	\$ -
01 FINIQUITO		\$ 906,942.31		\$ 906,942.31	\$ 145,110.77	\$ 1,052,053.08
Importe Autorizado		906,942.31	0.00	906,942.31	145,110.77	\$ 1,052,053.08
Acumulado		906,942.31	0.00	906,942.31	145,110.77	\$ 1,052,053.08
Saldo Por Ejercer		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**CONSTRUCCIONES CIVILES Y  
OBRA ELECTROMECÁNICA**  
Elaboró  
ING. ILMARINEN JOSÉ SALGADO GUERRA  
R.F.C. SAGI721118JW6  
CURP: SAGI721118HPLLRL09  
CALLE VERANO MAZ. 3 COL. ALBORADA  
JALACINGO, VERACRUZ  
ING. ILMARINEN JOSÉ SALGADO GUERRA  
REPRESENTANTE LEGAL



Revisó  
ARQ. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Autorizó  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PORFIRIO LOEZA AGUILAR