




TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

Tlatlauquitepec, Puebla a 15 de julio del 2022



Presidencia Municipal
 Área: Obras Públicas
 Oficio: MTP/DCP/1137/2022
 Asunto: El que se indica.

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados **los follos de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron **en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores correspondientes al Segundo trimestre 2022**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

"Año 2022, año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

ATENTAMENTE

Tlatlauquitepec, Puebla a 15 de julio de 2022



[Handwritten signature]
Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Archivo. Control de Gestión.

SRFT																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	ADMINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CUANTO PAGO	AVANCE FINANCIERO	TIPO DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220102061811	6392	MTP-22-2124/027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALZADA A HUANTLA ENTRE PRIV. NOCHEBUENA Y CALLE S DE MATO EN LA COMUNIDAD DE HUANTLA, DEL CAD. D+000 AL CAD.D+176.95. SEGUNDA ETAPA	HUANTLA	\$ 1,375,000.00	\$ 1,375,000.00	\$ 1,375,000.00	\$ 1,375,000.00	\$ 1,375,000.00	\$ 1,375,000.00	\$ 1,375,000.00	100%	100%	M2	1061.7	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE220102061660	4850	MTP-22-2124/028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PEZMATLAN - ACOCCGTA, EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)	PEZMATLAN	\$ 1,140,000.00	\$ 1,140,000.00	\$ 1,140,000.00	\$ 1,140,000.00	\$ 1,140,000.00	\$ 1,140,000.00	\$ 1,140,000.00	100%	100%	M2	1050	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES
PUE220202071648	4850	MTP-22-2124/029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO Y PRIVADA SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL POZO, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	EL POZO	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	100%	100%	M2	376	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES
PUE220202069713	20909	MTP-22-2124/031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE MACUILQUILA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA DEL KM 0+000 AL 0+160.00	MACUILQUILA	\$ 698,000.00	\$ 698,000.00	\$ 698,000.00	\$ 698,000.00	\$ 698,000.00	\$ 698,000.00	\$ 698,000.00	100%	100%	M2	720	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES
PUE220202069774	21173	MTP-22-2124/033	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO SARAGOZA Y 12 DE DICIEMBRE, EN EL PLAN DE GUADALUPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. 2ª ETAPA	PLAN DE GUADALUPE	\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00	1,010,000.00	\$ 1,010,000.00	100%	100%	ML	855	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES
PUE220202069854	21564	MTP-22-2124/035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO ACOCCGTA - PEZMATLAN, EN LA LOCALIDAD DE ACOCCGTA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	ACOCCGTA	\$ 2,038,420.46	\$ 2,038,420.46	\$ 2,038,420.46	\$ 2,038,420.46	\$ 2,038,420.46	\$ 2,038,420.46	\$ 2,038,420.46	100%	100%	M2	1920	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES
PUE220202075102	54292	MTP-22-2124/036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. MÉXICO EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC	MAZATEPEC	\$ 814,347.93	\$ 814,347.93	\$ 814,347.93	\$ 814,347.93	\$ 814,347.93	693,072.34	\$ 693,072.34	100%	85%	M2	534	OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% Y AL 85.10% FINANCIERAMENTE
PUE220202072190	35094	MTP-22-2124/037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO XACUINCO - TOCHIAPA, DE 260 M DE LONGITUD, EN LA LOCALIDAD DE XACUINCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE	XACUINCO	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	\$ 836,837.63	\$ 836,837.63	100%	95%	M2	700	OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% Y AL 95.09% FINANCIERAMENTE
PUE220202084489	103082	MTP-22-2124/040	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	OCOTLAN	\$ 2,147,654.17	\$ 2,147,654.17	\$ 2,147,654.17	\$ 2,147,654.17	\$ 2,147,654.17	\$	\$	0%	0%	M2	162.15	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO (APENAS SE INICIARON LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN POR LO QUE NO HAY UN AVANCE SIGNIFICATIVO)

RECIBIDO
15 JUL 2022
SECRETARÍA DE BIENESTAR
GOBIERNO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PUE220202082603	95009	MTP-22-2124/044	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA ALUMBAR DE OCCITLÁN DE BETANCOURT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA, 2ª ETAPA	OCCITLAN	\$ 2,560,797.90	\$ 2,560,797.90	\$ 2,560,797.90	\$ 2,560,797.90	\$ 2,560,797.90	\$ 1,708,710.17	\$ 1,708,710.17	76%	67%	MI	2,485	LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 76.49% Y FINANCIERAMENTE AL 68.72%
PUE220202083402	100322	MTP-22-2124/045	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE DYAMELES, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. APORTACIÓN DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA (PRONGUA) 2022	DYAMELES	\$ 4,212,217.02	\$ 4,212,217.02	\$ 4,212,217.02	\$ 4,212,217.02	\$ 4,212,217.02	\$ 4,212,217.02	\$ 4,212,217.02	0%	25%	MI	9763	EL MUNICIPIO REALIZO LA APORTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA
PUE220202082548	94632	MTP-22-2124/050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	ELOXOCHITAN	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 277,500.00	\$ 277,500.00	100%	30%	M2	800	LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % Y FINANCIERAMENTE AL 30%. SU DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN PARA SU FINQUITO
PUE220202084124	101661	MTP-22-2124/056	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHAGCHALTZIN EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	SAN JOSÉ CHAGCHALTZIN	\$ 902,000.00	\$ 902,000.00	\$ 902,000.00	\$ 902,000.00	\$ 902,000.00	\$	\$	0%	0%	M2	762.1	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO (APENAS SE INICIAN LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN POR LO QUE NO HAY UN AVANCE SIGNIFICATIVO)

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. NIDE	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	USADO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TMP_PUE22020208423	N/A	MTP-22-2124/023	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN Y COMPACTADOR PARA RECOLECCIÓN DE BASURA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,415,000.00	\$ 1,415,000.00	\$ 1,415,000.00	\$ 1,415,000.00	\$ 1,415,000.00	\$	\$	0%	0%	VEHICULO	1	ESTE CONTRATO NO TIENE LA FIRMA DEL CENTRO POR LA ADQUISICIÓN DEL CAMIÓN EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, EL PAGO DEL MISMO SE REALIZÓ A CONTRA ENTREGA
TMP_PUE220202087832	N/A	MTP-22-2124/024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS VIVIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,427,014.02	\$ 1,427,014.02	\$ 1,427,014.02	\$ 1,427,014.02	\$ 1,427,014.02	\$ 1,427,014.02	\$ 1,427,014.02	100%	100%	pasas	150	LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100 %
TMP_PUE220202088628	N/A	MTP-22-2124/038	REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA) EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,937,529.67	\$ 1,937,529.67	\$ 1,937,529.67	\$ 1,937,529.67	\$ 1,937,529.67	\$ 1,550,023.74	\$ 1,550,023.74	81%	80%	M2	591.0	LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE A UN 81% YA INSTALADOS Y FINANCIERAMENTE AL 80 %

RECIBIDO
15 JUL 2022
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Asesoría

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES (2DO TRIMESTRE 2022)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	2	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJECUTA NINGUNA OBRA DE ESTE RUBRO, YA QUE DE ACUERDO A LA PLANEACION, SE DARA PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA
	2do. Trimestre	4.76	1	21	0.00	0	21	A ESTE TRIMESTRE LA ADMINISTRACION CONSIDERA DAR PRIORIDAD A PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA PARA PODER MOVER SUS INDICADORES DE POBREZA
	3er. Trimestre	2.94	1	34				
	4to. Trimestre	4.00	2	50				



Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	2	EN ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA EJECUTAR NINGUNA OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RUBRO, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre	38.10	8	21	36.84	7	19	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA YA QUE DE LOS 8 PROYECTOS PROYECTADOS SOLO SE CONTINUARON 7 MIENTRAS QUE LOS OTROS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	3er. Trimestre	35.29	12	34				
	4to. Trimestre	30.00	15	50				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100.00	2	2	100.00	2	2	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACION PROGRAMADA, YA QUE SE EJECUTARON 2 ACCIONES, LO ANTERIOR SE DEBE A QUE LA MAYORIA DE LOS PROYECTOS PLANEADOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre	57.14	12	21	63.16	12	19	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACION, MIENTRAS QUE ALGUNOS PROYECTOS MAS DE ESTE RUBRO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	3er. Trimestre	61.76	21	34				
	4to. Trimestre	66.00	33	50				

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES (2DO TRIMESTRE 2022)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México]*100	1er. Trimestre	16.67	6,928,053.00	41,568,323.00	16.67	6,928,053.00	41,568,323.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; YA QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE TALES COMO PAGO DE AGUA, LUZ, RELLENO SANITARIO
	2do. Trimestre	41.67	17,320,134.00	41,568,323.00	41.67	17,320,134.00	41,568,323.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; YA QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE TALES COMO PAGO DE AGUA, LUZ, RELLENO SANITARIO
	3er. Trimestre	66.67	27,712,215.00	41,568,323.00				
	4to. Trimestre	100.00	41,568,323.00	41,568,323.00				



Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)] * 100	4to. Trimestre	100.00	41,568,323.00	41,568,323.00				

Índice en el Ejercicio de Recursos

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)]*100	1er. Trimestre	10.73	4,460,180.00	41,568,323.00	10.73	4,460,180.00	41,568,323.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR EL 10.73% DE LAS METAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DEBIDO A QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE ACCIONES DE GASTO CORRIENTE Y OBLIGACIONES FINANCIERAS TALES COMO PAGO DE LUZ, RELLENO, ASÍ COMO APOYO AL CAMPO MIENTRAS LOS DEMÁS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN
	2do. Trimestre	41.67	17,320,134.00	41,568,323.00	32.13	13,345,957.00	41,568,323.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR EL 32.13% DE LAS METAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DEBIDO A QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE ACCIONES DE GASTO CORRIENTE Y OBLIGACIONES FINANCIERAS TALES COMO PAGO DE LUZ, RELLENO, ASÍ COMO APOYO AL CAMPO MIENTRAS LOS DEMÁS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN
	3er. Trimestre	66.67	27,712,215.00	41,568,323.00				
	4to. Trimestre	100.00	41,568,323.00	41,568,323.00				

Índice de Dependencia Financiera

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal]	2do. Trimestre	2.37	17,320,134.00	7,317,816.50	0.94	17,320,134.00	18,520,468.62	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA RECABAR LA CANTIDAD DE \$ 18,520,468.62, GRACIAS A LA BUENA PLANEACIÓN DE PROGRAMAS PARA INGRESAR RECURSOS
	4to. Trimestre	2.84	41,568,323.00	14,638,633.00				

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)]*100	4to. Trimestre	4.64	202,673,713.00	193,682,222.95				

Idioma	Periodo	Temática	Subido	Resumen	País	Unidad	Programa	Nombre del Programa	Organización	País	Publicación	Formato	Objeto de Estudio	Nombre del Autor	Definición del Autor	Ámbito de Estudio	País del Autor	Fecha de Publicación	Medio de Difusión	Tipo	Comunidad de Referencia	Temática	Palabras Clave	Justificación	Acción	País de Referencia	Acciones	Resultados	Comentarios	Acciones	Acciones	Acciones
ESPAÑOL	2011	2	2	Publico	76	ASB	76	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB
ESPAÑOL	2011	2	2	Publico	76	ASB	76	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB

