




TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones



ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados **los folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron **en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores correspondientes al Informe Definitivo 2021**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

"Año 2022, año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

ATENTAMENTE


Tlatlauquitepec, Puebla a 15 de julio de 2022



Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones



Tlatlauquitepec, Puebla a 15 de julio del 2022
 Dependencia: Presidencia Municipal
 Area: Obras Públicas
 Oficio: MTP/DOP/1139/2022
 Asunto: El que se indica.

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

Quien suscribe Lic. Porfirio Loeza Aguilar, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla. Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo solicito de la manera más atenta, sea cancelado el Folio de la Obra de Ramo 33, que se registró en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) correspondiente al ejercicio 2021, (Anexo listado de Folio registrado, de los Componentes Gestión de Proyecto).

CATEGORÍA	FOLIO	NOMBRE
PROYECTO DE INVERSIÓN	PUE210402056075	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO INMUEBLE DE SAN LUIS GONZAGA, UBICADO EN LA CALLE VICENTE FOX SIN NÚMERO, CP. 73906, LOCALIDAD DE TEPETENO DE ITURBIDE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA

Sin otro particular y en espera de su valiosa comprensión, me despido de usted quedando como su atento y seguro servidor.

“Año 2022, año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana”

ATENTAMENTE

Tlatlauquitepec, Puebla a 15 de julio de 2022



[Signature]
Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional


Archivo - Control de Gestión.

TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO SISTEMA SHCP	No. AVDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FISM-DF						AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
					APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO						PAGADO
PUE210701883338	7582	186/21006	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PISTA, DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+390.00, EN LA JUNTA AUXILIAR DE XONOCUAUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAHUAC, PUEBLA. 2ª ETAPA"	XONOCUAUTLA	\$ 1,237,019.33	\$ 1,237,019.33	\$ 1,237,019.33	\$ 1,237,019.33	\$ 1,237,019.33	\$ 1,237,019.33	\$ 1,237,019.33	100%	100%	M2	1004	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210201908828	7977	186/21007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁVILA CAMACHO EN LA COMUNIDAD DE ALMOLOM DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+300.43 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAHUAC, PUEBLA 2ª ETAPA	ALMOLOM	\$ 1,129,784.80	\$ 1,129,784.80	\$ 1,129,784.80	\$ 1,129,784.80	\$ 1,129,784.80	\$ 1,129,784.80	\$ 1,129,784.80	100%	100%	M2	912	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210201908873	8120	186/21010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COMUNIDAD DE TOCHIMPA, DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+290 EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMPA MUNICIPIO TLAHUAC, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	TOCHIMPA	\$ 1,375,888.50	\$ 1,375,888.50	\$ 1,375,888.50	\$ 1,375,888.50	\$ 1,375,888.50	\$ 1,375,888.50	\$ 1,375,888.50	100%	100%	M2	1155	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210201909094	8908	186/21014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE TEPANTZOL, MUNICIPIO DE TLAHUAC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)	TEPANTZOL	\$ 440,291.53	\$ 440,291.53	\$ 440,291.53	\$ 440,291.53	\$ 440,291.53	\$ 440,291.53	\$ 440,291.53	100%	100%	M2	237	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210201909157	9049	186/21015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALTAMIRANO ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TATAUZOQUICO MUNICIPIO DE TLAHUAC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)	TATAUZOQUICO	\$ 473,095.20	\$ 473,095.20	\$ 473,095.20	\$ 473,095.20	\$ 473,095.20	\$ 473,095.20	\$ 473,095.20	100%	100%	M2	426	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210701909279	9505	186/21016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE TATAUZOQUICO MUNICIPIO DE TLAHUAC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)	TATAUZOQUICO	\$ 697,946.06	\$ 697,946.06	\$ 697,946.06	\$ 697,946.06	\$ 697,946.06	\$ 697,946.06	\$ 697,946.06	100%	100%	M2	610	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES

RECIBIDO
15 JUL 2022
SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación y
Estrategia
Asistencial

PUE210301967170	93574	186/21018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JUAN DE LA BARRENA, EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	MAZATEPEC	\$ 945,640.86	\$ 945,640.86	\$ 945,640.86	\$ 945,640.86	\$ 945,640.86	\$ 945,640.86	\$ 945,640.86	100%	100%	M2	614	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301972064	117568	186/21019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE MECAYUCAN DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+844.30 EN LA LOCALIDAD DE MECAYUCAN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	MECAYUCAN	\$ 1,076,329.03	\$ 1,076,329.03	\$ 1,076,329.03	\$ 1,076,329.03	\$ 1,076,329.03	\$ 1,076,329.03	\$ 1,076,329.03	100%	100%	M2	885.8	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301972062	117613	186/21022	CONSTRUCCIÓN DE LAULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C. EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 113, C.C.T. 21EBM1104A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZINCUILAPAN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	TZINCUILAPAN	\$ 1,090,050.06	\$ 1,090,050.06	\$ 1,090,050.06	\$ 1,090,050.06	\$ 1,090,050.06	\$ 1,090,050.06	\$ 1,090,050.06	100%	100%	M2	70	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301968081	99245	186/21023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO A ACAMALOTA ENTRE CERRO CABEZÓN Y CARRETERA ESTATAL INTERSEMANA EN LA LOCALIDAD DE TEPEHICAN	TEPEHICAN	\$ 1,231,525.91	\$ 1,231,525.91	\$ 1,231,525.91	\$ 1,231,525.91	\$ 1,231,525.91	\$ 1,231,525.91	\$ 1,231,525.91	100%	100%	M2	900	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301972122	117767	186/21025	MAINTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS COMUNIDADES DE XONOCUAUTLA (CENTRO NORTE), TOZANCO, CUAUTLAMINGO, LOS CHORRITOS, SAN JOSÉ DEL RETIRO Y LOMA DE LA YERBA DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)	XONOCUAUTLA	\$ 1,117,834.17	\$ 1,117,834.17	\$ 1,117,834.17	\$ 1,117,834.17	\$ 1,117,834.17	\$ 1,117,834.17	\$ 1,117,834.17	100%	100%	M3	3400	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301972204	118113	186/21030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS "BAMBÍ" DEL KM. 0+000.00 AL 0+063.00, COL. SAN JOSÉ, TLATLAUQUITEPEC	COL. SAN JOSÉ	\$ 373,543.17	\$ 373,543.17	\$ 373,543.17	\$ 373,543.17	\$ 373,543.17	\$ 373,543.17	\$ 373,543.17	100%	100%	M2	289	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301972225	118183	186/21031	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TLATLAUQUITEPEC LOCALIDAD DE JALACINQUITO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	ZOCUILA	\$ 743,719.06	\$ 743,719.06	\$ 743,719.06	\$ 743,719.06	\$ 743,719.06	\$ 743,719.06	\$ 743,719.06	100%	100%	M3	259	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES




 GOBIERNO DE PUEBLA
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 COORDINACIÓN GENERAL DE
 PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO
 RECIBIDO
 15 JUL 2022

PUE210301972275	118368	186/21032	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 210PMBR5A EN LA LOCALIDAD DE TAMALAYO, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	TAMALAYO	\$ 1,864,134.99	\$ 1,864,134.99	\$ 1,864,134.99	\$ 1,864,134.99	\$ 1,864,134.99	\$ 1,864,134.99	\$ 1,864,134.99	100%	100%	M2	695.22	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301972302	118433	186/21033	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PROGRESO -- JILUAPA 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	EL PROGRESO	\$ 1,126,533.86	\$ 1,126,533.86	\$ 1,126,533.86	\$ 1,126,533.86	\$ 1,126,533.86	\$ 1,126,533.86	\$ 1,126,533.86	100%	100%	M2	1000	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301972329	118508	186/21035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TALTZINTAN, EN LA COMUNIDAD DE GÓMEZ ORIENTE DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+170.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	GOMEZ ORIENTE	\$ 1,477,754.23	\$ 1,477,754.23	\$ 1,477,754.23	\$ 1,477,754.23	\$ 1,477,754.23	\$ 1,477,754.23	\$ 1,477,754.23	100%	100%	M2	1020	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301972368	118596	186/21036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CALZADA A HUATLA ENTRE PRIV. NOCHEBUENA Y CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE HUATLA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+176.85 (PRIMERA ETAPA)	HUATLA	\$ 470,525.95	\$ 470,525.95	\$ 470,525.95	\$ 470,525.95	\$ 470,525.95	\$ 470,525.95	\$ 470,525.95	100%	100%	M3	156	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301972460	118853	186/21037	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PRESCOLAR CON CLAVE 21JH02911 EN LA LOCALIDAD DE EL CANAL, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	EL CANAL	\$ 2,146,220.59	\$ 2,146,220.59	\$ 2,146,220.59	\$ 2,146,220.59	\$ 2,146,220.59	\$ 2,146,220.59	\$ 2,146,220.59	100%	100%	M2	675.84	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301972490	118912	186/21038	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORITVO (BÁSQUETBOL, VOLEIBOL Y FUTBOL RÁPIDO) PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TZINACANTEPEC, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	TZINACANTEPEC	\$ 1,872,799.36	\$ 1,872,799.36	\$ 1,872,799.36	\$ 1,872,799.36	\$ 1,872,799.36	\$ 1,872,799.36	\$ 1,872,799.36	100%	100%	M2	636	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301972529	119040	186/21039	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CON CLAVE 21DPRO6872, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPANZOL, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	TEPANZOL	\$ 508,440.57	\$ 508,440.57	\$ 508,440.57	\$ 508,440.57	\$ 508,440.57	\$ 508,440.57	\$ 508,440.57	100%	100%	M2	510	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES

RECIBIDO
15 JUL 2022
SECRETARÍA DE BIENESTAR
de Puebla
Coordinación General de
Ejecución, Seguimiento y
Asesoría

PUE210301972480	218890	186/21040	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SERAFÍN MIRÓN PONIENTE ENTRE CALLE PLACIOZ FELIX Y CARRETERA FEDERAL AMOZOC - TEZUTLÁN DEL 0+000.00 AL KM 0+204.80 EN LOS ÁNGELES, LOCALIDAD DE OCOTLÁN MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	LOS ANGELES	\$ 1,400,000.01	\$ 1,400,000.01	\$ 1,400,000.01	\$ 1,400,000.01	\$ 1,400,000.01	\$ 1,400,000.01	\$ 1,400,000.01	100%	100%	M2	1200	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402017614	190279	186/21041	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DICIEMBRE, EN EL PLAN DE GUADALUPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE.	PLAN DE GUADALUPE	\$ 1,367,274.04	\$ 1,367,274.04	\$ 1,367,274.04	\$ 1,367,274.04	\$ 1,367,274.04	\$ 1,367,274.04	\$ 1,367,274.04	100%	100%	M1	1330	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402017623	190372	186/21042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A HUOTEPEC, DEL CAD. 0+00 AL CAD. 0+190.00, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	HUOTEPEC	\$ 1,206,166.87	\$ 1,206,166.87	\$ 1,206,166.87	\$ 1,206,166.87	\$ 1,206,166.87	\$ 1,206,166.87	\$ 1,206,166.87	100%	100%	M2	1040	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402020314	226966	186/21045	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	OCOTLÁN DE BETANCOURT	\$ 1,331,577.28	\$ 1,331,577.28	\$ 1,331,577.28	\$ 1,331,577.28	\$ 1,331,577.28	\$ 1,331,577.28	\$ 1,331,577.28	100%	100%	M3	1305	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402020343	227054	186/21046	REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS, DEL KM 0+000 AL 4+126, EN LA LOCALIDAD DE MONOCUANTLA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	MONOCUANTLA	\$ 1,200,000.09	\$ 1,200,000.09	\$ 1,200,000.09	\$ 1,200,000.09	\$ 1,200,000.09	\$ 1,200,000.09	\$ 1,200,000.09	100%	100%	M2	11680	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402017711	191062	186/21051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA COLONIA CONTLA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE (PRIMERA ETAPA)	CONTLA	\$ 916,181.68	\$ 916,181.68	\$ 916,181.68	\$ 916,181.68	\$ 916,181.68	\$ 916,181.68	\$ 916,181.68	100%	100%	M2	676	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301990921	192908	186/21054	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD HABITACIONAL DOÑA MARÍA LOCALIDAD EL MIRADOR TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	EL MIRADOR	\$ 883,304.41	\$ 883,304.41	\$ 883,304.41	\$ 883,304.41	\$ 883,304.41	\$ 883,304.41	\$ 883,304.41	100%	100%	M2	576	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES




RECIBIDO
 15 JUL 2022
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE GASTOS

PUE210402020366	227182	186/21056	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE 12 DE OCTUBRE EN OCOTLAN (SECCION 7MA ORIENTE), EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. - 202095	OCOTLÁN	\$ 1,674,410.26	\$ 1,674,410.26	\$ 1,674,410.26	\$ 1,674,410.26	\$ 1,674,410.26	\$ 1,674,410.26	\$ 1,674,410.26	100%	100%	M2	580	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301993112	202242	186/21059	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL "BENITO JUÁREZ GARCÍA" CLAVE C.C.T. 218BHOBBP EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	XONOCUAUTLA,	\$ 1,541,867.02	\$ 1,541,867.02	\$ 1,541,867.02	\$ 1,541,867.02	\$ 1,541,867.02	\$ 1,541,867.02	\$ 1,541,867.02	100%	100%	M2	409	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PLIE210301998441	221428	186/21060	AMPLIACIÓN DE CALLE 12 DE OCTUBRE PARA EL BIENESTAR DE LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	OCOTLÁN DE BETANCOURT	\$ 1,062,684.49	\$ 1,062,684.49	\$ 1,062,684.49	\$ 1,062,684.49	\$ 1,062,684.49	\$ 1,062,684.49	\$ 1,062,684.49	100%	100%	M2	12821.66	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402019855	221550	186/21061	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA 11 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE XALTENANGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	XALTENANGO	\$ 389,117.51	\$ 389,117.51	\$ 389,117.51	\$ 389,117.51	\$ 389,117.51	\$ 389,117.51	\$ 389,117.51	100%	100%	M2	178.4	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402019865	221683	186/21062	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. DEL CAD. 04160 00 AL CAD. 04326 00 2DA ETAPA	BUENA VISTA	\$ 1,209,800.97	\$ 1,209,800.97	\$ 1,209,800.97	\$ 1,209,800.97	\$ 1,209,800.97	\$ 1,209,800.97	\$ 1,209,800.97	100%	100%	M2	996	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402042698	313276	MTP-21-2124/008	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CÁRDENAS CON CLAVE DE TRABAJO, 218PBOBBP DE LA LOCALIDAD DE ACOCOGTA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	ACOCOGTA	\$ 1,736,286.57	\$ 1,736,286.57	\$ 1,736,286.57	\$ 1,736,286.57	\$ 1,736,286.57	\$ 1,736,286.57	\$ 1,736,286.57	100%	100%	M2	515.92	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402051202	344503	MTP-21-2124/013	MAINTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	GOMEZ PONIENTE	\$ 1,879,299.87	\$ 1,879,299.87	\$ 1,879,299.87	\$ 1,879,299.87	\$ 1,879,299.87	\$ 1,879,299.87	\$ 1,879,299.87	100%	100%	M2	13200	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES

RECIBIDO
15 JUL 2022
SECRETARÍA DE BIENESTAR
CONSEJO DE COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL
GOBIERNO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

FORTAMUN-DF																
FOLIO SISTEMA SNCP	Nº. LÍNEA	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	LÍMITE DE INVERSIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE210101886432	N/A	186/21012	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO EN LA VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC (SEGUNDA ETAPA)	TLATLAUQUITEPEC	\$ 2,349,997.60	\$ 2,349,997.60	\$ 2,349,997.60	\$ 2,349,997.60	\$ 2,349,997.60	\$ 2,349,997.60	\$ 2,349,997.60	100%	100%	PZAS	1000	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210101886430	N/A	186/21013	REHABILITACION DE TECHOS (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA) EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	TLATLAUQUITEPEC	\$ 2,589,836.01	\$ 2,589,836.01	\$ 2,589,836.01	\$ 2,589,836.01	\$ 2,589,836.01	\$ 2,589,836.01	\$ 2,589,836.01	100%	100%	PZAS	11559	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210201942200	N/A	186/21017	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE BETANCOURT (MICHICAYUCAN PONIENTE)	OCOTLÁN DE BETANCOURT	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	100%	100%	M2	400	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210201942244	N/A	186/210121	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EL BIENESTAR DE LA COLONIA BS DE LA LOCALIDAD DE CUATLAMINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	CUATLAMINGO	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100%	100%	M2	19734	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210201942244	N/A	186/21094	ADQUISICIÓN DE TERRENO (OBRAS DE DOMINIO PÚBLICO) PARA EL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE PABLOGCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PARA PANTEON COMUNITARIO)	PABLOGCO	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	100%	100%	M2	4037	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210302000597	N/A	186/21047	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN LA COLONIA BS DE LA LOCALIDAD DE CUATLAMINGO, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	CUATLAMINGO	\$ 742,725.81	\$ 742,725.81	\$ 742,725.81	\$ 742,725.81	\$ 742,725.81	\$ 742,725.81	\$ 742,725.81	100%	100%	M2	1252	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES



PUE210302000603	N/A	186/21050	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ACAMALOTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	ACAMALOTA	\$ 1,984,621.69	\$ 1,984,621.69	\$ 1,984,621.69	\$ 1,984,621.69	\$ 1,984,621.69	\$ 1,984,621.69	\$ 1,984,621.69	100%	100%	M2	511.28	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210302000613	N/A	186/21062	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. DEL CAD. D=160.00 AL CAD. 0+326.00 2DA ETAPA	BUENA VISTA	\$ 139,458.30	\$ 139,458.30	\$ 139,458.30	\$ 139,458.30	\$ 139,458.30	\$ 139,458.30	\$ 139,458.30	100%	100%	M2	996	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402056075	N/A	186/21065	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE REFORMA Y REVOLUCION, ENTRE CALLES EDUARDO GUERRA Y GUILLERMO PRIETO, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,328,501.58	\$ 1,328,501.58	\$ 1,328,501.58	\$ 1,328,501.58	\$ 1,328,501.58	\$ 1,328,501.58	\$ 1,328,501.58	100%	100%	M2	832.71	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402056107	N/A	186/21066	REHABILITACION DEL INMUEBLE DENOMINADO "INMUEBLE DE SAN LUIS GONZAGA, UBICADO EN LA CALLE VICENTE FOX SIN NUMERO, CP. 73906, LOCALIDAD DE TEPETENO DE ITUMBIDE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA"	TEPETENO	\$ 1,484,288.66	\$ 1,484,288.66	\$ 1,484,288.66	\$ 1,484,288.66	\$ 1,484,288.66	\$ 1,484,288.66	\$ 1,484,288.66	100%	100%	M2	214.96	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES (EL NOMBRE CORRESPONDE A LA VALIDACION POR PARTE DEL INAH)
PUE210402056195	N/A	MTP-21-2124/010	REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	TLATLAUQUITEPEC	\$ 2,212,860.15	\$ 2,212,860.15	\$ 2,212,860.15	\$ 2,212,860.15	\$ 2,212,860.15	\$ 2,212,860.15	\$ 2,212,860.15	100%	100%	M2	2879.81	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402056212	N/A	MTP-21-2124/011	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	TLATLAUQUITEPEC	\$ 989,600.01	\$ 989,600.01	\$ 989,600.01	\$ 989,600.01	\$ 989,600.01	\$ 989,600.01	\$ 989,600.01	100%	100%	VEHICULOS	2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES

RECIBIDO
15 JUL 2022
SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Gobierno de Puebla

TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2021

PUE210402056229	N/A	MTP-21-2124/012	CONVERSIÓN DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	100%	100%	VEHICULO	1	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402057562	N/A	MTP-21-2124/024	ADQUISICIÓN DE TERRENO (OBRAS DE DOMINIO PÚBLICO) PARA EL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE TATLAUQUITEPEC, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAMA DE AGUA; PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TATLAUQUITEPEC	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%	100%	M2	1017.46	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402056245	N/A	MTP-21-2124/016	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE EDUARDO GUERRA Y CALLE INDEPENDENCIA, EN EL CENTRO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	\$ 291,500.00	\$ 291,500.00	\$ 291,500.00	\$ 291,500.00	\$ 291,500.00	\$ 291,500.00	\$ 291,500.00	\$ 291,500.00	100%	100%	LUMINARIA	110	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402056253	N/A	MTP-21-2124/016	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	TLATLAUQUITEPEC	\$ 131,884.97	\$ 131,884.97	\$ 131,884.97	\$ 131,884.97	\$ 131,884.97	\$ 131,884.97	\$ 131,884.97	\$ 131,884.97	100%	100%	LUMINARIA	400	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES





TLATLAUQUITEPEC
AL SERVICIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MAYOR PRODUCTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

INDICADORES
INFORME DEFINITIVO 2021

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	Informe definitivo	100.00	36,371,390.00	36,371,390.00	100.00	36,371,390.00	36,371,390.00	AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO, SE LOGRA ALCANZAR DE MANERA EFICIENTE, LA META EN UN 100% DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN.

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
{{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión} / {Gasto total ejercido del FORTAMUN DF}} * 100	Informe definitivo	100.00	36,371,390.00	36,371,390.00	100.00	36,371,390.00	36,371,390.00	AL CIERRE DEL EJERCICIO SE ALCANZÓ UN 100 % EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN.

Índice en el Ejercicio de Recursos

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Informe definitivo	100.00	36,371,390.00	36,371,390.00	100.00	36,371,390.00	36,371,390.00	AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA SATISFACTORIAMENTE LOGRANDO UN 100% DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN.

Índice de Dependencia Financiera

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Informe definitivo	78.38	36,371,390.00	464,047.20	2.87	37,900,332.00	13,224,077.33	AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL, EL INGRESO PROPIO REGISTRADO EN EL MUNICIPIO FUE DE \$13,224,077.33

RECIBIDO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
SECRETARÍA DE BIENESTAR
ECONOMÍA, INICIATIVA Y PARTICIPACIÓN CÍVIL
15 DE ABRIL DE 2022

INDICADORES
INFORME DEFINITIVO 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe definitivo	4.00	2	50	0.00	0	52	DURANTE ESTE EJERCICIO NO SE LOGRA EJECUTAR NINGUNA ACCIÓN U OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RUBRO, YA QUE LOS RECURSOS SE DESTINARON A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA.

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe definitivo	30.00	15	50	32.69	17	52	AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO SE LOGRA SUPERAR EL PORCENTAJE PLANEADO EN OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA PARA PODER DISMINUIR LOS INDICADORES DE POBREZA

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Informe definitivo	66.00	33	50	67.31	35	52	AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO SE LOGRA SUPERAR LA META, DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN EN EL RUBRO DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

RECIBIDO
5 JUL 2022

Entidad	Municipio	Programa	Año de Ejercicio	Presupuesto	Partida	Subpartida	Programa	Objetivo	Actividad	Proyecto	Concepto	Subconcepto	Modificado	Asignado (Miles de pesos)	Compras	Devengado	Ejecutado	Pagado	Subproyecto	Objetivo	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (C/Agro)		
Puebla	Tlaxiahuapac	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RSM	Municipio de Tlaxiahuapac	2 - Gasto de inversión	625 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	82059043	62411062.22	62411062.22	62411062.22	62411062.22	62411062.22	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	62073967.76	Validado	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS (IMAGEN URBANA)
Puebla	Tlaxiahuapac	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RSM	Municipio de Tlaxiahuapac	2 - Gasto de inversión	625 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	461.104.7	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS (IMAGEN URBANA)	
Puebla	Tlaxiahuapac	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RSM	Municipio de Tlaxiahuapac	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	2514268.68	2514268.68	2514268.68	2514268.68	2514268.68	2514268.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (VIVIENDA)	
Puebla	Tlaxiahuapac	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RSM	Municipio de Tlaxiahuapac	2 - Gasto de inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	7543879.32	7543879.32	7543879.32	7543879.32	7543879.32	7543879.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS)	
Puebla	Tlaxiahuapac	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RSM	Municipio de Tlaxiahuapac	7 - Gasto de inversión	621 - Edificación habitacional	7514268.68	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EDIFICACIÓN HABITACIONAL (VIVIENDA)	
Puebla	Tlaxiahuapac	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RSM	Municipio de Tlaxiahuapac	2 - Gasto de inversión	612 - Edificación habitacional	890000.06	13028752.76	13028752.76	13028752.76	13028752.76	13028752.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EDIFICACIÓN HABITACIONAL (CONSTRUCCIÓN DE ALJABAS, DIRECCIÓN Y MÓDULOS, TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, CANCHAS, CERCADOS PERIMÉTRICOS, ETC. EN ESCUELAS)	
Puebla	Tlaxiahuapac	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RSM	Municipio de Tlaxiahuapac	2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	48047658.96	39324161.46	39324161.46	39324161.46	39324161.46	39324161.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y PAVIMENTOS, ADQUINES)	



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ejercicio	Tipo de Recurso	Descripción Base	Código Base	Descripción Programa	Código Programa	Programa Fondo Comunal - Específico	Disponibilidad Ejercicio	Reservación Financiera	Plazo Inicial	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recursado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pago de SACF	Pagos EF	ESTATUS	Observaciones (Cierre)	
Puebla	Tlaxiahuacpec	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	60079.6	0		Total del Programa Presupuestario	38272390	36431469.6	36431469.6	36431469.6	36431469.6	36431469.6			N/A	36380014.63				
Puebla	Tlaxiahuacpec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuacpec			1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0	423384.97	423384.97	423384.97	423384.97	423384.97	423384.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO)	
Puebla	Tlaxiahuacpec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuacpec			1 - Gasto corriente	252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2232950	2232950	2232950	2232950	2232950	2232950	2232950	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS (ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES)	
Puebla	Tlaxiahuacpec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuacpec			1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	0	375401.52	375400.52	375401.52	375401.52	375401.52	375401.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	
Puebla	Tlaxiahuacpec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuacpec			1 - Gasto corriente	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	400000	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN (ADQUISICIÓN DE RADIOS)
Puebla	Tlaxiahuacpec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuacpec			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	1320000	4939833.61	4939833.61	4939833.61	4939833.61	4939833.61	4939833.61	4939833.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EDIFICACIÓN HABITACIONAL (VIVIENDA)



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clase Ramo	Descripción Programa	Cabe Programa	Programa Fondo Coahuila-Esatefite	Dependencia Ejecutiva	Reporte no Fluencia	Ratificación	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Justificado	Recurrido (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pago al SHCP	Pagos EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Tlaxiahuacpec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	53	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuacpec			2 - Gasto de inversión	581 - Terrenos	0	1210000	1210000	1210000	1210000	1210000	1210000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	TERRENOS (ADQUISICIÓN DE PREDIOS)	
Puebla	Tlaxiahuacpec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	99	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuacpec			1 - Gasto corriente	132 - Primes de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	800000	714655.32	714655.32	714655.52	714655.32	714655.32	714655.32	714655.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA)
Puebla	Tlaxiahuacpec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	82	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuacpec			1 - Gasto corriente	811 - Energía eléctrica	10000000	7312427.44	7312427.44	7312427.44	7312427.44	7312427.44	7312427.44	7312427.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ENERGÍA ELÉCTRICA (PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO)
Puebla	Tlaxiahuacpec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuacpec			2 - Gasto de inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	2872475.38	1109600.01	1109600.01	1109600.01	1109600.01	1109600.01	1109600.01	1109600.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA)
Puebla	Tlaxiahuacpec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuacpec			1 - Gasto corriente	338 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	1325100	1608998.3	1608998.3	1608998.3	1608998.3	1608998.3	1608998.3	1608998.3	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (PAGO POR CONTRATAMIENTO DE RELLENO SANITARIO)
Puebla	Tlaxiahuacpec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuacpec			1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	150000	99388	99388	99388	99388	99388	99388	99388	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	IMPUESTOS Y DERECHOS (CONAGUA)



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Desarrollo del Proyecto	Clave de Cuenta	Designación del Programa	Clave del Programa	Programa Fondo Comunal - Ejecución	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Recurso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reclamado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pago al SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Tlaxiahuacpec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuacpec		2 - Gasto de Inversión	821 - Edificación habitacional		4939833.61	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EDIFICACIÓN HABITACIONAL (VIVIENDA)	
Puebla	Tlaxiahuacpec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuacpec		1 - Gasto corriente	130 - Compensación al		650000	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	COMPENSACIONES	
Puebla	Tlaxiahuacpec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuacpec		1 - Gasto corriente	233 - Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima		1050000	1050000	1050000	1050000	1050000	1050000	1050000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	
Puebla	Tlaxiahuacpec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuacpec		2 - Gasto de Inversión	018 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización		1784187.71	2150493.18	2150493.18	2150493.18	2150493.18	2150493.18	2150493.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
Puebla	Tlaxiahuacpec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuacpec		1 - Gasto corriente	581 - Terrenos		0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	TERRENOS (ADQUISICIÓN DE PREDIOS)	
Puebla	Tlaxiahuacpec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuacpec		2 - Gasto de Inversión	822 - Edificación no habitacional		0	2212860.15	2212860.15	2212860.15	2212860.15	2212860.15	2212860.15	2212860.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ejercicio	Tipo de Recurso	Designación Recurso	Clave Recurso	Distribución Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Ejercicio	Operacional o Inversivo	Recurso o Plazado	Plan de Gasto	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Revisado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Paga de SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Cajón)	
Puebla	Tlaxiahuacpec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	PORTAMUN	1005	PORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuacpec	2 - Gasto de Inversión	623 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2 - Gasto de Inversión	623 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	3500000	4211636.16	4211636.16	4211636.16	4211636.16	4211636.16	4211636.16	4211636.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS (CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADOS COMUNITARIOS)
Puebla	Tlaxiahuacpec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	PORTAMUN	1005	PORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuacpec	1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	1818569.5	1818569.5	1818569.5	1818569.5	1818569.5	1818569.5	1818569.5	1818569.5	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OTROS CONVENIOS (APORTACIÓN AL CERESO)
Puebla	Tlaxiahuacpec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	PORTAMUN	1005	PORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuacpec	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	4928274	4961271.44	4961271.44	4961271.44	4961271.44	4961271.44	4961271.44	4961271.44	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SUÉLDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (SUÉLDOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA)	



CICLO	TÁ FOLIO	CATEGORÍA	MONTO	GL01 FUENTES FINANC	NOMBRE	ID E ENTIDA	ID M MUNICIPIO	TIPO_PROY	CLASIFICA	SUBCLASIFI	INSTITUCIO	NUMERO	P POI	ML	NO BENEF	METAS	TIPO	DEFERRE	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN	RECAUDAD	COMPROM	DEVENGAD	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO	AVANCES	FOTOCAMPE	ESTATUS	FLUJO	OBSEPV	OBSEPV				
2021	5	PUE21	Adquisición	220000	(F1)	21	Puebla	186	Tlaxianguillo	progr	Programa de Agua y saneamiento	de	de	de	de	de	de	de	01-04-2021	10-04-2021	230000	230000	230000	230000	230000	Sin contratos nuevos en el trimestre	Instalación de tuberías	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones					
		08979	n		(F1)				ADQUISICION DE BENEFICIO PUBLICO PARA EL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE OKOTLÁN DE (APORTACIONES S. SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:220000.00																											
		42200			(F1)				REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC, PUEBLA)																											
2021	5	PUE21	Adquisición	131084.97	(F1)	21	Puebla	186	Tlaxianguillo	progr	Programa de Inversión de Agua y Saneamiento	de	de	de	de	de	de	de	27-12-2021	31-01-2022	131084.97	131084.97	131084.97	131084.97	131084.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	Instalación de tuberías eléctricas	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones					
		04850	n		(F1)				REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC, PUEBLA)																											
		58759			(F1)				REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC, PUEBLA)																											
2021	5	PUE21	Proyecto de Inversión	154997.6	(F1)	21	Puebla	186	Tlaxianguillo	progr	Programa de Inversión de Agua y Saneamiento	de	de	de	de	de	de	de	23-02-2021	23-02-2021	154997.6	154997.6	154997.6	154997.6	154997.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	Instalación de tuberías eléctricas	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones					
		01218			(F1)				SUBSIDIO DE ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC, PUEBLA)																											
		06452			(F1)				SUBSIDIO DE ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC, PUEBLA)																											
2021	8	PUE21	Proyecto de Inversión	1084621.40	(F1)	21	Puebla	186	Tlaxianguillo	progr	Programa de Inversión de Agua y Saneamiento	de	de	de	de	de	de	de	05-10-2021	05-10-2021	1084621.7	1084621.7	1084621.7	1084621.7	1084621.7	Sin contratos nuevos en el trimestre	Instalación de tuberías eléctricas	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones					
		07020			(F1)				CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ACAMALOTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC, PUEBLA																											
		08885			(F1)				CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ACAMALOTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC, PUEBLA																											



DETALLE DE OBTENCIÓN DE DATOS										DETALLE DE OBTENCIÓN DE DATOS										DETALLE DE OBTENCIÓN DE DATOS																					
ID PROYECTO	CATEGORÍA	MONTO	SUB-CATEGORÍA	FUENTES FINANCIERAS	PROYECTO	ENTIDAD	ID MUNICIPIO	TIPO DE OBTENCIÓN	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	MANEJO	RECURSOS	DE DATOS	TIP DE OBTENCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROBADO	DEBERE CANCELADO	DEBERE PAGADO	AVANCE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	AVANCE PRESUPUESTAL	AVANCE DE OBTENCIÓN DE DATOS	ESTADO DE OBTENCIÓN DE DATOS	PLAC OBSERVACIONES	PLAC OBSERVACIONES	PLAC OBSERVACIONES											
2021	5 PUE	Proyecto	1127784.8	PROY:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO MODULAR EN LA CALLE AVILA CAMACHO EN LA COMUNIDAD DE ALMOLOLÉN DEL ES. SUBSECTOR CAD. 0 + 500 AL CAD. 0 + 500 A3 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPE C. PUEBLA 2A ETAPA - 7977	21	Puebla	185	Tlatlauquitepe	Proyecto	Transito	Sin Plan	H	27977	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
710 de	Inversión	908	838																																						

2021	5 PUE	Proyecto	945640.86	PROY:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO MODULAR EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, EN LA COMUNIDAD DE TLATLAUQUITEPE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPE C. PUEBLA - 84374	21	Puebla	185	Tlatlauquitepe	Proyecto	Transito	Sin Plan	H	84374	5	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9
210 de	Inversión	967	170																																								

2021	5 PUE	Proyecto	506271.53	PROY:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO MODULAR EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPE C. PUE. DEL CAD. 0+100.00 AL CAD. 0+126.00 2DA ETAPA - 221663	21	Puebla	286	Tlatlauquitepe	Proyecto	Transito	Sin Plan	H	221663	5	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
210 de	Inversión	019	065																																							



PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINA	RECALIFICACION	COMPROMISO	DEVINOS	DEVINOS	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE
PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINA	RECALIFICACION	COMPROMISO	DEVINOS	DEVINOS	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE
2021 5 PUE Proyecto 1076328.00 (PUE) DE PAVIMENTO DE CANCHAS EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE MECAYUCAN DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPE C. PUEBLA (SEGUNDA ETAPA) - 117568	18-05-2021	18-05-2021	1076328	1076328	1076328	1076328	1076328	1076328	1076328	1076328	1076328	1076328	1076328	1076328	1076328	1076328	1076328	1076328	1076328	1076328
2021 5 PUE Proyecto 1090500.00 (PUE) DE 3 AJUAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C. EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 133, C.C.T. MERCADO EN LA LOCALIDAD DE TZNCHULAPAN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPE C. PUEBLA (SEGUNDA ETAPA) - 117818	08-04-2021	07-07-2021	1090500.1	1090500.1	1090500.1	1090500.1	1090500.1	1090500.1	1090500.1	1090500.1	1090500.1	1090500.1	1090500.1	1090500.1	1090500.1	1090500.1	1090500.1	1090500.1	1090500.1	1090500.1
2022 5 PUE Proyecto 888044.41 (PUE) DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDIFUSIVO EN LA UNIDAD HABITACIONAL DOÑA MARU LOCALIDAD EL MIRADOR (PRIMERA ETAPA) AL - 192509	03-08-2021	02-10-2021	888044.41	888044.41	888044.41	888044.41	888044.41	888044.41	888044.41	888044.41	888044.41	888044.41	888044.41	888044.41	888044.41	888044.41	888044.41	888044.41	888044.41	888044.41
2021 5 PUE Proyecto 1333577.28 (PUE) DE CAMINOS RURALES EN LA SURTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETHANCOLT, TLATLAUQUITEPE PUEBLA ENTRE CALLE HIGUEL HIGALDO Y CALLE JUAR ALVAREZ, CALLE 5 DE MAYO SE REALIZA SOBRE LA CALLE REFORMA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD HACIA EL NORTE, ION-	16-07-2021	16-09-2021	1333577.3	1333577.3	1333577.3	1333577.3	1333577.3	1333577.3	1333577.3	1333577.3	1333577.3	1333577.3	1333577.3	1333577.3	1333577.3	1333577.3	1333577.3	1333577.3	1333577.3	1333577.3



Ciclo	Periodo	Entidad	Modalidad	Area	Unidad	Programa	Objeto	Función	Subfunción	Actividad	Código PA	Descripción de la actividad	Descripción del Subproducto	Estado de Cumplimiento	Nivel de Indicador	Procesos de Medición	Unidad de medida	Tipo	Componente del indicador	Estado	Fecha programada	Justificación	Detalle	Meta	Justificación	Detalle	Estado de Cumplimiento	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flag					
2021	I	3 Puebla	Tercerización	15- Apoyos a las Federaciones por Estudios Políticos y Legislativos	438- Dirección General de Programación y Presupuesto	438- Plan de Operación y de la Dependencia de los Organismos del Poder Judicial	2- Desarrollo Social	1- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Rural	5- Fondos de Apoyos para la Infraestructura Social	154731	Porcentaje de proyectos registrados en la MDS	Se permite conocer el avance de proyectos clasificados como completados en el Catálogo PAJ (cancelados, anulados, vigentes) y que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos correspondientes puede ser consultada en el Catálogo PAJ EDO	Sumatoria de proyectos correspondientes a los registros de proyectos en la MDS al término correspondiente al ejercicio	Actual	Trimestral	Ponderable	Qualitativo	Efecto	Componente del indicador	En proceso	17/06/2021	1. Este trimestre se planea realizar 30 obras de acciones complementarias a fin de orientar las actividades del municipio	21/06/2021	A este trimestre se planea realizar 30 obras de acciones complementarias a fin de orientar las actividades del municipio	11.0000	A este trimestre se planea realizar 30 obras de acciones complementarias a fin de orientar las actividades del municipio	11.0000	Al cierre de este ejercicio se logra superar la meta de ejecución de la planeación de las obras de protección de infraestructura	100%	0	0	0	0	100%	Validado
2021	I	3 Puebla	Tercerización	15- Apoyos a las Federaciones por Estudios Políticos y Legislativos	438- Dirección General de Programación y Presupuesto	438- Plan de Operación y de la Dependencia de los Organismos del Poder Judicial	2- Desarrollo Social	1- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Rural	5- Fondos de Apoyos para la Infraestructura Social	154332	Porcentaje de proyectos registrados en la MDS	Se permite conocer el avance de proyectos clasificados como completados en el Catálogo PAJ EDO (cancelados, anulados, vigentes) y que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos correspondientes puede ser consultada en el Catálogo PAJ EDO. Todo proyecto que no haya sido registrado en el Catálogo PAJ EDO puede clasificarse como proyecto vigente	Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al término correspondiente al ejercicio	Actual	Trimestral	Ponderable	Qualitativo	Efecto	Componente del indicador	En proceso	17/06/2021	1. Este trimestre se planea realizar 30 obras de acciones complementarias a fin de orientar las actividades del municipio	21/06/2021	A este trimestre se planea realizar 30 obras de acciones complementarias a fin de orientar las actividades del municipio	11.0000	A este trimestre se planea realizar 30 obras de acciones complementarias a fin de orientar las actividades del municipio	11.0000	Al cierre de este ejercicio se logra superar la meta de ejecución de la planeación de las obras de protección de infraestructura	100%	0	0	0	100%	Validado	
2021	I	3 Puebla	Tercerización	15- Apoyos a las Federaciones por Estudios Políticos y Legislativos	438- Dirección General de Programación y Presupuesto	438- Plan de Operación y de la Dependencia de los Organismos del Poder Judicial	2- Desarrollo Social	1- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Rural	5- Fondos de Apoyos para la Infraestructura Social	154333	Porcentaje de proyectos registrados en la MDS	Se permite conocer el avance de proyectos clasificados como completados en el Catálogo PAJ EDO (cancelados, anulados, vigentes) y que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos correspondientes puede ser consultada en el Catálogo PAJ EDO. Todo proyecto que no haya sido registrado en el Catálogo PAJ EDO puede clasificarse como proyecto vigente	Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al término correspondiente al ejercicio	Actual	Trimestral	Ponderable	Qualitativo	Efecto	Componente del indicador	En proceso	17/06/2021	1. Este trimestre se planea realizar 30 obras de acciones complementarias a fin de orientar las actividades del municipio	21/06/2021	A este trimestre se planea realizar 30 obras de acciones complementarias a fin de orientar las actividades del municipio	11.0000	A este trimestre se planea realizar 30 obras de acciones complementarias a fin de orientar las actividades del municipio	11.0000	Al cierre de este ejercicio se logra superar la meta de ejecución de la planeación de las obras de protección de infraestructura	100%	0	0	0	100%	Validado	



Ciclo	Periodo	Trimestre	Indicador	Subindicador	Variable	Unidad	Programa	Objetivo	Actividad	Objetivo	Meta	Valor	Alcance	Tipo	Indicador	Valor	Alcance	Indicador	Valor	Alcance	Indicador	Valor	Alcance	Indicador	Valor	Alcance	
2021	5	5	Posible		03		FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	Vivienda y Comunitaria	7 - Desarrollo Regional	Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Municipalidades y Demarcaciones con Recursos Federales	182175	Índice de Ejecución de Recursos	México	Elaboración de planes operativos por el municipio en periodo que se reporta, respecto al periodo actual aprobado por FORTAMUN en el municipio y demarcación territorial del municipio	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2021	5	5	Posible		03		FORTAMUN	3 - Desarrollo Social	Vivienda y Comunitaria	7 - Desarrollo Regional	Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Municipalidades y Demarcaciones con Recursos Federales	182175	Índice de Ejecución de Recursos	México	Elaboración de planes operativos por el municipio en periodo que se reporta, respecto al periodo actual aprobado por FORTAMUN en el municipio y demarcación territorial del municipio	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

