

ANEXO 2

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Fecha: (19/10/2022)

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	AMP. DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA MELCHOR OCAMPO, LOCALIDAD OCOTA, PERTENCIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.		
Folio del proyecto	203107		
Municipio	Tlatlauquitepec		
Localidad	Ocota		
Entidad	Puebla		
Monto invertido	\$ 528,337.68		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (17/09/2022)	Fecha de conclusión: (16/11/2022)	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No (x)
2. Descripción de la obra	LA PRESENTE OBRA CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS 6 PZA SUMINISTRO INCADO Y PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR 13 600 1 PZA SUMINISTRO INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO RD20 1 PZA SUMINISTRO INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO RD20 RD2 2 PZA SUMINISTRO INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO AD20 1 PZA SUMINISTRO INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO VD20 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO 1-TR-10KVA-2F 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA R3 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA R3 R3 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R1 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R1 4 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA SENCILLA DE ANCLA RSA		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXO 2

	<p>5 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA DOBLE DE ANCLA RDA 424.00 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR SEMIAISLADO 3 0 AWG 34.99 KG SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1 0 AWG 150 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2 3 0 MAS 1 1 0 AWG 2 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA A PIE DE POSTE 1 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA A PIE DE POSTE 10 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 1 MAS 1 PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA</p>	
<p>3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>	<p>No (<input type="checkbox"/>)</p>
<p>4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>	
	<p>No (<input type="checkbox"/>)</p>	<p>En caso de contestar que no, indique por qué.</p>
<p>5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad</p>	<p>LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO TIENE LA FINALIDAD DE OTORGAR ELECTRIFICACIÓN A LAS VIVIENDAS UBICADAS EN EL PERÍMETRO DE LA LÍNEA DONDE SERÁ COLOCADA LA LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON ELLO SE MEJORARÁ LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN PROMOVRIENDO EL DESARROLLO Y A SU VEZ DISMINUYENDO LA CARENCIA SOCIAL ESTABLECIENDO BIENESTAR CALIDAD Y EQUIDAD ENTRE LOS HABITANTES</p>	
<p>6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el</p>	<p>Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXO 2

municipio? (Marque con una X la opción correspondiente).	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.	
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (x)		
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.	
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3. a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (x) b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). (x) c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. () d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. (x) e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. (x) f) Otra, indique cual: _____		
9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	a) 1-3 (x)	b) 4-6 ()	c) +6 ()





Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL



C. Bernardo Guerra Guerrero

Presidente(a) del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. María Félix Guerra Guerrero

Secretario(a) del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)




C. Catarina Valerio Cruz

Vocal del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. María de Lourdes Isabel Luna

Vocal del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. Reinalda Andrade Peralta

Vocal del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)



Arq. Gustavo Adolfo Benavidez Sánchez

Enlace FISMDF
(Nombre completo y firma)