

LIC. CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR PRESENTE Dependencia: Presidencia Municipal

Dirección: Obras Públicas

Oficio: MTP/DOP/23/04/2137


Asunto: El que se indica.



Quien suscribe C. Lic. Porfirio Loeza Aguilar; Presidente Municipal Constitucio nal del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla; por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta sean revisadas y en su caso validadas las Evaluaciones del Ejercicio 2021, que incluyen:

- ✓ Informe Final de la "EVALUACIÓN DE TIPO ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
- ✓ Informe Final de la EVALUACIÓN DE TIPO ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)
- ✓ Resumen ejecutivo correspondiente a las evaluaciones FISMDF y FORTAMUNDF del ejercicio evaluado
- ✓ Formato CONAC para la difusión de los resultados de las evaluaciones FISMDF y
 FORTAMUNDF por el ejercicio fiscal evaluado
- ✓ Documentación Justificativa y Comprobatoria correspondiente, así como demás información solicitada

Dichas evaluaciones serán cargadas en el Sistema de Formato Único del Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que se a liberada la plataforma para tal motivo. Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.



Av. Reforma No. 47A Col. Centro Tlatlauquitepec Puebla

Leléfono: 01 (233) 31 8 00 01

www.ayuntamientotlatlauquitepec.gob.mx





Tlatlauguitepec, Puebla a 14 de abril del 2023

Dependencia: Presidencia Municipal

Área: Obras Públicas Oficio: MTP/DOP/2114/2023

Asunto: El que se indica.

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR **PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2023.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

usos, costumbres y tradiciones

2023 el Año de Francisco Vállaja "Ef Revolucionario del Pueblo" ATENTAMENTE Gobierno क्षे बेह्र abril de 2023 Tlatlauquitepec, Puebla a de Puebla 1 4 ABR 2023

Lic. Portirio Loeza Aquilar Presidente Municipal Constitucional

RECIBIDO

Archivo, Control de Gestión,

Av. Reforma No. 47A Col. Centro Tlatlauguitepec Puebla

Legistra Teléfono: 01 (233) 31 8 00 01

www.ayuntamientotlatlauquitepec.gob.mx



SECRETARÍA DE BIENESTAR Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación



MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) PRIMER TRIMESTRE 2023



FISM-DF FOLIO No. DE No. UNIDAD DE MEDIDA OBSERVACIONES APROBADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO **EJERCIDO** PAGADO SISTEMA NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN LOCALIDAD MIDS OBRA SHCP 1,485,571.20 \$ 0.00 M2 LA OBRA SE 1,485,571.20 \$ 1,485,571.20 \$ PUE2301 17209 186/23- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE OCOTLÁN DE \$ 1,485,571.20 \$ ENCUENTRA CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN BETANCOURT 02208000 ÁLVAREZ ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL CARRETERA FEDERAL ACAJETE-0% YA QUE EL COMITE TEZIUTLÁN, DEL CAD. 0+000 AL CAD. DE OBRA SE 0+184.20, PERTENECIENTE A LA JUNTA ENCUENTRA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT, RECABANDO ALGUNOS TLATLAUQUITEPEC, PUE. PERMISOS DE UN PREDIO, POR LO QUE A ESTE TRIMESTRE NO HAY AVANCE SIGNAFICATIVO \$ 1,270,000.00 \$ 33% 454 M3 LA OBRA SE 1,270,000.00 \$ 1,270,000.00 \$ PUE23010 16475 186/23- REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA ENCUENTRA COSECHAS DEL KM 0+000.00 AL TLATLAUQUIT 2207839 FÍSICAMENTE AL 33.28 1+364.00 EN LA LOCALIDAD DE LAS EPEC % Y FINANCIERAMENTE BUGAMBILIAS DEL MUNICIPIO DE AL 0% YA QUE SU TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. DOCUMENTACIÓN PARA PAGO, ESTÁ EN PROCESO DE REVISIÓN, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 701.25 M2 LA OBRA SE 100% 1,032,000.00 \$ 1,032,000.00 \$ 1,032,000.00 \$ PUE2301 16442 186/23- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ILITA \$ 1,032,000,00 \$ ENCUENTRA 02207829 CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 003 FÍSICAMENTE AL 100% NEZAHUALCÓYOTL DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+140.25, DE LA LOCALIDAD Y FINANCIERAMENTE AL 0% YA QUE SU DE ILITA, EN EL MUNICIPIO DE DOCUMENTACION SE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA ENCUENTRA EN PROCESO DE REVICION, POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PARA SU POSTERIOR PAGO FORTAMUN-DF PAGADO OBSERVACIONES COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO No. No. DE NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN APROBADO MODIFICADO MINISTRADO UNIDAD DE MEDIDA SISTEMA OBRA MIDS NO APLICA



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA



FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) INDICADORES 2023

| tions, confinitions y trimble inner | | FAIC MALINICIDAL VI | | ACIONES TERRITOR | | D FEDERAL (S. | CP 41 IBIV | PUEBL9 M4GIC9 |
|--|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|--|
| | | FAIS MUNICIPAL Y | | | egistrados en la M | | ISMUN) | |
| | | | PLANEADO | rios rioyectos re | | ALCANZADA | | Justificación de Variaciones |
| Método de Cálculo | Período | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | Justificación de Variaciones |
| (Sumatoria de otros proyectos registrados en la | 1er. Trimestre | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 4 | EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJECUTA NIGUNA OBRA DE ESTE RUBRO, YA QUE DE ACUERDO A LA PLANEACION, SE DARA PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA / REGISTRANDO 4 OBRAS, POR QUE EN LAS MIDS SE REGISTRARON B COMPLEMENTARIAS Y 1 DIRECTA, CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 16442, 16475, 17139, 17209, PERO UNA DE LAS 4 NO MIGRO |
| MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de | 2do. Trimestre | 0.00 | 0 | 20 | | | | |
| registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*10 | 3er. Trimestre | 0.00 | 0 | 44 | | | | |
| 0 | 4to. Trimestre | 1.92 | 1 | 52 | | | | |
| | | Porcentaj | e de Proyectos | de contribución | directa registrado: | s en la MIDS | | |
| Método de Cálculo | Período | | PLANEADO | | | ALCANZADA | | Justificación de Variaciones |
| Wetodo de Calculo | renouo | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de proyectos de | 1er. Trimestre | 25.00 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 4 | EN ESTE TRIMESTRE SE LOGRA EJECUTAR UNA OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RUBRO, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION / REGISTRANDO 4 OBRAS; POR QUE EN LAS MIDS SE REGISTRANDO 3 COMPLEMENTARIAS Y 1 DIRECTA, CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 16442, 16475, 17139, 17209, PERO UNA DE LAS 4 NO MIGRO |
| registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de | 2do. Trimestre | 35.00 | 7 | 20 | | | | |
| proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*10 | 3er. Trimestre | 34.09 | 15 | 44 | | | | |
| 0 | 4to. Trimestre | 36.54 | 19 | 52 | | | | |
| | | Porcen | taje de proyect | tos complementa | rios registrados er | n la MIDS | | |
| Método de Cálculo | Período | | PLANEADO | | | ALCANZADA | | Justificación de Variaciones |
| Wictodo de Calculo | renouo | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de proyectos | 1er. Trimestre | 75.00 | 3 | 4 | 75.00 | 3 | 4 | EN ESTE TRIMESTRE SE LOGRA EJECUTAR 3 OBRAS CORRESPONDIENTES A ESTE RUBRO, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPILEMENTARIAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION / REGISTRANDO 4 OBRAS; POR QUE EN LAS MIDS SE REGISTRARON 3 COMPLEMENTARIAS Y 1 DIRECTA, CON LOS SIGUIENTES FOULOS 16442, 16475, 17139, 17209, PERO UNA DE LAS 4 NO MIGRO |
| complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de | 2do. Trimestre | 65.00 | 13 | 20 | | | | |
| proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*10 | 3er. Trimestre | 65.91 | 29 | 44 | | | | |
| U | 4to. Trimestre | 61.54 | 32 | 52 | | | | |



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) INDICADORES 2023



| | Porcentaie de | recursos FORTAM | | | DE LOS MUNICIPIOS arcaciones territor | | de México | |
|---|----------------|----------------------|--|--------------------|--|------------------------|---------------|---|
| | | Tecursos FORTAIN | PLANEADO | mancipios y dem | arcaciones territor | ALCANZADA | ue iviexico | Justificación de Variaciones |
| Método de Cálculo | Período | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | Justinicación de Variaciónes |
| (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la | 1er. Trimestre | 16.67 | 8,222,858.00 | 49,337,148.00 | 16.67 | 8,222,858.00 | | A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLAMEACIÓN; LOS RECURSOS SE HAN PROVECTADO DISTRIBURE DE GASTO CORRIENTE COMO PAGO DE AGUA, LUZ, RELLENO SANITARIO, PAGO DE CONVENIO A RELLENO SANITARIO, ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE |
| Cuidad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación | 2do. Trimestre | 41.67 | 20,557,145.00 | 49,337,148.00 | | | | |
| territorial de la Ciudad de México)*100 | 3er. Trimestre | 66.67 | 32,891,432.00 | 49,337,148.00 | | | | |
| | 4to. Trimestre | 100.00 | 49,337,148.00 | 49,337,148.00 | | | | |
| | | | The state of the s | ación Prioritaria | de Recursos | | | |
| Método de Cálculo | Período | | PLANEADO | | | ALCANZADA | | Justificación de Variaciones |
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 | 4to. Trimestre | 100.00 | 49,337,148.00 | 49,337,148.00 | | | | |
| | | | Índice en | el Ejercicio de Re | cursos | | | |
| Método de Cálculo | Período | | PLANEADO | | | ALCANZADA | | Justificación de Variaciones |
| metodo de calcalo | Teriodo | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación | 1er. Trimestre | 2.52 | 1,244,737.00 | 49,337,148.00 | 2.52 | 1,244,737.00 | 49,337,148.00 | A ESTE TRIMESTRE SOLO SE REALIZÓ EL PAGÓ EL ALUMBRADO POBLICO, YA QUE EL CONYMENIO DE PAGO DE RELLENO SANITARIO, TUBO MODIFICACIONES EN ALGUNAS CLÁUSULAS, POR LO QUE NO SE REGUISITO DE MANERA CORRECTA PARA PAGO; LA CARTA MANDATO PARA EL PAGO DE CERES NO SEU RE EMITIDA EN LA PRIMERA SEMANA DE ABRIL, PARA EL PAGO DE CONAGUA, SE AGREGO UN NUEVO SERVICIO YS ESTÁ DANDO DE ALTA EN SISTEMUPARA REALIZAB EL PAGO, Y LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE TUBO EL PRIMER PAGO EN LA PRIMERA SEMANA DE ABRIL. |
| territorial)*100 | 2do. Trimestre | 41.67 | 20,557,145.00 | 49,337,148.00 | | | | |
| | 3er. Trimestre | 66.67 | 32,891,432.00 | 49,337,148.00 | | | | |
| | 4to. Trimestre | 100.00 | 49,337,148.00 | 49,337,148.00 | | | | |
| | | | PLANEADO | Dependencia Fina | inciera | 41641174.04 | | |
| Método de Cálculo | Período | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | ALCANZADA Numerador | Denominador | Justificación de Variaciones |
| (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el | 2do. Trimestre | 2.39 | 20,557,145.00 | 8,613,842.00 | Meta Alcalizada | Numerauor | Denominador | |
| municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) | 4to. Trimestre | 2.86 | 49,337,148.00 | 17,227,685.00 | | | | |
| | Tasa de | variación del ingres | so disponible del i | municipio o dema | rcación territorial | de la Ciudad de M | éxico | |
| Béétada da Célanta | | | PLANEADO | | Research Control | ALCANZADA | | Justificación de Variaciones |
| Método de Cálculo | Período | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| [(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)- 1]*100 | 4to Trimestre | 0.01 | 214,022,843.00 | 213,995,842.00 | | | | |



Tlatlauguitepec, Puebla a 14 de abril del 2023

Dependencia: Presidencia Municipal

Área: Obras Públicas Oficio: MTP/DOP/2113/2023

Asunto: El que se indica.

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR **PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISM-DF y FORTAMUNDF, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto Y Ejercicio del Gasto, correspondientes al ejercicio fiscal 2022, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de los cuales se da seguimiento en el Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2023.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores. ■ GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024 ■

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

2023 el Año de Francisco Villa, "El Revolucionario del Pueblo"

ATENTAMENTE ncia Me Tlatlauquitepec Puebla 44 de abril de 2023

Lic. Porfirio Loeza Aquilar Presidente Municipal Constitucional

SECRETARIA DE BIENESTAR Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Gobierno de Puebla Evaluación

1 4 ABR 2023

02:57 pm RECIBIDO

F/42/SB/CGPSE

Archivo, Control de Gestión.

Av. Reforma No. 47A Col. Centro Tlatlauquitepec Puebla

Legistra Teléfono: 01 (233) 31 8 00 01

www.ayuntamientotlatlauquitepec.gob.mx





TLATLAUQUITEPEC PUEBLA FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) 1ER. TRIMESTRE 2023 (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022)



FISM-DE FOLIO SISTEMA No. DE No. MIDS NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN AVANCE LOCALIDAD APROBADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO AVANCE PRICE CANTIDAD OBSERVACIONES SHCP OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO LA OBRA SE ENCLIENTRA PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIFRAENTE. PUE220202084489 103082 AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT EN OCOTLAN 2.147.654.17 \$ 2,147,654.17 5 2,147,654.17 \$ 2,147,654,17 \$ 2,147,654.17 \$ 2.147.654.17 \$ 2.147.654.17 100% 100% M2 162.15 2124/040 FUNCIONANDO DE MANERA EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC CORRECTA SIN NINGUNA PUEBLA OBSERVACION AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED A ESTE TRIMESTRE LA ORRA SE DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ENCUENTRA AL 100% EÍSICA Y PUE220202083802 100322 LOCALIDAD DE OYAMELES, MUNICIPIO DE OYAMELES \$ 4,212,217.02 \$ 4,212,217.02 5 4,212,217.02 \$ 4.212.217.02 \$ 4,212,217.02 \$ 4,212,217.02 \$ 4,212,217.02 100% 100% 9763 FINANCIERAMENTE VA QUE EL 2124/045 TLATLAUQUITEPEC, PUE. APORTACIÓN DEL MUNICIPIO APORTO \$4,212,217.00 MUNICIPIO AL PROGRAMA (PROAGUA) 2022 Y EL ESTADO \$12,636,651.09 CONSTRUCCIÓN DE RECINTO DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR Y LA ORRA SE ENCLIENTRA EN MTP-22- FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVO TERMINADA FISICAMENTE V PUE220402164469 26495 PEZMATLAN \$ 2,635,500.00 \$ 2.635.500.00 \$ 2,635,500,00 \$ 2.635.500.00 \$ 2,635,500.00 \$ 2,635,500.00 \$ 2,635,500.00 100% 100% M2 2124/046 DE LOS HABITANTES DE TLATLAUQUITEPEC, FINANCIERAMENTE AL 100% SIN EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN, EN EL OBSERVACIONES MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN MTP-22- BRAULIO RODRÍGUEZ DEL CADENAMIENTO TERMINADA FISICAMENTE Y PUE220402165080 268050 CALATEPEC \$ 1,040,000.00 \$ 1,040,000.00 \$ 1,040,000.00 \$ 1,040,000.00 \$ 1,040,000.00 \$ 100% 100% M2 745.52 2124/055 0+000.00 AL 0+187.63, EN LA LOCALIDAD DE FINANCIERAMENTE AL 100% SIN CALATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE OBSERVACIONES TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL A OBRA SE ENCUENTRA EN ZOPILOCO, UBICADO EN LA CALLE MTP-22-TLATLAUQUI TERMINADA FISICAMENTE Y PUE220402168773 287448 INDEPENDENCIA ESQUINA JOSEFA ORTIZ DE \$ 1,100,000.00 \$ 1,100,000.00 \$ 1,100,000.00 \$ 1.100.000.00 1,100,000.00 \$ 1,100,000.00 \$ 1,100,000.00 100% 100% M2 447.76 2124/058 FINANCIERAMENTE AL 100% SIN DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE OBSERVACIONES TLATLAUQUITEPEC REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN MTP-22- PLUVIAL, EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, XALTENANG TERMINADA FISICAMENTE Y PUE220402168077 283723 860,500.00 \$ 860,500.00 \$ 860,500.00 \$ 860,500.00 860 500 00 \$ 860 500 00 \$ 860 500 00 100% M2 162 2124/082 LOCALIDAD XALTENANGO, DEL MUNICIPIO O PINANCIERAMENTE AL 100% SIN DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA OBSERVACIONES CONSTRUCCION DE MÓDULO DE BAÑOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO A OBRA SE ENCUENTRA EN PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y UNIDAD HAB. S MTP-22-TERMINADA FISICAMENTE Y PUE220402164725 265923 SOCIAL DE LA UNIDAD HABITACIONAL 935,000,00 5 935,000,00 \$ 935,000.00 \$ 935,000.00 935,000.00 \$ 935,000.00 \$ 935,000.00 100% 100% M2 2124/083 DOÑA MARY INANCIERAMENTE AL 100% SIN "DOÑA MARY", EN LA LOCALIDAD DE EL OBSERVACIONES MIRADOR, MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA



TLATLAUQUITEPEC PUEBLA FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) 1ER. TRIMESTRE 2023 (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022)



| treat, mintumber | BACHEAD 2011-0101 - | | | | | | | | | | | | | | - | 7 | I | LE IVIEGICE |
|------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------------|---------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-------|--------------|----------------|--------|------|----|--------|--|
| PUE220402164994 | | MTP-22- 2124/085 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR "ALFONSO CASO", CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DCCO37IV, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PONIENTE | GOMEZ PONIENTE | \$ 1,16 | ,000.00 \$ | 1,168,000.00 | \$ 1,168,000.00 | \$ 1,168,000.00 | \$ 1,168,000.0 | 5 | 1,168,000.00 | \$ 1,168,000.0 | 100% | 100% | M2 | 171.81 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES |
| PUE220402188753 | 363597 | MTP-22- 2124/087 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS CHORRITOS DEL KM 0+240.00 AL KM 0+387.50, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE BETANCOURT, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. | OCOTLAN DE BETANCOURT | | 7,751.12 \$ | 1,097,751.12 | \$ 1,097,751.12 | \$ 1,097,751.12 | \$ 1,097,751. | 12 \$ | 1,097,751.12 | \$ 1,097,751.1 | 2 100% | 100% | M2 | 885 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES |
| PUE220402191787 | 372827 | MTP-22- 2124/090 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BALASTRERA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MARAVILLAS DEL KM 0+285.00 AL 0+488.81, DE LA JUNTA AUXILLAR DE XONOCUAUTLA, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. | XONOCUAUT LA | \$ 1,40 | 0,000.00 \$ | 1,400,000.00 | \$ 1,400,000.00 | \$ 1,400,000.00 | \$ 1,400,000.4 | oo \$ | 1,400,000.00 | \$ 1,400,000.0 | 100% | 100% | M2 | 885 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES |



TLATLAUQUITEPEC PUEBLA FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) 1ER. TRIMESTRE 2023 (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022)



| assa, contumbres | | | | | | | FORTAL | MUN-DF | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------------|----------|--|
| FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE PÉSICO | AVANCE PINANCIERO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
| MP_PUE22040220 338 | N/A | MTP-22- 2124/076 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+257.00, DE LA LOCALIDAD DE ILITA, EN EL MUMICIPIO DE TLATLAUQUITE PEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA) 130 M | ILITA | \$ 819,000.00 | \$ 819,000.00 | \$ 819,000.00 | \$ 819,000.00 | \$ 819,000.00 | \$ 819,000.00 | \$ 819,000.00 | 100% | 100% | ML | 130 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SI OBSERVACIONES |
| MP_PUE22040220 584 | N/A | MTP-22- 2124/078 | CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA | PEZMATLAN | \$ 1,420,767.93 | \$ 1,420,767.93 | \$ 1,420,767.93 | \$ 1,420,767.93 | \$ 1,420,767.93 | \$ 1,420,767.93 | \$ 1,420,767.93 | 100% | 100% | ML | 254.19 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES |
| MP_PUE22040220 528 | N/A | MTP-22- 2124/079 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE "PORFIRIO LOEZA AGUILAR" EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA | PEZMATLAN | \$ 2,080,000.00 | \$ 2,080,000.00 | \$ 2,080,000.00 | \$ 2,080,000.00 | \$ 2,080,000.00 | \$ 2,080,000.00 | \$ 2,080,000.00 | 100% | 100% | M2 | 3093.16 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES |
| MP_PUE22040220 772 | N/A | MTP-22- 2124/081 | CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO INTERCULTURAL COMUNITARIO "ERNESTO DE LA TORRE VILLAR", EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITE PEC, PUEBLA | TLATLAUQUI TEPEC | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,500,000.00 | 100% | 100% | M2 | 557 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES |
| MP_PUE22040220 325 | N/A | MTP-22- 2124/088 | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL OYAMELES - SAN ANTONIO DEL KM. 0+000.00 AL KM. 2+980.00, EN LA JUNTA AUXILIAR DE OYAMELES DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA | OYAMELES | \$ 810,000.00 | \$ 810,000.00 | \$ 810,000.00 | \$ 810,000.00 | \$ 810,000.00 | \$ 810,000.00 | \$ 810,000.00 | 100% | 100% | М3 | 6728.4 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SI OBSERVACIONES |
| MP_PUE22040220 855 | N/A | MTP-22- 2124/089 | ADQUISICIÓN DE TERRENO (OBRAS DE DOMINIO PÚBLICO) PARA EL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN TEPETENO DE TIURBIDE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA | LA CONSEPCION TEPETENO DE ITURBIDE | \$ 600,000.00 | \$ 600,000.00 | \$ 600,000.00 | \$ 600,000.00 | \$ 600,000.00 | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 | 100% | 100% | M2 | 5013.65 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 200% SI OBSERVACIONES |
| MP_PUE22040220 892 | N/A | MTP-22- 2124/092 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CON UNA LONGITUD ACUMULADA DE 13+947.00 KM., EN LA JUNTA AUXILIAR DE OYAMELES DE HIDALGO TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA | OYAMELES | \$ 695,370.90 | \$ 695,370.90 | \$ 695,370.90 | \$ 695,370.90 | \$ 695,370.90 | \$ 695,370.90 | \$ 695,370.90 | 100% | 100% | МЗ | 6324 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SI OBSERVACIONES |

| Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recur so | Tipo de Recurso | Ramo | Cla Descrip ve Progra Ra mo | Pro F gra C ma | ondo | a Financiero i | | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos | Proyectos | Paga do SHC P | Pagado EF | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
|---------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|--|------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|--|------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|----------------|---------------------|--------------|------------------------------|---|
| Puebla | Tlatlauquitep ec | Programa presupuestar io | (A NE SU | APORTACIO ES, UBSIDIOS Y ONVENIOS) | para | 33 FAIS Municipa de las Demarca es Territoria del Distri Federal | cion les | Sin pecifi Especificar | 730976.55 0 | | Total del Programa Presupuesta Io | 65681207 | 66412183.55 | 66412183.55 | 66412183.55 | 66412183.55 | 66412183.55 | 66412183.55 | | | N/A 1 | 3136241.4 | | |
| Puebla | Tlatlauquitep ec | Partida genérica | (A NE SU | PORTACIO ES, JBSIDIOS Y DNVENIOS) | para | 33 FAIS Municipa de las Demarca es Territoria del Distri Federal | cion | SM Municipio o Tiatlauquito ec | | 2 - Gasto de Inversión | Construcción de obras para el abastecimier to de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunic aciones | n V | 20324754.51 | 20324754.51 | 20324754.51 | 20324754.51 | 20324754.51 | 20324754.51 | Sin Contratos Si Pi | in royectos | N/A N | I/A | Validado | construcción de obras para el abastecimiento de agua y electricidad (construcción de obras para el abastecimiento de agua y construcción de obras para la generación energía eléctrica) |
| Puebla | Tlatlauquitep ec | Partida genérica | (A NE SU | PORTACIO ES, JBSIDIOS Y DNVENIOS) | para | 33 FAIS Municipa de las Demarca es Territoria del Distrit Federal | ion | Municipio d Tlatlauquite ec | | 2 - Gasto de Inversión | 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización | | 24763687.88 | 24763687.88 | 24763687.88 | 24763687.88 | 24763687.88 | 24763687.88 | Sin Contratos Si Pi | in royectos | N/A N | /A · | Validado . | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Construcción de obras para la dotación de servicios tales como: guarniciones, banquetas, pavimentos en vialidades del municipio) |
| | Tlatlauquitep ec | Partida genérica | (AI NE SU | PORTACIO ES, IBSIDIOS Y ONVENIOS) | para | 33 FAIS Municipa de las Demarcac es Territoria del Distrit Federal | ion | Municipio d Tlatlauquite ec | | 2 - Gasto de Inversión | 626 - Otras construccion es de ingeniería civil u obra pesada | | 2628232.3 | 2628232.3 | 2628232.3 | 2628232.3 | 2628232.3 | 2628232.3 | Sin Contratos Si Pr | in royectos | N/A N | /A , | √alidado | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada (rehabilitación y construcción de parques) |
| | Tlatlauquitep ec | Partida genérica | (AF NE SU | PORTACIO ES, BSIDIOS Y DNVENIOS) | para | 33 FAIS Municipal de las Demarcac es Territorial del Distrit Federal | ion | Municipio d Tlatlauquite ec | | 2 - Gasto de Inversión | 531 - Equipo médico y de laboratorio | 0 | 1321174.39 | 1321174.39 | 1321174.39 | 1321174.39 | 1321174.39 | 1321174.39 | Sin Contratos Si Pr | in royectos | N/A N | /A 1 | /alidado | Equipo médico y de laboratorio (Equipamiento de camara multisensorial) |
| | Tiatlauquitep ec | Partida genérica | (AF NE: SUI | PORTACIO I S, p BSIDIOS Y I INVENIOS) I | para | 33 FAIS Municipal de las Demarcac es Territorial del Distrit Federal | ion | M Municipio d Tlatlauquite ec | | 2 - Gasto de Inversión | 615 - Construcción de vías de comunicació n | 3690554.99 | 3824279.92 | 3824279.92 | 3824279.92 | 3824279.92 | 3824279.92 | 3824279.92 | Sin Contratos Sin | n royectos | N/A N | Seci de B | retaria ienes no de Pu | tar i |
| | | | | | | | | | | | | Pás | tina 1 | | | | | | (0 | P | 17-202 W | 2/ | | |

| Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recur so | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Cla Descripción ve Programa Ra mo | e ma Pro Fondo gra Conver ma io - Especi | a Ejecutora | Rendimiento Ro Financiero in eg ro | t Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos | Proyectos | Paga Pa do SHC P | agado EF | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
|---------|---------------------|---------------------|----------------------------|---|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|-----------|---|------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------------|----------|-------------|--|
| Puebla | Tlatlauquitep ec | Partida genérica | | (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal | 1004 FISM | Municipio de Tlatlauquitep ec | | | 622 - Edificación no habitacional | 3621174.39 | 2635500 | 2635500 | 2635500 | 2635500 | 2635500 | 2635500 | Sin Contratos S | Sin Proyectos | N/A N/A | A | Validado | Edificación no habitacional (Rehabilitación de centro cultural) |
| | Tlatlauquitep ec | Partida genérica | | APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal | 1004 FISM | Municipio de Tlatlauquitep ec | | | 629 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializado s | 4268175.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos S | Sin Proyectos | N/A N// | Α , | Validado | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (preparación de terrenos para la construcción de salones de usos múltiples) |
| | Tlatlauquitep ec | Partida genérica | 1 | APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal | 1004 FISM | Municipio de Tlatlauquitep ec | | corriente | 441 - Ayudas sociales a personas | 1420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos S | Sin Proyectos | N/A N/A | Α , | Validado | Ayudas sociales a personas (VIVIENDA) |
| | Tlatlauquitep | Partida genérica | 1 | APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal | 1004 FISM | Municipio de Tlatlauquitep ec | | Inversión | 612 - Edificación no habitacional | 1510000 | 10914554.55 | 10914554.55 | 10914554.55 | 10914554.55 | 10914554.55 | 10914554.55 | Sin Contratos S | Proyectos | N/A N/ | | Sec de E | Edificación no habitacional (construcción de aulas, dirección y módulos, techados en áreas de impartición de educación física, canchas, cercados perimetrales en escuelas) |

| Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recur so | Tipo de Recurso | Ramo | Cla Descrip ve Progra Ra mo | rma e Pro | ma Fondo Conven | Dependenci a Ejecutora | Rendimiento Re Financiero int eg ro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos | Proyectos | Paga do SHC P | Pagado EF | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
|---------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|---|------|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|------------------|------------------------|------------|----------|---|
| | Tlatlauquitep ec | Programa presupuestar io | | (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 FAIS Municip de las Demarci es Territor del Distr Federal | al y acion ales rito | | Sin Especificar | 12703.66 0 | | Total del Programa Presupuestar io | 72331608 | 72331608 | 14466321.6 | 5497065.2 | 0 | 0 | 0 | | | N/A | 21699482.4 | | |
| | Tlatlauquitep ec | Partida genérica | | (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 FAIS Municip de las Demarc es Territor del Distr Federal | al y acion ales ito | Munici | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 531 - Equipo médico y de laboratorio | 2321174.39 | 2321174.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A I | N/A | Validado | Equipo médico y de laboratorio (camara multisensorial y material ortopedico) |
| | Tlatlauquitep ec | Partida genérica | | (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 FAIS Municip de las Demarc es Territor del Distr Federal | al y acion ales rito | Munici | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 2 - Gasto de Inversión | 622 - Edificación no habitacional | 2635500 | 2635500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | Edificación no habitacional (construccion de centro cultural) |
| | Tlatlauquitep ec | Partida genérica | | (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 FAIS Municip de las Demarc es Territor del Distr Federal | al y acion ales rito | Munici | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 2 - Gasto de Inversión | 615 - Construcción de vías de comunicació n | 4595436.09 | 4595436.09 | 1270000 | 1270000 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | Construcción de vías de comunicación (Construcción, ampliación y/o mantenimiento de carreteras y terracerías) |
| | Tlatlauquitep ec | Partida genérica | | (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 FAIS Municip de las Demarc es Territor del Distr Federal | al y acion ales rito | Municí | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 2 - Gasto de Inversión | 612 - Edificación no habitacional | 13306779.44 | 17435011.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Validado | Edificación no habitacional (infraestructura cultural y educativa; construcción de aulas, dirección y módulos, techados en áreas de impartición de educación física, canchas, cercados perimetrales, espacios multideportivos, salon de usos multiples, centros comunitarios, parques publicos) |
| | Tlatlauquitep ec | Partida genérica | | (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | рага | 33 FAIS Municip de las Demarc es Territor del Dist Federal | al y acion ales rito | Munici | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 441 - Ayudas sociales a personas | 3020000 | 3020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | o | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A | N/A | Se | Ayudas sociales a personas (VIVIENDA) Cretaria Bienestar demo de Pucabla |

| Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recur so | Tipo de Recurso | | Cia Descripción ve Programa Ra mo | e ma Pro Fondo gra Conve ma io - Espec | a Ejecutora n | Financiero i | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos F | Proyectos | Paga Pagado EF do SHC P | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
|---------|---------------------|---------------------|----------------------------|---|------|---|--|-------------------------------------|--------------|--|-------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------|----------|--------|-------------------------|---------------|----------------------------------|----------|---|
| Puebla | Tlatlauquitep ec | Partida genérica | N SI | APORTACIO IES, UBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal | 1004 FAIS Munici pal | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 24763687.88 | 24763687.88 | 13196321.6 | 4227065.2 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos Sir Pr | n royectos | N/A N/A | Validado | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Construcción de obras para la dotación o servicios tales como: guarniciones, banquetas, pavimentos en vialidades del municipio) |
| Puebla | Tlatlauquitep ec | Partida genérica | (A N SI | APORTACIO IES, UBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal | 1004 FAIS Munici pal | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 626 - Otras construccion es de ingeniería civil u obra pesada | 4128232.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos Si Pr | n royectos | N/A N/A | Validado | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada (rehabilitación y construcción de parques) |
| Puebla | Tlatlauquitep ec | Partida genérica | N SI | APORTACIO IES, UBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 FAIS Municipal y de las Demarcacio es Territoriales del Distrito Federal | 1004 FAIS Munici pal | Municipio de Tiatlauquitep ec | | 613 - Construcción de obras para el abastecimien to de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunic aciones | 17560797.9 | 17560797.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos Sir Pr | royectos | N/A N/A | Validado | construcción de obras para el abastecimiento de agua electricidad (construcción de obras para el abastecimiento de agua y construcción de obras para la generación energía eléctrica, agua potable y drenaje) |

Secretaria de Bienestar coblemo de Poebla

| Entida d | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurs o | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clav e Ram o | Descripción Programa | e Prog | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependenci a Ejecutora | Rendimien Re to int Financiero eg ro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | | Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos | | Pag Pagado EF ado SHC P | ESTATU | Observaciones (Captura) |
|-------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|---|-------------------------------------|---|---------------------------|--|----------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|----------|--|
| Puebla | Tlatlauquitep ec | Programa presupuestar io | | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 | FORTAMUN | | | Sin Especificar | 275009.48 0 | | Total del Programa Presupuestar io | 41568323 | 41843332.48 | 41843332.48 | 41843332.48 | 41843332.48 | 41843332.48 | 41843332.48 | | | N/A 6928053.73 | | |
| Puebla | Tiatlauquite; ec | Partida genérica | | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 2 - Gasto de Inversión | 581 - Terrenos | 850000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A N/A | Validado | Terrenos (adquisicion de predios) |
| Puebla | Tlatlauquitep ec | Partida genérica | | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tiatlauquitep ec | | 2 - Gasto de Inversión | 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 901452 | 1917826.08 | 1917826.08 | 1917826.08 | 1917826.08 | 1917826.08 | 1917826.08 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A N/A | Validado | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y pavimentos, adoquines) |
| Puebla | Tlatlauquitep ec | o Partida genérica | | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | | 912670.71 | 912670.71 | 912670.71 | 912670.71 | 912670.71 | 912670.71 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A N/A | Validado | Aguinaldo o gratificación de fin de año (aguinaldos de elementos de seguridad publica) |
| Puebla | Tlatlauquitep ec | o Partida genérica | | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 2 - Gasto de Inversión | 622 - Edificación no habitacional | 1500000 | 1420767.93 | 1420767.93 | 1420767.93 | 1420767.93 | 1420767.93 | 1420767.93 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A N/A | Validado | Edificación no habitacional (Rehabilitacion de espacios para el desarrollo comunitario) |
| Puebla | Tlatlauquiter ec | o Partida genérica | | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tiatlauquitep ec | | 2 - Gasto de Inversión | 615 - Construcción de vías de comunicació n | 0 | 1505370.9 | 1505370.9 | 1505370.9 | 1505370.9 | 1505370.9 | 1505370.9 | Sin Contratos | Sin Proyectos | s | ecret | Construcción de vías de comunicación (Rehabilitacion de caminos) Aría Pestar de Puebla |
| | | | | | | | | | | | | | Página | 1 | | | | | | | State of the state | OF | | AL | 10/ |

| Entida I | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurs o | Tipo de Recurso | Descripcie Ramo | on Cla e Ran o | n | Clav e Prog rama | Fondo Convenio - | a Ejecutora | Rendimien Re to int Financiero eg ro | Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | | i Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos | | Pag Pagado EF ado HC P | ESTATU S | Observaciones (Captura) |
|-----------------|------------------|---------------------|----------------------------|---|--------------------|-------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---|------------|------------|---------------------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-------------|---|
| Puebla Ti | atlauquitep | Partida genérica | | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | y | 3 FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 445 - Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos N | /A N/A | Validado | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro |
| Puebla Ti ec | atlauquitep : | Partida genérica | | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | y | 3 FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 853 - Otros convenios | 2058343.55 | 2078416.15 | 2078416.15 | 2078416.15 | 2078416.15 | 2078416.15 | 2078416.15 | Sin Contratos | Sin Proyectos N | /A N/A | Validado | Otros Convenios (aportacion al cereso) |
| Puebla Ti | atlauquitep : | Partida genérica | | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | | 3 FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 2 - Gasto de Inversión | 549 - Otros equipos de transporte | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos N | /A N/A | Validado | otros equipos de transporte (adquisicion de motocicletas, para elementos de seguridad publica) |
| Puebla Ti | atlauquitep : | Partida genérica | | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | | 3 FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tiatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 113 - Sueldos base al personal permanente | 4747705.92 | 5875962.88 | 5875962.88 | 5875962.88 | 5875962.88 | 5875962.88 | 5875962.88 | Sin Contratos | Sin Proyectos N | /A N/A | /alidado | Sueldos base al personal permanente (sueldos de elementos de seguridad publica) |
| Puebla Tla | atlauquitep | Partida genérica | (| APORTACION ES, SUBSIDIOS CONVENIOS) | para | | 3 FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 2 - Gasto de Inversión | 541 - Vehículos y Equipo Terrestre | 3408650.16 | 2172573.96 | 2172573.96 | 2172573.96 | 2172573.96 | 2172573.96 | 2172573.96 | Sin Contratos | Sin Proyectos N | /A N/A | | Vehículos y Equipo Terrestre (adquisición de vehículos Y equipamiento para servicio publico municipal) |
| Puebla Tla | rtlauquitep | Partida genérica | (E | APORTACION ES, SUBSIDIOS CONVENIOS) | para | | 8 FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 2 - Gasto de Inversión | 629 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializado s | 5160000 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | Sin Contratos | Sin Proyectos N | Se | cret Bie | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (construcción de salon de usos multiples y techados comunitarios) |

| Entida d | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo Tipo de Recurso Recurs | | cripción Cl lamo (Ra | am | rama | e Prog | Programa Fondo Convenio - Específico | a Ejecutora | Rendimien Re to int Financiero eg ro | Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Compromet do | i Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos | Proyectos Pa ad SH F | lo IC | ESTATU S | Observaciones (Captura) |
|-------------|---------------------|-----------------------|--|---|-----------------------------|----------|------|-----------|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|------------|------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------|----------|-------------|---|
| | Flatlauquitep ec | Partida genérica | 2022 FEDERALES (APORTACIÓ ES, SUBSIDIÓ Y CONVENIÓ | ON Feder OS para OS) Entid Feder | rales | 33 FORTA | MUN | 1005 | | Municipio de Tiatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 246 - Material eléctrico y electrónico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos N/ | A N/A | Validado | Material electrico y electronico (adquiscion de material electrico) |
| | Flatlauquitep ec | Partida genérica | 2022 FEDERALES (APORTACIO ES, SUBSIDIO Y CONVENIO | ON Feder OS para OS) Entid Feder | rales | 33 FORTA | AMUN | 1005 | | Municipio de Tiatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 392 - Impuestos y derechos | 150000 | 106712 | 106712 | 106712 | 106712 | 106712 | 106712 | Sin Contratos | Sin Proyectos N/ | A N/A | Validado | Impuestos y derechos (CONAGUA) |
| | Tlatlauquitep ec | o Partida genérica | 2022 FEDERALES (APORTACIO ES, SUBSIDI Y CONVENIO | ON Fede OS para OS) Entid Fede | rales | 33 FORT | AMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tiatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 523 - Cámaras fotográficas y de video | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos N/ | a N/A | Validado | cámaras fotográficas y de video (adquisición y colocación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos del municipio) |
| | Tlatlauquiteș ec | p Partida genérica | 2022 FEDERALES (APORTACIO ES, SUBSIDI Y CONVENIO | ON Fede OS para OS) Entid Fede | rales | 33 FORT | AMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tiatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 272 - Prendas de seguridad y protección personal | 0 | 1139067.8 | 1139067.8 | 1139067.8 | 1139067.8 | 1139067.8 | 1139067.8 | Sin Contratos | s Sin Proyectos N/ | 'A N/A | Validado | Prendas de seguridad y proteccion personal (uniformes para elementos de seguridad publica) |
| | Tlatlauquiter ec | p Partida genérica | 2022 FEDERALES (APORTACK ES, SUBSIDI Y CONVENI | ON Fede OS para OS) Entid Fede | erales | 33 FORT | AMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico | 3777938.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | s Sin Proyectos N/ | A N/A | Validado | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (adquisicion de fertilizante) |
| Puebla | Tlatlauquitep ec | p Partida genérica | 2022 FEDERALES (APORTACI ES, SUBSIDI Y CONVENI | ON Fede OS para OS) Entic Fede | erales | 33 FORT | AMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 2 - Gasto de Inversión | 612 - Edificación no habitacional | 0 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin Contratos | s Sin Proyectos N/ | | Se | Edificación no habitacional (construcción Museo) cretaría Bienestar |

OPERADO

| Entida d | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurs o | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clav e Ram o | Descripción Programa | e Prog | a Ejecutora | Rendimien Re to int Financiero eg ro | Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometi do | Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos | Proyectos | Pag Pagado EF ado SHC P | ESTATU S | Observaciones (Captura) |
|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|---|---|------------------------|--|------------|------------|---------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|--|----------------------------------|-------------|---|
| | Tlatlauquitep ec | Partida genérica | (| APORTACION ES, SUBSIDIOS (CONVENIOS) | para | 33 | FORTAMUN | 1005 | Municipio de Tiatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 311 - Energía eléctrica | 10000000 | 8265957.2 | 8265957.2 | 8265957.2 | 8265957.2 | 8265957.2 | 8265957.2 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A N/A | Validado | Energía eléctrica (pago de alumbrado publico) |
| | Tlatlauquitep ec | Partida genérica | (| APORTACION ES, SUBSIDIOS (CONVENIOS) | para | 33 | FORTAMUN | 1005 | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos | 1808998,3 | 2007863.23 | 2007863.23 | 2007863.23 | 2007863.23 | 2007863.23 | 2007863.23 | Sin Contratos | Sin Proyectos | n/a n/a | Validado | Servicios de limpieza y manejo de desechos (pago por confinamiento de relleno sanitario) |
| | Tiatiauquitep ec | Partida genérica | (| APORTACION ES, SUBSIDIOS (CONVENIOS) | para | 33 | FORTAMUN | 1005 | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 441 - Ayudas sociales a personas | 1977014.02 | 9260143.64 | 9260143.64 | 9260143.64 | 9260143.64 | 9260143.64 | 9260143.64 | Sin Contratos | The second secon | N/A N/A | Sde | ayudes sociales a personas (calentadores solares, estufas ecológicas, etc.) ecretaría e Bienestar obtemo de Puebla |

| Entida d | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurs o | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clav e Ram o | Descripción Programa | | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependenci a Ejecutora | to i | nt Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | | i Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos | | Pag Pagado EF ado SHC P | ESTATU S | Observaciones (Captura) |
|-------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------------|------|---|-------------------------------------|---------|---------------------------|--|------------|------------|---------------------------|---------|-------------|----------|--|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---|
| | Tlatlauquitep ec | Programa presupuestar io | (| FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 (| FORTAMUN | 1005 | 7.000 | Sin Especificar | 7322.71 | | Total del Programa Presupuestar io | 49337148 | 49337148 | 8222858 | 1244737 | 1244737 | 1244737 | 1244737 | | | 1/A 12334287 | | |
| | Tlatlauquitep ec | Partida genérica | (| FEDERALES APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 (| FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tiatlauquitep ec | | 2 - Gasto d Inversión | e 541 - Vehículos y Equipo Terrestre | 5672573.96 | 5672573.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos N | A/A N/A | Validado | Vehículos y Equipo Terrestre (adquisición de vehículos Y equipamiento para servicio publico municipal) |
| | Flatlauquitep ec | Partida genérica | (E | FEDERALES APORTACION ES, SUBSIDIOS (CONVENIOS) | para | 33 F | FORTAMUN | 1005 | | Municipio de Tiatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 523 - Cámaras fotográficas y de video | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos N | I/A N/A | Validado | cámaras fotográficas y de video (adquisición y colocación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos del municipio) |
| | Flatlauquitep ec | Partida genérica | (E | FEDERALES APORTACION ES, SUBSIDIOS (CONVENIOS) | para | 33 F | FORTAMUN | 1005 | | Municipio de Tiatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 392 - Impuestos y derechos | 246701 | 246701 | 28757 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos N | I/A N/A | Validado | Impuestos y derechos (CONAGUA) |
| | rlatlauquitep ec | Partida genérica | (/ E | APORTACION ES, SUBSIDIOS CONVENIOS) | para | 33 F | ORTAMUN | 1005 | | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 311 - Energía eléctrica | 9000000 | 9000000 | 2017424.91 | 1244737 | 1244737 | 1244737 | 1244737 | Sin Contratos | Sin Proyectos N | I/A N/A | Validado | Energía eléctrica (pago de alumbrado publico) |
| | latlauquitep c | Partida genérica | (/ E | APORTACION S, SUBSIDIOS CONVENIOS) | para | 33 F | ORTAMUN | 1005 | | Municipio de Tiatlauquitep ec | | 2 - Gasto de Inversión | e 622 - Edificación no habitacional | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | O A DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT | | | Gecretøi de Biend obterno de | ría estar | para el desarrollo comunitario) |

| Entida d | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurs o | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | | rograma | e Prog | Programa Fondo Convenio - Específico | a Ejecutora | Rendimien Re to int Financiero eg ro | Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Compromet do | i Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos | | Pag Pagado EF ado SHC P | ESTATU S | Observaciones (Captura) |
|-------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---|---------------------|--------|---------|-----------|---|-------------------------------------|---|---------------------------|--|------------|------------|---------------------------|-----------------|-------------|----------|--------|---------------|-----------------|----------------------------------|-------------|---|
| Puebla | Tlatlauquite ec | p Partida genérica | | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 FOF | RTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tiatlauquitep ec | | 2 - Gasto de Inversión | 615 - Construcción de vías de comunicació n | 3050728.41 | 3050728.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A N/A | Validado | Construcción de vías de comunicación (Rehabilitacion de caminos) |
| Puebla | Tlatlauquite ec | p Partida genérica | | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 FOF | RTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tiatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 912670.71 | 912670.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos 1 | N/A N/A | Validado | Aguinaldo o gratificación de fin de año (aguinaldos de elementos de seguridad publica) |
| Puebla | Tlatlauquite ec | p Partida genérica | | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 FOF | RTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tiatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 272 - Prendas de seguridad y protección personal | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos I | N/A N/A | Validado | Prendas de seguridad y proteccion personal |
| Puebla | Tlatlauquite ec | p Partida genérica | | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 FOF | RTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 853 - Otros convenios | 2466857.4 | 2466857.4 | 2466857.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos I | N/A N/A | Validado | Otros Convenios (aportacio al cereso) |
| Puebla | Tlatlauquite ec | p Partida genérica | | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | para | 33 FOF | RTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 2 - Gasto de Inversión | 581 - Terrenos | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | Sin Proyectos I | N/A N/A | Sec | retaría Bienestar |

| Entida d | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurs | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | e Ran | v Descripción Programa | e Prog | Fondo | a Ejecutora | Rendimien Re to int Financiero eg ro | Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | | Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos | | Pag Pagado I ado SHC P | EF ESTATU S | J Observaciones (Captura) |
|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|----------|---------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|---|---------------------------|--|------------|------------|---------------------------|---|-----------|----------|--|---------------|-------------------|---------------------------------|----------------|--|
| | Tiatlauquitep ec | Partida genérica | (/ E | EDERALES APORTACION S, SUBSIDIOS CONVENIOS) | para | | 3 FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 2 - Gasto de Inversión | 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | s Sin Proyectos N | I/A N/A | Validado | División de terrenos y construcción de obras de urbanización (construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y pavimentos, adoquines) |
| Puebla | Tlatlauquitep ec | Partida genérica | (<i>i</i> | EDERALES APORTACION S, SUBSIDIOS CONVENIOS) | para | | 3 FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos | 2200000 | 2200000 | 224828.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | s Sin Proyectos ! | N/A N/A | Validado | Servicios de limpieza y manejo de desechos (pago por confinamiento de relleno sanitario) |
| Puebla | Tlatlauquites ec | Partida genérica | (/ E | EDERALES APORTACION S, SUBSIDIOS CONVENIOS) | para | | 3 FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 441 - Ayudas sociales a personas | 8611653.64 | 8611653.64 | 3484990.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | s Sin Proyectos I | N/A N/A | Validado | ayudas sociales a personas (calentadores solares, estufas ecológicas, colectores pluviales, tinacos, etc.) |
| Puebla | Tiatiauquite; ec | o Partida genérica | (<i>i</i> | EDERALES APORTACION S, SUBSIDIOS CONVENIOS) | para | | 3 FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 113 - Sueldos base al personal permanente | 5875962.88 | 5875962.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | s Sin Proyectos I | n/A N/A | Validado | Sueldos base al personal permanente (sueldos de elementos de seguridad publica) |
| Puebla | Tlatlauquites ec | o Partida genérica | (<i>i</i> | EDERALES APORTACION S, SUBSIDIOS CONVENIOS) | para | | 3 FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tlatlauquitep ec | | 1 - Gasto corriente | 565 - Equipo de comunicació n y telecomunica ción | | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contratos | s Sin Proyectos I | N/A N/A | Validado | Equipo de comunicación y telecomunicacion (adquisicion de radios) |
| Puebla | Tlatlauquites ec | o Partida genérica | (<i>i</i> | EDERALES APORTACION S, SUBSIDIOS CONVENIOS) | para | | 3 FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Tiatiauquitep ec | | 2 - Gasto de Inversión | 629 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados s | | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Contrator | de | creterí Biene | a star | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (construccion de salon de usos multiples y techados comunitarios) |
| | | | | | | | | | | b | | | Página | 7 | | | | | | The state of the s | ÓP | | 100 | 1 | SACRE SACRE |

| Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurs o | Tipo de Recurso | | Clave Descripción Ramo Programa | | rongo | | Rendimient o Financiero | | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometi do | Devengado | Ejercido | Pagado | | royec Paga tos SHO | do Pagado P EF | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
|---------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---|---|--|-------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|---------------------------|---|----------|------------|---------------------------|------------------|-----------|----------|--------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|--|
| Puebla | Tlatlauquitepec | Programa presupuestari o | 2022 | FEDERALES (APORTACI ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | Regularizació n de 23 vehículos usados de procedencia extranjera | 11151 | | Sin Especificar | 0 | 0 | | Total del Programa Presupuestar io | 14985 | 14985 | 14985 | 14985 | 0 | 0 | 0 | | N/A | N/A | | |
| Puebla | Tiatlauquitepec | Partida genérica | 2022 | FEDERALES (APORTACI ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | Regularización de n de vehículos usados de procedencia extranjera | | vehculos usados de | Municipio de Tlatlauquitep ec | | | 2 - Gasto de Inversión | 615 - Construcción de vías de comunicació n | 14985 | 14985 | 14985 | 14985 | 0 | 0 | 0 | Sin Si Contra Pi tos to | royec N/A | N/A | Validado | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO EN GUARNICIONES DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO. ENTRE AVENIDA REFORMA' AVENIDA INDEPENDENCIA N ALVAREZ ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA REFORMA Y AVENIDA DE CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC. MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (Regularizacin de vehculos usados de procedencia extraniera) |

| DETALL DE DETALLE_PROYEC | | MONTO E FUENTES FINANCE | NOMBRE | ID ENTIDAL I | ID M MUNICIPIO RESP | O TIPO PROGI | CLASIFICAL SUBCL | LASH INSTITUCION NUMER | PC MUJE HOM | BEN METAS | TIF GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO I | FECHA_TERMIN RE | CAUDADO C | COMPROMETID DE | EVE EJER: PA | SI CONTRATOS AVANCES | FISIC CARPETA_FOTOS | ESTATUS FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
|--------------------------|---------------------------------|--|---|--------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|---|----------------|--|--|----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--|--|----------------------------------|--|--|
| 2023 1 PUE23010220782 | | 1032000 [ff1: {clclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad!, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NEZAHUALCOYOT L DEL CADENAMIENTO O MAS 000.00 AL O MAS 140.25 DE LA LOCALIDAD DE LUTA EN EL | | 186 Tlatlauquitepec | Proyecto de | Transport Sin | Municipio 16442 fica de Tlatiauquite pec | Marie Comments | SHERROOD HUNGARING | 1 (geo1: (ove_municipio:186, localidad:61, direccion:CALLE NEZAHUALCÓYOTL. COLONIA ILITA, 73904 ILITA, 73904 ILITA, 73904 ILITA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y CARRETERA FEDERAL A CAJETE TEZIUTLÁN, SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL Y LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD EL TRAMO A, Ion:-97.4733699, lat:19.85107151)} | 01-04-2023 | | 1032000 | 1032000 | | | (2207829/proyecto edi _INICIO, 2207829/proyecto_ , PROCESO, | En Ejecución Validado avances | (obs1: (observación:La OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% Y PINANCIERAMENTE AL 00% Y A QUE SU DOCUMENTACIÓN PARA PAGO, ESTÁ EN PROCESO DE REVISIÓN, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, trimestre:1.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-040-51, observación:La OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% Y PINANCIERAMENTE AL 00% YA QUE SU DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVICION, POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PARA SU POSTERIOR PAGO, trimestre:1.0, usuario:gustavoabenavidezs, fecha:2023-04-14)} | avance fisico, trimestre:1.0 usuario:blancalramirette, fecha:2023-04-13), obs2: (observación:corregir avan fisico, trimestre:1.0, usuario:blancalramirette, fecha:2023-04-13), obs3: (observación:corregir avan fisico, trimestre:1.0, usuario:blancalramirette, fecha:2023-04-13), obs4: (observación:corregir avan fisico, trimestre:1.0, usuario:blancalramirette, fecha:2023-04-13), obs4: (observación:corregir avan |
| 2023 1 PUE23010220783 | 99 Proyecto de inversión | (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad:l, prog_press4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), | DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL KM O MASO00.00 AL 1 MAS 364.00 EN LA LOCALIDAD DE LAS BUGAMBILIAS DEL MUNICIPIO DE 7 ILATLAUQUITEPE C PUEBLA 16475 | 21 Puebla | 186 Tlatlauquitepec | | Otros Sin Proyectos identii r | Municipio 16475 de Tiatlauquite pec | S 185 185 | 0 (meta1: {unidad, medida:M etros cúbicos, meta:136 4.0, meta_mo dificada:1 364.0}} | 1 (geo1: (eve_municipio:186, localidad:1, direccion:CONTINU ACION GENERAL HUMBERTO BARRIOS COLONIA TLATLAUQUITEPEC, 73900 CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA ENTRE CALLE GENERAL HUMBERTO BARRIOS Y CARRETERA A MAZATEPEC, SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS APROXIMADAM, lon:-97-487684, lat19.859822]) | 01-04-2023 | 30-04-2023 | 1270000 | 1270000 | 0 0 | O (ctto1: [meta1: (tipo_obra:O (unidad_n bra, da:Metros numero_con cúbicos, trato:CON/M avance:45 TP/R33-FAISMUN/18 6/23-004, contratista:R EVES ARTURO LORENZO HERNANDEZ , convocante: MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA, monto:1270 000.0, importe_mo difficado:127 0000.0)} | edi _INICIO, 2207839/proyecto_ PROCESO, | En Ejecución Validado avances | (obs1: (observación:LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 30% Y FINANCIERAMENTE AL 0% YA QUE SU DOCUMENTACIÓN PARA PAGO, ESTÁ EN PROCESO DE REVISIÓN, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, trimestre:1.0, usuario:gustavosbenavidezs, fecha: 2023-04-14), obs2: (observación:LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 30% Y FINANCIERAMENTE AL 0% YA QUE SU DOCUMENTACIÓN PARA PAGO, ESTÁ EN PROCESO DE REVISIÓN, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, trimestre:1.0, usuario:gustavosbenavidezs, fecha: 2023-04-14)) | avance fisico, trimestre:1.0, usuario:blancairamirete, fecha:2023-04-13], obs2: {observación:corregir avanc fisico, trimestre:1.0, usuario:blancairamirezte, fecha:2023-04-13], obs3: {observación:corregir avanc fisico, trimestre:1.0, usuario:blancairamirezte, fecha:2023-04-13], obs4: {observación:corregir avanc fisico, trimestre:1.3, usuario:blancairamirezte, fecha:2023-04-13], observación:corregir avanc fisico, trimestre:1.3, usuario:blancairamirezte, fecha:2023-04-13], observación:corregir avanc fisico, trimes |
| 2023 1 PUE23010220800 | 00. Proyecto de Inversión | (cido_recurso:20 23, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485571 , | DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CARRETERA FEDEDERAL | 21 Puebla | 186 Tlatiauquitepec | de | vialidades r | Municipio 17209 fifica de Tlatiauquite pec | S 415 415 | O (meta1: {unidad_ medida:M etros Cuadrado 5, meta:111 2.4, meta_mo dificada:1 112.4}} | 1 (geo1: [cve_municipio:186, localidad:24, direction:CALLE JUAN ALVAREZ COLONIA OCOTLÁN DE BETANCOURT, T3907 OCOTLÁN DE BETANCOURT, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CARRETERA FEDERAL A CALETE TEZIUTLÁN, CALLE BENITO JUAREZ LA UBICACIÓN ES A UN LADO DE LA IGLESIA, lon:-97-534897, lat:19.797244}) | 03-04-2023 | 03-07-2023 | 1485571.2 | 1485571.2 | 0 0 | O (ctto1: (meta1: (tipo_obra:O (unidad_r da:Metro numero_con Cuadrado trato:CON/M avance:O.) TP/R33-FAISMUN/18 6/23-006, contratista:C RISTIAN VELASCO, convocante: MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA, monto:1485 571.2, Importe_mo difficado:148 5571.2} | nedi _INICIO} | En Ejecución Validado avances | (obs1: (observación:LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 0% YA QUE EL COMITE DE OBRA SE ENCUENTRA RECABANDO ALGUNOS PERMISOS DE UN PREDIO, POR LO QUE A ESTE TRIMESTRE NO HAY AVANCE SIGNAFICATIVO, trimestre:LO, usuario:gustavosbenavidezs, fecha:2023-04-05)} | |

| DETALLE DE | T DETALLE PROYECTS DETALLE PRO DETALLE PR | DI FUENTES FINANCIA NOMBRE | ID E ENTIDAC ID M MUNICIP TIPO PROGRAMA PROYE | DETALLE_P DETALLE DETALLE_PROY DETALLI DI DETAI DETAI CLASIFICAC SUBCLAS INSTITUCION_E NUMER PI MUIE HOM | HE BEI METAS | TIP GEOREFERENCIAS FECHA INIC | IO FECHA_TERN | THE RECAUDADO COMP | NUME II DEVENDAD | DEBUUDO | PAGADO | COMMISSION MANAGESTION | FOTOS ESTATUS FLUIO CARPETA FOTOS ESTATUS FLUIO (2084489/proyecto Terminado Validado | OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES, REVISION (obs 1: Sin observaciones |
|------------|---|--|--|---|---|--|---------------|--------------------|------------------|------------|------------|---|--|---|
| 2023 1 | PUE220202084489 Proyecto de 2147654.17 Inversión | (Iffi: Course) COOSTRUCCIÓN DE (CISTRUCCIÓN DE (CISTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO PARA modalidades, prog., precurso-FED EN ERIESCAR SOCIAL DE LA JUNTA AUDILIAR DE LA SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2147654.17 // modificado:214765 (India Course de | 21 Puebla 186 Tlatfauq Proyecto de Inversión de ultepec infraestructura Social | Asistencia Sin Municipio de 103082 5 1404 1401 Social identific Tiatlauquitepe ar c | 0 (meta1: (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:107.0, meta_modificada :162.15}) | 1 (geo1: (rev_municipio:186, localidad:24, localidad:24, localidad:24, direccions:CALLE REFORMA COLONIA OCOTIÁN DE BETANCOURT, 73907 OCOTIÁN DE BETANCOURT, TIATAJUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE SEBENTO JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA ALVIGUAR D, loi:97.52071751, let:19.79772084)) | 25-10-2022 | 2147654.17 21476 | 54.17 2147654.17 | 214/054.17 | 214/094.1/ | (tipo_obra:Obra, (unidad_medi | _INICIO, avances 2084489/proyecto_ PROCESO, | (observacion:LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAENT E, FUNCIONANDO DE MANERA CORRECTA SIN NINGUNA OBSERVACION, trimestre: 1,0, usuario:guatawo abenavidezs, fecha:2023-03- 31]) |
| 2023 1 | PUE220402164469 Proyecto de 2635500 inversión | (H1: (ckle, recurso:202 2, ramo:33, modalidad:, prog_press, rog_press, rog_pr | uitepec Infraestructura Social | Cultura y Sin Municipio de 264945 S 70 70 turismo identific Tiatauquitepe ar c | 0 (metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8335.0, meta_modificada: :8335.0}) | 1 (geo1: 24-10-2022 (ove_municipio:186, localidad:26, localidad:26, direccion:CARRETER A FEDERAL UBRE 73900 TRAMO ACAJETE - TEZIUTIAN RILÓMETRO 129 + 0 COLONIA PEZMATIÁN, 73904 PEZMATIÁN, 73904 PEZMATIÁN, TLATIAJOUNTEPEC PUEBLA ENTRE Y. SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ACAJETE TEZIUTIÁN EN EL KM 12, lon:-9/A-88831789, lit:19-34825505]} | 31-12-2022 | 2635500 26355 | 2635500 | 2635500 | 2635500 | | [2164469/proyecto Terminado Validado "PROCESO, avances 2164469/proyecto, INICIO, 2164469/proyecto, PROCESO, 2164469/proyecto, INICIO, 2164469/proyec | [obs1: Sin observaciones [observacion:A OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAME NTE AL 100% SIN OSSERVACIONE S, trimestre: LO, usuario:gustavo abenavidets, fecha: 2023-04-04]] |
| 2023 1 | PUE220402168077 Proyecto de 860500 inversión | (Iff1: (ciclo_recurso:202 2, ramo:33, modalidadt, prog_pres:4, tipo_recurso:Feb (APORTACIONEs, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado:860500 .0)) REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO PLIVIAL EN LA COLONIA BIGGANBILIAS UGALIDADO DE XALTENANGO DEL MUNICIPIO DE TATALAUQUITEPEC PUEBLA - 283723 | | Agua y Sin Municipio de 283723 5 60 60 saneamie identific Tiatiauquitepe nto ar c | 0 (meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta162.0, meta_modificada :162.0}} | 1 (geo1: 28-11-2022 (cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CALLE | 28-12-2022 | 860500 8605 | 00 860500 | 860500 | 860500 | o:CON/MTP/R33- lineales, FISM-0F/22- avance:162.0) 2124/082, contratita:GERA AGUSTIN, convocante:MUN ICIPIO DE TLATAUGUITEP EC, PUEBLA, monto:860500.0, importe_modific ado:860500.0)} | 2168077/proyecte_ INICIO, | (obs 1: Observaciones (observaciones (observacion:LA OURA SE ENCUENTRA EN TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCERAME NTE AL 100% SIN OBSERVACIONE S, trimestre:1.0, usaario:gustavo abenavides, fecha:2023-04-04) |



| DETALLE DET DETALLE PROYECTO DETALLE PRO DETALLE PR | | | | DE DEVANTE BROWER D | E DETAILE BROVECTO | DETAILS BOOK | DETAILE DROY A | WANCE SINA AV | ANCE EINA AV | ANCE FINA AVANCE | SINA AVANCE FIN | A AVANCE FINANCI | AVANCES FISIC I | FOTOS ESTATUS | FLUIO (| OBSERVACIONES OBSER | VACIONES |
|--|--|--|---|--|---|-------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|--|---|--|---------------------|--|--|
| DETAILE PRO EATLE PROPERTY EFFALLE PRO EATLE P | OF FUENTES FINANCIA NOMBRE | D E ENTIDAL ID M MUNICIP TIPO PROGRAMA PROYI | Urbanizaci Sin Municipio de 287448 \$ 1500 1500 | 0 (metal: 1 | IP GEOREFERENCIAS | 28-11-2022 ² | FECHA TEMMIN N | IELAUDADO CO | MAILHOWETT DE | VENCADO EJERCIDO | Franco | (ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrat o:CON/MTP/R33- FISM-DF/22- | (meta1: (unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:447.76)} | (2168773/proyecto Terminado INICIO, | Validado avances | OBSERVACIONE rezte, 5, frimestre:1.0, Ou-13 observación: Observación: Observación: Observación: Observación: Observación: Observación: Un stitu bo un error de espera error espera el restrema Mids, pero el rextre. Od-13 Tartauquiteper, Observación: Observación: Un stitu ou un error espera espera el rextre. Od-13 Tartauquiteper, Observación: Od-13 Tartauquiteper, Observación: Od-13 Tartauquiteper, Observación: Od-13 Tartauquiteper, Observación: Od-13 Tartauquiteper, Observación: Od-13 Tartauquiteper, Observación: Od-13 Tartauquiteper, Observación: Observación: Od-13 Tartauquiteper, Observación: Observación: Od-13 Tartauquiteper, Observación: Observación: Od-13 Tartauquiteper, Observación: Observación: Observación: Observación: Od-13 Tartauquiteper, Observación: Observa | vación:en aciones ar que existe in la icion rea, trer.LO, obs2: vación:en ar que existe in la cion rota, trer.LO, obs2: vación:en ar que existe in la cion cota, cota, de la c |
| 2023 1 PUE220402188753 Proyecto de 1097751.12 Inversión | [ff1: PAVIMENTACIÓN CON : [ciclo_recurso:202 CONCRETO HIDRÁUJICO EN LA MODAÍNEZ PER | | Transport Sin Municipio de 363597 \$ 391 391 es y identific Tlafauquitepe vialidades ar c | 0 {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta.885.0, meta.modificada: 885.0}} | L (geo1: [cve_municipio:186, localidad:24, direccion:CALLE LOS CHORRITOS COLONIA OCOTLÁN DE BETANCOURT, 73907 CODTLÁN DE BETANCOURT, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PLACIDO FELD Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE LA COBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LOS CHOR, lon:97.94829527, lat:19.78353862}] | | 31-12-2022 | 1097751.12 10 | 997751.12 10 | 97751.12 1097751 | .12 1097751.12 | (tipo_obra:Obra, numero_contrat o:CON/MTP/R33- | {unidad_medi da:Metros - Cuadrados, avance:885.0}} | (2188753/proyecto Terminado _INICIO, _2188753/proyecto_ PROCESO, 2188753/proyecto_ FIRL | avances | | servaciones |
| 2023 1 PUE220402165080 Proyecto de 1040000 inversión | (ff1: (ciclo_recurso:202 PAVIMENTO CON 2, ramo:33, CONCRETO modalidadst, HORAULCO DE LA chaprog_pres-4, HORAULCO DE LA CALLE BRAULUO CAPORTACIONES, MAS 000.00 AL 0 MAS SUBSIDIOS Y CONVENIOS), LOCALIDAD DE modificado:1040000 A, CALATEPEC EN EL MUNICIPIO DE TLATALOUITEPEC PUEBLA - 268050 | | Transport Sin Municipio de 268050 5 90 90 es y identific Tiatauquitepe vialidades ar c | 0 (meta1: 1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:745.52, meta_modificada:745.52)} | 1 (geo1: (ove_municipio:186, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPIAL A LA LOCALIDAD DE CALATEPEC COLONIO CALATEPEC, 7300; CALATEPEC, 7300; CALATEPEC, 71ATLAUQUITEPEC, PUEBLA ENTREY, E EL CAMINO PRINCIPIAL QUE CONDUCE AL LOCALIDAD NO TIENE CALLES A LOS COSTADOS YA QUE DE U, lon: 97.50012053, lat:19.94479565} | | 28-12-2022 | 1040000 1/ | 04000 10 | 960000 104000 | 1040000 | numero_contrat o:CON/MTP/R33 | (unidad_medi da:Metros - Cuadrados, avance:745.52)} | (2165080/proyecto_NICIO, 2165080/proyecto_NICIO, 2165080/proyecto_NICIO, 2165080/proyecto_NICIO, 2165080/proyecto_FIN) | Se de Gol | iobservacionata OIRRA SE ENCUENTRA EN TERMININDA TERMININDA TERMININDA TERMININDA TERMININDA TERMININDA TERMININDA TERMININDA SIN OSESEWACIONE S, trimestreal, usuariogustavo abenaviders, fechazioza-04- 04) Dienes | a |

| DETALLE DET DETALLE_PROYECTC DETALLE_PRO DETALLE_PR CICLO TRIF FOLIO CATEGORIA MONTO GL 2023 1 PUEZ20402191787 Proyecto de 1400000 | OI FUENTES FINANCIA NUMBRE | ID_E ENTIVAL ID_M MUNICIP TIPO_PROGRAMA_PRO | DETALLE F DETALLE DETALLE PROY DETALLI DI DETAI DETAI YE CLASIFICAC SUBCLAS INSTITUCION_E NUMER PI MUJE HOME | BEI METAS | TIP GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMIN RE | CAUDADO COMPE | ROMETI DEVENGADI | O EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS AVANCES_FISIC CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUIO OBSE | RVACIONES OBSERVACIONES RVACIONES OBSERVACIONES_REV |
|--|--|--|---|---|--|--------------|-----------------|---------------|------------------|------------|---------|---|--|
| inversión (10000) | (cido_recurso:202 2, ramo-33, modalidad, prog_pers:4, pro | ultepec Infraestructura Social | Transport Sin Municipio de 372827 5 50 50 es y identific Tiatlauquitepe vialidades ar c | 0 (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:925.0, meta_modificada:925.0]} | 1 (geo.1: (cve_municipic:186, localidad-x0, direccion:CALLE BALASTRERA COLONIA XONOCUAUTLA, 73906 XONOCUAUTLA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE, CALLE AGUSTIN LARA APROXIMADAMENT E A 280 METROS DE LA CAPILLA UBICADA EN LA CONTRA ESQUINA DE LA CA, 10:0-97-50653355, lat:19.79272297} | | 31-12-2022 146 | 00000 140000 | 0 140000 | 140000 | 1400000 | Numero_contrat da:Metros | rvación:LA |
| 2023 1 PUE220402164725 Proyecto de 935000 inversión | (FI1: CONSTRUCCION DE (citio_recurso:202 A; ramos3, modalidadt, prog_pres-4, tipo_recurso-202 COMUNITARIO PAR DE SARROLLO PRO (CITIO | 21 Puebla 186 Tlatlauq Proyecto de Inversión de ultepec Infraestructura Social | Asistencia Sin Municipio de 265923 \$ 1250 1250 Social identific Tlattauquitepe ar c | 0 (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:50.08, meta_modificada :50.08) | 1 (geo1: (eve_municipio:186, localidac46, direcction:CALLE III.OTEPEC COLONIA DORA MARY, 73906 EL MIRADOR, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CERRO AZUL; CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CONSTRUCCIÓN SE UBICARA AL FINALIZAR LA CALLE III.OTEPEC EN LA PARTE POSTERIOR DEL POLIDEPORTIVO DE, 1001: 97.52092532, lat:19.82599332]} | | 15-12-2022 935 | 5000 935000 | 935000 | 935000 | 935000 | Numero_contrat da:Metros 1264725/proyecto OBRA | vación:LA |
| 7023 1 PUE220402164994 Proyecto de 1168000 inversión | [PT: CONSTRUCCIÓN DE [clclo_recurso:202 BARDA PERIMETRAL 2, ramo:33, modalidad:, and prog_res-4, close construcción de la | 21 Puebla 186 Tiatiauq Proyecto de inversión de ultepec Infraestructura Social | Educación Sin Municipio de 267441 S 69 69 (Identific Tiatsaugutepe ar c | (meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta171.81, meta_modificada: 171.81)} | 1 (geo1: (cve_municipio:186, localidad:54, direccion:CALLE CAMINO PINICIPAL COLONIA GÓMEZ PONIENTE, 73906 GÓMEZ PONIENTE, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO SIN NOMBRE Y CALLE CAMINO SIN NOMBRE Y CALLE MORELOS PREESCOLAR INDIGENA ALFONSO CASO DE LA LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENT, lon:97.48861302, lat:19,77569198}} | 20-10-2022 | 19-12-2022 116 | 58000 116800 | 0 1168000 | 1168000 | 1168000 | numero_contrat da-Metros 2156994/proyecto_ OBRA occ0N/MTP/33= lineales, PBIOCESO_ PROCULOS_ PROCESO_ FISM_DF/22- avance:171.81 2169994/proyecto_ TEMM 2124/08-1, ORDITARY NICIO, FISCA ANA RUDFARIT FIN) NITE A VELASCO, SIN OBSES CONTOCARREMUN OBSES STIN LICPIO DE 5, trim TLATALOQUITEP CC, PUEBLA, abena | VACIONELA SE |

| Ciclo fod str o e | nicipio Ramo | Unidad | Pres | Nombre del Programa Presupuest ario | Grupo Funcional | Función | Subfunción | Actividad Institucional | Clave del Non Indicador Ind | mbre del dicador | Definición del Indicador | Método de Cálculo | Nivel del Indicad or | Frecue ncia de Medici ón Med | e Tipo | Dimen sión del indicad or | Sentid | | ustif cació l | Detaile | Meta Modific ada | Justific ación | Detaile | Period 0 | Justificació n | Detaile | Avance (%) | |
|---------------------------|---|--|------|--|-----------------------------|---|------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|---|--|------------------------|---|---|-------------|-------------------|---|------------|----------|
| 2023 1 1 Puebla Tlatia ec | uquitep 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Programació n y Presupuesto | | | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | Desarrollo | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructu ra Social | de o proy regis | otros r syyectos sistrados la MIDS | número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PRoyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como | totales registrados en la MIDS al | ad | Trimest Porv | cent Gestión | n Eficacia | Descent dente | () 22 to | rim:1 EJEC just: NIN Otras OBR ausa RUE jusua QUI io:gu ACU tavo LA Abbena PLA idezs SE I fecha PRI 114/0 OBR 1/23}} INC | MESTRE SE PLANEA CUTAR (GUNA RA DE ESTE BRO, YA E, DE UERDO A ANEACIÓN, DARÁ ORIDAD A RAS DE CIDENCIA MELETTA Y MPLEMENT | | ciclo:20 23,trim: 1,just:0 tras causas, usuario :gustav oabena videzs,f echa:14 /04/23} } | EN ESTE TRIMESTRE NO SE PLANEA EJECUTAR NINGUNA OBRA DE ESTE RUBRO, YA QUE, DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, SE DARÁ PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTA RIA | | | EN ESTE TRIMESTRE NO SE LEICUTA NIGUNA OBRA DE ESTE RUBRO, YA QUE DE ACUERDO A LA PLANEACION, SE DARA PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA REGISTRANDO 4 OBRAS; POR QUE EN LAS MIDS SE REGISTRANON 3 COMPLEMENTARIAS Y 1 DIRECTA, CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 16442 16475, 17139, 17209, PERO UNA DE LAS 4 NO MIGRO | | Validado |

Otras causas EN ESTE TRIMESTRE SE 100 (Sumatoria Activid Trimest Porcent Gestión Eficacia Ascend 25 {just1: EN ESTE 25 (just1:(EN ESTE 2023 1 1 Puebla Tlatlauguitep 33 -416 -1004 FAIS 2 - Vivienda y 7 -5 - Fondo de 181467 Porcentaje Permite conocer la LOGRA EJECUTAR UNA ciclo:20 TRIMESTRE SE {ciclo: TRIMESTRE SE de proyectos proporción de proyectos de proyectos ad Aportaciones Dirección Municipal y Desarrollo Servicios a la Desarrollo Aportaciones OBRA CORRESPONDIENTE 2023, PLANEA 23,trim: PLANEA Federales General de de las Comunidad Regional para la clasificados como de de 1,just:O EJECUTAR 1 A ESTE RUBRO, YA QUE trim:1 EJECUTAR 1 contribución contribución directa en el contribución Programació Demarcacion Infraestructu VARIOS PROYECTOS DE ,just: OBRA DE tras OBRA DE Catálogo FAIS (proyectos directa Entidades ny ra Social es Otras INFRAESTRUC causas, INFRAESTRUCTU INCIDENCIA DIRECTA SE registrados de servicios básicos, registrados Federativas y Presupuesto Territoriales **ENCUENTRAN EN PROCESO** causa TURA SOCIAL usuario RA SOCIAL en la MIDS calidad y espacios de la en la MIDS al Municipios A del Distrito s,usua BÁSICA QUE :gustav BÁSICA QUE DE VALIDACION vivienda, salud, trimestre Federal REGISTRANDO 4 OBRAS; rio:gu CONTRIBUYA oabena CONTRIBUYA A educación y correspondie stavo A MEJORAR POR QUE EN LAS MIDS SE videzs,f MEJORAR DE alimentación) respecto nte/Sumator REGISTRARON 3 echa:14 MANERA abena DE MANERA del total de proyectos ia de /04/23} INMEDIATA LAS COMPLEMENTARIAS Y 1 videzs INMEDIATA que han sido registrados proyectos DIRECTA, CON LOS CARENCIAS ,fecha LAS en la MIDS para su totales SIGUIENTES FOLIOS 16442, :14/0 CARENCIAS SOCIALES ejecución durante el año. registrados 16475, 17139, 17209, en la MIDS al RELACIONADAS 4/23}} SOCIALES La clasificación de RELACIONADA CON LA PERO UNA DE LAS 4 NO proyectos Directos trimestre MIGRO S CON LA POBREZA puede ser consultada en correspondie POBREZA MULTIDIMENSIO el Catalogo FAIS 2016 nte)*100 MULTIDIMENS NAL IONAL

| Per Tri Entidad Ciclo iod me Federat Municipio o e iva | Ramo | Unidad | Pres | Nombre del Programa Presupuest ario | Grupo Funcional | Función | Subfunción | Actividad Institucional | Clave del Indicador | Nombre del Indicador | Definición del Indicador | Método de Cálculo | Nivel del Indicad or | Frecue ncia de Medici ón | Unidad de Medida | Tipo dind | men ión S iel licad or | Sentid pr | Meta Jus rogra icac nada n | | Meta Modific ada | | Detaile | Realiza do en el Period o | Justificació n | Detalle | Avance (%) | Flujo |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------|--|-----------------------------|---|------------|---|------------------------|--|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|--|--|------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------|--|------------|----------|
| 2023 1 1 Puebla Tlatlauquite ec | Aportaciones Federales para | Dirección General de Programació n y | d D e T d | Municipal y | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | Desarrollo | S - Fondo de Aportaciones para la Infraestructu ra Social | | de proyectos Complement arios registrados en la MIDS | Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la | de proyectos complement arios registrados en la MIDS al trimestre correspondie nte/Sumator ia de proyectos totales registrados en la MIDS al | 0.000 | | Porcent G | iestión Efic | | Pescen 75 | (cicle 2022) trim ,just Otra caus s,uss rio:g stav abee ,fecl :14/ | 1: EN ESTE 2: TRIMESTRE: 3: TRIMESTRE: 4: EJECUTAR 3 4: OBRAS DE 5: INFRAESTRI. 4: TURA SOCIA 4: ASSICA QUE 6: CONTRIBUY. 5: A MEJORAR 10: LOS 5: INDICADORI 10: DE POBREZ/ 10: REZAGO 11: SOCIAL Y 11: DESARROLL 12: ECONÓMICO 13: CONÓMICO 14: CONÓMICO 15: TRIMESTRE 16: CONÓMICO 16: CONÓMICO 17: CONÓMICO 18: CONÓMICO 1 | AN ES | ciclo:20 23,trim: 1,just:0 tras causas, usuario :gustav oabena videzs,f echa:14 | EN ESTE TRIMESTRE SE PLANEA EJECUTAR 3 OBRAS DE INFRAESTRUCTU RA SOCIAL BÁSICA QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LOS INDICADORES DE POICADORES DE POIC | | | EN ESTE TRIMESTRE SE LOGRA EJECUTAR 3 OBRAS CORRESPONDIENTES A ESTE RUBRO, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INICIDENCIA COMPLEMENTARIAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION REGISTRANDO 4 OBRAS; POR QUE EN LAS MIDS SE REGISTRARON 3 COMPLEMENTARIAS Y 1 DIRECTA, CON LOS SEQUENTES FOLIOS 16442, 16475, 17139, 17209, PERO UNA DE LAS 4 NO MIGIRO | | Validado |

Secretaria de Bienestar Gobberno de Paebla

OPERADO

| Ciclo P Tr Entida Municipie er i d io m Federa d e tiva o st re | o Ra | imo ! | | ram | Nombre del Programa Presupuest ario | | Función | Subfunción | Actividad Institucional | Clave del Indicad or | Indicador | Definición del Indicador | Método de Cálculo | Nive del Indica dor | encia | | | Dimen sión del Indica dor | Sentid o | Meta programada | Justificació n | Detaile | Meta Modificada | Justificació n | Detaile | Realizado en el Periodo | Justific ación | Detaile | Ava nce (%) | Flujo |
|--|--|---|---|--------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|------------------------------|----------|------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---|--|-------------------------------|-------------------|---|-------------------|----------|
| 2023 1 1 Puebla Tlatlauquito pec | Aport es Feder para Entida Feder s y | rales (ades (rativa (| Direcci ón Genera de Progra mación | 1005 | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimie nto de los Municipios y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal | 18172. | I Índice en el Ejercicio de Recursos | anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos | por el municipio o demarcación territorial / i Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*1 | ad | d Trimes | s Porcer taje | Gestió n | | Ascend 2 | | ust:Otras causas,usuar io:gustavoab enavidezs,fe cha:06/04/2 3}} | TRIMESTRE SE PLANEA | | ust:Otras causas,usuar io:gustavoab enavidezs,fe cha:06/04/2 3}} | TRIMESTRE SE PLANEA EJERCER \$1,244,737.00 EN ACCIONES | | | A ESTE TRIMESTRE SOLO SE REALIZÓ EL PAGÓ EL ALUMBRADO PÚBLICO, YA QUE EL CONVENIO DE PAGO DE RELLENO SANITARIO, TUBO MODIFICACIONES EN ALGUNAS CLÁUSULAS, POR LO QUE NO SE REQUISITO DE MANERA CORRECTA PARA PAGO; LA CARTA MANDATO PARA EL PAGO DE CERESO NOS FUE REMITIDA EN LA PRIMERA SEMANA DE ABRIL, PABA EL PAGO DE CONAGUA, SE AGREGO UN NUEVO SERVICIO Y SE ESTÁ DANDO DE ALTA EN SISTEMA PARA REALIZAR EL PAGO, Y LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE TUBO EL PRIMERA PAGO EN LA PRIMERA SEMANA DE ABRIL | | Validado |
| 2023 1 1 Puebla Tlatlauquitu pec | Aport es Feder para Entida Feder s y | rales (rales (rades F rativa r | Direcci ón Genera de Progra mación | 1005 F | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimie nto de los Municipios y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal | 18254 | de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcacion es territoriales de la Ciudad | aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de la Ciudad de mestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de territorial de | transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el | nente | | s Porcer taje | Gestió n | | Ascend 2 | | ust:Otras causas,usuar io:gustavoab enavidezs,fe cha:06/04/2 3}} | TRIMESTRE SE PLANEA ALCANZAR EL | 16.66667 | ust:Otras causas,usuar io:gustavoab enavidezs,fe cha:06/04/2 3}} | TRIMESTRE SE PLANEA ALCANZAR EL 16.67 % DEL PORCENTAJE DE LOS RECURSOS; YA QUE LOS AVANCES QUE SE GENERAN DURANTE LOS PRIMEROS MESES SON DE ACCIONES DE GASTO CORRIENTE | | causas | A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; LOS RECURSOS SE HAN PROYECTADO DISTRIBUIR EN GASTO CORRIENTE COMO PAGO DE AGUA, LUZ, RELLENO SANITARIO, PAGO DE CONVENIO A RELLENO SANITARIO, ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE SECCIPATÍA CHE BIENESTE GODIETTO DE PUED | ar | Validado |



Tlatlauquitepec, Puebla a 11 de abril del 2023

Dependencia: Presidencia Municipal

Área: Obras Públicas

Oficio: MTP/DOP/2135/2023 Asunto: El que se indica

ADRIÁN VELÁZQUEZ LUNA TITULAR DE LA INVERSIÓN, DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sea revisado y en su caso validado el folio de la obra de los Fondos de Aportación del ramo 23, ejercicio 2022, que se registró en los Módulos de Destino del Gasto y Ejercicio del Gasto, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2023.

Anexo al presente en formato digital, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla).

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.





Legistra Teléfono: 01 (233) 31 8 00 01

www.ayuntamientotlatlauquitepec.gob.mx





NOMBRE DEL MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) PRIMER TRIMESTRE 2023



RAMO 23

| FOLIO SISTEMA SHCP | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIER O | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|---------------------|-------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|--------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| TMP_PUE230102209800 | 21186003601 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO EN GUARNICIONES DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO. ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE GENERAL JUAN ÁLVAREZ ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA REFORMA Y AVENIDA DE CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC. MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA | TLATLAUQUITEPEC | \$ 14,985.00 | \$ 14,985.00 | \$ 14,985.00 | \$ 14,985.00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0% | 0% | 1 LOTE | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Entidad Munici Tipo c Ciclo de l Tipo c Clave Moda Pogra Programa Fon Insti Renc Rein Tipo Part Aprobac Modific Recauda Compro Devenga Ejercido Pagado Contrata Proyecta Observaciones

Regularizaci
—n de
veh'culos
usados de
procedencia

21 186 1 2022 2 23 U 151 extranjera 1 0 0

21 186 2 2022 2 2 615 14985 14985 14985 14985 0 0

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA
TIPO TRÁFICO EN GUARNICIONES DE LA
CALLE GUILLERMO PRIETO. ENTRE
AVENIDA REFORMA Y AVENIDA
INDEPENDENCIA Y CALLE GENERAL JUAN
ÁLVAREZ ENTRE AVENIDA REFORMA Y
AVENIDA REVOLUCIÓN, EN LOCALIDAD DE
CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC.
MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC,
PUEBLA. (Regularizaci—n de veh'culos
usados de procedencia extranjera)

| DETALL DETALLE_ DI E_PROY PROYECT _F ECTO O TO | PROYEC PROYECT E | | | OYE DETALLE_PR | DETALLE_ PROYECT DETALLE_P O OYECTO | DETALL R E_PROV DETA ECTO ROYE | | PR PR | | R DETALLE E _PROYE | ROYE E_ | | PR DETALLE_PRO | D_FINANC | AVANCE AVAN _FINANC _FINA IERO IERO | NC _FINANC | | AVANCE_FI AVANCES_FI NANCIERO COS | isi Fotos | ESTATUS | FLUJO | OBSERVA OBSERVACE |
|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|--|---|--|-------|---------------------------------------|--|---|--|---------------------|-----------|---|------------|--------|---|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|
| TRIMEST CICLO RE FO | O B | IONT _GLO AL_AP FUENTES_F OBAD INANCIAMI ENTO NOMBRE | ID_E NTID AD_ ENTIDA RESP D_RESP | RESP | TIPO_PRO R GRAMA_P CLASIFICAC ROYECTO ON | SUBCLA INSTI I SIFICAC N_EJE ION RA | | | BEI HO EFI JJ MBR AR ES ES S | ICI IO | | RENCI FECHA_INI | CI FECHA_TERM NO | AI RECAUD | COMPRO DEVE METIDO ADO | | PAGADO | CONTRATO AVANCES_F | | | FLUJO | OBSERVA CIONES_C OBSERVACE APTURIST NES_REVISI A N |
| | UE2301 Proyecto 220980 de 1º inversión | (Ff1: SUMINISTRO Y (ciclo_recur APLICACIÓN DE so:2022, PINTURA TIPO ramo:23, TRÁFICO EN modalidad: GUARNICIONES DE LI U, CALLE GUILLERMO prog_pres: PRIETO, ENTRE 151, AVENIDA REFORMA ' tipo_recurs AVENIDA 0:FEDERAL INDEPENDENCIA; Y CAPORTACI ÁLVAREZ, ENTRE ONES, AVENIDA REFORMA ' SUBSIDIOS AVENIDA Y REVOLUCIÓN, EN CONVENIO LOCALIDAD DE S), CIUDAD DE monto:150 TLATLAUQUITEPEC, 00.0, MUNICIPIO DE modificado TLATLAUQUITEPEC, :14985.0)) PUEBLA. | / / 21 Puebla | 186 Tlatlauquiter ec | Proyecto de Inversión de Transporte Infraestru y vialidade: ctura Económic a | identifi | ipio uquite ²¹¹⁸⁶⁰⁰³⁶⁰ : | 1 N O | 0 0 | {meta1: {unidad _medid: Lote, meta:1. 0, meta_m odificad a:1.0}} | {cv un :18 loc d:1 d:1 DA RE M/ lor 97 18 | reccio AVENI 01-03-202 EFOR A , n:- 7.4974 | 3 30-04-2023 | 14985 | 14985 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra: Administra ción directa, numero_co ntrato:129 SS5, contratista: {unida_me da:Lote, avance:0.0}! TLATLAUQ UITEPEC, PUEBLA, monto:149 85.0, importe_m odificado:1 4985.0}} | proyecto_ NICIO) | 0/ _1 En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observacion:LA OBRA SE ENCUENT RA EN PROCESO DE EJECUCIO N, trimestre: 1.0, usuario:g ustavoab enavidezs , fecha:202 3-04-11}} |

| Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Ti Recurs Re | oo de De curso | escripción (Ramo F | Clave Descripción Ramo Programa | Progr | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependenci a Ejecutora | Rendimient o Financiero | Reinteg ro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometi do | Devengado | Ejercido | Pagado | Contr Proyect | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS | Observaciones (Captura) |
|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|-------|---|---------------------------|----------------------------|---------------|------------------|--|----------|------------|---------------------------|------------------|-----------|----------|--------|---------------|----------------|--------------|---------|-------------------------|
| Puebla | Tlatlauquitepec | Programa presupuestari o | (APC ONE 2022 SUBS Y | SIDIOS Sala | ovisiones lariales y onómicas | Regularizació n de vehículos usados de procedencia extranjera | U151 | Sin Especificar | Sin Especificar | 0 | 0 | P | Fotal del Programa Presupuestar o | 14985 | 14985 | 14985 | 14985 | 0 | 0 | 0 | | N/A | N/A | | |

FEDERALES Regularizació (APORTACI n de ONES, Provisiones 23 vehículos Partida 2022 SUBSIDIOS Salariales y Puebla Tlatlauquitepec usados de Económicas

CONVENIOS

procedencia

vehculos extranjera

Tlatlauquitep usados de

procedenci ec a extranjera

Construcción comunicació

de vías de 14985

Contra Proyec N/A

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO EN GUARNICIONES DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO. ENTRE AVENIDA REFORMA Y **AVENIDA INDEPENDENCIA Y** CALLE GENERAL JUAN ÁLVAREZ ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA REVOLUCIÓN, EN LOCALIDAD DE CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC. MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (Regularizacin de vehculos usados de procedencia extranjera)