

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROB ADO	CICLO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_F EDERATIVA	ENTIDAD_FED ERATIVA	ESTADO_MUN ICIPIO_RESPO NSABLE	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	BENEFI CIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_ESTIM ADA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESTINO DE GASTO TERCER TRIMESTRE 2018			
																					META	CANTIDAD	ESTATUS	VALIDADO
2018	3	PUE18180201	833670.92	2018	FISM	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Vicente Suarez - 66502	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66502	711	21/04/2018		833670.92	833670.92	833670.92	833670.92	833670.92	Metros Cuadrados		En Ejecución	N
2018	3	PUE18180201	754000	2018	FISM	Construccion De Techumbre En El Jardin De Niños Rafael Molina Betancourt - 135085	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	135085	2806	19/05/2018		511138.27	511138.27	511138.27	511138.27	511138.27	Metros Cuadrados		En Ejecución	N
2018	3	PUE18180201	1198729.59	2018	FISM	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema Multiple De Agua Potable En San Antonio La Cumbre Ixmatlaco Y El Retiro Cuarta Etapa - 110148	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	110148	906	19/05/2018		1198729.59	1198729.59	1198729.59	1198729.59	1198729.59	Metros Cuadrados	5180	En Ejecución	N
2018	3	PUE18180201	1300000	2018	FISM	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Dieciseis De Septiembre Entre Calle Emiliano Zapata Y Portes Gil - 66456	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66456	2854	25/04/2018		1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	Metros Cuadrados	4660	En Ejecución	N
2018	3	PUE18180201	1422857.45	2018	FISM	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 110382	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	110382	170	02/06/2018		1422857.45	1422857.45	1422857.45	1422857.45	1422857.45	Piezas	34	En Ejecución	N
2018	3	PUE18180201	1349527.37	2018	FISM	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 110028	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	110028	475	19/05/2018		1349527.37	1349527.37	1349527.37	1349527.37	1349527.37	Metros Cuadrados		En Ejecución	N
2018	3	PUE18180201	2195863.44	2018	FISM	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 66511	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66511	1970	21/04/2018		2195863.44	2195863.44	2195863.44	2195863.44	2195863.44	Metros Cuadrados	3182	En Ejecución	N
2018	3	PUE18180201	2196872.54	2018	FISM	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 109935	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	109935	899	19/05/2018		2196872.54	2196872.54	2196872.54	2196872.54	2196872.54	Metros Cuadrados		En Ejecución	N
2018	3	PUE18180201	1156395.72	2018	FISM	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 109855	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	109855	418	19/05/2018		1156395.72	1156395.72	1156395.72	1156395.72	1156395.72	Metros Cuadrados		En Ejecución	N
2018	3	PUE18180201	735564.8	2018	FISM	Construccion De Techumbre En El Jardin De Niños Mexico - 65603	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65603	2590	24/03/2018		735564.8	735564.8	735564.8	735564.8	735564.8	Metros Cuadrados		En Ejecución	N

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROB ADO	CICLO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_F EDERATIVA	ENTIDAD_FED ERATIVA	ESTADO_MUN ICIPIO_RESPO NSABLE	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_PR YECTO	BENEFI CIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_ESTIM ADA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESTINO DE GASTO TERCER TRIMESTRE 2018			
																					META	CANTIDAD	ESTATUS	VALIDADO
2018	3	PUE18180201	671027.03	2018	FISM	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 66484	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66484	278	21/04/2018		671027.03	671027.03	671027.03	671027.03	671027.03	Metros Cuadrados		En Ejecución	N
2018	3	PUE18180201	1256745.26	2018	FISM	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 108528	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	108528	150	12/05/2018		1256745.26	1256745.26	1256745.26	1256745.26	1256745.26	Piezas		En Ejecución	N
2018	3	PUE18180201	1015584.34	2018	FISM	Construccion De Un Comedor En La Esc Prim Lazaro Cardenas - 109677	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	109677	160	12/05/2018		1015584.34	1015584.34	1015584.34	1015584.34	1015584.34	Metros Cuadrados		En Ejecución	N
2018	3	PUE18180201	1744505.26	2018	FORTAMUN	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Emiliano Zapata Y Portes Gil	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-186-333	2854	25/04/2018		1744505.26	1744505.26	1744505.26	1744505.26	1744505.26	Metros Cuadrados	4660	En Ejecución	N
2018	3	PUE18180201	242861.73	2018	FORTAMUN	Construccion De Techumbre En El Jardin De Niños Rafael Molina Betancourt	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-186-360	150	19/05/2018		242861.73	242861.73	242861.73	242861.73	242861.73	Metros Cuadrados	252	En Ejecución	N
2018	3	PUE18180201	2130755.25	2018	FORTAMUN	Rehabilitacion De Edificio Municipal Para La Unidad De Administracion Educativa	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-186-322	1500	17/03/2018		2199728.94	2199728.94	2199728.94	2199728.94	2199728.94	Metros Cuadrados	1610	En Ejecución	N
2018	3	PUE18180201	1377255.64	2018	FORTAMUN	Construccion De Techumbre Y Cancha De Usos Multiples En Unidad Habitacional Doña Mary	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-186-338	2590	07/04/2018		1377255.64	1377255.64	1377255.64	1377255.64	1377255.64	Metros Cuadrados	756	En Ejecución	N
2018	3	PUE18030130	380449.48	2018	FISM	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR JOSE A MARTAGON - 147711	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	147711	109	28/04/2018	14-jun-18	380449.48	380449.48	380449.48	380449.48	380449.48	Metros Cuadrados		Terminado	N

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROB ADO	CICLO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_F EDERATIVA	ENTIDAD_FED ERATIVA	ESTADO_MUN ICIPIO_RESPO NSABLE	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	BENEFI CIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_ESTIM ADA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESTINO DE GASTO TERCER TRIMESTRE 2018				
																					META	CANTIDAD	ESTATUS	VALIDADO	
2018	3	PUE18030131	1343834.93	2018	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 205478	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	205478	1375	17/02/2018	10-jul-18	1343834.93	1343834.93	1343834.93	1343834.93	1343834.93	1343834.93	Metros lineales		Terminado	N
2018	3	PUE18030131	324839.39	2018	FISM	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AGUSTIN DE ITURBIDE Y EMILIANO ZAPATA - 205520	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	205520	710	07/04/2018	04-ago-18	324839.39	324839.39	324839.39	324839.39	324839.39	324839.39	Metros lineales		Terminado	N
2018	3	PUE18030131	1324589.53	2018	FISM	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 205549	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	205549	204	28/04/2018	26-jul-18	1324589.53	1324589.53	1324589.53	1324589.53	1324589.53	1324589.53	Metros lineales		Terminado	N
2018	3	PUE18030131	589163.48	2018	FISM	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS TIPO FAMILIAR CON BIODIGESTOR - 205630	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	205630	150	12/05/2018	18-jul-18	589163.48	589163.48	589163.48	589163.48	589163.48	589163.48	Piezas		Terminado	N
2018	3	PUE18030131	1366703.82	2018	FISM	REHABILITACION DE AUDITORIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL MOLINA BETANCOURT - 205649	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	205649	540	12/05/2018	19-ago-18	1366703.82	1366703.82	1366703.82	1366703.82	1366703.82	1366703.82	Metros Cuadrados		Terminado	N
2018	3	PUE18030131	914048.66	2018	FISM	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL BACHILLERATO GRAL OFICIAL MAZATEPEC - 205672	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	205672	150	12/05/2018	30-jun-18	914048.66	914048.66	914048.66	914048.66	914048.66	914048.66	Metros Cuadrados		Terminado	N
2018	3	PUE18030131	979398.57	2018	FISM	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC PRIMARIA CARLOS PASTRANA JIMENEZ - 205684	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	205684	300	12/05/2018	20-jun-18	979398.57	979398.57	979398.57	979398.57	979398.57	979398.57	Metros Cuadrados		Terminado	N
2018	3	PUE18030131	707270.03	2018	FISM	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 205687	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	205687	393	02/06/2018	10-ago-18	707270.03	707270.03	707270.03	707270.03	707270.03	707270.03	Metros Cuadrados		Terminado	N

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOB AL_APROBADO	CICLO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_F EDERATIVA	ENTIDAD_FED ERATIVA	ESTADO_MUN ICIPIO_RESPO NSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	BENEFI CIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_ESTIM ADA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESTINO DE GASTO TERCER TRIMESTRE 2018			
																					META	CANTIDAD	ESTATUS	VALIDADO
2018	3	PUE18030131	829041.92	2018	FISM	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO - 206759	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	206759	600	26/05/2018	23-ago-18	829041.92	829041.92	829041.92	829041.92	829041.92	No definido	Terminado	N	
2018	3	PUE18030131	765432.74	2018	FISM	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 206840	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	206840	142	26/05/2018	23-ago-18	765432.74	765432.74	765432.74	765432.74	765432.74	Metros lineales	Terminado	N	
2018	3	PUE18030131	1298736	2018	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA - 206909	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	206909	255	16/06/2018	03-sep-18	1298736	1298736	1298736	1298736	1298736	Metros Cuadrados	En Ejecución	N	
2018	3	PUE18030131	735706.8	2018	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA - 206955	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	206955	145	07/07/2018	04-sep-18	735706.8	735706.8	735706.8	735706.8	735706.8	Metros Cuadrados	Terminado	N	
2018	3	PUE18030131	624370	2018	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA - 207004	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	207004	150	07/07/2018	04-sep-18	624370	624370	624370	624370	624370	Metros Cuadrados	Terminado	N	
2018	3	PUE18030131	620194	2018	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA - 207158	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	207158	105	09/06/2018	15-jul-18	620194	620194	620194	620194	620194	Metros Cuadrados	Terminado	N	
2018	3	PUE18030131	472120.24	2018	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA - 207383	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	207383	100	09/06/2018	08-jul-18	472120.24	472120.24	472120.24	472120.24	472120.24	Metros Cuadrados	Terminado	N	
2018	3	PUE18030131	777879.76	2018	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA - 207429	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	207429	150	09/06/2018	15-jul-18	777879.76	777879.76	777879.76	777879.76	777879.76	Metros Cuadrados	Terminado	N	
2018	3	PUE18030131	377986.78	2018	FISM	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR FUERTES DE LORETO Y GUADALUPE - 213076	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	213076	156	28/04/2018	06-jul-18	377986.78	377986.78	377986.78	377986.78	377986.78	Metros Cuadrados	Terminado	N	
2018	3	PUE18030131	1277341.47	2018	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA - 214089	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	214089	245	28/04/2018	20-jun-18	1277341.47	1277341.47	1277341.47	1277341.47	1277341.47	Metros Cuadrados	Terminado	N	
2018	3	PUE18030131	2172758	2018	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA - 218274	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	218274	375	02/06/2018	31-jul-18	2172758	2172758	2172758	2172758	2172758	Metros Cuadrados	Terminado	N	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROB ADO	CICLO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_F EDERATIVA	ENTIDAD_FED ERATIVA	ESTADO_MUN ICIPIO_RESPO NSABLE	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	BENEFI CIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_ESTIM ADA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESTINO DE GASTO TERCER TRIMESTRE 2018			
																					META	CANTIDAD	ESTATUS	VALIDADO
2018	3	PUE18030131	1410635.7	2018	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA - 221312	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	221312	270	16/06/2018	14-ago-18	1410635.7	1410635.7	1410635.7	1410635.7	1410635.7	1410635.7	Metros Cuadrados	Terminado	N
2018	3	PUE18030131	799008	2018	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA - 228434	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	228434	135	14/07/2018	11-sep-18	799008	799008	799008	799008	799008	799008	Metros Cuadrados	Terminado	N
2018	3	PUE18030133	926260	2018	FISM	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN - 277734	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	277734	130	21/07/2018	29-ago-18	926260	926260	926260	926260	926260	926260	Metros Cuadrados	Terminado	N
2018	3	PUE18030133	729118.79	2018	FISM	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS LUPITA MOLINA REYES - 282378	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	282378	932	24/03/2018	25-jul-18	729118.79	729118.79	729118.79	729118.79	729118.79	729118.79	Metros Cuadrados	Terminado	N
2018	3	PUE18030133	618125.93	2018	FISM	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO PROII - 286982	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Vivienda	CEASPUE	286982	375	26/02/2018	30-sep-18	618125.93	618125.93	618125.93	618125.93	618125.93	618125.93	Piezas	Terminado	N
2018	3	PUE18030134	1000740.67	2018	FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA TUNEL DOS COATECTZIN CENTRO - 293810	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	293810	349	28/07/2018	26-ago-18	1000740.67	1000740.67	1000740.67	1000740.67	1000740.67	1000740.67	Metros lineales	Terminado	N
2018	3	PUE18030138	990694.86	2018	FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA TUNEL DOS-COATECTZIN CENTRO CON UNA LONGITUD DE 2,530.00 ML.	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-186/383	600	28/07/2018	26-ago-18	990694.86	990694.86	990694.86	990694.86	990694.86	990694.86	Metros lineales	Terminado	N
2018	3	PUE18030138	657322.61	2018	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN ESC. TELESEC. ELVIRA CABAÑEZ DE FLORES	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-186/361	600	02/06/2018	01-jul-18	657322.61	657322.61	657322.61	657322.61	657322.61	657322.61	Metros Cuadrados	Terminado	N

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	CICLO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_F EDERATIVA	ENTIDAD_FED ERATIVA	ESTADO_MUN ICIPIO_RESPO NSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_PR YECTO	BENEFI CIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_ESTIM ADA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESTINO DE GASTO TERCER TRIMESTRE 2018				
																					META	CANTIDAD	ESTATUS	VALIDADO	
2018	3	PUE18030138	1728545	2018	FORTAMUN	REHABILITACION DE ILUMINACION, PINTA DE FACHADAS DE PRESIDENCIA, IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON Y COLOCACION DE ESCULTURA MARIA TERESA LARA EN EL PARQUE MUNICIPAL	21	Puebla	Tlatlauquitep ec	Urbanización	H. AYUNTAMIE NTO MUNICIPAL	OP-186/384	9047	04/08/2018	22-sep-18	1728545	1728545	1728545	1728545	1728545	1728545	Metros Cuadrados		Terminado	N
2018	3	PUE18030138	1105316.98	2018	FORTAMUN	REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO	21	Puebla	Tlatlauquitep ec	Urbanización	H. AYUNTAMIE NTO MUNICIPAL	OP-186/385	9047	11/08/2018	24-sep-18	1105316.98	1105316.98	1105316.98	1105316.98	1105316.98	1105316.98	Kilómetro		Terminado	N