



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO



27 DE NOVIEMBRE DE 2019

OFICIO No. 216

ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
COORDINADORA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

Sea este medio para enviarle un cordial saludo, así mismo aprovecho el espacio para solicitarle muy atentamente su apoyo con la información que fue capturada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos que corresponde al **2do. Trimestre 2019**, toda vez que el Reporte con el que cuenta esta Administración Municipal de lo capturado no corresponde al Reporte Final sino al Reporte Preliminar.

Esperando contar con su comprensión y apoyo, le hago saber mi gratitud sincera.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



MUY ATENTAMENTE

C. LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA



Archivo. Control de Gestión.



H. Ayuntamiento de Tlaxcala: Av. Reforma No. 47-A Col. Centro; Tlaxcala, Puebla;
Teléfono 01(233) 318 0001;

Pag. Web: www.ayuntamientotlaxcala.gob.mx



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

H. Ayuntamiento Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla
Administración 2018 -2021

Dirección de Obras Públicas
15 DE JULIO DE 2019

OFICIO No. PMT/07-248/2019


VIDA INÉS VARGAS CUANALO
COORDINADORA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **2do. Informe Trimestral del ejercicio 2019**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



RESPECTAMENTE

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA





MUNICIPIO DE TLAXIAHUAC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

Zeró TRIMESTRE 2019

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM)

ROLLO SISTEMA SRFT	No. MID	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE90201553260	10191	186/19004	Ampliación del sistema de drenaje sanitario, que beneficia a la Calle 16 de Saralimba Norte y Calle Benito Juárez Sur de la Localidad de Oyamelés Hidalguito, Municipio de Tlaxiahuac, Puebla	Oyamelés Hidalguito	\$ 2,165,153.04	\$ 2,165,153.04	\$ 2,165,153.04	\$ 2,165,153.04	\$ 2,165,153.04	\$ 2,165,153.04	100	100	Metros Lineales	1289	Obra realizada sin observaciones adicionales
PUE90201553347	102285	186/19005	Pago por elaboración de proyectos de ampliación del sistema de drenaje sanitario y planes de tratamiento en la Zona Auxiliar de Oyamelés del Municipio de Tlaxiahuac, Puebla	Tlaxiahuac	\$ 687,414.28	\$ 687,414.28	\$ 687,414.28	\$ 687,414.28	\$ 687,414.28	\$ 687,414.28	100	100	Lote	1	Obra realizada sin observaciones adicionales
PUE90201553488	102595	186/19010	Pago de elaboración de proyectos de modernización y ampliación de camino Tipo "A" mejorado Tehuacan-Santa Isabel-EI Cuatro-Altoyan-Gomez Oriente, del Km. 0+000 al 3+983.18. Municipio de Tlaxiahuac, Puebla	Tlaxiahuac	\$ 781,525.25	\$ 781,525.25	\$ 781,525.25	\$ 781,525.25	\$ 781,525.25	\$ 781,525.25	100	100	Lote	1	Obra realizada sin observaciones adicionales
PUE90201553507	102635	186/19012	Mantenimiento de caminos en las Comunidades de Oyamelés-Ixmiquilco-EI Duraznillo-Plan de Guadalupe y Tlaxiahuac	Oyamelés Hidalguito	\$ 1,601,328.14	\$ 1,601,328.14	\$ 1,601,328.14	\$ 1,601,328.14	\$ 1,601,328.14	\$ 1,601,328.14	100	100	Otros	3090	Obra realizada sin observaciones adicionales
PUE90201553592	103810	186/19018	Rehabilitación del camino Tramo El Mirador-Unidad Deportiva "Los Pinos" del Km. 0+340 al Km. 0+900 en la Localidad de El Mirador, Municipio de Tlaxiahuac	El Mirador	\$ 1,134,079.95	\$ 1,134,079.95	\$ 1,134,079.95	\$ 1,134,079.95	\$ 1,134,079.95	\$ 1,134,079.95	100	100	Otros	962	Obra realizada sin observaciones adicionales
PUE90201553781	109211	186/19020	Aportación para la construcción de sistema de Captación de agua pluvial con fines de abasto de agua potable a nivel vivienda en zona rural para la Localidad de Tepetitlan, Municipio de Tlaxiahuac	Tepetitlan	\$ 519,066.00	\$ 519,066.00	\$ 519,066.00	\$ 519,066.00	\$ 519,066.00	\$ 519,066.00	100	100	Otros	39	Aportación para la celebración de convenio con el Gobierno del Estado
PUE90201553827	109365	186/19021	Aportación para la construcción de sistema de saneamiento a base de biodigestores para la Localidad de Tepetitlan, Municipio de Tlaxiahuac	Tepetitlan	\$ 367,036.00	\$ 367,036.00	\$ 367,036.00	\$ 367,036.00	\$ 367,036.00	\$ 367,036.00	100	100	Otros	39	Aportación para la celebración de convenio con el Gobierno del Estado
PUE90201553931	109609	186/19044	Aportación para la ampliación de drenaje sanitario de la Calle Miguel Avila Camacho, en la Localidad de Ocotlán de Béscourt, perteneciente al Municipio de Tlaxiahuac, Puebla	Ocotlán de Béscourt	\$ 1,222,659.63	\$ 1,222,659.63	\$ 1,222,659.63	\$ 1,222,659.63	\$ 1,222,659.63	\$ 1,222,659.63	100	100	Metros Lineales	1004	Aportación para la celebración de convenio con el Gobierno del Estado, para la participación en el Programa Uno mas Uno
PUE90201553945	109642	186/19045	Aportación para la ampliación de drenaje sanitario en la Calle Insurgentes, en la Localidad de Ocotlán de Béscourt, perteneciente al Municipio de Tlaxiahuac, Puebla	Ocotlán de Béscourt	\$ 1,581,078.38	\$ 1,581,078.38	\$ 1,581,078.38	\$ 1,581,078.38	\$ 1,581,078.38	\$ 1,581,078.38	100	100	Metros Lineales	971	Aportación para la celebración de convenio con el Gobierno del Estado, para la participación en el Programa Uno mas Uno
PUE90201553962	109678	186/19046	Aportación para la ampliación de drenaje sanitario de la Calle 12 de Octubre, en la Localidad de Ocotlán de Béscourt, perteneciente al Municipio de Tlaxiahuac, Puebla	Ocotlán de Béscourt	\$ 2,267,198.98	\$ 2,267,198.98	\$ 2,267,198.98	\$ 2,267,198.98	\$ 2,267,198.98	\$ 2,267,198.98	100	100	Metros Lineales	3596	Aportación para la celebración de convenio con el Gobierno del Estado, para la participación en el Programa Uno mas Uno
			Aportación para la rehabilitación del sistema de agua potable en la Localidad de La Palma (Matquimat) perteneciente al Municipio de Tlaxiahuac, Puebla	La Palma	\$ 1,661,148.09	\$ 1,661,148.09	\$ 1,661,148.09	\$ 1,661,148.09	\$ 1,661,148.09	\$ 1,661,148.09	100	100			Aportación para la celebración de convenio con el Gobierno del Estado
			Aportación para la construcción de pavimento con concreto hidráulico en la Calle San Pedro del Km. 0+000 al Km. 0+100 en la Localidad de Loma de la Huerta, perteneciente al Municipio de Tlaxiahuac, Puebla	Loma de la Huerta	\$ 953,746.42	\$ 953,746.42	\$ 953,746.42	\$ 953,746.42	\$ 953,746.42	\$ 953,746.42	100	100			Aportación para la celebración de convenio con el Gobierno del Estado, para la participación en el Programa Uno mas Uno
			Aportación para la ampliación de drenaje sanitario en la Localidad de Tlaxiahuac, perteneciente al Municipio de Tlaxiahuac, Puebla	Tlaxiahuac	\$ 1,707,125.34	\$ 1,707,125.34	\$ 1,707,125.34	\$ 1,707,125.34	\$ 1,707,125.34	\$ 1,707,125.34	100	100			Aportación para la celebración de convenio con el Gobierno del Estado, para la participación en el Programa Uno mas Uno
			Aportación para la ampliación de drenaje sanitario en la Localidad de Huastla, perteneciente al Municipio de Tlaxiahuac, Puebla	Huastla	\$ 507,043.16	\$ 507,043.16	\$ 507,043.16	\$ 507,043.16	\$ 507,043.16	\$ 507,043.16	100	100			Aportación para la celebración de convenio con el Gobierno del Estado, para la participación en el Programa Uno mas Uno

OBRAS QUE NO EMIGRAN DE LAS MIDAS

FOFO SISTEMA SRT	No. MDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
			Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la Calle Octubre 99 de la Junta Auxiliar de Mazatepec, perteneciente al Municipio de Tlaxiahuatltepec, Puebla	Mazatepec	\$ 1,236,793.58	\$ 1,236,793.58	\$ 1,236,793.58	\$ 1,236,793.58	\$ 1,236,793.58	\$ 1,236,793.58	100	100	Vehículos	3	Aportación para la celebración de convenio con el Gobierno del Estado, para la participación en el Programa Uno más Uno
			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUNI												
TMP_PUE190201561837	186/19023	186/19003	Adquisición de vehículos para supervisión y mantenimiento de infraestructura en el Municipio de Tlaxiahuatltepec, Puebla	Tlaxiahuatltepec	\$ 1,084,600.00	\$ 1,084,600.00	\$ 1,084,600.00	\$ 1,084,600.00	\$ 1,084,600.00	\$ 1,084,600.00	100	100	Vehículos	3	Adquisición realizada en tiempo y forma
TMP_PUE190201561927	186/19005	186/19005	Construcción de techumbre comunitaria (Escuela Telesecundaria Federal Lic. Álvaro Gálvez y Fuentes) en la Junta Auxiliar de Xocoacautla	Xocoacautla	\$ 1,797,326.74	\$ 1,797,326.74	\$ 1,797,326.74	\$ 1,797,326.74	\$ 1,543,911.54	\$ 1,543,911.54	85	85	Metros Cuadrados	560.75	Otra en proceso sin observaciones adicionales
TMP_PUE190201561935	186/19007	186/19007	Construcción de techumbre comunitaria (Escuela Telesecundaria Estatal Pedro Cruz) en la Junta Auxiliar de Ocotlán de Batrescourt	Ocotlán de Batrescourt	\$ 1,501,951.96	\$ 1,501,951.96	\$ 1,501,951.96	\$ 1,501,951.96	\$ 1,275,628.24	\$ 1,275,628.24	85	85	Metros Cuadrados	484.8	Otra en proceso sin observaciones adicionales
TMP_PUE190201561942	186/19009	186/19009	Construcción de techumbre en la Localidad de Gomez Pomiente, perteneciente al Municipio de Tlaxiahuatltepec, Puebla	Gomez Pomiente	\$ 644,882.96	\$ 644,882.96	\$ 644,882.96	\$ 644,882.96	\$ 644,882.96	\$ 644,882.96	100	100	Metros	14	Otra realizada sin observaciones adicionales
TMP_PUE190201561945	186/19011	186/19011	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Huetamalcoyotl de la Localidad de Ita	Ita	\$ 1,702,091.80	\$ 1,702,091.80	\$ 1,702,091.80	\$ 1,702,091.80	\$ 894,154.41	\$ 894,154.41	52.53	52.53	Metros Cuadrados	981.47	Otra en proceso sin observaciones adicionales
TMP_PUE190201561945	186/19014	186/19014	Adquisición de vehículos para supervisión de desarrollo urbano, obras y servicios públicos	Tlaxiahuatltepec	\$ 1,048,500.00	\$ 1,048,500.00	\$ 1,048,500.00	\$ 1,048,500.00	\$ 1,048,500.00	\$ 1,048,500.00	100	100	Vehículos	3	Adquisición realizada en tiempo y forma
TMP_PUE190201561945	186/19015	186/19015	Adquisición de equipo de radio comunicación para inspectores municipales de diferentes localidades del Municipio de Tlaxiahuatltepec, Puebla	Tlaxiahuatltepec	\$ 988,179.04	\$ 988,179.04	\$ 988,179.04	\$ 988,179.04	\$ 988,179.04	\$ 988,179.04	100	100	Piezas	100	Adquisición realizada en tiempo y forma
TMP_PUE190201561973	186/19016	186/19016	Adquisición de uniformes para Elementos de Seguridad Pública Municipal	Tlaxiahuatltepec	\$ 538,583.36	\$ 538,583.36	\$ 538,583.36	\$ 538,583.36	\$ 538,583.36	\$ 538,583.36	100	100	Equipamiento	28	Adquisición realizada en tiempo y forma
TMP_PUE190201561999	186/19017	186/19017	Adquisición de fertilizante para reductores de café y maíz en varias Comunidades, perteneciente al Municipio de Tlaxiahuatltepec, Puebla	Tlaxiahuatltepec	\$ 1,080,870.50	\$ 1,080,870.50	\$ 1,080,870.50	\$ 1,080,870.50	\$ 1,080,870.50	\$ 1,080,870.50	100	100	Piezas	3048	Adquisición realizada en tiempo y forma
TMP_PUE190201562012	186/19018	186/19018	Adquisición de equipo de radio comunicación para inspectores municipales de diferentes localidades del Municipio de Tlaxiahuatltepec, Puebla	Tlaxiahuatltepec	\$ 1,131,868.08	\$ 1,131,868.08	\$ 1,131,868.08	\$ 1,131,868.08	\$ 1,018,522.27	\$ 1,018,522.27	95	95	Metros Cuadrados	1360	Otra en proceso sin observaciones adicionales
TMP_PUE190201562031	186/19022	186/19022	Rehabilitación de edificio del sistema DIF en Tlaxiahuatltepec, perteneciente al Municipio de Tlaxiahuatltepec, Puebla	Tlaxiahuatltepec	\$ 1,998,655.16	\$ 1,998,655.16	\$ 1,998,655.16	\$ 999,596.55	\$ 999,596.55	\$ 999,596.55	30	30	Metros Cuadrados	33.6	Otra en proceso sin observaciones adicionales

TRIMESTRE	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	MONTO GLOBAL	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
ESTRATEGICO	FOLIO	PROYECTO	RESPONSABLE	ESPECIAL	ESPECIAL	ESPECIAL	ESPECIAL	ESPECIAL	ESPECIAL	ESPECIAL	ESPECIAL	ESPECIAL	ESPECIAL	ESPECIAL
2019	2	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Oyameles	Agua y saneamiento	186	26-02-2019	27-05-2019	2165153.04	2165153.04	2165153.04	Validado avances
2019	2	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyectos	Otros Proyectos	108285	20-02-2019	27-02-2019	687414.26	687414.26	687414.26	Validado avances
2019	2	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Oyameles	Transportes y vialidades	108635	15-04-2019	14-06-2019	1601328.14	1601328.14	1601328.14	Validado avances
2019	2	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyectos	Agua y saneamiento	109211	15-05-2019	15-05-2019	519066	519066	519066	Validado avances
2019	2	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyectos	Vivienda	109365	15-05-2019	15-05-2019	367036	367036	367036	Validado avances
2019	2	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyectos	Otros Proyectos	108595	01-04-2019	15-04-2019	781525.25	781525.25	781525.25	Validado avances
2019	2	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyectos	Transportes y vialidades	108810	01-04-2019	31-05-2019	1134079.95	1134079.95	1134079.95	Validado avances
2019	2	1005-FORTAMUN	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyectos	Educación	186/190	11-02-2019	11-05-2019	1797326.74	1797326.74	1543811.54	Validado / Registrado avances



CICLO	TRIMESTRE	PROGRAMA O PRESUPUESTARIO	NOMBRE	IDENTIFICACION DEL PROYECTO	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CLASIFICACION	INSTANCIA	NUMERO DE PROYECTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	MONTO GLOBAL	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
-------	-----------	---------------------------	--------	-----------------------------	---------------------	-----------	-----------	---------------	-----------	--------------------	---------------	------------------	----------	-----------------	----------------------	--------------	-----------	--------------	-----------	----------	--------	-------

2019	2	31	PUE1902015620	Rehabilitación de edificio del sistema Dif en Tlatlauquitepec, perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Ciudad De Tlatlauquitepec	Asistencia Social	Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla	186/190	0 Cuadrado	112.2	13-05-2019	08-08-2019	1998655.2	1998655.16	1998655.16	1998655.16	599596.55	599596.55	Registrado o avances
2019	2	45	PUE1902015619	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Netzahuacoyotl de la Localidad de Iltla	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla	186/190	0 Cuadrado	1868.4	09-04-2019	08-07-2019	1702091.8	1702091.8	1702091.8	1702091.8	894154.41	894154.41	Registrado o avances	
2019	2	12	PUE1902015620	Adoquinamiento de la Plaza Principal en la Localidad de Imtlatlaco perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla	186/190	0 Cuadrado	1421	29-04-2019	29-07-2019	1131868.1	1131868.08	1131868.08	1131868.08	1083563.61	1083563.61	Registrado o avances	
2019	2	35	PUE1902015619	Construcción de techumbre comunitaria (Escuela Telesecundaria Estatal Pedro Curio) en la Junta Auxiliar de Ocotlán de Betancourt	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Educación	Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla	186/190	0 Cuadrado	570.35	13-02-2019	13-05-2019	1501952	1501951.96	1501951.96	1501951.96	1275628.24	1275628.24	Registrado o avances	
2019	2	65	PUE1902015619	Adquisición de vehículos para supervisión de desarrollo urbano, obras y servicios públicos	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Seguridad	Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla	186/190	0 Vehículos	3	11-06-2019	14-06-2019	1048500	1048500	1048500	1048500	1048500	1048500	Registrado o avances	
2019	2	71	PUE1902015619	Adquisición de equipo de radiocomunicación para inspectores municipales de diferentes localidades del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Seguridad	Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla	186/190	0 Piezas	100	24-04-2019	03-05-2019	988179.04	988179.04	988179.04	988179.04	988179.04	988179.04	Registrado o avances	
2019	2	42	PUE1902015619	Construcción de techumbre en la Localidad de Gómez Poniente, perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Asistencia Social	Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla	186/190	0 Cuadrado	14	15-04-2019	15-07-2019	644882.96	644882.96	644882.96	644882.96	644882.96	644882.96	Registrado o avances	
2019	2	73	PUE1902015619	Adquisición de uniformes para Elementos de Seguridad Pública Municipal	21	Puebla	Tlatlauquitepec	Seguridad	Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla	186/190	0 Equipamiento	28	24-04-2019	03-05-2019	538583.36	538583.36	538583.36	538583.36	538583.36	538583.36	Registrado o avances	



DESTINO DE GASTO 2019

TRIM CICLO	ESTR E	FOLIO	PROGRAMA O	PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENT IDAD	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO	BENEFICIARIO	UNIDAD DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	2	37	33	1005-FORTAMUN	Adquisición de vehículos para supervisión y mantenimiento de infraestructura en el Municipio de Tlatauquitepec, Puebla	21	Puebl	186 pec	Tlatauquitepec	Tlatauquitepec	Seguridad	186/190	de	0	Vehiculos	3	14-03-2019	19-03-2019	1084600	1084600	1084600	1084600	1084600	1084600



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Programa Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Raiz de Ingreso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Tlaxiahuac	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario	61335729	61335728.08	30967864.53	30967864.53	30967864.53	18392396.26	18392396.26	Validado		
Puebla	Tlaxiahuac	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	004	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE TLAXIAHUAC	H.			2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1400000	886072	886072	886072	886072	886072	886072	886072	Validado	Partida destinada para ser utilizada en firma de convenio de coparticipación de fondos par ejecución de obras
Puebla	Tlaxiahuac	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	004	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE TLAXIAHUAC	H.			2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	5516235.62	2735408.05	2735408.05	2735408.05	2735408.05	2735408.05	2735408.05	2735408.05	Validado	Partida destinada para ser utilizada en rehabilitación de caminos
Puebla	Tlaxiahuac	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	004	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE TLAXIAHUAC	H.			2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2900000	0	0	0	0	0	0	0	Validado	Partida destinada para ser utilizada en obras de planta de tratamiento, techumbres en Instituciones educativas
Puebla	Tlaxiahuac	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	004	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE TLAXIAHUAC	H.			2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	3069173.47	3069173.47	3069173.47	3069173.47	3069173.47	3069173.47	3069173.47	3069173.47	Validado	Partida destinada para la construcción de techos en varias localidades del Municipio
Puebla	Tlaxiahuac	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	004	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE TLAXIAHUAC	H.			1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1858072.26	1858072.26	1468939.51	1468939.51	1468939.51	1468939.51	1468939.51	1468939.51	Validado	Partida destinada para el pago de elaboración de proyectos
Puebla	Tlaxiahuac	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	004	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE TLAXIAHUAC	H.			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4719247.65	53387003.2	22808271.5	22808271.5	22808271.5	13301976.7	13301976.7	13301976.7	Validado	Partida destinada para obras de alcantarillado sanitario, ampliación de electrificación, pavimentos y empadronados
Puebla	Tlaxiahuac	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005	FORTAMUN Territoriales del 33 Distrito Federal	005	Sin Especificar	Sin Especificar				Total del Programa Presupuestario	36782762	36782762	15326150.85	15326150.85	14846311.93	14846311.93	14846311.93	Validado		
Puebla	Tlaxiahuac	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005	FORTAMUN Territoriales del 33 Distrito Federal	005	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE TLAXIAHUAC	H.			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6349406.01	2833959.88	1912676.68	1912676.68	1912676.68	1912676.68	1912676.68	1912676.68	Validado	Partida destinada para obras de pavimentos
Puebla	Tlaxiahuac	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005	FORTAMUN Territoriales del 33 Distrito Federal	005	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE TLAXIAHUAC	H.			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	1839138.1	2268092.1	551741.43	551741.43	551741.43	551741.43	551741.43	551741.43	Validado	Partida destinada para la firma de convenios



000049

EJERCICIO DE GASTO 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Reglato	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Conocimiento Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Ruina pro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejrcido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Tlaltlaquepec	Partida generica	2019	CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	5	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITE PEC, PUEBLA	141 -	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	1500000	0	0	0	0	0	0	0	Validado	Partida destinada para aportaciones de seguridad publica	
Puebla	Tlaltlaquepec	Partida generica	2019	CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	5	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITE PEC, PUEBLA	581 -	1 - Gasto corriente	581 - Terrenos	800000	0	0	0	0	0	0	0	Validado	Partida destinada para al adquisico de terrenos para usos comunitarios	
Puebla	Tlaltlaquepec	Partida generica	2019	CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	5	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITE PEC, PUEBLA	358 -	1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	2064653	619181.63	619181.63	619181.63	619181.63	619181.63	619181.63	619181.63	619181.63	Validado	Partida destinada para ser utilizada para el pago de relleno sanitario
Puebla	Tlaltlaquepec	Partida generica	2019	CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	5	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITE PEC, PUEBLA	127 -	1 - Gasto corriente	127 - Sueldos base al personal eventual	3000000	0	0	0	0	0	0	0	Validado	Partida destinada para el pago de sueldos a elementos de seguridad publica	
Puebla	Tlaltlaquepec	Partida generica	2019	CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	5	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITE PEC, PUEBLA	626 -	2 - Gasto de inversion	626 - Otras construcciones de ingenieria de civil u obra pasada	7760824.12	4543758.21	4543758.21	4543758.21	4543758.21	4543758.21	4543758.21	4543758.21	4543758.21	Validado	Partida destinada para obras de en instituciones educativas
Puebla	Tlaltlaquepec	Partida generica	2019	CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	5	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITE PEC, PUEBLA	625 -	2 - Gasto de inversion	625 - Construcción de vias de comunicacion	600000	0	0	0	0	0	0	0	Validado	Partida destinada para la rehabilitacion y embalsastro de caminos	
Puebla	Tlaltlaquepec	Partida generica	2019	CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	5	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITE PEC, PUEBLA	541 -	2 - Gasto de inversion	541 - Vehiculos y Equipo Terrestre	2284600	2133100	2133100	2133100	2133100	2133100	2133100	2133100	Validado	Partida destinada para la adquisicion de vehiculos para seguridad publica	
Puebla	Tlaltlaquepec	Partida generica	2019	CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	5	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITE PEC, PUEBLA	252 -	2 - Gasto de inversion	252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	1154560	1080870.5	1080870.5	1080870.5	1080870.5	1080870.5	1080870.5	1080870.5	1080870.5	Validado	Partida destinada para la adquisicion de fertilizante
Puebla	Tlaltlaquepec	Partida generica	2019	CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	5	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITE PEC, PUEBLA	291 -	2 - Gasto de inversion	291 - Herramientas menores	0	0	0	0	0	0	0	0	Validado	Partida Utilizada para la adquisicion de paquetes de herramientas par las faenas de las comunidades	
Puebla	Tlaltlaquepec	Partida generica	2019	CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	5	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITE PEC, PUEBLA	311 -	1 - Gasto corriente	311 - Energia electrica	8506491	2958060	2958060	2958060	2958060	2958060	2958060	2958060	Validado	Partida destinada para el pago de alumbrado publico	
Puebla	Tlaltlaquepec	Partida generica	2019	CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	5	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITE PEC, PUEBLA	283 -	2 - Gasto de inversion	283 - Prendas de proteccion para seguridad publica y nacional	2050000	1526762.4	1526762.4	1526762.4	1526762.4	1526762.4	1526762.4	1526762.4	1526762.4	Validado	Partida destinada para ser utilizada en prendas de seguridad publica

000050





MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITEPEC, PUEBLA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)



INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)											
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	58	0.00	0	58	Meta planeada no alcanzada debido a la programación de proyectos para este indicador			
	2do. Trimestre	1.72	1	58	3.45	2	58	Meta superada derivado de la realización de proyectos para gestiones			
	3er. Trimestre	3.45	2	58							
	4to. Trimestre	5.17	3	58							
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	58	0	0	58	No se tiene meta por alcanzar debido a que los expedientes para este tipo de contribución aun se encuentran en proceso de validación			
	2do. Trimestre	25.86	15	58	10.34	6	58	Meta superada derivado de la atención a obras que benefician de forma directa en este tipo de incidencia			
	3er. Trimestre	48.28	28	58							
	4to. Trimestre	68.97	40	58							
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	58	0	0	58	No se tiene meta por alcanzar debido a que los expedientes para este tipo de contribución aun se encuentran en proceso de validación			
	2do. Trimestre	10.34	6	58	3.45	2	58	Meta superada derivado de la atención a proyectos de este tipo de incidencia			
	3er. Trimestre	15.52	9	58							
	4to. Trimestre	25.86	15	58							



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUM)											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Promedio de avance en las metas porcentuales de /promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	100.00	21	21	100.00	21	21	Meta alcanzada debido a que los avances que se han generado son de proyectos de gasto corriente			
	2do. Trimestre	90.48	38	42	63.33	38	60	Meta no alcanzada derivado de los ajustes que han se encuentran realizando con el fondo			
	3er. Trimestre	92.54	62	67							
	4to. Trimestre	100.00	100	100							
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUM))*100	ANUAL	100	36782762	36782762							
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Gasto ejercido del FORTAMUM DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUM DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	3.52	1294918.4	36782762	3.52	1294918.4	36782762	Meta alcanzada debido a que los avances que se han generado son de proyectos de gasto corriente			
	2do. Trimestre	41.67	15326150.85	36782762	40.36	14846311.93	36782762	Meta no alcanzada derivado de los ajustes que han se encuentran realizando con el fondo			
	3er. Trimestre	66.67	24521841.56	36782762							
	4to. Trimestre	100.00	36782762	36782762							
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	3.04	15326150.85	5040000	10.90	15326150.85	1406525.7	Meta superada derivado de la promoción para la participación de la ciudadanía en la atención a servicios que brinda el ayuntamiento			
	2do. Semestre	3.04	36782762	12080000							

Ciclo	Período	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Servicio	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo	
2019	2	Puebla	Tlaxiahuac	5	to A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 -	Demarcación Territoriales del Distrito Federal	141531	Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta. Dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios demarcación territorial del Distrito Federal incluyen: impuestos por	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial)*100	Actividad al	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.7	41.7	9/07/19)	41.7	9/07/19)	403.6	967.87	Validado
2019	2	Puebla	Tlaxiahuac	5	to A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 -	Demarcación Territoriales del Distrito Federal	141679	Financiera	Dependencia de los ingresos propios demarcación territorial del Distrito Federal	Impuestos por	Propósito al	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	3	3	9/07/19)	10.9	27.52	Validado		



Ciclo	Período	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Mé debate	Justificación	Mé debate	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2019	2	Puebla	Tlaxiahuac	5	5	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Desarrollo Social	7 - Vivienda y Desarrollo Social	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	143214	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $\frac{\text{Promedio de avances en las metas}}{\text{Promedio de las metas}} \times 100$	(Promedio de avances en las metas) / (Promedio de las metas) * 100	Compos	Trimestr	Porcent	al	Estratégi	Ascend	90.5	9/07/19)	90.5	63.3	69.94	Validado		
2019	2	Puebla	Tlaxiahuac	5	5	1004	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Desarrollo Social	7 - Vivienda y Desarrollo Social	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	144799	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre considerado como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre considerado como proyecto especial) * 100	Descend	Trimestr	Porcent	al	Gestión	Eficiacia	1.7	6/07/19)	1.7	3.4	50	Validado		



Ciclo	Período	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
-------	---------	--------------------	-----------	------	--------	-------------------------	------------------------------------	-----------------	---------	------------	-------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------------	------	-------------------------	---------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-------------------------	------------	-------

2019	2	Puebl	Tlatlauc	Municipio	Presupuestos	1004	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2 - Vivienda y Desarrollo Social	7 - Vivienda y Desarrollo Social	7 - Vivienda y Desarrollo Social	145307	MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, MIDS al trimestre correspondiente/ proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año, registrados en la MIDS al trimestre Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016 *100	(Sumatoria de proyectos de contribución directa MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS para su ejecución durante el año, registrados en la MIDS al trimestre Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016 *100	Actividad al	Trimestre	Porcentaje	Ascendente	25.9	6/07/19	25.9	10.3	39.77	Validado
------	---	-------	----------	-----------	--------------	------	---	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------	------	--	--	--------------	-----------	------------	------------	------	---------	------	------	-------	----------

2019	2	Puebl	Tlatlauc	Municipio	Presupuestos	1004	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2 - Vivienda y Desarrollo Social	7 - Vivienda y Desarrollo Social	7 - Vivienda y Desarrollo Social	145330	MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y de MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	Actividad al	Trimestre	Porcentaje	Descendente	10.3	6/07/19	10.3	3.4	302.94	Validado
------	---	-------	----------	-----------	--------------	------	---	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------	------	---	---	--------------	-----------	------------	-------------	------	---------	------	-----	--------	----------

