



15 DE OCTUBRE DE 2019

OFICIO No. 216

ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
COORDINADORA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3er. Informe Trimestral del ejercicio 2019**. Así mismo informo que por razones ajenas a esta Administración Municipal la captura que se realizó de los proyectos de obra en la página de las MIDS no realizo la migración a la Sistema del SRFT.


Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

C. LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA



Archivo. Control de Gestión.





MUNICIPIO DE TLATLAUCALTEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

3er. TRIMESTRE 2019
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISAM)

FOLO SISTEMA SRFT	Nº. MDS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE0020155931	109609	186/19044	Ampliación de drenaje sanitario de la Calle Virrey Avila Camacho, en la Localidad de Ocotlán de Bezacourt, perteneciente al Municipio de Tlatlaucaltepec, Puebla	Ocotlán de Bezacourt	\$ 1,222,659.63	\$ 1,222,659.63	\$ 1,222,659.63	\$ 1,222,659.63	\$ 1,222,659.63	\$ 1,222,659.63	100	100	Metros Lineales	1004	Obra ejecutada en su totalidad
PUE0020155945	109642	186/19045	Ampliación de drenaje sanitario en la Calle Octubre, en la Localidad de Ocotlán de Bezacourt, perteneciente al Municipio de Tlatlaucaltepec, Puebla	Ocotlán de Bezacourt	\$ 1,581,078.38	\$ 1,581,078.38	\$ 1,581,078.38	\$ 1,581,078.38	\$ 1,581,078.38	\$ 1,581,078.38	100	100	Metros Lineales	971	Obra ejecutada en su totalidad
PUE0020155962	109678	186/19046	Ampliación de drenaje sanitario de la Calle 12 de Octubre, en la Localidad de Ocotlán de Bezacourt, perteneciente al Municipio de Tlatlaucaltepec, Puebla	Ocotlán de Bezacourt	\$ 2,267,188.98	\$ 2,267,188.98	\$ 2,267,188.98	\$ 2,267,188.98	\$ 2,267,188.98	\$ 2,267,188.98	100	100	Metros Lineales	3596	Obra ejecutada en su totalidad

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNI)

FOLO SISTEMA SRFT	Nº. MDS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TMP_PUE100201561327		186/19006	Construcción de techumbre comunitaria (Escuela Telesecundaria Federal Lic. Alvaro Gahvez y Fuentes) en la Junta Auxiliar de Xonocauca	Xonocauca	\$ 1,797,326.74	\$ 1,797,326.74	\$ 1,797,326.74	\$ 1,797,326.74	\$ 1,543,811.54	\$ 1,543,811.54	100	100	Metros Cuadrados	659.71	Obra terminada observaciones adicionales
TMP_PUE100201561335		186/19007	Construcción de techumbre comunitaria (Escuela Telesecundaria Estatal Pedro Cupe) en la Junta Auxiliar de Ocotlán de Bezacourt	Ocotlán de Bezacourt	\$ 1,501,951.96	\$ 1,501,951.96	\$ 1,501,951.96	\$ 1,501,951.96	\$ 1,275,628.24	\$ 1,275,628.24	100	100	Metros Cuadrados	484.8	Obra terminada observaciones adicionales
TMP_PUE100201561345		186/19011	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Nezahualcoyotl de la Localidad de Ilixa	Ilixa	\$ 1,702,091.80	\$ 1,702,091.80	\$ 1,702,091.80	\$ 1,702,091.80	\$ 1,702,091.80	\$ 1,702,091.80	100	100	Metros Cuadrados	1868.4	Obra terminada observaciones adicionales
TMP_PUE100201562012		186/19019	Adquisición de la Plaza Principal en la Localidad de Bonaláico perteneciente al Municipio de Tlatlaucaltepec, Puebla	Bonaláico	\$ 1,131,868.08	\$ 1,131,868.08	\$ 1,131,868.08	\$ 1,131,868.08	\$ 1,016,522.27	\$ 1,016,522.27	100	100	Metros Cuadrados	1421	Obra terminada observaciones adicionales
TMP_PUE100201562031		186/19022	Rehabilitación de edificio del sistema DIF en Tlatlaucaltepec, perteneciente al Municipio de Tlatlaucaltepec, Puebla	Tlatlaucaltepec	\$ 1,998,655.16	\$ 1,998,655.16	\$ 1,998,655.16	\$ 1,998,655.16	\$ 599,596.55	\$ 599,596.55	100	100	Metros Cuadrados	112.2	Obra terminada observaciones adicionales
TMP_PUE100201573328		186/19027	Adquisición de paquetes de herramientas para la realización de obras comunitarias en diferentes Localidades del Municipio de Tlatlaucaltepec, Puebla	Tlatlaucaltepec	\$ 308,009.00	\$ 308,009.00	\$ 308,009.00	\$ 308,009.00	\$ 308,009.00	\$ 308,009.00	100	100	Pzas	150	Obra terminada observaciones adicionales
TMP_PUE100201573444		186/19036	Construcción de fuentes en el parque Municipal de Tlatlaucaltepec	Tlatlaucaltepec	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00	100	100	Metros Cuadrados	13.2	Obra terminada observaciones adicionales

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOUO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_PROB	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPON ENTIDAD_RESPON	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPON	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYE	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION				
2019		3 PUE190201553962	Proyecto de Inversión	2267198.98	(FI: [ciclo_recurso:2019, modalidad: ramo:33, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267198.98, modificado:2267198.98])	AFORTACION PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DOCE DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE BETANCOURT PERTENECIENTE AL MUN - 109678	186	Tlaxiahuquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	186	Tlaxiahuquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar
2019		3 PUE190201551945	Proyecto de Inversión	1702091.8	(FI: [ciclo_recurso:2019, modalidad: ramo:33, prog_pnes:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702091.8, modificado:1702091.8])	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Nezahualcoyotl de la Localidad de Iita	186	Tlaxiahuquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	186	Tlaxiahuquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Sin identificar
2019		3 PUE190201553945	Proyecto de Inversión	1581078.38	(FI: [ciclo_recurso:2019, modalidad: ramo:33, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581078.38, modificado:1581078.38])	AFORTACION PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE BETANCOURT PERTENECIENTE AL MUNICP - 109642	186	Tlaxiahuquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	186	Tlaxiahuquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar
2019		3 PUE190201553945	Proyecto de Inversión	1501951.96	(FI: [ciclo_recurso:2019, modalidad: ramo:33, prog_pnes:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501951.96, modificado:1501951.96])	Construcción de techumbre comunitaria (Escuela Secundaria Estatal Pedro Curto) en la Zona Auxiliar de Ocotlan de Betancourt	186	Tlaxiahuquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Proyecto de Inversión de Educación	186	Tlaxiahuquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Sin identificar
2019		3 PUE190201573344	Proyecto de Inversión	1222659.63	(FI: [ciclo_recurso:2019, modalidad: ramo:33, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222659.63, modificado:1222659.63])	AFORTACION PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE BETANCOURT PERTENECIENTE - 109609	186	Tlaxiahuquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	186	Tlaxiahuquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar
2019		3 PUE190201553931	Proyecto de Inversión	2300000	(FI: [ciclo_recurso:2019, modalidad: ramo:33, prog_pnes:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0])	Construcción de fuente en el parque Municipal de COBENED	186	Tlaxiahuquepec	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Proyecto de Inversión de Urbanización	186	Tlaxiahuquepec	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Sin identificar
2019		3 PUE190201551927	Proyecto de Inversión	1797326.74	(FI: [ciclo_recurso:2019, modalidad: ramo:33, prog_pnes:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797326.74, modificado:1797326.74])	Construcción de techumbre comunitaria (Escuela Telesecundaria Federal Lic. Alvaro Gahza y Fuentes) en la Zona Auxiliar de Honoacuada	186	Tlaxiahuquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Proyecto de Inversión de Educación	186	Tlaxiahuquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Sin identificar

2019	3	PUE190201562012	Proyecto de Inversión	1131464.08	{f1: {cdo_recurso:2019, modalidad:, Adquisición de la Plaza Principal en la Localidad de Ixmiquilpan perteneciente al Municipio de Tlaxauquepec, Puebla mon:1131865.08, modificado:1131868.08}}	21	Puebla	186	Tlaxauquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización	Sin Identificar
2019	3	PUE190201562011	Proyecto de Inversión	199855.16	{f1: {cdo_recurso:2019, modalidad:, Rehabilitación de edificio del sistema DIF en Tlaxauquepec, Tlaxauquepec, Puebla mon:199855.16, modificado:199853.16}}	21	Puebla	186	Tlaxauquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Asistencia Social	Sin Identificar

DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIARIA	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO MUIJERES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCERO COMPROMETIDO
MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC	DE 109678	5	1468	1338	0	0	1	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:3596.0, meta_modificada:3596.0)) (geo: (ov_municipio:186, localidad:24, direccion:CALLE 73900 OCOTLÁN DE BETANCOURT, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE CALLE INSURGENTES, LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA CALLE INSURGENTES, loc- 97.53185792, lat:19.79144132))	24-05-2019	28-06-2019	2267198.98	2267198.98
Municipio de Tlatlaquitepec, Puebla	186/19001	N	0	0	0	250	1	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1868.4, meta_modificada:1868.4)) (geo: (ov_municipio:186, localidad:1, direccion:Av Revolucion No 15, El Centro de Cuadalupe, 73900 Cd de Tlatlaquitepec, Pue., México, loc-97.4845231, lat:19.85977232))	09-04-2019	08-07-2019	1702091.8	1702091.8
MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC	DE 109642	5	1468	1338	0	0	1	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:971.0, meta_modificada:971.0)) (geo: (ov_municipio:186, localidad:24, direccion:CALLE CALLE INSURGENTES BARRIO , 73900 OCOTLÁN DE BETANCOURT, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE INSURGENTES Y LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INSURGENTES, loc- 97.53189882, lat:19.79150189))	04-06-2019	28-06-2019	1461078.38	1581078.38
Municipio de Tlatlaquitepec, Puebla	186/19007	N	0	0	0	500	1	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.35, meta_modificada:470.35)) (geo: (ov_municipio:186, localidad:24, direccion:Carretera Luzamiento Barrio 20, Centro, 73900 Cd de Tlatlaquitepec, Pue., México, loc- 97.48387578, lat:19.85326902))	19-05-2019	13-05-2019	1501951.96	1501951.96
MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC	DE 109609	5	1468	1338	0	0	1	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1004.0, meta_modificada:1004.0)) (geo: (ov_municipio:186, localidad:24, direccion:CALLE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO BARRIO , 73900 OCOTLÁN DE BETANCOURT, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE LAZARO CADRENAS, CALLE PUJICO FELIX LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, loc-97.53817092, lat:19.79150699))	29-05-2019	28-06-2019	1222659.63	1222659.63
Municipio de Tlatlaquitepec, Puebla	186/19008	N	0	0	0	80000	1	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.2, meta_modificada:13.2)) (geo: (ov_municipio:186, localidad:1, direccion:Av Reforma Centro 73900 Cd de Tlatlaquitepec, Pue., México, loc-97.4872363, lat:19.8462842))	22-07-2019	20-08-2019	2300000	2300000
Municipio de Tlatlaquitepec, Puebla	186/19006	N	0	0	0	600	1	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.71, meta_modificada:659.71)) (geo: (ov_municipio:186, localidad:40, direccion:Carretera Cruzada, meta:13.2, meta_modificada:13.2)) (geo: (ov_municipio:186, localidad:40, direccion:Carretera Cruzada, meta:659.71, meta_modificada:659.71) México, loc-97.5242544, lat:19.7899443))	11-02-2019	11-05-2019	1797326.74	1797326.74

Municipio de Tlaxiahuquepec,
Puebla

186/19019 N 0 0 0 600 29-04-2019 29-07-2019 1131866.08 1131866.08

(meta): [ova_municipio:186,
localidad:52,
direccion:Oyameles, Pue,
Mexico, lon:-97.5314936,
lat:19.6978427]

Municipio de Tlaxiahuquepec,
Puebla

186/19022 N 0 0 0 47151 13-05-2019 08-08-2019 1998655.16 1998655.16

(meta): [ova_municipio:186,
localidad:1, direccionCd de
Tlaxiahuquepec, Pue, México,
lon:-97.4949471,
lat:19.8548482]

AVANCE FINANCIERO DEVENADO AVANCE FINANCIERO PAGADO AVANCE FISICOS AVANCES FISICOS AVANCE FISICOS AVANCES FISICOS ESTATUS ESTATUS ESTATUS ESTATUS ESTADOS ESTADOS ESTADOS ESTADOS OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES

2267358.96	2267358.96	2267358.96	2267358.96	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
[cto1: tipo_Obra,Obra, numero_contrato:186/19046, contralista:ALMA ROSA VASQUEZ, [meta1: convocante:MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC, PUEBLA, lineales, avance:3596.0]] monto:2267358.96, importe_modificado:2267358.96]]						
1702091.8	1702091.8	1702091.8	1702091.8	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
[cto1: tipo_Obra,Obra, numero_contrato:CON/MTF/R 33/FORTAMUN-D/19044, contralista:ALMA ROSA VASQUEZ, [meta1: convocante:MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC, PUEBLA, lineales, avance:1868.4]] monto:1702091.8, importe_modificado:1702091.8]]						
1581078.38	1581078.38	1581078.38	1581078.38	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
[cto1: tipo_Obra,Obra, numero_contrato:186/19045, contralista:ALMA ROSA VASQUEZ, [meta1: convocante:MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC, PUEBLA, lineales, avance:371.0]] monto:1581078.38, importe_modificado:1581078.38]]						
1501951.96	1501951.96	1501951.96	1501951.96	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
[cto1: tipo_Obra,Obra, numero_contrato:CON/MTF/R 33/FORTAMUN-D/19046, contralista:ALMA ROSA VASQUEZ, [meta1: convocante:MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC, PUEBLA, lineales, avance:570.15]] monto:1501951.96, importe_modificado:1501951.96]]						

1222659.63	1222659.63	1222659.63	1222659.63	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
[cto1: tipo_Obra,Obra, numero_contrato:186/19044, contralista:CARMEN ENCARNACION BIVANCO, [meta1: convocante:MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC, PUEBLA, lineales, avance:1004.0]] monto:1222659.63, importe_modificado:1222659.63]]						
2100000	2100000	2100000	2100000	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
[cto1: tipo_Obra,Obra, numero_contrato:CON/MTF/R 33/FORTAMUN-D/186-19058, contralista:Veronica Flores Lopez, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC, Cuadrados, avance:13.2]] PUEBLA, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0]]						
1797326.74	1797326.74	1797326.74	1797326.74	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
[cto1: tipo_Obra,Obra, numero_contrato:CON/MTF/R 33/FORTAMUN-D/186-19006, contralista:ALMA ROSA VASQUEZ, [meta1: convocante:MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC, PUEBLA, lineales, avance:659.71]] monto:1797326.74, importe_modificado:1797326.74]]						



1222659.63	1222659.63	1222659.63	1222659.63	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
[cto1: tipo_Obra,Obra, numero_contrato:CON/MTF/R 33/FORTAMUN-D/186-19058, contralista:Veronica Flores Lopez, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC, Cuadrados, avance:13.2]] PUEBLA, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0]]						

1797326.74	1797326.74	1797326.74	1797326.74	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
[cto1: tipo_Obra,Obra, numero_contrato:CON/MTF/R 33/FORTAMUN-D/186-19006, contralista:ALMA ROSA VASQUEZ, [meta1: convocante:MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC, PUEBLA, lineales, avance:659.71]] monto:1797326.74, importe_modificado:1797326.74]]						

{tota: [tipo_obra:Obra,
numero_contrato:CON/MTT/R
33/FORTAMUN-09/286-
18019 contralora:EDUARDO
ARELLANO GALANS
convocante:MUNICIPIO DE
HUAYAPAN, PUEBLA,
monto:1131868.00,
importe_modificado:1131868.
00]

Sin observaciones

Sin observaciones

[meta1: [unidad_medida:Merc (1562002)/proyecto_NICD, 15 Terminado

1131868.00

1131868.00

{tota: [tipo_obra:Obra,
numero_contrato:CON/MTT/R
33/FORTAMUN-09/286-
18022, contralora:JOSE
RAFAEL LOPEZ LOPEZ,
convocante:MUNICIPIO DE
TLAUACUITEPEC, PUEBLA,
monto:1998535.16,
importe_modificado:1998535.
16]

Sin observaciones

Sin observaciones

[meta1: [unidad_medida:Merc (1562003)/proyecto_NICD, 15 Terminado

1998535.16

1998535.16



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	de Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo ConVENIO Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento o Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
Puebla	Tlaxiahuac	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0	
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXIAHUAC, PUEBLA				2 -Gasto de Ir
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXIAHUAC, PUEBLA				2 -Gasto de Ir
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXIAHUAC, PUEBLA				2 -Gasto de Ir
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXIAHUAC, PUEBLA				2 -Gasto de Ir
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXIAHUAC, PUEBLA				2 -Gasto de Ir
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXIAHUAC, PUEBLA				2 -Gasto de Ir
Puebla	Tlaxiahuac	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0	1 -Gasto corri
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXIAHUAC, PUEBLA				2 -Gasto de Ir



Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005	5	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	2 - Gasto de Ir
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005	5	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	2 - Gasto de Ir
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	2 - Gasto de Ir
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	2 - Gasto de Ir
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005	5	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	1 - Gasto corri
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	2 - Gasto de Ir
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005	5	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	1 - Gasto corri
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005	5	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	2 - Gasto de Ir
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005	5	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	2 - Gasto de Ir
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005	5	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	1 - Gasto corri



Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	33	1005	5	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	1 - Gasto corri
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	33	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	1 - Gasto corri
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	33	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	1 - Gasto corri
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	33	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	1 - Gasto corri
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	33	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	1 - Gasto corri
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	33	1005	5	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	2 - Gasto de Ir
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	33	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	1 - Gasto corri
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	33	1005	5	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	1 - Gasto corri
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	33	1005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	2 - Gasto de Ir
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	33	1005	5	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	1 - Gasto corri

Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	33	I005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITEPEC	1 - Gasto corri
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	33	I005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITEPEC	1 - Gasto corri
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	33	I005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITEPEC	2 - Gasto de Ir
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	33	I005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITEPEC	2 - Gasto de Ir
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	33	I005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITEPEC	2 - Gasto de Ir
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	33	I005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITEPEC	2 - Gasto de Ir
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	33	I005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITEPEC	2 - Gasto de Ir
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	33	I005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITEPEC	2 - Gasto de Ir
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	33	I005	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITEPEC	1 - Gasto corri

Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado) do	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Total del Prog 61935729													
	61935729	49548583.2	49548583.2	49548583.2	32209839.39	32209839.39	32209839.39			N/A	N/A		
621 - Edificaci 3069173.47													
	6880813.34	6880813.34	6880813.34	6880813.34	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Partida destinada para la construccion de techos en varias localidades del Municipio
626 - Otras co 2900000													
	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Partida destinada para ser utilizada en obras de planta de tratamiento, techumbres en instituciones educativas
623 - Construc 1400000													
	886102	886102	886102	886102	886102	886102	886102	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Partida destinada para ser utiliza en firma de convenios de participacion de fondos par ejecucion de obras
622 - Edificaci 0													
	5427006.62	4566651.43	4566651.43	4566651.43	2490775.22	2490775.22	2490775.22	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Partida utilizada para la construccion de obras en edificaciones no habitacional, fuentes dantantes en el parque municipal asi como la rehabilitacion del parque de la junta auxiliar de Mazatepec
625 - Construc 5516235.62													
	10922022.51	6064234.39	6064234.39	6064234.39	2735408.09	2735408.09	2735408.09	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Partida destinada para ser utilizada en rehabilitacion de caminos
624 - Division 47192247.65													
	36350845.02	29681842.53	29681842.53	29681842.53	24628614.57	24628614.57	24628614.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Partida destinada para obras de alcantarillado sanitario, ampliacion de electrificacion, pavimentos y empedrados
339 - Servicio 1858072.26													
	1468939.51	1468939.51	1468939.51	1468939.51	1468939.51	1468939.51	1468939.51	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Partida destinada para el pago de elaboracion de proyectos
Total del Prog 73565524													
	73565524	49043682.72	49043682.72	49043682.72	43990950.94	43990950.94	43990950.94			N/A	N/A		
625 - Construc 600000													
	1352829.83	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Partida destinada para la rehabilitacion y embastrado de caminos



Partida destinada para obras de en instituciones educativas

Validado

N/A

626 - Otras co 7286025.21 5942816.82 4543758.21 4543758.21 4543758.21 4543758.21 4543758.21 4543758.21 4063919.29 Sin Contratos Sin Proyectos N/A

Partida utilizada para la construcción de fuentes danzantes en el parque municipal

Validado

N/A

622 - Edificaci 0 2300000 2300000 2300000 2300000 2300000 2300000 2300000 Sin Contratos Sin Proyectos N/A

Partida destinada para obras de en instituciones educativas

Validado

N/A

626 - Otras co 7286025.21 5942816.82 4543758.21 4543758.21 4543758.21 4543758.21 4543758.21 4063919.29 Sin Contratos Sin Proyectos N/A

Partida destinada para la adquisición de fertilizante

Validado

N/A

252 - Fertilizar 1154560 1080870.5 1080870.5 1080870.5 1080870.5 1080870.5 1080870.5 1080870.5 Sin Contratos Sin Proyectos N/A

Partida destinada para la firma de convenios

Validado

N/A

853 - Otros co 1839138.1 2368092.1 1360642.67 1360642.67 1360642.67 1360642.67 1360642.67 Sin Contratos Sin Proyectos N/A

Partida destinada para la rehabilitación y embalstrado de caminos

Validado

N/A

625 - Construc 600000 1352829.83 0 0 0 0 0 Sin Contratos Sin Proyectos N/A

Partida destinada para ser utilizada para el pago de relleno sanitario

Validado

N/A

358 - Servicio: 2064653 2064653 871616.54 871616.54 871616.54 871616.54 871616.54 Sin Contratos Sin Proyectos N/A

Partida destinada para la adquisición de vehículos para seguridad pública

Validado

N/A

541 - Vehicul 2284600 2446749.76 2446749.76 2446749.76 2446749.76 2446749.76 2446749.76 Sin Contratos Sin Proyectos N/A

Partida Utilizada para la adquisición de paquetes de herramientas para las faenas de las comunidades

Validado

N/A

291 - Herrami 0 356642 356642 356642 356642 356642 Sin Contratos Sin Proyectos N/A

Partida destinada para aportaciones de seguridad pública

Validado

N/A

141 - Aporta 1247888.68 0 0 0 0 0 Sin Contratos Sin Proyectos N/A



Partida destinada para el pago de alumbrado publico

Validado

N/A

Sin Contratos Sin Proyectos N/A

4781308

4781308

4781308

4781308

4781308

4781308

311 - Energia - 8506491 8506491

Partida destinada para aportaciones de seguridad publica

Validado

N/A

Sin Contratos Sin Proyectos N/A

0

0

0

0

0

0

141 - Aportaci 1247888.68

Partida destinada para ser utilizada para el pago de relleno sanitario

Validado

N/A

Sin Contratos Sin Proyectos N/A

871616.54

871616.54

871616.54

871616.54

871616.54

2064653

358 - Servicio 2064653

Partida destinada para la firma de convenios

Validado

N/A

Sin Contratos Sin Proyectos N/A

1360642.67

1360642.67

1360642.67

1360642.67

1360642.67

2268092.1

853 - Otros co 1839138.1

Partida destinada para al adquisicio de terrenos para usos comunitarios

Validado

N/A

Sin Contratos Sin Proyectos N/A

800000

800000

800000

800000

800000

800000

581 - Terreno: 1400000

Partida destinada para la adquisicion de fertilizante

Validado

N/A

Sin Contratos Sin Proyectos N/A

1080870.5

1080870.5

1080870.5

1080870.5

1080870.5

1080870.5

252 - Fertiliz 1154560

Partida destinada para el pago de alumbrado publico

Validado

N/A

Sin Contratos Sin Proyectos N/A

4781308

4781308

4781308

4781308

4781308

8506491

311 - Energia - 8506491

Partida utilizada para el pago de compensacion a auxiliares de salud

Validado

N/A

Sin Contratos Sin Proyectos N/A

0

0

511000

511000

511000

511000

123 - Retribuc 0

Partida destinada para la adquisicion de vehiculos para seguridad publica

Validado

N/A

Sin Contratos Sin Proyectos N/A

2133100

2133100

2446749.76

2446749.76

2446749.76

2446749.76

541 - Vehiculo 2284600

Partida destinada para el adquis de terrenos para usos comunitarios

Validado

N/A

Sin Contratos Sin Proyectos N/A

800000

800000

800000

800000

800000

800000

581 - Terreno: 1400000



Partida destinada para el pago de sueldos a elementos de seguridad publica

Validado

N/A

Sin Contratos Sin Proyectos N/A

0

0

0

0

0

2000000

122 - Sueldos 2000000

Partida destinada para el pago de sueldos a elementos de seguridad publica

Validado

N/A

Sin Contratos Sin Proyectos N/A

0

0

0

0

2000000

122 - Sueldos 2000000

Partida destinada para obras de pavimentos

Validado

N/A

Sin Contratos Sin Proyectos N/A

2720614.07

2720614.07

2720614.07

2720614.07

4030699.71

624 - División 6349406.01

Partida destinada para ser utilizada en prendas de seguridad publica

Validado

N/A

Sin Contratos Sin Proyectos N/A

1526762.4

1526762.4

2748639.61

2748639.61

3121917.28

283 - Prendas 2050000

Partida destinada para obras de pavimentos

Validado

N/A

Sin Contratos Sin Proyectos N/A

2720614.07

2720614.07

2720614.07

2720614.07

4030699.71

624 - División 6349406.01

Partida Utilizada para la adquisicion de paquetes de herramientas par las faenas de las comunidades

Validado

N/A

Sin Contratos Sin Proyectos N/A

356642

356642

356642

356642

356642

291 - Herrami 0

Partida utilizada para la construccion de fuentes danzantes en el parque municipal

Validado

N/A

Sin Contratos Sin Proyectos N/A

2300000

2300000

2300000

2300000

2300000

622 - Efficaci 0

Partida destinada para ser utilizada en prendas de seguridad publica

Validado

N/A

Sin Contratos Sin Proyectos N/A

1526762.4

1526762.4

2748639.61

2748639.61

3121917.28

283 - Prendas 2050000

Partida utilizada para el pago de compensacion a auxiliares de salud

Validado

N/A

Sin Contratos Sin Proyectos N/A

0

511000

511000

511000

511000

123 - Retribuc 0





TLAXIAHUQUITEPEC
PUEBLA MÉGICO

MUNICIPIO DE TLAXIAHUQUITEPEC, PUEBLA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	58	0.00	0	58	Meta planeada no alcanzada debido a la programación de proyectos para este indicador
	2do. Trimestre	1.72	1	58	3.45	2	58	Meta superada derivado de la realización de proyectos para gestiones
	3er. Trimestre	3.45	2	58	3.45	2	58	Meta superada derivado de la realización de proyectos para gestiones
	4to. Trimestre	5.17	3	58				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	58	0	0	58	No se tiene meta por alcanzar debido a que los expedientes para este tipo de contribución aun se encuentran en proceso de validación
	2do. Trimestre	25.86	15	58	10.34	6	58	Meta superada derivado de la atención a obras que benefician de forma directa en este tipo de incidencia
	3er. Trimestre	48.28	28	58	10.34	6	58	Se informa que para este Trimestre fueron se tiene una captura en el sistema de las MIDS de 13 proyectos de incidencia directa pero que por razones ajenas a esta Ayuntamiento no aparecieron en la pagina del SRFT para su seguimiento
	4to. Trimestre	68.97	40	58				



TLAXIAHUQUITEPEC
Equilibrio en desarrollo sostenible

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		Denominador
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	58	0	0	58	No se tiene meta por alcanzar debido a que los expedientes para este tipo de contribucion aun se encuentran en proceso de validacion
	2do. Trimestre	10.34	6	58	3.45	2	58	Meta superada derivado de la atencion a proyectos de este tipo de incidencia
	3er. Trimestre	15.52	9	58	3.45	2	58	Se informa que para este Trimestre fueron se tiene una captura en el sistema de las MIDS de 12 proyectos de incidencia directa pero que por razones ajenas a esta Ayuntamiento no aparecieron en la pagina del SRFT para su seguimiento
	4to. Trimestre	25.86	15	58				

INDICADORES

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	100.00	21	21	100.00	21	21	Meta alcanzada debido a que los avances que se han generado son de proyectos de gasto corriente	
	2do. Trimestre	90.48	38	42	63.33	38	60	Meta no alcanzada derivado de los ajustes que han se encuentran realizando con el fondo	
	3er. Trimestre	92.54	62	67	98.51	66	67	Meta no alcanzada derivado de los ajustes que han se encuentran realizando con el fondo	
	4to. Trimestre	100.00	100	100					

INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100	36782762	36782762					

INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador
	1er. Trimestre	3.52	1294918.4	36782762	3.52	1294918.4	36782762	36782762	Meta alcanzada debido a que los avances que se han generado son de proyectos de gasto corriente

Método de Cálculo	Período	INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA						Justificación de Variaciones
		PLANEADO			ALCANZADA			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
		41.67	15326150.85	36782762	40.36	14846311.93	36782762	
(Gasto ejercido por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	2do. Trimestre	41.67	15326150.85	36782762	40.36	14846311.93	36782762	Meta no alcanzada derivado de los ajustes que han se encuentran realizando con el fondo
	3er. Trimestre	66.67	24521841.56	36782762	59.80	21995475.47	36782762	Meta no alcanzada derivado de los ajustes que han se encuentran realizando con el fondo
	4to. Trimestre	100.00	36782762	36782762				

Método de Cálculo	Período	INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA						Justificación de Variaciones
		PLANEADO			ALCANZADA			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
		3.04	15326150.85	5040000	10.90	15326150.85	1406525.7	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	3.04	15326150.85	5040000	10.90	15326150.85	1406525.7	Meta superada derivado de la promoción para la participación de la ciudadanía en la atención a servicios que brinda el ayuntamiento
	2do. Semestre	3.04	36782762	12080000				

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federat	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupue	Grupo Funcional
2019	3	3	Puebla	Tlaxiahuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social
2019	3	3	Puebla	Tlaxiahuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social
2019	3	3	Puebla	Tlaxiahuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social
2019	3	3	Puebla	Tlaxiahuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social
2019	3	3	Puebla	Tlaxiahuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social

Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Indicador
2 - Vivienda y 7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141531	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	$(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}) * 100$	Actividad Trimestral
2 - Vivienda y 7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	143214	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $\text{Promedio de avance en las metas} = (\text{Número de programas, obras o acciones} / \text{Número de metas}) * 100$	$(\text{Promedio de avance en las metas} / \text{Número de metas}) * 100$	Componente Trimestral
2 - Vivienda y 7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	144799	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	$(\text{Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente} / \text{Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}) * 100$	Actividad Trimestral
2 - Vivienda y 7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145307	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	$(\text{Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre} / \text{Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre}) * 100$	Actividad Trimestral
2 - Vivienda y 7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145330	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	$(\text{Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre} / \text{Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre}) * 100$	Actividad Trimestral

idad de Medir Tipo Descripción del Indicador Sentido Descripción del Programa Justificación de la Modificación Justificación del Avance (%) Flujo

Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 66.7 {Just1: {ciclo: 2} 66.7} {Just1: {ciclo: 2} 59.8} 89.66 Validado

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 92.5 {Just1: {ciclo: 2} 92.5} {Just1: {ciclo: 2} 98.5} 106.49 Validado

Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 3.4 {Just1: {ciclo: 2} 3.4} {Just1: {ciclo: 2} 3.4} 100 Validado

Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 48.3 {Just1: {ciclo: 2} 48.3} {Just1: {ciclo: 2} 10.3} 21.33 Validado

Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 15.5 {Just1: {ciclo: 2} 15.5} {Just1: {ciclo: 2} 3.4} 455.88 Validado

