



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO



27 DE NOVIEMBRE DE 2019


OFICIO No. 216

ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
COORDINADORA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

Sea este medio para enviarle un cordial saludo, así mismo aprovecho el espacio para solicitarle muy atentamente su apoyo con la información que fue capturada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos que corresponde al **Informe Definitivo 2018**, toda vez que el Reporte con el que cuenta esta Administración Municipal de lo capturado no corresponde al Reporte Final sino al Reporte Preliminar.

Esperando contar con su comprensión y apoyo, le hago saber mi gratitud sincera.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

C. LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA



Archivo. Control de Gestión.



H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec: Av. Reforma No. 47-A Col. Centro; Tlatlauquitepec, Puebla;

Teléfono 01(233) 318 0001;

Pag. Web: www.ayuntamientotlatlauquitepec.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

H. Ayuntamiento Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla
Administración 2018 -2021

Dirección de Obras Públicas
Oficio: MTP/DOP-038

22 DE JUNIO DE 2019

LIC. JOSÉ GARCÍA MACÍAS
DIRECTOR DE PADRONES, EVALUACIONES
Y MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE:

Quien suscribe **Lic. Porfirio Loeza Aguilar**, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla. Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33 Fondo FISM y FORTAMUN, que se registraron en los Componentes de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, en el Sistema de Recursos Federales Transferidos en el Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (RFT) correspondiente al **Informe Definitivo del ejercicio 2018**, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Destino del Gasto, Plantilla cargada en el Componente Ejercicio del Gasto y Formato del Componente Indicadores).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Presidencia Municipal
Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional
Tlatlauquitepec, Puebla

c.c.p.- archivo



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TLATLAUQUITEPEC

H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC
AV. REFORMA NO. 47-A COL. CENTRO, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
01 (233) 318 0001

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



TLATLAUQUITEPEC
El gobierno municipal y su población

TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH
INFORME DEFINITIVO 2018

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE180301334961	282378	OP-186/326	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "LUPITA MOLINA REYES"	PLAN DE GUADALUPE	FISM	\$ 729,118.79		100	100	M2	250.83	OBRA TERMINADA
PUE18180201110861	65603	OP-186/327	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "MEXICO"	EL MIRADOR	FISM	\$ 735,564.80		100	100	M2	1.00	OBRA TERMINADA. SE INFORMARÁ QUE NO SE PUEDE CAPTURAR LA CANTIDAD REAL DE LA UNIDAD DE MEDIDA PORQUE EL SISTEMA SOLO PERMITE MARCAR COMO 100% EL NUMERO UNO Y QUE DURANTE TRIMESTRES ANTERIORES ESTE ERROR FUE DADO A CONOCER A LA DEPENDENCIA NORMATIVA
PUE18180201110850	66456	OP-186/333	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PORTES GIL	OYAMELES	FISM-FORTAMUN	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	100	100	M2	4,660.00	OBRA TERMINADA
PUE180301313721	205478	OP-186/336	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA	PEZMATLAN	FISM	\$ 1,343,834.93		100	100	ML	790.28	OBRA TERMINADA
PUE180301313727	205520	OP-186/339	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AGUSTIN DE ITURBIDE Y EMILIANO ZAPATA	XALTENANGO	FISM	\$ 324,839.39		100	100	ML	411.00	OBRA TERMINADA
PUE18180201110862	66484	OP-186/340	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TEZUITANAPA	FISM	\$ 671,027.03		100	100	ML	711.94	OBRA TERMINADA
PUE18180201110845	66502	OP-186/341	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE VICENTE SUAREZ	EL CARMEN IULTA	FISM	\$ 833,670.92		100	100	ML	885.00	OBRA TERMINADA
PUE18180201110854	66511	OP-186/342	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TATAZOQUICO	FISM	\$ 2,195,863.44		100	100	ML	3,182.28	OBRA TERMINADA
PUE180301315489	214089	OP-186/344	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA META: 1,744.17 M2.	MAZATEPEC	FISM	\$ 1,277,341.47		100	100	M2	1,744.17	OBRA TERMINADA

PUE180301313754	205687	OP-186/363	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+150 AL 0+292.50 2A. ETAPA	SAN AGUSTIN CHAGCHALTZIN	FISM	\$ 707,270.03	100	100	100	M2	855.00	OBRA TERMINADA
PUE180301313929	206759	OP-186/365	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO	HUAXTLA	FISM	\$ 829,041.92	100	100	100	ML	1.00	OBRA TERMINADA
PUE180301313941	206840	OP-186/366	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	YOLOCTZIN	FISM	\$ 765,432.74	100	100	100	ML	1,611.00	OBRA TERMINADA
PUE180201110852	110382	OP-186/367	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS TIPO FAMILIAR CON BIODIGESTOR	TEHUAGCO	FISM	\$ 1,422,857.45	100	100	100	PIEZAS (BAÑOS)	34	OBRA TERMINADA
PUE180301313950	206909	OP-186/369	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA META: 2,219.18 M2.	TOCHIMPA	FISM	\$ 1,298,736.00	100	100	100	PIEZAS (BAÑOS)	51	OBRA TERMINADA
PUE180301313961	206955	OP-186/374	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA META: 1,161.92 M2.	PLAN DE GUADALUPE	FISM	\$ 735,706.80	100	100	100	M2	1,161.92	OBRA TERMINADA
PUE180301313962	207004	OP-186/375	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA META: 1,005.58 M2.	TAMALAYO	FISM	\$ 624,370.00	100	100	100	M2	1,005.38	OBRA TERMINADA
PUE180301313992	207158	OP-186/376	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA META: 953.20 M2.	CHICUACO	FISM	\$ 620,194.00	100	100	100	M2	953.20	OBRA TERMINADA
PUE180301314011	207383	OP-186/377	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA META: 562.01 M2.	ATIOYAN	FISM	\$ 477,120.24	100	100	100	M2	562.01	OBRA TERMINADA
PUE180301314019	207429	OP-186/378	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA META: 919.01 M2.	GOMEZ ORIENTE	FISM	\$ 777,879.76	100	100	100	M2	919.01	OBRA TERMINADA
PUE180301319907	228434	OP-186/379	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA META: 1,197.56 M2.	JILOTEPEC	FISM	\$ 799,008.00	100	100	100	M2	1,197.56	OBRA TERMINADA
PUE180301316719	218274	OP-186/380	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION NORTE DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC META 3,187.52 M2.	TLATLAUQUITEPEC	FISM	\$ 2,172,758.00	100	100	100	M2	3,187.52	OBRA TERMINADA
PUE180301317627	221312	OP-186/381	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION CENTRO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC META 2,088.63 M2.	TLATLAUQUITEPEC	FISM	\$ 1,410,635.70	100	100	100	M2	2,088.63	OBRA TERMINADA

PUE180301332854	277734	OP-186/382	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. CARMEN SERDAN	CHINAMPAPA	FISM	\$ 926,260.00	100	100	M2	512.00	OBRA TERMINADA
PUE180301340944	293810	OP-186/383	REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA TUNEL DOS-COATECTZIN CENTRO CON UNA LONGITUD DE 2,530.00 ML.	TUNEL DOS	FISM-FORTAMUN	\$ 10,045.81	100	100	ML	2,530.00	OBRA TERMINADA
PUE180401487705		OP/186/371	PAGO POR LA ELABORACION DE PROYECTOS DE EDUCACION Y ELECTRIFICACION	TLATLAUQUITEPEC	FISM	\$ 327,294.00	100	100	ESTUDIO	1.00	OBRA TERMINADA
PUE180401487706		OP-186/372	PAGO POR LA ELABORACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO DE CAMINOS	TLATLAUQUITEPEC	FISM	\$ 326,557.98	100	100	ESTUDIO	1.00	OBRA TERMINADA
PUE18180201110859		OP-186/320	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA EN ACCOONTLA, TALPZHUAC, CENTRO NORTE Y SUR DE 4,204.50 ML	XONOCUAUTLA	FISM	\$ 2,012,230.70	100	100	ML	1.00	OBRA TERMINADA. SE INFORMA QUE NO SE PUEDE CAPTURAR LA CANTIDAD REALDE LA UNIDAD DE MEDIDA PORQUE EL SISTEMA SOLO PERMITE MARCAR COMO 100% EL DURANTE TRIMESTRES ANTERIORES ESTE ERROR FUE DADO A CONOCER A LA DEPENDENCIA NORMATIVA
PUE18180201118842		OP-186/321	REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA JAMONCILLOS-CUACUALAXTLA CONUNA LONGITUD DE 4,204.50 ML	CUACUALAXTLA	FISM	\$ 2,014,125.90	100	100	ML	1.00	OBRA TERMINADA. SE INFORMA QUE NO SE PUEDE CAPTURAR LA CANTIDAD REALDE LA UNIDAD DE MEDIDA PORQUE EL SISTEMA SOLO PERMITE MARCAR COMO 100% EL DURANTE TRIMESTRES ANTERIORES ESTE ERROR FUE DADO A CONOCER A LA DEPENDENCIA NORMATIVA
PUE18180201110866		OP-186/323	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ 2A. ETAPA	XACUINCO	FISM	\$ 799,289.78	100	100	M2	1.00	OBRA TERMINADA. SE INFORMA QUE NO SE PUEDE CAPTURAR LA CANTIDAD REALDE LA UNIDAD DE MEDIDA PORQUE EL SISTEMA SOLO PERMITE MARCAR COMO 100% EL DURANTE TRIMESTRES ANTERIORES ESTE ERROR FUE DADO A CONOCER A LA DEPENDENCIA NORMATIVA

PUE18180201110849		OP-186/328	REHABILITACION DEL EMISOR SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	EL MIRADOR	FISM	\$ 943,041.14		100	100	100	M2	1.00	OBRA TERMINADA. SE INFORMA QUE NO SE PUEDE CAPTURAR LA CANTIDAD REALDE LA UNIDAD DE MEDIDA PORQUE EL SISTEMA SOLO PERMITE MARCAR COMO 100% EL NUMERO UNO Y QUE DURANTE TRIMESTRES ANTERIORES ESTE ERROR FUE DADO A CONOCER A LA DEPENDENCIA NORMATIVA
PUE18180201110864		OP-186/329	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ACOCOGTA-TEPANZOL CAD. 0-580 - 0-797.67	ACOCOGTA	FISM	\$ 457,003.17		100	100	100	M2	1.00	OBRA TERMINADA. SE INFORMA QUE NO SE PUEDE CAPTURAR LA CANTIDAD REALDE LA UNIDAD DE MEDIDA PORQUE EL SISTEMA SOLO PERMITE MARCAR COMO 100% EL NUMERO UNO Y QUE DURANTE TRIMESTRES ANTERIORES ESTE ERROR FUE DADO A CONOCER A LA DEPENDENCIA NORMATIVA
PUE18180201110840		OP-186/330	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MANUEL M VARGAS	TLATLAUQUITEPEC	FISM	\$ 382,801.17		100	100	100	OTROS	1.00	OBRA TERMINADA. SE INFORMA QUE NO SE PUEDE CAPTURAR LA CANTIDAD REALDE LA UNIDAD DE MEDIDA PORQUE EL SISTEMA SOLO PERMITE MARCAR COMO 100% EL NUMERO UNO Y QUE DURANTE TRIMESTRES ANTERIORES ESTE ERROR FUE DADO A CONOCER A LA DEPENDENCIA NORMATIVA
PUE18180201110858		OP-186/331	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TEODOMIRO MENDEZ, COL. TOZANCO	XONOCUAUTLA	FISM	\$ 408,320.00		100	100	100	OTROS	1.00	OBRA TERMINADA. SE INFORMA QUE NO SE PUEDE CAPTURAR LA CANTIDAD REALDE LA UNIDAD DE MEDIDA PORQUE EL SISTEMA SOLO PERMITE MARCAR COMO 100% EL NUMERO UNO Y QUE DURANTE TRIMESTRES ANTERIORES ESTE ERROR FUE DADO A CONOCER A LA DEPENDENCIA NORMATIVA

PUE18180201110843	OP-186/332	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BILIGUE EMILIANO ZAPATA	GOMEZ ORIENTE	FISM	\$ 1,000,297.49		100	100	100	M2	1.00	OBRA TERMINADA. SE INFORMA QUE NO SE PUEDE CAPTURAR LA CANTIDAD REALDE LA UNIDAD DE MEDIDA PORQUE EL SISTEMA SOLO PERMITE MARCAR COMO 100% EL NUMERO UNO Y QUE DURANTE TRIMESTRES ANTERIORES ESTE ERROR FUE DADO A CONOCER A LA DEPENDENCIA NORMATIVA
PUE18180201110839	OP-186/335	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REFORMA NORTE	TTLATLAQUITEPEC	FISM	\$ 957,151.03		100	100	100	OTROS	1.00	OBRA TERMINADA. SE INFORMA QUE NO SE PUEDE CAPTURAR LA CANTIDAD REALDE LA UNIDAD DE MEDIDA PORQUE EL SISTEMA SOLO PERMITE MARCAR COMO 100% EL NUMERO UNO Y QUE DURANTE TRIMESTRES ANTERIORES ESTE ERROR FUE DADO A CONOCER A LA DEPENDENCIA NORMATIVA
PUE18180201110857	OP-186/343	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA EN OCOLOMA, TOZANCO, VISTA HERMOSA Y XOPANIACO, META: 1,579.25 M2	XONOCUAUTLA	FISM	\$ 998,940.12		100	100	100	M2	1.00	OBRA TERMINADA. SE INFORMA QUE NO SE PUEDE CAPTURAR LA CANTIDAD REALDE LA UNIDAD DE MEDIDA PORQUE EL SISTEMA SOLO PERMITE MARCAR COMO 100% EL NUMERO UNO Y QUE DURANTE TRIMESTRES ANTERIORES ESTE ERROR FUE DADO A CONOCER A LA DEPENDENCIA NORMATIVA
PUE18180201110863	OP-186/345	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA META: 2,294.34 M2	GOMEZ PONIENTE	FISM	\$ 1,650,780.51		100	100	100	M2	1.00	OBRA TERMINADA. SE INFORMA QUE NO SE PUEDE CAPTURAR LA CANTIDAD REALDE LA UNIDAD DE MEDIDA PORQUE EL SISTEMA SOLO PERMITE MARCAR COMO 100% EL NUMERO UNO Y QUE DURANTE TRIMESTRES ANTERIORES ESTE ERROR FUE DADO A CONOCER A LA DEPENDENCIA NORMATIVA

PUE180201110844		OP-186/362	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA HUAXTLA-TEERIA CON UNA LONGITUD DE 2,900 ML	HUAXTLA	FISM	\$ 835,382.58		100	100	M2	1.00	OBRA TERMINADA. SE INFORMA QUE NO SE PUEDE CAPTURAR LA CANTIDAD REALDE LA UNIDAD DE MEDIDA PORQUE EL SISTEMA SOLO PERMITE MARCAR COMO 100% EL NUMERO UNO Y QUE DURANTE TRIMESTRES ANTERIORES ESTE ERROR FUE DADO A CONOCER A LA DEPENDENCIA NORMATIVA
PUE180201110860		OP-186/364	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ATALPA-EL RASTRO DEL KM 0+000 AL 0+232.00	ATALPA	FISM	\$ 705,649.37		100	100	M2	1.00	OBRA TERMINADA. SE INFORMA QUE NO SE PUEDE CAPTURAR LA CANTIDAD REALDE LA UNIDAD DE MEDIDA PORQUE EL SISTEMA SOLO PERMITE MARCAR COMO 100% EL NUMERO UNO Y QUE DURANTE TRIMESTRES ANTERIORES ESTE ERROR FUE DADO A CONOCER A LA DEPENDENCIA NORMATIVA
	427246	186-18004	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE REVOLUCION, COLONIA LA SILVERADA, LOCALIDAD DE TEPETENO, PERTENIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TEPETENO DE ITURBIDE	FISM	\$ 1,223,932.97	-	100	100	Poste	15.00	OBRA TERMINADA
PUE180401481659	427484	186-18006	CONSTRUCCION DE TECHOS EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	FISM	\$ 1,191,088.00	-	100	100	M2	1,700.00	OBRA TERMINADA
PUE180401481780	427600	186-18007	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA PARTE CENTRO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	FISM	\$ 1,111,871.60	-	100	100	M2	1,750.00	OBRA TERMINADA
PUE180401481847	727659	186-18009	ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CAMINO AL VALLE, CALLE FCO. VILLA, CALLE 6 DE ENERO, LOCALIDAD DE OYAMELES, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	OYAMELES DE HIDALGO	FISM	\$ 1,486,223.63	-	100	100	Poste	19.00	OBRA TERMINADA
PUE180401482084	427869	186-18010	REHABILITACION Y EMBALASTRADO DE CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE OYAMELES A LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA HIERBA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	OYAMELES DE HIDALGO	FISM	\$ 708,059.80	-	100	100	M3	1,676.60	OBRA TERMINADA
PUE18040149613	427965	186-18012	REHABILITACION Y EMBALASTRADO DE CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE GOMEZ SUR EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	GOMEZ SUR	FISM	\$ 148,932.90	-	100	100	M3	2,465.83	OBRA TERMINADA. INCLUYE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018
		OP-186/319	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PROH 2018)	TLATLAUQUITEPEC	FISM	\$ 618,125.93	-	100	100	PAGO	1.00	OBRA TERMINADA

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	PAGO POR LA ELABORACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE	TLATLAUQUITEPEC	FISM	\$	346,144.00	\$	100	100	PAGO	1.00	OBRA TERMINADA
FORTAMUN													
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
PUE18180201134761		OP-186/322	REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACION EDUCATIVA	TLATLAUQUITEPEC	FORTAMUN	\$ 2,199,728.94	\$ 2,199,728.94	100	100	M2	1,610.02	OBRA TERMINADA	
PUE18180201134685		OP-186/333	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PORTES GIL	OYAMELES	FISM-FORTAMUN	\$ 1,744,505.26		100	100	M2	4,660.00	OBRA TERMINADA	
PUE18180201135180		OP-186/338	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD HABITACIONAL DOÑA MARY	EL MIRADOR	FORTAMUN	\$ 1,377,255.64		100	100	M2	756.00	OBRA TERMINADA	
PUE18180201134713		OP-186/360	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL MOLINA BETANCOURT	OCOTLAN DE BETANCOURT	FISM-FORTAMUN	\$ 242,861.73		100	100	M2	252.00	OBRA TERMINADA	
PUE180301384640		OP-186/361	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN ESC. TELESEC. ELVIRA CABAREZ DE FLORES	TLATLAUQUITEPEC	FORTAMUN	\$ 657,322.61		100	100	M2	465.65	OBRA TERMINADA	
PUE180301384636		OP-186/383	REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA TUNEL DOS-COATECZIN CENTRO CON UNA LONGITUD DE 2,530.00 ML.	TUNEL DOS	FISM-FORTAMUN	\$ 990,694.86		100	100	ML	2,530.00	OBRA TERMINADA	
PUE180301384644		OP-186/384	REHABILITACION DE ILUMINACION, PINTA DE FACHADAS DE PRESIDENCIA, IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON Y COLOCACION DE ESCULTURA MARIA TERESA LARA EN EL PARQUE MUNICIPAL	TLATLAUQUITEPEC	FORTAMUN	\$ 1,728,545.00		100	100	M2	10,080.00	OBRA TERMINADA	
PUE180301384653		OP-186/385	REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO	TLATLAUQUITEPEC	FORTAMUN	\$ 1,105,316.98		100	100	ML	1,350.00	OBRA TERMINADA	

DESTINO DE GASTO 2018

TRIMESTRE	CICLO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_VICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE18180201110847	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Rafael Molina Betancourt - 135085	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Ocotlán de Betancourt	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	135085	2806	Metros Cuadrados	1	19-05-2018	06-08-2018	754000	511138.27	511138.27	511138.27	511138.27	511138.27	Validado avances
2018	5	PUE18180201110853	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 110028	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Tepetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	110028	475	Metros Cuadrados	1	19-05-2018	16-08-2018	1349527.37	1349527.37	1349527.37	1349527.37	1349527.37	1349527.37	Validado avances
2018	5	PUE18180201110854	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 66511	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Tetatecuico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	66511	1970	Metros Cuadrados	3182	21-04-2018	19-07-2018	2195863.44	2195863.44	2195863.44	2195863.44	2195863.44	2195863.44	Validado avances
2018	5	PUE18180201110860	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Empedrado Atalpa El Rastro - 130743	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Atalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	130743	560	Metros Cuadrados	1	21-04-2018	20-05-2018	705649.37	705649.37	705649.37	705649.37	705649.37	705649.37	Validado avances
2018	5	PUE18180201110866	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Calle Manuel M Vargas - 65526	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Xacuncó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	65526	88	Metros Cuadrados	1	24-02-2018	06-04-2018	799289.78	799289.78	799289.78	799289.78	799289.78	799289.78	Validado avances
2018	5	PUE180301313929	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Manuel M Vargas - 65969	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Ciudad de Tlaltlaquilepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	65969	65	Otros	1	05-04-2018	19-05-2018	382801.17	382801.17	382801.17	382801.17	382801.17	382801.17	Validado avances
2018	5	PUE180301313929	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO - 20729	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Huastla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	20729	600	Otros	2923	26-05-2018	23-08-2018	829041.92	829041.92	829041.92	829041.92	829041.92	829041.92	Validado avances
2018	5	PUE180301315242	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR FUERTES DE LORETO Y GUADALUPE - 213076	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Gómez Oriente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	207429	150	Metros Cuadrados	919.01	09-05-2018	15-07-2018	777879.76	777879.76	777879.76	777879.76	777879.76	777879.76	Validado avances
2018	5	PUE180301315489	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVEREDA - 214089	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	213076	156	Metros Cuadrados	74.88	28-04-2018	06-07-2018	377986.78	377986.78	377986.78	377986.78	377986.78	377986.78	Validado avances
2018	5	PUE180301315489	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVEREDA - 214089	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	214089	245	Metros Cuadrados	1744.1	28-04-2018	20-06-2018	1277341.47	1277341.47	1277341.47	1277341.47	1277341.47	1277341.47	Validado avances



DESTINO DE GASTO 2018

CICLO	TRIMESTRE	FECHA	FOLO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPAL O RESPOSTA	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBA	RECAUDADO	COMPROMETIDO O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIDO	
2018	5	PUE18180201110652	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 110382	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Tehuacgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	110382	170	Pesas	34	02-06-2018	30-08-2018	1422857.45	1422857.45	1422857.45	1422857.45	1422857.45	1422857.45	Validado avances	
2018	5	PUE18180201110657	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techos Para Vivienda En Ocotlán Tezozaco Vista Hermosa Y Xipacac - 78477	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Xonocauitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	78477	205	Metros Cuadrados	1	31-03-2018	30-04-2018	988940.12	988940.12	988940.12	988940.12	988940.12	988940.12	Validado avances	
2018	5	PUE18180201110661	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Fechumbre En El Jardín De Niños Mexico - 65603	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	65603	2590	Metros Cuadrados	1	24-03-2018	11-06-2018	735564.8	735564.8	735564.8	735564.8	735564.8	735564.8	Validado avances	
2018	5	PUE180301313721	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 205478	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Pezmatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	205478	1375	Metros lineales	790.28	17-02-2018	10-07-2018	1343834.93	1343834.93	1343834.93	1343834.93	1343834.93	1343834.93	Validado avances	
2018	5	PUE180301313735	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 205549	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Tunel Dos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	205549	204	Metros lineales	3004.5	28-04-2018	26-07-2018	1324589.53	1324589.53	1324589.53	1324589.53	1324589.53	1324589.53	Validado avances	
2018	5	PUE180301313962	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA EN VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA PARTE CENTRO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPE C PUJEBLA - 427600	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Tamalayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	207004	150	Metros Cuadrados	1005.3	07-07-2018	04-09-2018	624370	624370	624370	624370	624370	624370	624370	Validado avances
2018	5	PUE180401481780	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE Muros De Contención En La Calle Reforma Norte - 114689	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Ciudad de Tlaltlaquilepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	427600	0	Metros Cuadrados	1750	15-11-2018	25-12-2018	1111871.6	1111871.6	1111871.6	1111871.6	1111871.6	1111871.6	Validado avances	
2018	5	PUE18180201110639	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Muro De Contención En La Calle Reforma Norte - 114689	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Ciudad de Tlaltlaquilepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	114689	9047	Otros	1	21-04-2018	31-05-2018	957151.03	957151.03	957151.03	957151.03	957151.03	957151.03	Validado avances	
2018	5	PUE18180201110645	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Vicente Suarez - 66502	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	El Carmen Itla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	66502	711	Metros Cuadrados	1	21-04-2018	19-07-2018	833670.92	833670.92	833670.92	833670.92	833670.92	833670.92	Validado avances	
2018	5	PUE180301313744	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AUDITORIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL MOLINA BETANCOURT - 205649	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Ciudad de Tlaltlaquilepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	205649	540	Metros Cuadrados	2470.9	12-05-2018	19-08-2018	1366703.82	1366703.82	1366703.82	1366703.82	1366703.82	1366703.82	Validado avances	



DESTINO DE GASTO 2018

CICLO TRIMEST RE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RAMO	FOLEO	ENTIDAD, RESP O RESPONSABIL	ID MUNICIPIO O RESPONSABLE	MUNICIPIO DE RESPONSABIL	LOCALIDAD	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION PROYECTO	NUMERO PROYECTO	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD AD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	NO L_APROBADO	RECAUDADO O COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180301313750	33	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	205672	150	Metros Cuadrados	521.5	12-05-2018	30-06-2018	914048.66	914048.66	914048.66	914048.66	914048.66	Validado avances
								CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL BACHILLERATO GRAL OFICIAL MAZATEPEC - 205672													
2018	5	PUE180301334961	33	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Plan de Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	282378	932	Metros Cuadrados	314	24-03-2018	25-07-2018	729118.79	729118.79	729118.79	729118.79	729118.79	Validado avances
								CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS LUPTA MOLINA REYES - 282378													
2018	5	PUE180401481847	33	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Oyameles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	427659	0	Otros	683.55	22-11-2018	25-12-2018	1486223.63	1486223.63	1486223.63	1486223.63	1486223.63	Validado avances
								ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CAMINO AL VALLE CALLE FRANCISCO VILLA CALLE SENS DE ENERO LOCALIDAD DE OYAMELES MUNICIPIO DE TLALTILAQUEPEC C PUEB - 427659													
2018	5	PUE18180201110850	33	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Oyameles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	66456	2854	Metros Cuadrados	4660	25-04-2018	23-07-2018	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	Validado avances
								CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PUERTAS GIL - 66456													
2018	5	PUE18180201110858	33	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Xonocואada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	66119	95	Otros	1	05-04-2018	19-05-2018	408320	408320	408320	408320	408320	Validado avances
								AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TEODORINO MENDES COL TOZANCO - 66119													
2018	5	PUE18180201110865	33	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Tepeztitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	108528	150	Piezas	1	12-05-2018	20-07-2018	1256745.26	1256745.26	1256745.26	1256745.26	1256745.26	Validado avances
								CONSTRUCCION DE BAHOS DIGNOS TIPO FAMILIAR CON BIODIGESTOR - 108528													
2018	5	PUE18180201110867	33	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Aloyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	108677	160	Metros Cuadrados	1	12-05-2018	30-06-2018	1015584.34	1015584.34	1015584.34	1015584.34	1015584.34	Validado avances
								CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN LA ETAPA PRIMERA - 108677													
2018	5	PUE180301313754	33	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	San Agustín Chigolalzin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	205487	393	Metros Cuadrados	855	02-06-2018	10-08-2018	707270.03	707270.03	707270.03	707270.03	707270.03	Validado avances
								CONSTRUCCION DE EMPEDRAO EN LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 205487													
2018	5	PUE180301313961	33	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	Plan de Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	206955	145	Metros Cuadrados	1161.9	07-09-2018	04-09-2018	735706.8	735706.8	735706.8	735706.8	735706.8	Validado avances
								CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA - 206955													



DESTINO DE GASTO 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICARIOS	UNIDAD_MEDIDA	CAVIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBA	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
				PRESPUESTARIO	ORIGINABLE	RESPONSABLE	BL							AD		NO	LAPROBADO	O				avances
2018	5	PUE18030131907	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlaltlaquepec	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	218434	135	Metros Cuadrados	1197.5	14-07-2018	11-09-2018	799008	799008	799008	799008	799008	Validado avances
2018	5	PUE18030132854	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlaltlaquepec	Chinampa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	277734	130	Metros Cuadrados	512	21-07-2018	29-08-2018	926260	926260	926260	926260	926260	Validado avances
2018	5	PUE18030110842	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlaltlaquepec	Cuacualtlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	65505	289	Metros Cuadrados	1	17-03-2018	25-05-2018	2014125.9	2014125.9	2014125.9	2014125.9	2014125.9	Validado avances
2018	5	PUE18030130256	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlaltlaquepec	Oyameles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	65719	2554	Metros Cuadrados	1	24-03-2018	11-06-2018	943041.14	943041.14	943041.14	943041.14	943041.14	Validado avances
2018	5	PUE18030130256	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlaltlaquepec	Acocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	65927	557	Metros Cuadrados	1	03-02-2018	03-04-2018	457003.17	457003.17	457003.17	457003.17	457003.17	Validado avances
2018	5	PUE18030130256	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlaltlaquepec	Tlaltlaquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	147711	109	Metros Cuadrados	74.88	28-04-2018	14-06-2018	380449.48	380449.48	380449.48	380449.48	380449.48	Validado avances
2018	5	PUE18030131992	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlaltlaquepec	Chicoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	207158	105	Metros Cuadrados	953.2	09-06-2018	15-07-2018	620194	620194	620194	620194	620194	Validado avances
2018	5	PUE180301316719	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlaltlaquepec	Ciudad de Tlaltlaquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	218274	375	Metros Cuadrados	3187.5	02-06-2018	31-07-2018	2172758	2172758	2172758	2172758	2172758	Validado avances
2018	5	PUE180401481659	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlaltlaquepec	Ciudad de Tlaltlaquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	427484	0	Metros Cuadrados	1700	13-11-2018	25-12-2018	1191088	1191088	1191088	1191088	1191088	Validado avances
2018	5	PUE180401487704	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlaltlaquepec	Ciudad de Tlaltlaquepec	Otros Proyectos		190323	0	Estudio de prevención	1	17-03-2018	14-06-2018	346144	346144	346144	346144	346144	Validado avances



DESTINO DE GASTO 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	NOMBRE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ENTIDAD, RESPONSABLE O MUNICIPIO DE ORIGEN	ID_MUNICIPIO O RESPONSABLE	MUNICIPIO DE DESTINO	LOCALIDAD	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE PROYECTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	FLUJO	
2018	5	PUE1818020110843	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlatlaquepec	Gómez Oriente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	66432	772	Metros Cuadrados	1	05-04-2018	03-06-2018	1000297.49	1000297.49	1000297.49	1000297.49	1000297.49	1000297.49	1000297.49	Validado avances
2018	5	PUE1818020110844	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlatlaquepec	Huastla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	134269	600	Metros Cuadrados	1	26-05-2018	15-06-2018	835382.58	835382.58	835382.58	835382.58	835382.58	835382.58	835382.58	Validado avances
2018	5	PUE1818020110848	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlatlaquepec	Oyameles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	110148	506	Metros Cuadrados	1	19-05-2018	16-08-2018	1198729.59	1198729.59	1198729.59	1198729.59	1198729.59	1198729.59	1198729.59	Validado avances
2018	5	PUE1818020110855	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlatlaquepec	Tonacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	109935	899	Metros Cuadrados	1	19-05-2018	16-08-2018	2196872.54	2196872.54	2196872.54	2196872.54	2196872.54	2196872.54	2196872.54	Validado avances
2018	5	PUE1818020110856	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlatlaquepec	Tlaxiucapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	109855	418	Metros Cuadrados	1	19-05-2018	16-07-2018	1156895.72	1156895.72	1156895.72	1156895.72	1156895.72	1156895.72	1156895.72	Validado avances
2018	5	PUE1818020110859	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlatlaquepec	Xonocauitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	65443	415	Metros Cuadrados	1	03-03-2018	11-05-2018	2012230.7	2012230.7	2012230.7	2012230.7	2012230.7	2012230.7	2012230.7	Validado avances
2018	5	PUE1818020110863	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlatlaquepec	Gómez Poniente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	67056	335	Metros Cuadrados	1	28-04-2018	16-07-2018	1650780.51	1650780.51	1650780.51	1650780.51	1650780.51	1650780.51	1650780.51	Validado avances
2018	5	PUE18010114011	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA - 207383	Puebla	186	Tlatlaquepec	Atoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	207383	100	Metros Cuadrados	562.01	09-06-2018	08-07-2018	472120.24	472120.24	472120.24	472120.24	472120.24	472120.24	472120.24	Validado avances
2018	5	PUE18010114011	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA - 207383	Puebla	186	Tlatlaquepec	Ciudad de Tlatlaquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	221312	270	Metros Cuadrados	2088.6	16-06-2018	14-08-2018	1410635.7	1410635.7	1410635.7	1410635.7	1410635.7	1410635.7	1410635.7	Validado avances
2018	5	PUE18040148705	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 190332	Puebla	186	Tlatlaquepec	Ciudad de Tlatlaquepec	Otros Proyectos	Otros Proyectos	150332	0	Estudio de preinversión	1	17-03-2018	14-06-2018	327294	327294	327294	327294	327294	327294	327294	Validado avances



DESTINO DE GASTO 2018

CICLO	TRIMESTRE	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINACION	COMPROBANTADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180001487706	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlatlaquepec	Ciudad de Tlatlaquepec	Otros Proyectos	100333	0	Estudio de preinversión	1	17-03-2018	14-06-2018	326557.98	326557.98	326557.98	326557.98	326557.98	Validado avances
2018	5	PUE1816020110862	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlatlaquepec	Tetlatzapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	66484	278	Metros Cuadrados	1	21-04-2018	19-07-2018	671027.03	671027.03	671027.03	671027.03	671027.03	Validado avances
2018	5	PUE180301313727	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlatlaquepec	Mahenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	205520	710	Metros lineales	411	07-04-2018	04-08-2018	324839.39	324839.39	324839.39	324839.39	324839.39	Validado avances
2018	5	PUE180301313740	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlatlaquepec	La Cumbre	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	205630	150	Pizcas	30	12-05-2018	18-07-2018	589163.48	589163.48	589163.48	589163.48	589163.48	Validado avances
2018	5	PUE180301313752	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlatlaquepec	Ajocotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	205684	300	Metros Cuadrados	44625	12-05-2018	20-06-2018	979398.57	979398.57	979398.57	979398.57	979398.57	Validado avances
2018	5	PUE180301313941	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlatlaquepec	Yolictzin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	206840	142	Metros lineales	1611	26-05-2018	23-08-2018	765432.74	765432.74	765432.74	765432.74	765432.74	Validado avances
2018	5	PUE180301313950	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlatlaquepec	Techmpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	206909	255	Metros Cuadrados	2219.1	16-06-2018	03-09-2018	1298736	1298736	1298736	1298736	1298736	Validado avances
2018	5	PUE18180201135205	33	1005-FORTAMUN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlatlaquepec	Xonocauhtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	OP-186-334	2644	Metros Cuadrados	1	17-02-2018	01-04-2018	1604064.59	1604064.59	1604064.59	1604064.59	1604064.59	Validado avances
2018	5	PUE180301493568	33	1005-FORTAMUN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Puebla	186	Tlatlaquepec	La Unión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	186-18005	0	Metros lineales	238	05-11-2018	25-12-2018	1308925.31	1308925.31	1308925.31	1308925.31	1308925.31	Validado avances



DESTINO DE GASTO 2018

CICLO	TRIMEST	FOLIO	PROGRAMA	RAMO	ID_MUNICIPIO	ENTIDAD_RESP	MUNICIPIO_RESPONSABLE	NOMBRE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIA	UNIDAD_MEDIDA	CAVIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBA	RECAUDADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	5	PUE180301384644	005-FORTAMUN	33	186	Puebla	Tlaltlauquepec	REHABILITACION DEL ILUMINACION, PINTA DE FACHADAS DE PRESIDENCIA, IGLESIA DEL SAGRADO Y COLOCACION DE ESCULTURA MARIA TERESA LARA EN EL PARQUE MUNICIPAL	Ciudad de Tlaltlauquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OP-186/384	9047	Metros Cuadrados	10080	04-08-2018	22-09-2018	1728545	1728545	1728545	1728545	1728545	1728545	Validado avances
2018	5	PUE180301384653	005-FORTAMUN	33	186	Puebla	Tlaltlauquepec	REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO	Ciudad de Tlaltlauquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OP-186/385	5047	Kilometro	1.35	11-08-2018	24-09-2018	1105316.98	1105316.98	1105316.98	1105316.98	1105316.98	1105316.98	Validado avances
2018	5	PUE180301094813	005-FORTAMUN	33	186	Puebla	Tlaltlauquepec	Rehabilitación y embalsado de camino que conduce a la Localidad de Gomez Sur en el Municipio de Tlaltlauquepec, Puebla	Gómez Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	186-18012	0	Metros cúbicos	2465.8	01-11-2018	25-12-2018	867188.6	867188.6	867188.6	867188.6	867188.6	867188.6	Validado avances
2018	5	PUE180401493585	005-FORTAMUN	33	186	Puebla	Tlaltlauquepec	Pavimentacion con concreto hidráulico de la Calle Francisco Montes de Oca, en la Junta Auxiliar de Mazatepec, del Municipio de Tlaltlauquepec, Puebla	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	186-18003	0	Metros lineales	108	08-11-2018	31-12-2018	960966.59	960966.59	960966.59	960966.59	960966.59	960966.59	Validado avances
2018	5	PUE1818020114761	005-FORTAMUN	33	186	Puebla	Tlaltlauquepec	Rehabilitación De Edificio Municipal Para La Unidad De Administración Educativa	Ciudad de Tlaltlauquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OP-186-322	1500	Metros Cuadrados	1610	17-03-2018	01-06-2018	2130755.25	2199728.94	2199728.94	2199728.94	2199728.94	2199728.94	Validado avances



EJERCICIO DE GASTO 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clase Ramo	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Comunitario Específico	Organización Ejecutora	Requisito Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Revisado (Montos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Tlaltlauqui tepec	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES)	Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	5	MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC			1 - Gasto corriente	252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	Validado	PARTIDA UTILIZADA PARA LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE
Puebla	Tlaltlauqui tepec	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES)	Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	5	MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC			1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	1681765.2	1681765.2	1681765.2	1681765.2	1681765.2	1681765.2	1681765.2	Validado	PARTIDA UTILIZADA PARA EL PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	Tlaltlauqui tepec	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES)	Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	5	MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	1659868.92	1659868.92	1659868.92	1659868.92	1659868.92	1659868.92	1659868.92	Validado	PARTIDA UTILIZADA PARA EL PAGO POR CONFINAMIENTO EN RELLENO SANITARIO





LAOUIQUEPEC
 850 031 3000 P.O. Box 201
 No. de computadora y telefones

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2018

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)									
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	100	30	30	4.9	3	61		Debido al cambio de administración municipal y al uso del techo financiero para la administración municipal entrante se informa que no se tuvieron proyectos para este indicador, quedando el numerador como se vino trabajando desde la administración anterior
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	100	30	30	60.7	37	61		En base a las variaciones que se presentaron en el cambio de Administración y del total de Proyectos capturados en las MIDS es por lo que arroja esta Meta Alcanzada
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	100	19	19	34.4	21	61		En base a las variaciones que se presentaron en el cambio de Administración y del total de Proyectos capturados en las MIDS es por lo que arroja esta Meta Alcanzada



TLATLAQUITEPEC
MUNICIPIO DE CULTURA Y TRADICIONES

MUNICIPIO TLATLAQUITEPEC, PUEBLA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INFORME DEFINITIVO 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Promedio de avance en las metas porcentuales de /promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	INFORME DEFINITIVO	100	100	100	100	100	100	100	Durante este Ejercicio y para este indicador se informa que se cumplió con la ejecución total de todos los proyectos destinados para este Fondo
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones		
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + Gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	INFORME DEFINITIVO	100	32505641	100	32505641	32505641	32505641	Para este ejercicio se informa que se utilizó la totalidad del techo financiero asignado	
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones		
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	INFORME DEFINITIVO	100	32505641	100	32505641	32505641	32505641	Para este ejercicio se informa que se utilizó la totalidad del techo financiero asignado	
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	INFORME DEFINITIVO	100	32505641	12000000	34.5	32505641	942500	942500	No se tiene una congruencia con la meta planeada debido al cambio de administración y la adecuación del nuevo sistema de gobierno municipal

000084