



# CONSTRUCCIONES CIVILES Y OBRA ELECTROMECÁNICA

ING. ILMARINEN JOSÉ SALGADO GUERRA

R.F.C. SAGI721118JW6

C.U.R.R SAGI721118HPLLRLO9

Calle Madero Poniente # 5

Libres, Pue.

## H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.

2018-2021

Dirección de Obras Públicas

Estimación N° 02 FINIQUITO

Descripción: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 23 DE ABRIL LOCALIDAD DE ATIOYAN EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (1 ERA ETAPA)

Municipio: TLATLAUQUITEPEC

Localidad: ATIOYAN

N° de obra: 20065

N° de contrato: CON/MTP/R33-FISM-DF/186-20065

Periodo de contrato: DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 26 DE ENERO DEL 2021

Periodo de estimación: DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 12 DE ENERO DEL 2021

Fecha de Presentación

15 de enero de 2021

Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total

Importe del contrato:	\$ 895,936.36	\$ 143,349.82	\$ 1,039,286.18
-----------------------	---------------	---------------	-----------------

Importe del anticipo:	\$ -	\$ -	\$ -
-----------------------	------	------	------

### Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe autorizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:				\$ -	\$ -	\$ -
Est. No.1		\$ 721,526.53		\$ 721,526.53	\$ 115,444.25	\$ 836,970.78
Est. No.2 FINIQUITO		\$ 174,409.83		\$ 174,409.83	\$ 27,905.57	\$ 202,315.40

Importe Autorizado	895,936.36	0.00	\$ 895,936.36	143,349.82	\$ 1,039,286.18
Acumulado	895,936.36	0.00	\$ 895,936.36	143,349.82	\$ 1,039,286.18
Saldo Por Ejercer		0.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró  
 CONSTRUCCIONES CIVILES Y OBRA ELECTROMECÁNICA  
 ING. ILMARINEN JOSÉ SALGADO GUERRA  
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. ILMARINEN JOSÉ SALGADO GUERRA  
 R.F.C. SAGI721118JW6  
 Calle Madero Poniente # 5 Libres, Pue.

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 ING. JOSÉ BALCÁN MENDOZA  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 Obras Públicas

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 LIC. PORFIRIO LBEZA AGUILAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 Presidencia Municipal