

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO



OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/013 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 21-2124/013

NOMBRE: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA
DESCRIPCIÓN: LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP/TM/2021-12/009
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE EGRESOS PARA EL ESTADO DE PUEBLA 2021

LOCALIDAD: GOMEZ PONIENTE
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC
FECHA DE INICIO: 16 DIC 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 13 FEB 2022


CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 21-2124/013
MONTO ORIGINAL: \$1,879,299.87
FECHA DE FIRMA: 16 DIC 2021
FECHA VENCE: 13 FEB 2019
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CARMEN ENCARNACION BIVIANO
DOMICILIO: DIAZ MIRON
No. Exterior: 36 No. Interior: 1
Colonia: 93660 C. P.:
Municipio: JALACINGO Entidad Fed.: VERACRUZ

TELEFONO:
R. F. C.: EABC900715AQ6
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$681,797.31
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3238-15160-5
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 16 DIC 2021
MONTO FIANZA: \$187,929.99

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
3238-15276-1
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE
FECHA FIANZA: 13 FEB 2022
MONTO FIANZA \$187,929.99



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO




OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/013 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	681,797.31
TOTAL ASIGNADO.....		681,797.31

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Ponder	Asignado:	Devengado:	A. FIM	A. FIS
001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESP	3.650	21,826.56	21,826.56	100.000	31.818
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		21,826.56	21,826.56		
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	2.875	16,808.40	16,808.40	100.000	31.113
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		16,808.40	16,808.40		
003	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	13.843	82,775.28	82,775.28	100.000	31.818
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		82,775.28	82,775.28		
004	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	8.654	50,599.13	50,599.13	100.000	31.113
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		50,599.13	50,599.13		
005	REVESTIMIENTO DE CALLES CON BALASTO, IN	32.230	194,938.47	194,938.47	100.000	32.184
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		194,938.47	194,938.47		
006	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	11.154	67,465.51	67,465.51	100.000	32.184
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		67,465.51	67,465.51		
007	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	21.278	128,698.75	128,698.75	100.000	32.184
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		128,698.75	128,698.75		
008	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	6.029	113,308.80	113,308.80	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		113,308.80	113,308.80		
009	CONSTRUCCION DE LAVADERO EN VIALIDAD PA	0.287	5,376.41	5,376.41	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		5,376.41	5,376.41		
TOTAL		100.000	681,797.31	681,797.31	100.000	36.280



	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	36.280	63.720	100.000
FINANCIERO:	681,797.31 100.000	0.00 0.000	681,797.31 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

13 FEB 2022: REPORTE NO. 02
ESTIMACION 2 FINIQUITO
CORRESPONDIENTE DEL 28 DE DICIEMBRE
AL 13 DE FEBRERO DE 2022



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/013 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA
 AUXILIAR CONTABLE



		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		514,969.26	0.00	514,969.26
13 FEB 2022 D02MVCV0021	1.2.3.5.4.1	21,826.56		536,795.82
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 21-2124/013 ESTIMACION 2 FINIQUITO MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE EN EL MUNICI ESTIMACION 2 FINIQUITO Requisición: 01MVCV00036 Concepto: 001 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESP Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA Programa: 4101 OBRA PUBLICA FISM Componente: 01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION Actividad: 08 REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CAMINOS Función: 221 URBANIZACIÓN C.O.G.: 6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Ficha por pagar: 202201MVCV00036 Acreedor: 0002250 CARMEN ENCARNACION BIVIANO Contrato: 21-2124/013 13 FEB 2022 D02MVCV0021 1.2.3.5.4.1			
		16,808.40		553,604.22
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 21-2124/013 ESTIMACION 2 FINIQUITO MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE EN EL MUNICI Requisición: 01MVCV00036 Concepto: 002 EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA Programa: 4101 OBRA PUBLICA FISM Componente: 01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION			



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/013 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA


Actividad:	08		
	REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE		
	CAMINOS		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202201MCV00036		
Acreeedor:	0002250		
	CARMEN ENCARNACION BIVIANO		
Contrato:	21-2124/013		
13 FEB 2022 D02MCV0021	1.2.3.5.4.1	82,775.28	636,379.50
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	21-2124/013 ESTIMACION 2 FINIQUITO		
	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA		
	LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE EN EL MUNICI		
Requisición:	01MCV00036		
Concepto:	003		
	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,		
	ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE		
	INVERSION		
Actividad:	08		
	REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE		
	CAMINOS		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202201MCV00036		
Acreeedor:	0002250		
	CARMEN ENCARNACION BIVIANO		
Contrato:	21-2124/013		
13 FEB 2022 D02MCV0021	1.2.3.5.4.1	50,599.13	686,978.63
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	21-2124/013 ESTIMACION 2 FINIQUITO		
	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA		
	LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE EN EL MUNICI		
Requisición:	01MCV00036		
Concepto:	004		
	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/013 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA


Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	08		
	REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CAMINOS		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202201MCV00036		
Acreeedor:	0002250		
	CARMEN ENCARNACION BIVIANO		
Contrato:	21-2124/013		
13 FEB 2022 D02MCV0021	1.2.3.5.4.1	194,938.47	861,917.10
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 21-2124/013 ESTIMACION 2 FINIQUITO MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE EN EL MUNICI 01MCV00036		
Requisición:	005		
Concepto:	REVESTIMIENTO DE CALLES CON BALASTO, IN 5.02		
Fuente financ.:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	08		
	REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CAMINOS		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202201MCV00036		
Acreeedor:	0002250		
	CARMEN ENCARNACION BIVIANO		
Contrato:	21-2124/013		
13 FEB 2022 D02MCV0021	1.2.3.5.4.1	67,465.51	949,382.61
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 21-2124/013 ESTIMACION 2 FINIQUITO MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE EN EL MUNICI 01MCV00036		
Requisición:	006		
Concepto:	ACARRÉO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/013 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA

Fuente financ.:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03 OBRA PUBLICA		
Programa:	4101 OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	08 REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CAMINOS		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Fecha por pagar:	202201MCV00036		
Acreedor:	0002250 CARMEN ENCARNACION BIVIANO		
Contrato:	21-2124/013		
13 FEB 2022 D02MCV0021	1.2.3.5.4.1	128,698.75	1,078,081.36
Requisición:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 21-2124/013 ESTIMACION 2 FINIQUITO MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE EN EL MUNICI 01MCV00036		
Concepto:	007 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI		
Fuente financ.:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03 OBRA PUBLICA		
Programa:	4101 OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	08 REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CAMINOS		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Fecha por pagar:	202201MCV00036		
Acreedor:	0002250 CARMEN ENCARNACION BIVIANO		
Contrato:	21-2124/013		
13 FEB 2022 D02MCV0021	1.2.3.5.4.1	113,308.80	1,191,390.16



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/013 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA

21-2124/013 ESTIMACION 2 FINIQUITO
 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA
 LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE EN EL MUNICI
 01MCV00036
 Requisición:
 Concepto: 008
 LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION
 Actividad: 08
 REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE
 CAMINOS
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.1.4.1
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN
 Ficha por pagar: 202201MCV00036
 Acreedor: 0002250
 CARMEN ENCARNACION BIVIANO
 Contrato: 21-2124/013
 13 FEB 2022 D02MCV0021 1.2.3.5.4.1

5,376.41

1,196,766.57

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 21-2124/013 ESTIMACION 2 FINIQUITO
 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA
 LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE EN EL MUNICI
 01MCV00036
 Requisición:
 Concepto: 009
 CONSTRUCCION DE LAVADERO EN VIALIDAD PA
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION
 Actividad: 08
 REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE
 CAMINOS
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.1.4.1
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN
 Ficha por pagar: 202201MCV00036

5,376.41

1,196,766.57



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/013 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA

Acreedor: 0002250
CARMEN ENCARNACION BIVIANO
Contrato: 21-2124/013



SUMA PERIODO:.....	681,797.31	0.00	681,797.31
SALDO FINAL:.....	1,196,766.57	0.00	1,196,766.57

