



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021  
*Un gobierno de costumbres y tradiciones*



**TLATLAUQUITEPEC**  
**PUEBLO MÁGICO**



TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA A 15 DE JULIO DE 2021  
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ÁREA: SECRETARIA GENERAL  
OFICIO: MTP/01-1418/2021  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. RIVELINO BARRALES MORALES  
CORDINADOR GENERAL DE PLANEACION,  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA SECRETARIA DEL BIENESTAR  
PRESENTE:

Quien suscribe Lic. Porfirio Loeza Aguilar, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla. Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33, que se registraron en los Componentes Gestión de Proyecto, Financiero e Indicadores, en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) correspondiente al Segundo Trimestre 2021, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto, Plantilla de Componente Financiero y Formato Componente Indicadores).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes



ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

C.c.p.: Archivo.



H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec: Av. Reforma No. 47-A Col. Centro; Tlatlauquitepec, Puebla;  
Teléfono 01(233) 318 0001;  
Pag. Web: [www.ayuntamientotlatlauquitepec.gob.mx](http://www.ayuntamientotlatlauquitepec.gob.mx)

# MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

## FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

2 DO. TRIMESTRE 2021

### FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE210201908828	7977	186/21007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁVILA CAMACHO EN LA COMUNIDAD DE ALMOLONI DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+300.43 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA 2ª ETAPA	ALMOLONI	\$ 1,129,784.80	\$ 1,129,784.80	100%	100%	M2	912	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210201908873	8120	186/21010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COMUNIDAD DE ALMOLONI, DEL CAD 0+000 AL CAD 0+290 EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMPA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE. (SEGUNDA ETAPA)	TOCHIMPA	\$ 1,375,888.50	\$ 1,375,888.50	100%	100%	M2	1155	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210201909094	8908	186/21014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE TEPANTZOL, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)	TEPANTZOL	\$ 440,291.53	\$ 440,291.53	100%	100%	M2	237	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210201909157	9049	186/21015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALTAMIRANO ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TATAUZOQUICO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA).	TATAUZOQUICO	\$ 473,095.20	\$ 473,095.20	100%	95%	M2	426	OBRA TERMINADA FISICAMENTE SIN OBSERVACIONES ADICIONALES FINANCIERAMENTE, LLEVA UN AVANCE DEL 95%
PUE210201909279	9505	186/21016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE TATAUZOQUICO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)	TATAUZOQUICO	\$ 697,946.06	\$ 697,946.06	100%	100%	M2	610	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES

### FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TMP_PUE210201942200	N/A	186/210017	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE BETANCOURT (MICHICAYUCAN PONIENTE)	OCOTLÁN DE BETANCOURT	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	100%	100%	M2	400	ACCION TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
TMP_PUE210201942244	N/A	186/2100121	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EL BIENESTAR DE LA COLONIA 85 DE LA LOCALIDAD DE CUAUTLAMINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	CUAUTLAMINGO	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100%	100%	M2	19734	ACCION TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES



## MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

### FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

### INDICADORES

#### FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

#### Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	52	0	0	52	A ESTE TRIMESTRE NO SE EJECUTA NINGUNA OBRA DE ESTE RUBRO, YA QUE DE ACUERDO A LA PLANEACION, SE DARA PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA
	2do. Trimestre	0.00	0	52	0	0	52	A ESTE TRIMESTRE SE LES DA PRIORIDAD A OBRAS Y ACCIONES DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS
	3er. Trimestre	1.92	1	52				
	4to. Trimestre	3.85	2	52				

#### Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.02	1	52	1.92	1	52	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA EJECUTAR SOLO UNA OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RUBRO, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre		5	52	1.92	1	52	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA EJECUTAR SOLO UNA OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RUBRO, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION, HACIENDO MENCIÓN, QUE NO SE CONTRATARON MÁS PROYECTOS DE ESTE RUBRO POR LA VEDA ELECTORAL
	3er. Trimestre		15	52				
	4to. Trimestre		20	52				

#### Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.12	6	52	11.54	6	52	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACION PROGRAMADA, YA QUE SE EJECUTARON 6 ACCIONES; LO ANTERIOR SE DEBE A QUE LA MAYORIA DE LOS PROYECTOS PLANEADOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre	34.62	18	52	11.54	6	52	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACION PROGRAMADA, YA QUE SE EJECUTARON 6 ACCIONES; LO ANTERIOR SE DEBE A QUE LA MAYORIA DE LOS PROYECTOS PLANEADOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION, HACIENDO MENCIÓN, QUE NO SE CONTRATARON MÁS PROYECTOS DE ESTE RUBRO POR LA VEDA ELECTORAL
	3er. Trimestre	38.46	20	52				
	4to. Trimestre	57.69	30	52				

RECIDOC  
 15 JUL 2021  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN




**INDICADORES**

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	17	6061898	36371390	17	6061898.34	36371390	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; YA QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
	2do. Trimestre	42	15154745	36371390	42	15154745.85	36371390	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; YA QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
	3er. Trimestre	67	24247593	36371390				
	4to. Trimestre	100	36371390	36371390				
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	ANUAL	100	36371390	36371390				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1)*100	ANUAL	13.56	14791609	13025296				
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	16.65	6054397	36371390	16.65	6054397	36371390	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR EL 16.65% DE LAS METAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DEBIDO A QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE ACCIONES DE GASTO CORRIENTE
	2do. Trimestre	41.67	15154745	36371390	38.23	13907553	36371390	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR EL 38.23% DE LAS METAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DEBIDO A QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE ACCIONES DE GASTO CORRIENTE, SE HACE MENCIÓN QUE EL MUNICIPIO ESTÁ EN ESPERA DE UNAS VALIDACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL RECURSO EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
	3er. Trimestre	66.67	24247593	36371390				
	4to. Trimestre	100.00	36371390	36371390				
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	65.32	15154745	232023	2.08	15154745	7261219	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, DEBIDO A QUE DISMINUYERON LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA
	2do. Semestre	78.38	36371390	464047.2				

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
Gobierno de Puebla  
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
Asistente  
15 JUL 2021  
RECIBIDO  
13907553 F142/SB/CGPSE  
36371390

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Recurso o Financiero	Résido	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Tlatlauquitepec	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	5068.06	0		Total del Programa Presupuestario	62058043	62058043	31029021.5	23615295.82	19089785.33	17214775.19	17214775.19			N/A	N/A			
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlatlauquitepec			2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	2514268.68	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Edificación habitacional (vivienda)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlatlauquitepec			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	8400050.06	8400050.06	4868578.34	2954185.05	2716280.64	2213917.18	2213917.18	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Edificación no habitacional (construcción de aulas, dirección y módulos, techados en áreas de impartición de educación física, canchas, cercados perimetrales, etc en escuelas)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlatlauquitepec			2 - Gasto de Inversión	625 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	451104.7	451104.7	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (imagen urbana)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlatlauquitepec			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	4645000	4645000	1861553.23	1861553.23	1708992.01	1269564.58	1269564.58	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Construcción de vías de comunicación (Rehabilitación y mantenimiento de caminos)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlatlauquitepec			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	46047619.56	46047619.56	21784621.25	16285288.86	13152917.84	12219698.59	12219698.59	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y pavimentos, adoquines)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlatlauquitepec			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	0	2514268.68	2514268.68	2514268.68	1511594.84	1511594.84	1511594.84	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Ayudas sociales a personas (vivienda)







Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2021 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaltlauquitepec	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	1320000	4939833.79	4939833.61	4939833.61	4939833.61	4939833.61	4939833.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Ayudas sociales a personas (vivienda)
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2021 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaltlauquitepec	2 - Gasto de inversión	629 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	3500000	3500000	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados ( construcción de salon de usos multiples y techados Edificación habitacional (vivienda )
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2021 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaltlauquitepec	2 - Gasto de inversión	621 - Edificación habitacional	4939833.61	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Edificación habitacional (vivienda )
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2021 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaltlauquitepec	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	400000	400000	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Equipo de comunicación y telecomunicación (adquisición de radios)
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2021 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaltlauquitepec	1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	1525100	1525100	570261.51	1525100	570261.51	570261.51	570261.51	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Servicios de limpieza y manejo de desechos (pago por confinamiento de relleno sanitario)
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2021 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaltlauquitepec	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	4928274	4928274	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2021 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaltlauquitepec	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	10000000	10000000	4243855.08	10000000	2996662.9	2996662.9	2996662.9	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Energía eléctrica (pago de alumbrado publico)
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2021 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaltlauquitepec	2 - Gasto de inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	1272475.18	1272475	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Vehículos y Equipo Terrestre (adquisición de vehículos para seguridad pública)
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2021 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaltlauquitepec	1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	1818569.5	1818569.5	1272998.65	1818569.5	1272998.65	1272998.65	1272998.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Otros Convenios (aportacion al cesero)















Ciclo	Peto	Trim	Entidad	Municipio	Ramo	Unidad	Proy	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subsector	Actividad Institucional	Círculo del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Sentido del Indicador	Meta programada	Justificado	Detalle	Meta Modificada	Justificado	Detalle	Realizado en el periodo	Justificado	Detalle	Avance (%)	Fuente
2021	2	Puebla	Tehuacan	Municipio	416 -	005	FORTAMUN 2-	Desarrollo Social	2-Vivienda y 7 -Desarrollo Comunitario	2 -Desarrollo Social	6 -Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y Territorios del Distrito Federal	160778	Índice de Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado del DF al municipio o demarcación territorial del 00	(Gasto ejercido del FONTRAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	Indicador de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia FONTRAMUN DF al municipio o demarcación territorial, ingresos apropiada como la importancia por el resto del municipio o FONTRAMUN DF en los ingresos propios. El Federal indicador es la siguiente forma: con pesos de FONTRAMUN DF cambia el municipio o demarcación	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Acuerdos	41.6666	[Justificado: 2021,trim2] EJERCION ACCIONES casus,usuar) PARA EJERCER EL ALICANZAR EL edes13/07/2 41.66 % AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ACUERDO A PLANIFICACION DE ESTE EJERCICIO	41.6666	[Justificado: 2021,trim2] EJERCION ACCIONES casus,usuar) PARA EJERCER EL ALICANZAR EL edes13/07/2 41.66 % AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ACUERDO A PLANIFICACION DE ESTE EJERCICIO	38.2379	[Justificado: 2021,trim2] EJERCION ACCIONES casus,usuar) PARA EJERCER EL ALICANZAR EL edes13/07/2 41.66 % AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ACUERDO A PLANIFICACION DE ESTE EJERCICIO	Otras causas	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALICANZAR EL 33.23% DE LAS METAS DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DE ACUERDO A QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE ACUERDO CON EL GASTO COMENTAR SE HACE MENCION QUE EL MUNICIPIO ESTA EN ESPERA DE UNAS VALUACION	91.77	VALIDADO	
2021	2	Puebla	Tehuacan	Municipio	416 -	005	FORTAMUN 2-	Desarrollo Social	2-Vivienda y 7 -Desarrollo Comunitario	2 -Desarrollo Social	6 -Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y Territorios del Distrito Federal	160778	Índice de Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado del DF al municipio o demarcación territorial del 00	(Gasto ejercido del FONTRAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	Indicador de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia FONTRAMUN DF al municipio o demarcación territorial, ingresos apropiada como la importancia por el resto del municipio o FONTRAMUN DF en los ingresos propios. El Federal indicador es la siguiente forma: con pesos de FONTRAMUN DF cambia el municipio o demarcación	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Acuerdos	41.6666	[Justificado: 2021,trim2] EJERCION ACCIONES casus,usuar) PARA EJERCER EL ALICANZAR EL edes13/07/2 41.66 % AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ACUERDO A PLANIFICACION DE ESTE EJERCICIO	41.6666	[Justificado: 2021,trim2] EJERCION ACCIONES casus,usuar) PARA EJERCER EL ALICANZAR EL edes13/07/2 41.66 % AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ACUERDO A PLANIFICACION DE ESTE EJERCICIO	38.2379	[Justificado: 2021,trim2] EJERCION ACCIONES casus,usuar) PARA EJERCER EL ALICANZAR EL edes13/07/2 41.66 % AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ACUERDO A PLANIFICACION DE ESTE EJERCICIO	Otras causas	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALICANZAR LA META DE ACUERDO A LA PLANIFICACION DE ACUERDO A QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE ACUERDO CON EL GASTO COMENTAR SE HACE MENCION QUE EL MUNICIPIO ESTA EN ESPERA DE UNAS VALUACION	91.77	VALIDADO	





2021 2 2 Puebla Talsaukling 33- 416- 005 FORTAMUN 2- 2- Vivienda y 7- Desarrollo 6- Fondo de Aportaciones Generales de Programad para Entidades n y Federativas y Presupuesto Municipios A

167392 Porcentaje de recursos potencialmente recibidos por municipios y demarcación de la Ciudad de México

Mide el potencial de recursos del FORTAMUN recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)

Componente Trimestral

Porcentaje Gestión Eficacia Asesoria 42



[Justificador: A esta 2021, trim: 2,] trimestre el municipio recibió \$15,354,745.00 de la ed: edu-07/2, se de acuerdo a la planeación de los calles se contempla cubrir obligaciones financieras y algunas acciones de gasto contenido

[Justificador: A esta 2021, trim: 2,] trimestre el municipio recibió \$15,354,745.00 de la ed: edu-07/2, se de acuerdo a la planeación de los calles se contempla cubrir obligaciones financieras y algunas acciones de gasto contenido

4166666 Otras causas A ESTE TRIMESTRE SE LOGRAN ALCANZAR LAS METAS DEL PROGRAMA DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN YA QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

99.21

Validado