



TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA A 05 DE OCTUBRE DE 2021  
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ÁREA: SECRETARIA GENERAL  
OFICIO: MTP/01-058/2021  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA.  
CORDINADOR GENERAL DE PLANEACION,  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA SECRETARIA DEL BIENESTAR  
PRESENTE:



Quien suscribe Lic. Porfirio Loeza Aguilar, Presidente Municipal Constituido por el H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla. Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33, que se registraron en los Componentes Gestión de Proyecto, Financiero e Indicadores, en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) correspondiente al Tercer Trimestre 2021, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto, Plantilla de Componente Financiero y Formato Componente Indicadores).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"  
  
LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR  
Presidencia Municipal

C.c.p.: Archivo.





TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA A 05 DE OCTUBRE DE 2021  
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ÁREA: SECRETARIA GENERAL  
OFICIO: MTP/01-060/2021  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA.  
CORDINADOR GENERAL DE PLANEACION,  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA SECRETARIA DEL BIENESTAR  
PRESENTE:

Quien suscribe Lic. Porfirio Loeza Aguilar, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla. Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean cancelados los Folios de las Obras de Ramo 33, que se registraron en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) correspondiente al Tercer Trimestre 2021, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto)

CATEGORÍA	FOLIO	NOMBRE
PROYECTO DE INVERSIÓN	PUE210301998441	AMPLIACIÓN DE CALLE 12 DE OCTUBRE PARA EL BIENESTAR DE LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 221428
PROYECTO DE INVERSIÓN	PUE210301993020	REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS, DEL KM 0+000 AL KM 4 + 126, EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA - 201991
PROYECTO DE INVERSIÓN	PUE210301990229	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC - 190703

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

"SUFRAGIO EFECTIVO Y NO REELECCIÓN"  
 H. PORFIRIO LOEZA AGUILAR  
 Presidente Municipal

C.c.p.: Archivo



## MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA



### FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

3 ER. TRIMESTRE 2021

#### FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE210301967170	93574	186/21018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JUAN DE LA BARRERA, EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	MAZATEPEC	\$ 945,640.86	\$ 945,640.86	100%	100%	M2	614	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301972064	117568	186/21019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE MECAYUCAN DEL KM. 0+000.00 AL KM 0+844.30 EN LA LOCALIDAD DE MECAYUCAN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	MECAYUCAN	\$ 1,076,329.03	\$ 1,076,329.03	100%	100%	M2	885.8	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301972082	117613	186/21022	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y MODULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 113, C.C.T. 21EBH1104A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZINCUILAPAN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)	TZINCUILAPAN	\$ 1,090,050.06	\$ 1,090,050.06	100%	100%	M2	70	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301968081	99245	186/21023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO A ACAMALOTA ENTRE CERRO CABEZÓN Y CARRETERA ESTATAL INTERSERRANA EN LA LOCALIDAD DE TEPEHICAN	TEPEHICAN	\$ 1,231,525.91	\$ 1,231,525.91	100%	100%	M2	900	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301972122	117767	186/21025	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS COMUNIDADES DE XONOCUAUTLA (CENTRO NORTE), TOZANCO, CUAUTLAMINGO, LOS CHORRITOS, SAN JOSÉ DEL RETIRO Y LOMA DE LA YERBA DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)	XONOCUAUTLA	\$ 1,117,834.17	\$ 1,117,834.17	100%	100%	M3	3400	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES



## MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA



### FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

#### 3 ER. TRIMESTRE 2021

PUE210301972204	118113	186/21030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS "BAMBI" DEL KM 0+000.00 AL 0+063.00, COL. SAN JOSÉ, TLATLAUQUITEPEC"	COL. SAN JOSE	\$ 373,543.17	\$ 373,543.17	100%	100%	M2	289	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301972225	118183	186/21031	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TLATLAUQUITEPEC LOCALIDAD DE JALACINGUITO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	ZOCUILA	\$ 743,719.06	\$ 743,719.06	100%	100%	M3	259	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301972275	118368	186/21032	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0685A EN LA LOCALIDAD DE TAMALAYO, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	TAMALAYO	\$ 1,864,134.99	\$ 1,864,134.99	100%	100%	M2	695.22	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301972302	118433	186/21033	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PROGRESO – JILIAPA 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	EL PROGRESO	\$ 1,126,533.86	\$ 1,126,533.86	100%	100%	M2	1000	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301972329	118508	186/21035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TALTZINTAN, EN LA COMUNIDAD DE GÓMEZ ORIENTE DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+170.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	GOMEZ ORIENTE	\$ 1,477,754.23	\$ 1,477,754.23	100%	100%	M2	1020	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301972368	118596	186/21036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CALZADA A HUAXTLA ENTRE PRIV. NOCHEBUENA Y CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE HUAXTLA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+176.95. (PRIMERA ETAPA)	HUAXTLA	\$ 470,525.95	\$ 470,525.95	100%	100%	M3	156	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301972460	118853	186/21037	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PRESCOLAR CON CLAVE 21KJN02911 EN LA LOCALIDAD DE EL CANAL, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	EL CANAL	\$ 2,146,220.59	\$ 2,146,220.59	100%	100%	M2	675.84	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES

## MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA



### FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

#### 3 ER. TRIMESTRE 2021

PUE210301972490	118912	186/21038	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO (BÁSQUETBOL, VOLEIBOL Y FUTBOL RÁPIDO) PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TZINACANTEPEC, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	TZINACANTEPEC	\$ 1,872,799.36	\$ 1,872,799.36	50%	49%	M2	636	OBRA EN PROCESO
PUE210301972529	119040	186/21039	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CON CLAVE 21DPR06872, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPANTZOL, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	TEPANTZOL	\$ 508,440.57	\$ 508,440.57	100%	100%	M2	510	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301972480	118890	186/21040	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SERAFÍN MIRÓN PONIENTE ENTRE CALLE PLACIDO FÉLIX Y CARRETERA FEDERAL AMOZOC – TEZIUTLÁN DEL 0+000.00 AL KM 0+204.89 EN LOS ÁNGELES, LOCALIDAD DE OCOTLÁN MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	LOS ANGELES	\$ 1,400,000.01	\$ 1,400,000.01	100%	100%	M2	1200	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301990921	192909	186/21054	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD HABITACIONAL DOÑA MARI, LOCALIDAD EL MIRADOR, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	EL MIRADOR	\$ 883,304.41	\$ 883,304.41	37%	37%	M2	215	EN PROCESO
PUE210301993112	202242	186/21059	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL "BENITO JUÁREZ GARCÍA" CLAVE C.C.T. 21EBH0389P EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	XONOCUAUTLA,	\$ 1,541,867.02	\$ 1,541,867.02	80%	0%	M2	409	EN PROCESO
PUE210301998441	221428	186/21060	AMPLIACIÓN DE CALLE 12 DE OCTUBRE PARA EL BIENESTAR DE LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	OCOTLÁN DE BETANCOURT	\$ 1,062,684.49	\$ 1,062,684.49	0%	0%	M2	0	PROCESO
PUE210301993062	227182	186/21056	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE 12 DE OCTUBRE EN OCOTLAN (SECCION 7MA ORIENTE), EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. - 202095	OCOTLÁN	\$ 1,674,410.26	\$ 1,674,410.26	50%	0%	M2	0	CANCELADO

## MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA



### FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

3 ER. TRIMESTRE 2021

#### FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TMP_PUE210302000475	N/A	186/21034	ADQUISICIÓN DE TERRENO (OBRAS DE DOMINIO PÚBLICO) PARA EL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE PABLOGCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PARA PANTEON COMUNITARIO)	PABLOGCO	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	100%	100%	M2	4,037.00	ACCION TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
TMP_PUE210302000597	N/A	186/21047	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN LA COLONIA 85 DE LA LOCALIDAD DE CUAUTLAMINGO, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	CUAUTLAMINGO	\$ 742,725.81	\$ 742,725.81	100%	72%	M2	115.2	ACCION TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
TMP_PUE210302000603	N/A	186/21050	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ACAMALOTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	ACAMALOTA	\$ 1,984,621.69	\$ 1,984,621.69	100%	100%	M2	511.28	ACCION TERMINADA SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
TMP_PUE210302000613	N/A	186/21062	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. DEL CAD. 0+160.00 AL CAD. 0+326.00 2DA ETAPA	BUENA VISTA	\$ 139,458.30	\$ 139,458.30	50%	0%	M2	996	OBRA EN PROCESO



**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**

**INDICADORES**

INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	16.65	6054397	36371390	16.65	6054397	36371390	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR EL 16.65% DE LAS METAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DEBIDO A QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE ACCIONES DE GASTO CORRIENTE
	2do. Trimestre	41.67	15154745	36371390	38.23	13907553	36371390	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR EL 38.23% DE LAS METAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DEBIDO A QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE ACCIONES DE GASTO CORRIENTE, SE HACE MENCIÓN QUE EL MUNICIPIO ESTÁ EN ESPERA DE UNAS VALIDACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL RECURSO EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
	3er. Trimestre	66.67	24247593	36371390	62.99	22912151	36371390	A ESTE TRIMESTRE SOLO SE LOGRA ALCANZAR EL 62.99% DE LAS METAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, DEBIDO A QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE ACCIONES DE GASTO CORRIENTE, SE HACE MENCIÓN QUE EL MUNICIPIO ESTÁ EN ESPERA DE UNAS VALIDACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL RECURSO EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
	4to. Trimestre	100.00	36371390	36371390				
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	65.32	15154745	232023	2.08	15154745	7261219	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, DEBIDO A QUE DISMINUYERON LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA
	2do. Semestre	78.38	36371390	464047.2				

**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**

**INDICADORES**

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México ]*100	1er. Trimestre	17	6061898	36371390	17	6061898	36371390	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; YA QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
	2do. Trimestre	42	15154745	36371390	41.66	15154745	36371390	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; YA QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
	3er. Trimestre	67	24247593	36371390	66.66	24247593	36371390	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; YA QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
	4to. Trimestre	100	36371390	36371390				
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)] * 100	ANUAL	100	36371390	36371390				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	ANUAL	13.56	14791609	13025296				



**MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

**Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	52	0	0	52	A ESTE TRIMESTRE NO SE EJECUTA NINGUNA OBRA DE ESTE RUBRO, YA QUE DE ACUERDO A LA PLANEACION, SE DARA PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA
	2do. Trimestre	0.00	0	52	0	0	52	A ESTE TRIMESTRE SE LES DA PRIORIDAD A OBRAS Y ACCIONES DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS
	3er. Trimestre	1.92	1	52	0	0	52	A ESTE TRIMESTRE SE LES DA PRIORIDAD A OBRAS Y ACCIONES DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA
	4to. Trimestre	3.85	2	52				

**Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.02	1	52	1.92	1	52	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA EJECUTAR SOLO UNA OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RUBRO, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre	9.62	5	52	1.92	1	52	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA EJECUTAR SOLO UNA OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RUBRO, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION, HACIENDO MENCIÓN, QUE NO SE CONTRATARON MÁS PROYECTOS DE ESTE RUBRO POR LA VEDA ELECTORAL
	3er. Trimestre	28.85	15	52	30.77	16	52	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR EL PORCENTAJE PLANEADO EN ESTE RUBRO, Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION ALGUNAS OBRAS MAS, PARA LLEGAR A ALCANZAR LA META PLANEADA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
	4to. Trimestre	38.46	20	52				

**MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**

**INDICADORES**

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.12	6	52	11.54	6	52	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACION PROGRAMADA, YA QUE SE EJECUTARON 6 ACCIONES; LO ANTERIOR SE DEBE A QUE LA MAYORIA DE LOS PROYECTOS PLANEADOS SE ENCUENTRAS EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre	34.62	18	52	11.54	6	52	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACION PROGRAMADA, YA QUE SE EJECUTARON 6 ACCIONES; LO ANTERIOR SE DEBE A QUE LA MAYORIA DE LOS PROYECTOS PLANEADOS SE ENCUENTRAS EN PROCESO DE VALIDACION, HACIENDO MENCIÓN, QUE NO SE CONTRATARON MÁS PROYECTOS DE ESTE RUBRO POR LA VEDA ELECTORAL
	3er. Trimestre	38.46	20	52	59.62	31	52	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR EL PORCENTAJE PLANEADO EN ESTE RUBRO, YA QUE DE LAS 20 OBRAS PLANEADAS SE LOGRAN EJECUTAR 31 ALCANZANDO LA META PLANEADA
	4to. Trimestre	57.69	30	52				

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Plazo		
2021	3	3	Puebla	Tlaltlaucuiltepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	159776	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	38.46134	[Just1:(ciclo: 2021,trim:3, ut:Otras causas,valor: 0,base:valor: 0,base:valor: 21)]	DE ACUERDO A LA PLANEACION SE CONSIDERA REALIZAR 20 OBRAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS A ESTE TRIMESTRE, LOS CUALES BENEFICIARAN A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	[Just1:(ciclo: 2021,trim:3, ut:Otras causas,valor: 0,base:valor: 0,base:valor: 21)]	DE ACUERDO A LA PLANEACION SE CONSIDERA REALIZAR 20 OBRAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS A ESTE TRIMESTRE, LOS CUALES BENEFICIARAN A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	38.46134	[Just1:(ciclo: 2021,trim:3, ut:Otras causas,valor: 0,base:valor: 0,base:valor: 21)]	39.61538	Otras causas	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA REALIZAR 20 OBRAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS A ESTE TRIMESTRE, LOS CUALES BENEFICIARAN A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR EL PORCENTAJE PLANEADO EN ESTE RUBRO, YA QUE DE LAS 20 OBRAS PLANEADAS SE LOGRAN EJECUTAR 31 ALCANZANDO LA META PLANEADA	64.32	Validado
2021	3	3	Puebla	Tlaltlaucuiltepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PROZONA, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	1.92308	[Just1:(ciclo: 2021,trim:3, ut:Otras causas,valor: 0,base:valor: 0,base:valor: 21)]	A ESTE TRIMESTRE NO SE CONTEMPLA EJECUTAR UNA OBRA DE ESTE RUBRO DE ACUERDO A LA PLANEACION PARA ESTE EJERCICIO, YA QUE SE DARA PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA	[Just1:(ciclo: 2021,trim:3, ut:Otras causas,valor: 0,base:valor: 0,base:valor: 21)]	A ESTE TRIMESTRE NO SE CONTEMPLA EJECUTAR UNA OBRA DE ESTE RUBRO DE ACUERDO A LA PLANEACION PARA ESTE EJERCICIO, YA QUE SE DARA PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA	1.92308	[Just1:(ciclo: 2021,trim:3, ut:Otras causas,valor: 0,base:valor: 0,base:valor: 21)]	0	Otras causas	A ESTE TRIMESTRE NO SE CONTEMPLA EJECUTAR UNA OBRA DE ESTE RUBRO DE ACUERDO A LA PLANEACION PARA ESTE EJERCICIO, YA QUE SE DARA PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA	A ESTE TRIMESTRE SE LES DA PRIORIDAD A OBRAS Y ACCIONES DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA	N/D	Validado
2021	3	3	Puebla	Tlaltlaucuiltepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	162108	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	28.84615	[Just1:(ciclo: 2021,trim:3, ut:Otras causas,valor: 0,base:valor: 0,base:valor: 21)]	A ESTE TRIMESTRE SE PLANEA EJECUTAR 15 OBRAS O ACCIONES DE INCIDENCIA DIRECTA, DE ACUERDO A LA PLANEACION PARA ESTE EJERCICIO	[Just1:(ciclo: 2021,trim:3, ut:Otras causas,valor: 0,base:valor: 0,base:valor: 21)]	A ESTE TRIMESTRE SE PLANEA EJECUTAR 15 OBRAS O ACCIONES DE INCIDENCIA DIRECTA, DE ACUERDO A LA PLANEACION PARA ESTE EJERCICIO	28.84615	[Just1:(ciclo: 2021,trim:3, ut:Otras causas,valor: 0,base:valor: 0,base:valor: 21)]	30.78923	Otras causas	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR EL PORCENTAJE PLANEADO EN ESTE RUBRO, Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION ALGUNAS OBRAS QUE BENEFICIARAN A ALCANZAR LA META PLANEADA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR EL PORCENTAJE PLANEADO EN ESTE RUBRO, Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION ALGUNAS OBRAS QUE BENEFICIARAN A ALCANZAR LA META PLANEADA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	106.67	Validado





Ciclo	Periodo	Trimester	Entidad	Municipio	Ramo	Unidad	Programa	Nombre del	Grupo	Funcion	Gobierno	Actividad	Clave del	Nombre del	Definición del	Método de	Nivel del	Frecuencia	Unidad de	Tipo	Derechos	Estado	Mesa	Justificado	Detalle	Mesa	Justificado	Detalle	Realizado	Justificado	Detalle	Averosa (N)	Rpjo		
2021	3	3	Tlaxcala	Tepehuacán de	415-	415-	Programa	2-	2-Velocidad	7-	5 - Fondo de	150775	Mide el porcentaje del gasto	(Cuenta específica	Porcentaje	Trimestral	Porcentaje	Gerencia	Eficacia	Adecuada	66.6667														
<p>31 - 415 - Apoyación a la Federación para Entidades y Municipios A</p> <p>415 - Dirección General de Programación y Presupuesto A</p> <p>2 - Desarrollo Social</p> <p>2 - Velocidad y Servicios a la Comunidad Regional</p> <p>7 - Desarrollo Regional</p> <p>5 - Fondo de Apoyación a las Entidades Federativas y Municipios A</p> <p>150775 Índice en el que se reportó, respecto al periodo acumulado el periodo del FORTAMUN DF el municipio o demarcación territorial del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial del FORTAMUN DF</p> <p>Mide el porcentaje del gasto acumulado al periodo del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial del FORTAMUN DF</p> <p>(Cuenta específica del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial del FORTAMUN DF)</p> <p>Porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial del FORTAMUN DF</p> <p>150775 demarcación que se reporta, respecto al periodo acumulado al periodo del FORTAMUN DF</p> <p>Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial del FORTAMUN DF</p> <p>Porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial del FORTAMUN DF</p> <p>Componente Trimestral</p>																																			
2021	3	3	Tlaxcala	Tepehuacán de	415-	415-	Programa	2-	2-Velocidad	7-	5 - Fondo de	150775	Mide el porcentaje del	(Recursos	Porcentaje	Trimestral	Porcentaje	Gerencia	Eficacia	Adecuada	66.6667														
<p>31 - 415 - Apoyación a la Federación para Entidades y Municipios A</p> <p>415 - Dirección General de Programación y Presupuesto A</p> <p>2 - Desarrollo Social</p> <p>2 - Velocidad y Servicios a la Comunidad Regional</p> <p>7 - Desarrollo Regional</p> <p>5 - Fondo de Apoyación a las Entidades Federativas y Municipios A</p> <p>150775 Índice en el que se reportó, respecto al periodo acumulado al periodo del FORTAMUN DF el municipio o demarcación territorial del FORTAMUN DF</p> <p>Mide el porcentaje del gasto acumulado al periodo del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial del FORTAMUN DF</p> <p>(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del FORTAMUN DF)</p> <p>Porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial del FORTAMUN DF</p> <p>150775 demarcación que se reporta, respecto al periodo acumulado al periodo del FORTAMUN DF</p> <p>Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial del FORTAMUN DF</p> <p>Componente Trimestral</p>																																			



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia a Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reinte gro	Tipo de Gasto	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Deregado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Paga do SHCP	Paga do EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Pueblo	Tlatlaquilep ec	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Sin Especificar	Municipio de Tlatlaquilep ec	303529.44	0	Totales del Programa Presupuestario	62058043	62058043	49646434.4	49646434.4	41859316.37	41859316.37	41859316.37	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	validado	Edificación habitacional (vivienda)	
Pueblo	Tlatlaquilep ec	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlatlaquilep ec			2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	2514268.68	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	validado	Edificación habitacional (vivienda)
Pueblo	Tlatlaquilep ec	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlatlaquilep ec			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vas de comunicacion	4645000	5455815.09	5455815.09	5455815.09	3794213.95	3794213.95	3794213.95	3794213.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	validado	Construcción de vas de comunicacion (Rehabilitación y mantenimiento de caminos)
Pueblo	Tlatlaquilep ec	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlatlaquilep ec			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y obras de urbanización	46047619.56	42344388.34	30383894.44	30383894.44	28071556.64	28071556.64	28071556.64	28071556.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	validado	División de terrenos y obras de urbanización (Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y pavimentos, adoquines)
Pueblo	Tlatlaquilep ec	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlatlaquilep ec			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	0	2514268.68	2514268.68	2514268.68	2514268.68	2514268.68	2514268.68	2514268.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	validado	Ayudas sociales a personas (vivienda)

Preliminar



Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlatlauquitepec	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	8400050.06	11292466.19	11292466.19	11292466.19	7479277.1	7479277.1	7479277.1	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Edificación no habitacional (construcción de aulas, dirección y módulos, techados en áreas de impartición de educación física, canchas, cercados perimetrales, etc en escuelas)	
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlatlauquitepec	2 - Gasto de Inversión	629 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	451104.7	451104.7	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (imagen urbana)





Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Año de Registro	Recurso	Descripción	Participación	Programa	Proyecto	Convenio	Indicador	Ejecución	Financiamiento	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Cometido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Estado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Tlaxiahuac	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	41422.66	0	Total del Programa Presupuestario	36371390	36371390	24247593.36	23649983.35	22912151.71	22912151.71	22912151.71				N/A	N/A		
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	1818569.5	1818569.5	1818569.5	1818569.5	1818569.5	1818569.5	1818569.5	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Otros Convenios (aportacion al cesero)
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	1272475.18	1272475	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Vehículos y Equipo Terrestre (adquisición de vehículos para seguridad pública)
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	4928274	4928274	3531960.8	3531960.8	3531960.8	3531960.8	3531960.8	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			1 - Gasto corriente	581 - Terrenos	0	1320000	1060000	1060000	1060000	1060000	1060000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Terrenos (adquisición de predios)
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	650000	650000	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Compensaciones
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	4939833.61	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Edificación habitacional (vivienda)



Puebla	Tarlauquitep ec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tarlauquitep ec	1 - Gasto corriente	253 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos \$	2232950	2232950	2232950	2232950	2232950	2232950	2232950	2232950	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (adquisición de fertilizante)	
Puebla	Tarlauquitep ec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tarlauquitep ec	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	1320000	4939833.79	4939833.61	4939833.61	4939833.61	4939833.61	4939833.61	4939833.61	4939833.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Edificación habitacional (vivienda)
Puebla	Tarlauquitep ec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tarlauquitep ec	2 - Gasto de Inversión y otros trabajos especializado \$	629 - Trabajos de acabados en edificaciones Inversión y otros trabajos especializado \$	3500000	3500000	2727347.5	2727347.5	2128974.16	2128974.16	2128974.16	2128974.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados ( construcción de salón de usos múltiples y techados comunitarios)	
Puebla	Tarlauquitep ec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tarlauquitep ec	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	10000000	10000000	5605395.76	5007785.75	5007785.75	5007785.75	5007785.75	5007785.75	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Energía eléctrica (pago de alumbrado público)	
Puebla	Tarlauquitep ec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tarlauquitep ec	1 - Gasto corriente	555 - Equipo de comunicación n y telecomunic ación	400000	400000	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Equipo de comunicación y telecomunicación (adquisición de radios)	
Puebla	Tarlauquitep ec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tarlauquitep ec	1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	1525100	1525100	1092383.89	1092383.89	1092383.89	1092383.89	1092383.89	1092383.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Servicios de limpieza y manejo de desechos (pago por contaminamiento de relleno sanitario)	
Puebla	Tarlauquitep ec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tarlauquitep ec	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	150000	150000	49694	49694	49694	49694	49694	49694	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Impuestos y derechos (comerciales)	



Entidad	Partida	Año	Descripción	Entidad	Municipio
Puebla	Partida genérica	2021	FEDERALES Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Municipio de Tlaxiahuacapan
Tlaxiahuacapan	Partida genérica	2021	FEDERALES Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Municipio de Tlaxiahuacapan

Division	Saldo	Compras	Proyectos	Validado	Detalle
1 - Gasto corriente	1050000	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima

Division	Saldo	Compras	Proyectos	Validado	Detalle
2 - Gasto de inversión	1784187.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado	Division de terrenos y construcción de obras de urbanización

Division	Saldo	Compras	Proyectos	Validado	Detalle
132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	800000	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado	





DESTINO DEL GASTO / INMUSENGS

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pago SHCP	Pago EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Tlaltlauquitepec	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000			N/A	N/A		["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Tlaltlauquitepec", "Observación": "DESARROLLO DE ACCIONES CON PERSPECTIVA DE GENERO EN TLALTILAUQUITEPEC A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER"]	
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010	CE/PFTPG/MII/399/2021	Municipio de Tlaltlauquitepec			1 - Gasto corriente	215 - Material Impreso e Información digital	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	{contrato1: {numero_contrato: CE/PFTPG/MII/399/2021}}	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Partida: Material impreso e información digital (consumibles de cómputo e impresión para el IMM)	
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010	CE/PFTPG/MII/399/2021	Municipio de Tlaltlauquitepec			1 - Gasto corriente	384 - Exposiciones	117000	117000	117000	117000	117000	117000	117000	{contrato1: {numero_contrato: CE/PFTPG/MII/399/2021}}	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Partida: exposiciones (hace referencia a la actividad 1 apoyar en las actividades y servicios de la IMM y la actividad 2 fortalecer las capacidades organizacionales de la IMM; impartiendo talleres y conferencias para el empoderamiento de la mujer)	
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010	CE/PFTPG/MII/399/2021	Municipio de Tlaltlauquitepec			1 - Gasto corriente	369 - Otros servicios de información	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	{contrato1: {numero_contrato: CE/PFTPG/MII/399/2021}}	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Partida: Otros servicios de información (Adquirir e instalar la placa de identificación de la IMM, para la promoción de la imagen)
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010	CE/PFTPG/MII/399/2021	Municipio de Tlaltlauquitepec			1 - Gasto corriente	239 - Otros productos adquiridos como materia prima	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	{contrato1: {numero_contrato: CE/PFTPG/MII/399/2021}}	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Partida: Otros productos adquiridos como materia prima (consistió en adquirir insumos para el fortalecimiento de las capacidades para el trabajo de las mujeres)
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010	CE/PFTPG/MII/399/2021	Municipio de Tlaltlauquitepec			1 - Gasto corriente	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	{contrato1: {numero_contrato: CE/PFTPG/MII/399/2021}}	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Partida: Otros mobiliarios y equipos de administración (adquirir mobiliario para la IMM)
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010	CE/PFTPG/MII/399/2021	Municipio de Tlaltlauquitepec			1 - Gasto corriente	549 - Otros equipos de transporte	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	{contrato1: {numero_contrato: CE/PFTPG/MII/399/2021}}	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Partida: Otros equipos de transporte (gasto de transporte público local, para trasladarse a las capacitaciones)

Preliminar



Puebla	Tiatlauquitepec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	5010	CE/PFTPG/M II/399/2021	Municipio de Tiatlauquitepec	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	(contrato1: (numero_contrato:CE/PFTPG/MI/399/2021))	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Partida: Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Papeería para IMM)
--------	-----------------	------------------	------	---	---------------------------	----	--	------	------------------------	------------------------------	---------------------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	---	---------------	-----	-----	----------	--

Preliminar





2021	3	PUE2100019	Proyecto de Inversión	1090050.06	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, prog_presup:4, tipo_recurso:FEDERALES) (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) EN LA LOCALIDAD DE TZNICULAPAN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPROB85A EN LA LOCALIDAD DE TAMAALAYO, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC - 118368 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JUAN DE LA BARRERA, MAZATEPEC, PUEBLA - 93574	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC	117613	5	30	20	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0])	(geo: [cve_municipio:186, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL TZNICULAPAN COLONIA TZNICULAPAN, 73809 TZNICULAPAN, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , UBICADO EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM 113 DE LA COMUNIDAD DE TZNICULAPAN, lon: -97.51891887, lat:19.7403293])	06-04-2021	07-07-2021	1090050.06	1090050.06	1090050.06	1090050.06	1090050.06	(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/RES-FISM-01/186-21022, contratista:ADRIANA RUDFART VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA, monto:1090050.06, importe_modificado:1090050.06])	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0])	(1972082/proyecto_NICO, 1972082/proyecto_PROCESO, 1972082/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	PUE2100019	Proyecto de Inversión	1864134.99	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, prog_presup:4, tipo_recurso:FEDERALES) (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) EN LA LOCALIDAD DE TAMAALAYO, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC - 118368 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JUAN DE LA BARRERA, MAZATEPEC, PUEBLA - 93574	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC	118368	5	43	38	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:267.0, meta_modificada:695.22])	(geo: [cve_municipio:186, localidad:29, direccion:CALLE ACCESO A LA PRIMARIA COLONIA TAMALAYO, TAMAALAYO, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TAMAALAYO Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, lon: -97.4858955, lat:19.9314277])	03-03-2021	28-06-2021	1864134.99	1864134.99	1864134.99	1864134.99	1864134.99	(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/RES-FISM-01/186-21032, contratista:ALMA ROSA VAZQUEZ JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA, monto:1864134.99, importe_modificado:1864134.99])	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:695.22])	(1972375/proyecto_NICO, 1972375/proyecto_PROCESO, 1972375/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	PUE2100019	Proyecto de Inversión	945640.86	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, prog_presup:4, tipo_recurso:FEDERALES) (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC, PUEBLA - 93574	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura y vialidades Social	Transportes	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	93574	5	77	60	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0])	(geo: [cve_municipio:186, localidad:22, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA MAZATEPEC, 73805 MAZATEPEC TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MEXICO TENIENDO COMO VIALIDAD POSTERIOR LA CALLE FRANCISCO MAR, lon: -97.42058134, lat:20.01951498])	24-03-2021	23-05-2021	945640.86	945640.86	945640.86	945640.86	945640.86	(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/RES-FISM-01/186-21031, contratista:ALFA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA, monto:766894.29, importe_modificado:766894.29])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.0])	(1967170/proyecto_NICO, 1867170/proyecto_PROCESO, 1867170/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar









2021	3	PUE2103019	Proyecto de Inversión	1117834.17	72122	1117834.17	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC	117767	5	851	700	[meta]: [Unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0]	[lgeo]: [cve_municipio:186, localidad:40, direccion:CALLE TEODOMIRO MENDEZ COLONIA XONOCHAUUTLA, 73906 XONOCHAUUTLA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LA UNION, CALLE NIÑOS HEROES PASO POR LA LOCALIDAD DE TOZANCO Y LLEGA A LA PARTE NORTE DEL CENTRO DE XONOCHAUUTLA, lon:-97.51800729, lat:19.80551145]	02-04-2021	01-06-2021	1117834.17	1117834.17	1117834.17	1117834.17	1117834.17	1117834.17	[tcto]: [tipo_obras:Obras, numero_contrato:CON/MTP/R33-FISM-DE/186-21025, contratista:XAS8 E CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MU NICPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA, monto:1117834.17, importe_modificado:1117834.17]	[meta]: [Unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3400.0]	(1972122/proyecto_NICO, 1972122/proyecto_P ROCCESO, 1972122/proyecto_FI N)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	PUE2103019	Proyecto de Inversión	1126533.86	72302	1126533.86	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC	118433	5	84	70	[meta]: [Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0]	[lgeo]: [cve_municipio:186, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO PROGRESO-JULIAPA COLONIA EL PROGRESO, 73905 EL PROGRESO, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y SE UBICA A LINDOS 200 METROS APROXIMADAMENTE DE LA IGLESIA DEL PROGRESO, lon:-97.50663103, lat:19.87821639]	01-05-2021	30-06-2021	1126533.86	1126533.86	1126533.86	1126533.86	1126533.86	[tcto]: [tipo_obras:Obras, numero_contrato:CON/MTP/R33-FISM-DE/186-21025, contratista:C.M. CONSTRUCCION ES DISEÑO MTE@RAL S.A. DE C.V., convocante:MU NICPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA, monto:1126533.86, importe_modificado:1126533.86]	[meta]: [Unidad_medida:Metros c Cuadrados, avance:1000.0]	(1972302/proyecto_P ROCCESO, 1972302/proyecto_FI N, 1972302/proyecto_IN ICO, 1972302/proyecto_P ROCCESO, 1972302/proyecto_FI N)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	PUE2103019	Proyecto de Inversión	1400000.01	72480	1400000.01	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC	118890	5	67	58	[meta]: [Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0]	[lgeo]: [cve_municipio:186, localidad:24, direccion:CALLE SEREFIN MIRON COLONIA LOS ANGELES, 73907 OCOTLÁN DE BETANCOURT, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PLACIDO FELIX Y CARRETERA FEDERAL AMOZOC TEZUITLAN, CALLE JOSE MOLINA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A L, lon:-97.54125631, lat:19.78511524]	29-06-2021	28-08-2021	1400000.01	1400000.01	1400000.01	1400000.01	1400000.01	[tcto]: [tipo_obras:Obras, numero_contrato:CON/MTP/R33-FISM-DE/186-21040, contratista:SAAC REYES TORIBIO, convocante:MU NICPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA, monto:1400000.01, importe_modificado:1400000.01]	[meta]: [Unidad_medida:Metros c Cuadrados, avance:1200.0]	(1972480/proyecto_NICO, 1972480/proyecto_FI N, 1972480/proyecto_IN ICO, 1972480/proyecto_P ROCCESO, 1972480/proyecto_FI N)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Preliminar



2021	3	PUE2103019 72064	Proyecto de Inversión	1076329.03	186	Tlatlauquitepec	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Transportes Infraestructu ra Social	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC	117568	5	53	50	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.8, meta_modificada:885.8)]	19-03-2021	18-05-2021	1076329.03	1076329.03	1076329.03	1076329.03	1076329.03	[meta2: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:885.8)]	(1972064/proyecto_I NICO, 1972064/proyecto_IN ICO, 1972064/proyecto_P ROCE30)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
										(ft): CONSTRUCCI ÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE MECAYUCAN DEL KM. D=000.00 AL D=844.30 EN LA LOCALIDAD DE MECAYUCAN EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA) - 117568											(título): (tipoobra:Obra, numero_contrat o:CON/HTP/R33- FISM-DF/186- 21056, contratista:SAAC REYES TORIBIO, convocante:MU NICPIO DE TLATLAUQUITEP EC PUEBLA, monto:1076329. 03, importe_modific ado:1076329.03) )														
2021	3	PUE2108019 98441	Proyecto de Inversión	1062884.49	186	Tlatlauquitepec	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Transportes Infraestructu ra Social	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC	221428	5	146	130	[meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12821.0, meta_modificada:12821. 0)]	06-09-2021	14-10-2021	0	0	0	0	0	0	Sin contratos o nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro s cúbicos, avance:0.0)]	(1998441/proyecto_I NICO)	Cancelado	Cancelación validada	Observación e sobre la eliminación del folio por eliminación de de proyecto en la plataforma MIDS, trimestre:3.0, usuario:joaeb alan, fecha:2021-10- 06)	Sin observaciones	Sin observaciones	
										(ft): AMPLIACIÓN DE CALLE 12 DE OCTUBRE PARA EL BIENESTAR DE LA JUNTA DE AUXILIO DE BETANCOURT Y PERTENECE NTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC PUEBLA - 221428											(título): (tipeobra:Obra, numero_contrat o:CON/HTP/R33- FISM-DF/186- 21056, contratista:ADRI ANA RUDHART VELASCO, convocante:MU NICPIO DE TLATLAUQUITEP EC PUEBLA, monto:1076441. 26, importe_modific ado:1674410.26) )														
2021	3	PUE2103019 93062	Proyecto de Inversión	1674410.26	186	Tlatlauquitepec	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructu ra Social	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC	302095	5	250	200	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0)]	19-06-2021	03-10-2021	0	0	0	0	0	0	0	[meta2: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]	(1993062/proyecto_I NICO)	Cancelado	Cancelación validada	Observación: El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones con el objetivo de dar cumplimiento a lo	Observación: El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones con el objetivo de dar cumplimiento a lo	Sin observaciones	Sin observaciones
										(ft): AMPLIACION DEL SISTEMA DE ORENARE SANITARIO Y OBRA COMPLEME NTARIA EN CALLE 12 DE OCTUBRE EN OCOTLAN SECCION ORIENTE), EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN PTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI TEPEC, PUEBLA - 202095											(título): (tipeobra:Obra, numero_contrat o:CON/HTP/R33- FISM-DF/186- 21056, contratista:ADRI ANA RUDHART VELASCO, convocante:MU NICPIO DE TLATLAUQUITEP EC PUEBLA, monto:1674410. 26, importe_modific ado:1674410.26) )														

Preliminar





Preliminar

PROYECTO	FECHA	VALOR	ESTADO	PROYECTO	FECHA	VALOR	ESTADO	PROYECTO	FECHA	VALOR	ESTADO	PROYECTO	FECHA	VALOR	ESTADO
CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	2011	3	48	40	18833	3	48	40	18833	3	48	40	18833	3	48
CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	2011	3	48	40	18833	3	48	40	18833	3	48	40	18833	3	48

PROYECTO	FECHA	VALOR	ESTADO	PROYECTO	FECHA	VALOR	ESTADO	PROYECTO	FECHA	VALOR	ESTADO	PROYECTO	FECHA	VALOR	ESTADO
CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	2011	3	48	40	18833	3	48	40	18833	3	48	40	18833	3	48
CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	2011	3	48	40	18833	3	48	40	18833	3	48	40	18833	3	48

PROYECTO	FECHA	VALOR	ESTADO	PROYECTO	FECHA	VALOR	ESTADO	PROYECTO	FECHA	VALOR	ESTADO	PROYECTO	FECHA	VALOR	ESTADO
CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	2011	3	48	40	18833	3	48	40	18833	3	48	40	18833	3	48
CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	2011	3	48	40	18833	3	48	40	18833	3	48	40	18833	3	48



PROYECTO	OBJETO	ACTIVIDAD	ESTADO	FECHA	IMPORTE	TIPO	USUARIO	VALIDACION	FECHA_VALIDACION	ESTADO_VALIDACION	FECHA_ESTADO_VALIDACION
----------	--------	-----------	--------	-------	---------	------	---------	------------	------------------	-------------------	-------------------------

Proyecto

PROYECTO	OBJETO	ACTIVIDAD	ESTADO	FECHA	IMPORTE	TIPO	USUARIO	VALIDACION	FECHA_VALIDACION	ESTADO_VALIDACION	FECHA_ESTADO_VALIDACION
----------	--------	-----------	--------	-------	---------	------	---------	------------	------------------	-------------------	-------------------------

PROYECTO	OBJETO	ACTIVIDAD	ESTADO	FECHA	IMPORTE	TIPO	USUARIO	VALIDACION	FECHA_VALIDACION	ESTADO_VALIDACION	FECHA_ESTADO_VALIDACION
----------	--------	-----------	--------	-------	---------	------	---------	------------	------------------	-------------------	-------------------------

PROYECTO	OBJETO	ACTIVIDAD	ESTADO	FECHA	IMPORTE	TIPO	USUARIO	VALIDACION	FECHA_VALIDACION	ESTADO_VALIDACION	FECHA_ESTADO_VALIDACION
----------	--------	-----------	--------	-------	---------	------	---------	------------	------------------	-------------------	-------------------------

PROYECTO	OBJETO	ACTIVIDAD	ESTADO	FECHA	IMPORTE	TIPO	USUARIO	VALIDACION	FECHA_VALIDACION	ESTADO_VALIDACION	FECHA_ESTADO_VALIDACION
----------	--------	-----------	--------	-------	---------	------	---------	------------	------------------	-------------------	-------------------------

PROYECTO	OBJETO	ACTIVIDAD	ESTADO	FECHA	IMPORTE	TIPO	USUARIO	VALIDACION	FECHA_VALIDACION	ESTADO_VALIDACION	FECHA_ESTADO_VALIDACION
----------	--------	-----------	--------	-------	---------	------	---------	------------	------------------	-------------------	-------------------------

PROYECTO	OBJETO	ACTIVIDAD	ESTADO	FECHA	IMPORTE	TIPO	USUARIO	VALIDACION	FECHA_VALIDACION	ESTADO_VALIDACION	FECHA_ESTADO_VALIDACION
----------	--------	-----------	--------	-------	---------	------	---------	------------	------------------	-------------------	-------------------------

