



**TLATLAUQUITEPEC**

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*

Dependencia: Presidencia Municipal  
Dirección: Obras Publicas.  
Oficio: MTP/DOP/0423/2022  
Asunto: El que indica.



**LIC. ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA.  
CORDINADOR GENERAL DE PLANEACION,  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA SECRETARIA DEL BIENESTAR  
PRESENTE:**

Quien suscribe Lic. Porfirio Loeza Aguilar, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla. Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33, que se registraron en los Componentes Gestión de Proyecto, Financiero e Indicadores, en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) correspondiente al **Cuarto Trimestre 2021**, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto, Plantilla de Componente Financiero y Formato Componente Indicadores).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.

2021: "375 años de la fundación de la biblioteca Palafoxiana"



**ATENTAMENTE**

Tlatlauquitepec, Puebla a 14 de enero de 2022

*OLJA*  
**Lic. Porfirio Loeza Aguilar  
Presidente Municipal Constitucional**

C.c.p.: Archivo.

# MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

## FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

### 4TO. TRIMESTRE 2021

#### FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOUO SISTEMA SRFT	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LÓCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE210301972490	118912	186/21038	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO (BÁSQUETBOL, VOLEIBOL Y FUTBOL RÁPIDO) PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TZINACANTEPEC, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	TZINACANTEPEC	\$ 1,872,799.36	\$ 1,872,799.36	100%	100%	M2	636	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301990921	192909	186/21054	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD HABITACIONAL DOÑA MARI, LOCALIDAD EL MIRADOR, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	EL MIRADOR	\$ 883,304.41	\$ 883,304.41	100%	100%	M2	576	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210301993112	202242	186/21059	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL "BENITO JUÁREZ GARCÍA" CLAVE C.C.T. 21EBH0389P EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	XONOCUAUTLA,	\$ 1,541,867.02	\$ 1,541,867.02	100%	100%	M2	409	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402017614	190273	186/21041	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DICIEMBRE, EN EL PLAN DE GUADALUPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE.	PLAN DE GUADALUPE	\$ 1,367,274.04	\$ 1,367,274.04	100%	100%	ML	1330	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402017623	190372	186/21042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A JILOTEPEC, DEL CAD. 0+00 AL CAD. 0+190.00, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	JILOTEPEC	\$ 1,206,166.87	\$ 1,206,166.87	100%	100%	M2	1040	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402020314	226966	186/21045	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	OCOTLÁN DE BETANCOURT	\$ 1,331,577.28	\$ 1,331,577.28	100%	100%	M3	1305	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402020343	227054	186/21046	REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS, DEL KM 0+000 AL 4+126, EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	XONOCUAUTLA	\$ 1,200,000.09	\$ 1,200,000.09	100%	100%	M2	11680	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402017711	191062	186/21051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA COLONIA CONTLA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE (PRIMERA ETAPA)	CONTLA	\$ 916,181.68	\$ 916,181.68	100%	100%	M2	676	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402020368	227182	186/21056	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE 12 DE OCTUBRE EN OCOTLAN (SECCION 7MA ORIENTE), EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. - 202095	OCOTLAN	\$ 1,674,410.26	\$ 1,674,410.26	100%	100%	M2	0	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402019855	221550	186/21061	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA 11 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE XALTENANGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	XALTENANGO	\$ 389,117.51	\$ 389,117.51	100%	100%	M2	178.4	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402019865	221683	186/21062	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. DEL CAD. 0+160.00 AL CAD. 0+326.00 2DA ETAPA	BUENA VISTA	\$ 1,209,800.97	\$ 1,209,800.97	100%	100%	M2	996	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE210402042698	313276	MTP-21-2124/008	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS* CON CLAVE DE TRABAJO, 21DPB0589X DE LA LOCALIDAD DE ACOCOGTA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	ACOCOGTA	\$ 1,736,286.57	\$ 1,736,286.57	55.98%	30%	535.92	M2	EN PROCESO

RECEIBIDO  
 17 ENE 2022  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Evaluación, Seguimiento y  
 Asistencia

# MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

## FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

### 4TO. TRIMESTRE 2021

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE210402051202	334503	MTP-21-2124/013	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	GOMEZ PONIENTE	\$ 1,879,299.87	\$ 1,879,299.87	68.18%	63.72%	13200	M2	EN PROCESO
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)</b>											
TMP_PUE210302000597	N/A	186/21047	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN LA COLONIA BS DE LA LOCALIDAD DE CUAUTLAMINGO, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	CUAUTLAMINGO	\$ 742,725.81	\$ 742,725.81	100%	72%	M2	115.2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
TMP_PUE210302000603	N/A	186/21050	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ACAMALOTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	ACAMALOTA	\$ 1,984,621.69	\$ 1,984,621.69	100%	100%	M2	511.28	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
TMP_PUE210302000613	N/A	186/21062	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. DEL CAD. 0+160.00 AL CAD. 0+326.00 2DA ETAPA	BUENA VISTA	\$ 139,458.30	\$ 139,458.30	100%	100%	M2	996	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
TMP_PUE210402056075	N/A	186/21065	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE REFORMA Y REVOLUCION, ENTRE CALLES EDUARDO GUERRA Y GUILLERMO PRIETO, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,328,501.58	\$ 1,328,501.58	100%	100%	837.71	M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
TMP_PUE210402056107	N/A	186/21066	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO "INMUEBLE DE SAN LUIS GONZAGA, UBICADO EN LA CALLE VICENTE FOX SIN NÚMERO, CP. 73906, LOCALIDAD DE TEPETENO DE ITURBIDE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA"	TEPETENO	\$ 1,484,288.66	\$ 1,484,288.66	100%	100%	214.96	M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
TMP_PUE210402056195	N/A	MTP-21-2124/010	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	TLATLAUQUITEPEC	\$ 2,212,860.15	\$ 2,212,860.15	100%	30%	2879.81	M2	EN PROCESO
TMP_PUE210402056212	N/A	MTP-21-2124/011	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	TLATLAUQUITEPEC	\$ 989,600.01	\$ 989,600.01	100%	100%	VEHICULOS	2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
TMP_PUE210402056229	N/A	MTP-21-2124/012	CONVERSIÓN DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	100%	30%	VEHICULO	1	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FINANCIERAMENTE 30%
TMP_PUE210402057562	N/A	MTP-21-2124/014	ADQUISICIÓN DE TERRENO (OBRAS DE DOMINIO PUBLICO) PARA EL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE TATAZOQUICO, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAJA DE AGUA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TATAZOQUICO	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%	100%	1017.86	M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
TMP_PUE210402056245	N/A	MTP-21-2124/015	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE EDUARDO GUERRA Y CALLE INDEPENDENCIA EN EL CENTRO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	\$ 291,500.00	\$ 291,500.00	100%	100%	110	LUMINARIAS	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
TMP_PUE210402056253	N/A	MTP-21-2124/016	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	TLATLAUQUITEPEC	131884.97	\$ 131,884.97	100%	100%	400	LUMINARIAS	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES ADICIONALES


  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Asistencia

**MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES**


**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

**Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	52	0	0	52	A ESTE TRIMESTRE NO SE EJECUTA NINGUNA OBRA DE ESTE RUBRO, YA QUE DE ACUERDO A LA PLANEACION, SE DARA PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA
	2do. Trimestre	0.00	0	52	0	0	52	A ESTE TRIMESTRE SE LES DA PRIORIDAD A OBRAS Y ACCIONES DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS
	3er. Trimestre	1.92	1	52	0	0	52	A ESTE TRIMESTRE SE LES DA PRIORIDAD A OBRAS Y ACCIONES DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA
	4to. Trimestre	3.85	2	52	0	0	52	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA EJECUTAR NINGUNA ACCIÓN U OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RUBRO, YA QUE SE DESTINARON A OBRAS DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS.

**Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.02	1	52	1.92	1	52	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA EJECUTAR SOLO UNA OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RUBRO, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre			52	1.92	1	52	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA EJECUTAR SOLO UNA OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RUBRO, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION, HACIENDO MENCIÓN, QUE NO SE CONTRATARON MÁS PROYECTOS DE ESTE RUBRO POR LA VEDA ELECTORAL
	3er. Trimestre	28.85	15	52	30.77	16	52	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR EL PORCENTAJE PLANEADO EN ESTE RUBRO, Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION ALGUNAS OBRAS MAS, PARA LLEGAR A ALCANZAR LA META PLANEADA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
	4to. Trimestre	38.46	20	52	32.69	17	52	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA SUPERAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN EN EL RUBRO DE PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA


**RECIBIDO**  
 FUNDACION SE  
 17 ENE 2022  
 SECRETARIA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente



TLATLAUQUITEPEC  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 Unión, constancia y tradición

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)



TLATLAUQUITEPEC  
 PUEBLO MÁGICO

INDICADORES

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.12	6	52	11.54	6	52	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACION PROGRAMADA, YA QUE SE EJECUTARON 6 ACCIONES; LO ANTERIOR SE DEBE A QUE LA MAYORIA DE LOS PROYECTOS PLANEADOS SE ENCUENTRAS EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre	34.62	18	52	11.54	6	52	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACION PROGRAMADA, YA QUE SE EJECUTARON 6 ACCIONES; LO ANTERIOR SE DEBE A QUE LA MAYORIA DE LOS PROYECTOS PLANEADOS SE ENCUENTRAS EN PROCESO DE VALIDACION, HACIENDO MENCIÓN, QUE NO SE CONTRATARON MÁS PROYECTOS DE ESTE RUBRO POR LA VEDA ELECTORAL
	3er. Trimestre	38.46	20	52	59.62	31	52	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR EL PORCENTAJE PLANEADO EN ESTE RUBRO, YA QUE DE LAS 20 OBRAS PLEADAS SE LOGRAN EJECUTAR 31 ALCANZANDO LA META PLANEADA
	4to. Trimestre	57.69	30	52	67.31	35	52	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA SUPERAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACION EN EL RUBRO DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Gobierno de Puebla  
 17 ENE 2022  
 RECIBIDO  
 FINANCIOSAS



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA



FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

TLATLAUQUITEPEC GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024 usos, costumbres y tradiciones

TLATLAUQUITEPEC PUEBLO MÁGICO

INDICADORES

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	17	6061898	36371390	17	6061898	36371390	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; YA QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
	2do. Trimestre	42	15154745	36371390	41.66	15154745	36371390	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; YA QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
	3er. Trimestre	67	24247593	36371390	66.66	24247593	36371390	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; YA QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
	4to. Trimestre	100	36371390	36371390	66.66	36371390	36371390	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META EN UN 100% DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN.
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	ANUAL	17	36371390	36371390	100.00	36371390	36371390	AL CIERRE DEL EJERCICIO PROYECTA LACANZAR UN 100 % EN LA EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN.
Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1)*100	ANUAL	13.56	14791609	13025296.00	3.71	193682222	186746428	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020 TUBO UN INGRESO DISPONIBLE MUNICIPAL DE \$186,746,428.98 Y PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 \$ 193,682,222.95

RECEBIDO  
FISCAL/CAPSE

17 ENE 2022

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y  
EVALUACIÓN

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
usos, costumbres y tradiciones

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA



**TLATLAUQUITEPEC**  
**PUEBLO MÁGICO**

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES

INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial]*100.	1er. Trimestre	16.65	6054397	36371390	16.65	6054397	36371390	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR EL 16.65% DE LAS METAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DEBIDO A QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE ACCIONES DE GASTO CORRIENTE
	2do. Trimestre	41.67	15154745	36371390	38.23	13907553	36371390	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR EL 38.23% DE LAS METAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DEBIDO A QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE ACCIONES DE GASTO CORRIENTE, SE HACE MENCIÓN QUE EL MUNICIPIO ESTÁ EN ESPERA DE UNAS VALIDACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL RECURSO EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
	3er. Trimestre	66.67	24247593	36371390	62.99	22912151	36371390	A ESTE TRIMESTRE SOLO SE LOGRA ALCANZAR EL 62.99% DE LAS METAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, DEBIDO A QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE ACCIONES DE GASTO CORRIENTE, SE HACE MENCIÓN QUE EL MUNICIPIO ESTÁ EN ESPERA DE UNAS VALIDACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL RECURSO EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
	4to. Trimestre	100.00	36371390	36371390	100.00	36371390	36371390	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META EN UN 100% DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN.
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	65.32	15154745	232023	2.08708	15154745	7261219	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, DEBIDO A QUE DISMINUYERON LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA
	2do. Semestre	78.38	36371390	464047.2	2.7695	37900332	193682222	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, DEBIDO A QUE DISMINUYERON LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA

RECIBIDO  
17 ENE 2022  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Gobierno de Puebla  
SE  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Coordinación General de Planeación y Validación del Sistema















Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Récabo	Tipo de Récabo	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa ConVENIO - Especifico	Dependencia Ejecutora o Financiera	Reinteegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministerio)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Tlaxiahuac	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33 FAIS de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	353019.22	0	Total del Programa Presupuestario	62058043	62411062.22	62411062.22	62411062.22	62411062.22	59635182.27	59635182.27	N/A		62073867.76		Validado	
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33 FAIS de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlaxiahuac		2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	8400050.06	13028752.76	13028752.76	13028752.76	13028752.76	11813352.16	11813352.16	N/A	Sin Contratos Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Edificación no habitacional (construcción de aulas, dirección y módulos, techados en áreas de impartición de educación física, canchus, cercados perimetrales, etc en escuelas)
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33 FAIS de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlaxiahuac		2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	4645000	7543879.32	7543879.32	7543879.32	6862082.01	6862082.01	N/A	Sin Contratos Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Construcción de vías de comunicación (Rehabilitación y mantenimiento de caminitos)	
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33 FAIS de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlaxiahuac		1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	0	2514268.68	2514268.68	2514268.68	2514268.68	2514268.68	2514268.68	2514268.68	Sin Contratos Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Ayudas sociales a personas (vivienda)
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33 FAIS de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlaxiahuac		2 - Gasto de Inversión	629 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	451104.7	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (imagen urbana)





Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Tlatlauquitepec	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	60079.6	0		Total del Programa Presupuestario	36371390	36431469.6	36431469.6	36431469.6	36431469.6	34773620.5	34773620.5			N/A	36380814.63			
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	1525100	1608998.3	1608998.3	1608998.3	1608998.3	1608998.3	1608998.3	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Servicios de limpieza y manejo de desechos (pago por confinamiento de relleno sanitario)	
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1 - Gasto corriente	252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2232950	2232950	2232950	2232950	2232950	2232950	2232950	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (adquisición de fertilizante)	
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	1818569.5	1818569.5	1818569.5	1818569.5	1818569.5	1818569.5	1818569.5	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Otros Convenios (aportación al cereso)	
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			2 - Gasto de inversión	621 - Edificación habitacional	4939833.61	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Edificación habitacional (vivienda)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	150000	99388	99388	99388	99388	99388	74541	74541	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Impuestos y derechos (CONAGUA)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0	423384.97	423384.97	423384.97	423384.97	423384.97	423384.97	423384.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Material eléctrico y electrónico (adquisición de material eléctrico)





Puebla	Tlatlauquit epec	Partida genérica	2021 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec	2 - Gasto de Inversión	629 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	3500000	4211636.16	4211636.16	4211636.16	4211636.16	4211636.16	4211636.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados ( construcción de salon de usos multiples y techados comunitarios)
Puebla	Tlatlauquit epec	Partida genérica	2021 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	10000000	7312427.44	7312427.44	7312427.44	7312427.44	7312427.44	7312427.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Energía eléctrica (pago de alumbrado publico)
Puebla	Tlatlauquit epec	Partida genérica	2021 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec	1 - Gasto corriente	581 - Terrenos	0	1210000	1210000	1210000	1210000	1210000	1210000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Terrenos (adquisición de predios)
Puebla	Tlatlauquit epec	Partida genérica	2021 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0	2212860.15	2212860.15	2212860.15	2212860.15	663858.05	663858.05	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Edificación no habitacional (Rehabilitación de presidencia Municipal)
Puebla	Tlatlauquit epec	Partida genérica	2021 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1784187.71	2150493.18	2150493.18	2150493.18	2150493.18	2150493.18	2150493.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	División de terrenos y construcción de obras de urbanización
Puebla	Tlatlauquit epec	Partida genérica	2021 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	650000	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Compensaciones
Puebla	Tlatlauquit epec	Partida genérica	2021 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	800000	714655.32	714655.32	714655.32	714655.32	714655.32	714655.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Aguinaldo o gratificación de fin de año (aguinaldos de elementos de seguridad publica)



Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2021 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN I005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec	1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	0	375401.52	375401.52	375401.52	375401.52	375401.52	375401.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Prendas de seguridad y protección personal (uniformes para personal de seguridad pública)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2021 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN I005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec	1 - Gasto corriente	231 - Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	1050000	1050000	1050000	1050000	1050000	1050000	1050000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos y forestales adquiridos como materia prima
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2021 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN I005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec	2 - Gasto de inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	1272475.18	1109600.01	1109600.01	1109600.01	1109600.01	1025600.01	1025600.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Vehículos y Equipo Terrestre (adquisición de vehículos y equipamiento para seguridad pública)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2021 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN I005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	4928274	4961271.44	4961271.44	4961271.44	4961271.44	4961271.44	4961271.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Sueldos base al personal permanente (sueldos de elementos de seguridad pública)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2021 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN I005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	1320000	4939833.61	4939833.61	4939833.61	4939833.61	4939833.61	4939833.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Edificación habitacional (vivienda)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2021 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN I005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec	1 - Gasto corriente	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	400000	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Equipo de comunicación y telecomunicación (adquisición de radios)





Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Nombre	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subsección	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Méa programada	Méa Modificada	Justificación	Detalle	Avance (%)	Pago		
2021	4	4	Puebla	Tlaxiahuac de	33 - Apoyos para la Federación y Municipios	415 - Dirección General de Programación y Ejecución	004	FAIS Municipales de la Demarcación de Derechos Federales	2 - Desarrollo Social	3 - Vivienda y Servicios Comunitarios	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	18776	Porcentaje de proyectos complementarios en el Catálogo (Indicador de productividad, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS al año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Permite conocer el número de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre Catálogo (Indicador de productividad, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS al año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Duración de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre Catálogo (Indicador de productividad, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS al año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Actividad	Trimestre	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Decreciente	57.69331	57.69331	Justificación: A ESTE TRIMESTRE SE 2021(m-a), PLANA REALIZAN 30 UDOPRA COMO CONTRIBUCION ORGANIZACIONAL DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	Detalle: A ESTE TRIMESTRE SE 2021(m-a), PLANA REALIZAN 30 UDOPRA COMO CONTRIBUCION ORGANIZACIONAL DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	Otras	67.30768	Avance ES 71	Validado
2021	4	4	Puebla	Tlaxiahuac de	33 - Apoyos para la Federación y Municipios	415 - Dirección General de Programación y Ejecución	004	FAIS Municipales de la Demarcación de Derechos Federales	2 - Desarrollo Social	3 - Vivienda y Servicios Comunitarios	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	181324	Porcentaje de proyectos PRODA, proyectos de Gestión Especial) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016, 1000	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODA, proyectos de Gestión Especial) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016, 1000	Duración de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos todos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente*100	Actividad	Trimestre	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Decreciente	3.84615	3.84615	Justificación: A ESTE TRIMESTRE NO SE 2021(m-a), SE CONTINUA EJECUTANDO DOS OBRAS DE ESTE CANTONAMIENTO RIBURO DE ACUERDO A LA ORGANIZACION PLANEACION PARA ESTE EJERCICIO, YA QUE SE CHE-12/01/2 DADA PROXIMIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA	Detalle: A ESTE TRIMESTRE NO SE 2021(m-a), CONTINUA EJECUTAR DOS OBRAS DE ESTE CANTONAMIENTO RIBURO DE ACUERDO A LA ORGANIZACION PLANEACION PARA ESTE EJERCICIO, YA QUE SE CHE-12/01/2 DADA PROXIMIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA	Otras	0	Avance NO	Validado
2021	4	4	Puebla	Tlaxiahuac de	33 - Apoyos para la Federación y Municipios	415 - Dirección General de Programación y Ejecución	004	FAIS Municipales de la Demarcación de Derechos Federales	2 - Desarrollo Social	3 - Vivienda y Servicios Comunitarios	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	103108	Porcentaje de proyectos de contribución directa en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, salud y educación) registrados en la MIDS respecto al total de proyectos de la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016, 1000	Duración de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos todos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente*100	Actividad	Trimestre	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Asesiente	38.46154	38.46154	Justificación: A ESTE TRIMESTRE SE 2021(m-a), PLANA EJECUTAR 20 UDOPRA COMO CONTRIBUCION ORGANIZACIONAL DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA ESTE EJERCICIO	Detalle: A ESTE TRIMESTRE SE 2021(m-a), PLANA EJECUTAR 20 UDOPRA COMO CONTRIBUCION ORGANIZACIONAL DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA ESTE EJERCICIO	Otras	32.89231	Avance ES	Validado





Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2021	4	4	Puebla	Tlaxianguiltes ec.	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	418 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de la Demarcación Territoriales del Distrito Federal	16794	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestras, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son sumados y divididos por el	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Componente Anual	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	Just: (ciclo: 2021, trim: 4, usu: Otras causas, logutavoob: 2)	AL CIERRE DEL EJERCICIO PROYECTA LANZAR UN 100 % EN LA EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN.	100	Just: (ciclo: 2021, trim: 4, usu: Otras causas, logutavoob: 2)	AL CIERRE DEL EJERCICIO PROYECTA LANZAR UN 100 % EN LA EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN.	100	Otras causas	AL CIERRE DEL EJERCICIO PROYECTA LANZAR UN 100 % EN LA EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN.	100	Validado

