



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

Tlatlauquitepec, Puebla a 14 de octubre del 2022
 Dependencia: Presidencia Municipal
 Área: Obras Públicas
 Oficio: MTP/DOP/1487/2022
Asunto: El que se indica.

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, **sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FIS MDF y FORTAMUNDF**, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al 3er. Informe Trimestral del Ejercicio 2022.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

"Año 2022, año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"


ATENTAMENTE

Tlatlauquitepec, Puebla a 14 de octubre de 2022



Archivo. Control de Gestión

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional





TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

Tlatlauquitepec, Puebla a 14 de octubre del 2022
Dependencia: Presidencia Municipal
Área: Obras Públicas
Oficio: MTP/DOP/1488/2022
Asunto: El que se indica.

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Quien suscribe Lic. Porfirio Loeza Aguilar, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla. Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo solicito de la manera más atenta, sea **cancelado el Folio de la Obra de Ramo 33**, que se registró en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) correspondiente al ejercicio 2021, (Anexo listado de Folio registrado, de los Componentes Gestión de Proyecto).

CATEGORÍA	FOLIO	NOMBRE
PROYECTO DE INVERSIÓN	PUE220302128354	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE TEZIUTANAPA DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 0 MAS 415.16 EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 201807

Sin otro particular y en espera de su valiosa comprensión, me despido de usted quedando como su atento y seguro servidor.

"Año 2022, año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"


ATENTAMENTE

Tlatlauquitepec, Puebla a 14 de octubre de 2022



Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Archivo. Control de Gestión.





TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

Tlatlauquitepec, Puebla a 14 de octubre del 2022
Dependencia: Presidencia Municipal
Área: Obras Públicas
Oficio: MTP/DOP/1489/2022
Asunto: El que se indica.

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Quien suscribe Lic. Porfirio Loeza Aguilar, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla. Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo remito en respuesta al oficio *CGPSE.199/2022*, la **cancelación de los folios registrados en la base de datos de información pendiente a reportar en el módulo destino de gasto.** (Anexo listado de Folio registrado, de los Componentes Gestión de Proyecto).

CATEGORÍA	TIPO	FOLIO	NOMBRE	EJERCICIO
Proyecto de inversión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	PUE17180201142656	Equipamiento Y Operación De Brigadas De Sanidad Para Estados Y Municipios 2017	2017
Proyecto de inversión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	PUE18180201142842	Brigadas Rurales De Incendios Forestales 2018	2018

Sin otro particular y en espera de su valiosa comprensión, me despido de usted quedando como su atento y seguro servidor.

"Año 2022, año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"


ATENTAMENTE

Tlatlauquitepec, Puebla a 14 de octubre de 2022



Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Archivo: Control de Gestión





TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

Tlatlauquitepec, Puebla a 14 de octubre del 2022

Dependencia: Presidencia Municipal

Área: Obras Públicas

Oficio: MTP/DOP/1490/2022

Asunto: El que se indica.

**ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE**

Quien suscribe Lic. Porfirio Loeza Aguilar, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla. Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo remito en respuesta al oficio *CGPSE.199/2022*, **la validación del folio registrado en la base de datos de información pendiente a reportar en el módulo destino de gasto.** (Anexo listado de Folio registrado, de los Componentes Gestión de Proyecto).

CATEGORÍA	TIPO	FOLIO	NOMBRE	EJERCICIO
Proyecto de inversión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PUE17170401054928	Pavimentación De La Calle Juan Escutia En La Localidad De Mazatepec En El Municipio De Tlatlauquitepec	2017

Sin otro particular y en espera de su valiosa comprensión, me despido de usted quedando como su atento y seguro servidor.

“Año 2022, año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana”


ATENTAMENTE

Tlatlauquitepec, Puebla a 14 de octubre de 2022



**Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional**

Archivo. Control de Gestión



TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
3ER TRIMESTRE 2022

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220302108548	102598	MTP-22-2124/030	REHABILITACIÓN DE LA CALLE AMBROSIO L DEL CASTILLO, EN ANDADOR TURÍSTICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	\$ 2,650,025.09	\$ 2,650,025.09	\$ 2,650,025.09	\$ 2,650,025.09	\$ 2,650,025.09	\$ 2,650,025.09	\$ 2,650,025.09	100%	100%	M2	10056	OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES
PUE220302115933	143842	MTP-22-2124/032	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DE LA UNIÓN, TLATLAUQUITEPEC	LA UNIÓN	\$ 999,370.95	\$ 999,370.95	\$ 999,370.95	\$ 999,370.95	\$ -	\$ -	\$ -	50%	65%	M2	73.8	OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FÍSICAMENTE AL 50% Y AL 65 % FINANCIERAMENTE
PUE220202075102	54292	MTP-22-2124/036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. MÉXICO EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC	MAZATEPEC	\$ 814,347.93	\$ 814,347.93	\$ 814,347.93	\$ 814,347.93	\$ 814,347.93	\$ 814,347.93	\$ 814,347.93	100%	100%	M2	534	OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES
PUE220202072198	35094	MTP-22-2124/037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO XACUINCO – TOCHIMPA, DE 260 M DE LONGITUD, EN LA LOCALIDAD DE XACUINCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE	XACUINCO	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	100%	100%	M2	700	OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES
PUE220202084489	103082	MTP-22-2124/040	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	OCOTLAN	\$ 2,147,654.17	\$ 2,147,654.17	\$ 2,147,654.17	\$ 2,147,654.17	\$ 2,147,654.17	\$ 1,182,176.90	\$ 1,182,176.90	50%	55%	M2	81	OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO 50% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 55%
PUE220302107280	83816	MTP-22-2124/042	EQUIPAMIENTO PARA CÁMARA MULTISENSORIAL EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE TLATLAUQUITEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,321,174.39	\$ 1,321,174.39	\$ 1,321,174.39	\$ 1,321,174.39	\$ 1,321,174.39	\$ 1,321,174.39	\$ 1,321,174.39	100%	1000%	CENTRO DE SALUD	1	OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES
PUE220202082603	95009	MTP-22-2124/044	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA, 2ª ETAPA	OCOTLAN	\$ 2,560,797.90	\$ 2,560,797.90	\$ 2,560,797.90	\$ 2,560,797.90	\$ 2,560,797.90	\$ 2,560,797.90	\$ 2,560,797.90	76%	67%	ML	2,485	OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES

TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
3ER TRIMESTRE 2022

PUE220202083802	100322	MTP-22-2124/045	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. APORTACIÓN DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA (PROAGUA) 2022	OYAMELES	\$ 4,212,217.02	\$ 4,212,217.02	\$ 4,212,217.02	\$ 4,212,217.02	\$ 4,212,217.02	\$ 4,212,217.02	\$ 4,212,217.02	50%	100%	ML	4881.5	EL MUNICIPIO REALIZO LA APORTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA
PUE220302113064	131973	MTP-22-2124/048	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REVOLUCIÓN SUR Y CALLE TOXQUI DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+160.00, EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA, MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	XONOCUAUTLA	\$ 1,099,150.43	\$ 1,099,150.43	\$ 1,099,150.43	\$ 1,099,150.43	\$ 1,099,150.43	\$ 1,099,150.43	\$ 1,099,150.43	100%	100%	m2	957.5	OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAMENTE Y FINANCIERAENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES
PUE220302114372	138369	MTP-22-2124/049	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL PROGRESO – JILIAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	EL PROGRESO	\$ 1,086,000.00	\$ 1,086,000.00	\$ 1,086,000.00	\$ 1,086,000.00	\$ 1,086,000.00	\$ 1,086,000.00	\$ 1,086,000.00	100%	1000%	m2	1000	OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAMENTE Y FINANCIERAENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES
PUE220202082548	94632	MTP-22-2124/050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	ELOXOCHITAN	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	100%	100%	M2	800	OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAMENTE Y FINANCIERAENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES
PUE220302113010	131759	MTP-22-2124/054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL CUAUTLAMINGO-XONOCUAUTLA Y PRIVADA BUGAMBILIAS, DE LA LOCALIDAD DE CUAUTLAMINGO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA.	CUAUTLAMINGO	\$ 1,218,698.68	\$ 1,218,698.68	\$ 1,218,698.68	\$ 1,218,698.68	\$ 1,218,698.68	\$ 1,218,698.68	\$ 1,218,698.68	100%	100%	M2	913.04	OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAMENTE Y FINANCIERAENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES
PUE220302128038	200496	MTP-22-2124/052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EL PARAISO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	\$ 458,500.00	\$ 458,500.00	\$ 458,500.00	\$ 458,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	98%	0%	M2	300	OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO ENTREGA PARA PAGO, FISCAMENTE FALTAN PINTAR GUARNICIONES, PERO LAS INCIEMENCIAS DEL TIEMPO NO LO PERMITEN

TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
3ER TRIMESTRE 2022

PUE220302119142	157849	MTP-22-2124/060	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE CHILILISTIPAN-CALATEPEC DE LA LOCALIDAD DE CHILILISTIPAN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	CHILILISTIPAN	\$ 1,270,794.23	\$ 1,270,794.23	\$ 1,270,794.23	\$ 1,270,794.23	\$ 1,270,794.23	\$ 1,270,794.23	\$ 1,270,794.23	\$ 1,270,794.23	100%	100%	M2	1200	OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES
PUE220302119233	158179	MTP-22-2124/061	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAMALAYO, EN LA LOCALIDAD DE TAMALAYO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. DE 200 M. DE LONGITUD, DEL 0+000.00 AL 0+200.00	TAMALAYO	\$ 1,360,000.00	\$ 1,360,000.00	\$ 1,360,000.00	\$ 1,360,000.00	\$ 408,000.00	\$ 408,000.00	\$ 408,000.00	\$ 408,000.00	69%	30%	M	600	OBRA SE EN PROCESO FÍSICAMENTE 69% Y FINANCIERAENTE AL 30%
PUE220302119012	157337	MTP-22-2124/063	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE TEPANTZOL DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TEPANTZOL	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	100%	100%	M	409.56	OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES
PUE220302128292	201593	MTP-22-2124/066	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRERTO HIDRÁULICO, DEL CAMINO LOS CARACOLES A ATALPA DEL KM 0+000 AL 0+460, EN LA LOCALIDAD DE ATALPA, PERTENECIENTE A TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA* (PRIMERA ETAPA)	ATALPA	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 324,000.00	\$ 324,000.00	\$ 324,000.00	\$ 324,000.00	0%	30%	M	0	ESTA OBRA ESTA PENDIENTE A INICIAR TRABAJOS DE EJECUCION YA QUE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO NO PERMITREN INICIAR CON LOS MISMOS, SE A ENTREGADO ANTICPO PR LO QUE FINANCIERAMENTE TIENE UN 30% DE AVANCE
PUE220302128429	202158	MTP-22-2124/067	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, MUROS PERIMETRALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TZINACATEPEC, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TZINACATEPEC	\$ 2,117,403.50	\$ 2,117,403.50	\$ 2,117,403.50	\$ 2,117,403.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	52%	0%	M2	300	OBRA SE EN PROCESO FÍSICAMENTE 50% Y FINANCIERAENTE AL 30%

TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
3ER TRIMESTRE 2022

PUE220302128523	202503	MTP-22-2124/068	CONSTRUCCION DE UN MÓDULO DE SANITARIOS CON DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL "C", EN EL BACHILLERATO "DIGITAL NÚMERO 119", CON CLAVE 21EBH1026N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPEHICAN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	TEPEHICAN	\$ 1,150,550.00	\$ 1,150,550.00	\$ 1,150,550.00	\$ 1,150,550.00	\$ -	\$ -	\$ -	30%	0%	M	0	OBRA SE EN PROCESO FISICAMENTE 30% Y FINANCIERAENTE AL 0%
-----------------	--------	-----------------	--	-----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------	------	------	-----	----	---	---	---

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TMP_PUE220202086423	N/A	MTP-22-2124/023	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN Y COMPACTADOR PARA RECOLECCIÓN DE BASURA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	TLATLAUQUI TEPEC	\$ 1,415,000.00	\$ 1,415,000.00	\$ 1,415,000.00	\$ 1,415,000.00	\$ 1,415,000.00	\$ 1,415,000.00	\$ 1,415,000.00	100%	100%	VEHICULO	1	OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES
TMP_PUE220202088628	N/A	MTP-22-2124/038	REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA) EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TLATLAUQUI TEPEC	\$ 1,937,529.67	\$ 1,937,529.67	\$ 1,937,529.67	\$ 1,937,529.67	\$ 1,937,529.67	\$ 1,550,023.74	\$ 1,550,023.74	100%	80%	M2	5910	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE A UN 100% YA INSTALADOS Y FINANCIERAMENTE AL 80 %
TMP_PUE22030214040	N/A	MTP-22-2124/043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE TEZIUTANAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+415.16, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA". (PRIMERA ETAPA)	TEZIUTANAPA	\$ 1,098,826.08	\$ 1,098,826.08	\$ 1,098,826.08	\$ 1,098,826.08	\$ 1,098,826.08	\$ -	\$ -	85%	0%	M2	1000	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE A UN 85 % YA QUE LAS INLCEMENCIAS DEL TIEMPO NO LES AN PERMITIDO AVANZAR, PARA LO CUAL SE COLOCO LONA Y AVAZAR CON LOS TRABAJOS; FINANCIERAMENTE AL 0% YA QUE LA EMPRESA COBRARA ESTIMACION UNO FINIQUITO

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES (3ER TRIMESTRE 2022)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	2	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJECUTA NINGUNA OBRA DE ESTE RUBRO, YA QUE DE ACUERDO A LA PLANEACION, SE DARA PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA
	2do. Trimestre	4.76	1	21	0.00	0	19	A ESTE TRIMESTRE LA ADMINISTRACIÓN CONSIDERA DAR PRIORIDAD A PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA PARA PODER MOVER SUS INDICADORES DE POBREZA
	3er. Trimestre	2.94	1	34	0.00	0	40	A ESTE TRIMESTRE LA ADMINISTRACIÓN CONSIDERA DAR PRIORIDAD A PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA PARA PODER MOVER SUS INDICADORES DE POBREZA
	4to. Trimestre	4.00	2	50				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	2	EN ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA EJECUTAR NINGUNA OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RUBRO, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre	38.10	8	21	36.84	7	19	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA YA QUE DE LOS 8 PROYECTOS PLANEADOS SOLO SE CONTRATARON 7 MIENTRAS QUE LOS OTROS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN
	3er. Trimestre	35.29	12	34	42.50	17	40	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA SUPERAR LA META PLANEADA YA QUE DE LOS 7 PROYECTOS PLANEADOS SE CONTRATARON 17 MIENTRAS QUE LOS OTROS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN
	4to. Trimestre	30.00	15	50				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100.00	2	2	100.00	2	2	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACION PROGRAMADA, YA QUE SE EJECUTARON 2 ACCIONES, LO ANTERIOR SE DEBE A QUE LA MAYORIA DE LOS PROYECTOS PLANEADOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre	57.14	12	21	63.16	12	19	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACION, MIENTRAS QUE ALGUNOS PROYECTOS MÁS DE ESTE RUBRO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN
	3er. Trimestre	61.76	21	34	57.50	23	40	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA SUPERAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACION, YA QUE DE 21 PROYECTOS PLANEADOS SE LOGRARON CONTRATAR 23 MIENTRAS QUE ALGUNOS PROYECTOS MÁS DE ESTE RUBRO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN
	4to. Trimestre	66.00	33	50				

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES (3ER TRIMESTRE 2022)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México]*100	1er. Trimestre	16.67	6,928,053.00	41,568,323.00	16.67	6,928,053.00	41,568,323.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; YA QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE TALES COMO PAGO DE AGUA, LUZ, RELLENO SANITARIO
	2do. Trimestre	41.67	17,320,134.00	41,568,323.00	41.67	17,320,134.00	41,568,323.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; YA QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE TALES COMO PAGO DE AGUA, LUZ, RELLENO SANITARIO
	3er. Trimestre	66.67	27,712,215.00	41,568,323.00	66.67	27,712,215.00	41,568,323.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; YA QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE TALES COMO PAGO DE AGUA, LUZ, RELLENO SANITARIO, PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
	4to. Trimestre	100.00	41,568,323.00	41,568,323.00				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)] * 100	4to. Trimestre	100.00	41,568,323.00	41,568,323.00				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial]*100	1er. Trimestre	10.73	4,460,180.00	41,568,323.00	10.73	4,460,180.00	41,568,323.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR EL 10.72 % DE LAS METAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DEBIDO A QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE ACCIONES DE GASTO CORRIENTE Y OBLIGACIONES FINANCIERAS TALES COMO PAGO DE LUZ, RELLENO, ASI COMO APOYO AL CAMPO MIENTRAS LOS DEMAS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre	41.67	17,320,134.00	41,568,323.00	32.15	13,365,957.00	41,568,323.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR EL 32.15 % DE LAS METAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DEBIDO A QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE ACCIONES DE GASTO CORRIENTE Y OBLIGACIONES FINANCIERAS TALES COMO PAGO DE LUZ, RELLENO, ASI COMO APOYO AL CAMPO MIENTRAS LOS DEMAS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	3er. Trimestre	66.67	27,712,215.00	41,568,323.00	44.21	18,376,701.75	41,568,323.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA EJERCER \$18,376,701.75; LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE ACCIONES DE GASTO CORRIENTE Y OBLIGACIONES FINANCIERAS TALES COMO PAGO DE LUZ, RELLENO, PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO APOYO AL CAMPO MIENTRAS LOS DEMAS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION, POR LO QUE NO SE HA PODIDO EJERCER EL RECURSO HASTA TENER LA VALIDACION, MOTIVO POR LO CUAL EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE LA META PROGRAMADA Y LA META ALCANZADA
	4to. Trimestre	100.00	41,568,323.00	41,568,323.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el	2do. Trimestre	2.37	17,320,134.00	7,317,816.50	0.94	17,320,134.00	18,520,468.62	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA RECABAR LA CANTIDAD DE \$ 18,520,468.62, GRACIAS A LA BUENA PLANEACIÓN DE PROGRAMAS PARA INGRESAR RECURSOS
	4to. Trimestre	2.84	41,568,323.00	14,635,633.00				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to. Trimestre	4.64	202,673,713.00	193,682,222.95				

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Convenio - Especifico	Fondo	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometi do	Devengado	Ejercido	Pagado	Contr atos	Proye ctos	Observaciones	
21	186	1	2022	2	33	I	4	FISM		1	22567.99														
21	186	2	2022		33	I	4	FISM		Municipio de Tlatlauquitepec				2	612	1510000	13416555.1	8111555.06	7764619.13	2905437.86	205437.86	205437.86		Edificación no habitacional (construcción de aulas, dirección y módulos, techados en áreas de impartición de educación física, canchas, cercados perimetrales en escuelas)	
21	186	2	2022		33	I	4	FISM		Municipio de Tlatlauquitepec				2	613	28506109.6	20324754.5	19464254.5	19464254.5	14143309.6	14143309.6	14143309.6		construcción de obras para el abastecimiento de agua y electricidad (construcción de obras para el abastecimiento de agua y construcción de obras para la generación energía eléctrica)	
21	186	2	2022		33	I	4	FISM		Municipio de Tlatlauquitepec				2	614	21565192.8	22514762.9	21474762.9	21474762.9	18209436.8	18209436.8	18209436.8		División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Construcción de obras para la dotación de servicios tales como: guarniciones, banquetas, pavimentos en vialidades del municipio)	
21	186	2	2022		33	I	4	FISM		Municipio de Tlatlauquitepec				2	615	3690554.99	2840227.84	2173218.74	949806.92	949806.92	949806.92	949806.92		Construcción de vías de comunicación (Construcción, ampliación y/o mantenimiento de carreteras y terracerías)	
21	186	2	2022		33	I	4	FISM		Municipio de Tlatlauquitepec				2	622	3621174.39	2635500		0	0	0	0	0		Edificación no habitacional (Rehabilitación de centro cultural)
21	186	2	2022		33	I	4	FISM		Municipio de Tlatlauquitepec				2	626	1100000	2628232.3		0	0	0	0	0		Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada (rehabilitación y construcción de parques)
21	186	2	2022		33	I	4	FISM		Municipio de Tlatlauquitepec				2	629	4268175.22		0	0	0	0	0	0		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (preparación de terrenos para la construcción de salones de usos múltiples)
21	186	2	2022		33	I	4	FISM		Municipio de Tlatlauquitepec				1	441	1420000		0	0	0	0	0	0		Ayudas sociales a personas (VIVIENDA)
21	186	2	2022		33	I	4	FISM		Municipio de Tlatlauquitepec				2	531		1321174.39	1321174.39	1321174.39	1321174.39	1321174.39	1321174.39		Equipo médico y de laboratorio (Equipamiento de camara multisensorial)	
21	186	1	2022	2	33	I	5	FORTAMUN		1	12060.16														
21	186	2	2022		33	I	5	FORTAMUN		Municipio de Tlatlauquitepec				1	113	4747705.92	6868436.09	4494604.7	4494604.7	4494604.7	368313.66	368313.66			Sueldos base al personal permanente (sueldos de elementos de seguridad publica)

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad presupuestario	Programa	Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	186	2	2022	33	I	5	FORTAMUN		Municipio de Tlatlauquitepec			1	132	928220.84	928220.84	0	0	0	0	0			Aguinaldo o gratificación de fin de año (aguinaldos de elementos de seguridad publica)	
21	186	2	2022	33	I	5	FORTAMUN		Municipio de Tlatlauquitepec			1	853	2058343.55	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15			Otros Convenios (aportacion al cesero)	
21	186	2	2022	33	I	5	FORTAMUN		Municipio de Tlatlauquitepec			1	252	3777938.21	0	0	0	0	0	0	0			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (adquisicion de fertilizante)
21	186	2	2022	33	I	5	FORTAMUN		Municipio de Tlatlauquitepec			1	358	1808998.3	1808998.3	1198391.01	1198391.01	1198391.01	1198391.01	1198391.01			Servicios de limpieza y manejo de desechos (pago por confinamiento de relleno sanitario)	
21	186	2	2022	33	I	5	FORTAMUN		Municipio de Tlatlauquitepec			2	541	3408650.16	2582423.06	1415000	1415000	1415000	1415000	1415000			Vehículos y Equipo Terrestre (adquisición de vehículos Y equipamiento para servicio publico municipal)	
21	186	2	2022	33	I	5	FORTAMUN		Municipio de Tlatlauquitepec			2	549	600000	0	0	0	0	0	0	0			otros equipos de transporte (adquisicion de motocicletas, para elementos de seguridad publica)
21	186	2	2022	33	I	5	FORTAMUN		Municipio de Tlatlauquitepec			1	392	150000	106712	53356	53356	53356	53356	53356			Impuestos y derechos (CONAGUA)	
21	186	2	2022	33	I	5	FORTAMUN		Municipio de Tlatlauquitepec			1	311	10000000	10000000	9212303.75	5514142.19	5514142.19	5514142.19	5514142.19			Energía eléctrica (pago de alumbrado publico)	
21	186	2	2022	33	I	5	FORTAMUN		Municipio de Tlatlauquitepec			1	523	1600000	1600000	0	0	0	0	0	0			cámaras fotográficas y de video (adquisición y colocación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos del municipio)
21	186	2	2022	33	I	5	FORTAMUN		Municipio de Tlatlauquitepec			1	441	1977014.02	9260143.64	9260143.64	8136588.67	7749082.74	7749082.74	7749082.74			ayudas sociales a personas (calentadores solares, estufas ecológicas, etc.)	
21	186	2	2022	33	I	5	FORTAMUN		Municipio de Tlatlauquitepec			1	445	2100000	0	0	0	0	0	0	0			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
21	186	2	2022	33	I	5	FORTAMUN		Municipio de Tlatlauquitepec			2	581	850000	0	0	0	0	0	0	0			Terrenos (adquisicion de predios)

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	ReIntegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometi do	Devengado	Ejercido	Pagado	Contr atos	Proye ctos	Observaciones
21	186	2	2022	33	I	5	FORTAMUN		Municipio de Tlatlauquitepec			2	614	901452	1669695.82	0	0	0	0	0			División de terrenos y construcción de obras de urbanización (construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y pavimentos, adoquines)
21	186	2	2022	33	I	5	FORTAMUN		Municipio de Tlatlauquitepec			2	622	1500000	1420767.93	0	0	0	0	0			Edificación no habitacional (Rehabilitacion de espacios para el desarrollo comunitario)
21	186	2	2022	33	I	5	FORTAMUN		Municipio de Tlatlauquitepec			2	629	5160000	2080000	0	0	0	0	0			Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (construccion de salon de usos multiples y techados comunitarios)
21	186	2	2022	33	I	5	FORTAMUN		Municipio de Tlatlauquitepec			1	272	0	750803.04	0	0	0	0	0			Prendas de seguridad y proteccion personal (uniformes para elementos de seguridad publica)
21	186	2	2022	33	I	5	FORTAMUN		Municipio de Tlatlauquitepec			1	246	0	413706.13	0	0	0	0	0			Material electrico y electronico (adquisicon de material eléctrico)

DETA LLE_P TOY CTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO	DETA LLE_PR OYECTO
DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	DET ALLE OY E CTO	
CLC	TRI	FOUO	CATISORIA	MONTO_SL OBAL_APRO BADO	FUENTES_FINALI CACIONM	HOMBRE	ID_ENTI DA	ID_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGR AMA_PROY ECTO	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCI ON	NUMER O_PROY ECTO	POBL ACION	MUJER ES	HOMBRE S	BENEFI CIARIOS	METAS	TIPO GEOREF EREN CIA	FECHA_INI CIO	FECHA_TERM INO	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
2022	3	PUE2203021	Proyecto de Inversión	1086000	{(ti: [ciclo_recurso:2 022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso]FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086000. 0, modificado:1086 000.0)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL PROGRESO JILAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 138369 0, modificado:1086 000.0)}	21	Puebla	186	Tlatlauiquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tlatlauqu itepec	138369	5	53	50		[meta1: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1000. 0, meta_modi ficada:1000. 0)}	1	{(geo1: [cve_municipio:186, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EL PROGRESO COLONIA EL PROGRESO, 73905 EL PROGRESO, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y , CALLE BUGAMBILIAS EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA EN LA VIALIDAD PARALELA A LA QUE ESTA FRENTE A L, lon=-87.50873887, lat=19.88063436]}	29-07-2022	28-08-2022	1086000	1086000	1086000	1086000	1086000	{(tto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CON/M T9/R33-FISM-04/22- 2124/048, contratista:GRUPO FADHYR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1086000.0, importe_modificado:1086 000.0]}	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1000.0)}	{2114372/proyect o_FIN, 2114372/proyecto _INICIO, 2114372/proyecto _PROCESO, 2114372/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2022	3	PUE2202030	Proyecto de Inversión	925000	{(ti: [ciclo_recurso:2 022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso]FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925000.0 0, modificado:9250 00.0)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ELOKOCHITAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 94632 0, modificado:9250 00.0)}	21	Puebla	186	Tlatlauiquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tlatlauqu itepec	94632	5	53	50		[meta1: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:800.0, meta_modi ficada:800.0 0)}	1	{(geo1: [cve_municipio:186, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL COLONIA ELOKOCHITAN, 73903 ELOKOCHITÁN, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL QUE COMUNICA ALA LOCALIDAD DE EL PROGRESO A LA LOCALIDAD DE ELOKOCHITAN COMO PUNTO DE REFERENCIA SE TIEN, lon=-87.51452118, lat=19.90414039]}	23-05-2022	22-07-2022	925000	925000	925000	925000	925000	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:800.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2022	3	PUE2202030	Proyecto de Inversión	902000	{(ti: [ciclo_recurso:2 022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso]FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902000.0 0, modificado:9020 00.0)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHAGCHALTZIN EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 101661 0, modificado:9020 00.0)}	21	Puebla	186	Tlatlauiquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tlatlauqu itepec	101661	5	50	50		[meta1: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:762.1, meta_modi ficada:762.1 0)}	1	{(geo1: [cve_municipio:186, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL COLONIA SAN JOSÉ CHAGCHALTZIN, 73903 SAN JOSÉ CHAGCHALTZIN, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , SE TIENE COMO INICIO LA CONTINUIDAD DE PAVIMENTO QUE SE ENCUENTRA A 200 METROS APROXIMADAMENTE DEL CENTRO D, lon=- 87.50371831, lat=19.91776862]}	16-06-2022	15-08-2022	902000	902000	902000	902000	902000	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:762.1)}	{2084124/proyect o_PROCESO, 2084124/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2022	3	PUE2202030	Proyecto de Inversión	814347.93	{(ti: [ciclo_recurso:2 022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso]FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814347.9 3, modificado:8143 47.93)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC - 54292 0, modificado:8143 47.93)}	21	Puebla	186	Tlatlauiquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tlatlauqu itepec	54292	5	50	50		[meta1: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:534.0, meta_modi ficada:534.0 0)}	1	{(geo1: [cve_municipio:186, localidad:22, direccion:AVENIDA MEXICO COLONIA MAZATEPEC, 73805 MAZATEPEC, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO MARTINEZ Y CALLE AJUAN DE LA BARRERA, CALLE BENITO JUAREZ UBICADA A 400 METROS DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAZATEPEC, lon=-87.42089258, lat=20.01892824]}	04-04-2022	03-07-2022	814347.93	814347.93	814347.93	814347.93	814347.93	814347.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:534.0)}	{2075102/proyect o_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			



CLAVE	FECHA	PROYECTO	CATEGORIA	MONTO	FUENTES	NOMBRE	ID_ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
2022	3	PUE2203021	Proyecto de Inversión	2117403.5	(FI: cto2_recurso2, cto2_recurso3, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFE)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MUROS PERIMETRALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA DERALES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TZNACATEPEC PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE TLATLAUQUITEPEC	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlatlauquitepec	202158	5	450	449	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.02, meta_modificada:572.02]}	1	{geo1: [cve_municipio:186, localidad:37, direccion:ANDADOR JUAREZ COLONIA TZNACATEPEC, 73906 TZNACATEPEC, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , LA CANCHA SE CONSTRUIRÁ EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA TECHUMBRE COMUNITARIA DE LA LOCALIDAD DE TZNACATEPEC, lon=97.499212, lat=19.810833]}	15-09-2022	14-12-2022	2117403.5	2117403.5	0	0	0	{cto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CON/M/TP/933-PSM-09/22-2124/061, contratista:ADRIANA RUDHART VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:2117403.5, importe_modificado:2117403.5]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0]}	2128429/proyecto	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	PUE2203021	Proyecto de Inversión	1070825.94	(FI: cto2_recurso2, cto2_recurso3, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFE)	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA CONCEPCION EN LA COMUNIDAD DE TEPETENO DE ITURBIDE DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlatlauquitepec	101565	5	120	100	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, meta_modificada:412.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:186, localidad:34, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL COLONIA TEPETENO DE ITURBIDE, 73906 TEPETENO DE ITURBIDE, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN UNA COLINA A 150 M APROXIMADAMENTE DE LA VALIDAD CALLE PRINCIPAL UBIC, lon=97.48716742, lat=19.79687775]}	16-06-2022	15-08-2022	1070825.94	1070825.94	1070825.94	1070825.94	{cto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CON/M/TP/933-PSM-09/22-2124/008, contratista:ADRIANA RUDHART VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1070825.94, importe_modificado:1070825.94]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.0]}	2108485/proyecto	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	PUE2203021	Proyecto de Inversión	999370.95	(FI: cto2_recurso2, cto2_recurso3, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFE)	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DE LA UNIÓN TLATLAUQUITEPEC	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Tlatlauquitepec	143842	5	300	272	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.6, meta_modificada:147.6]}	1	{geo1: [cve_municipio:186, localidad:39, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A CHICUACO COLONIA LA UNIÓN, 73904 LA UNIÓN, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , UBICADA A 200.00 METROS APROXIMADAMENTE DE LA DESVIACIÓN HACIA LA COMUNIDAD DE EL CANAL, lon=97.4701518, lat=19.91493078]}	13-07-2022	11-09-2022	999370.95	999370.95	652435.02	652435.02	652435.02	{cto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CON/M/TP/933-PSM-09/22-2124/031, contratista:CGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:999370.95, importe_modificado:999370.95]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.8]}	2115933/proyecto	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	PUE2203020	Proyecto de Inversión	2147654.17	(FI: cto2_recurso2, cto2_recurso3, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFE)	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTILÁN DE BETANCOURT EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Tlatlauquitepec	303082	5	1404	1401	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.0, meta_modificada:107.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:186, localidad:24, direccion:CALLE REFORMA COLONIA OCOTILÁN DE BETANCOURT, 73907 OCOTILÁN DE BETANCOURT, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA AUXILIAR D, lon=97.53701761, lat=19.79772084]}	27-06-2022	25-10-2022	2147654.17	2147654.17	2147654.17	1182176.9	1182176.9	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0]}	2084489/proyecto	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especial	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Tlaltlauquitepec	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	22567.99	0		Total del Programa Presupuestario	65681207	65681207	52544965.6	50974617.85	37529165.54	34829165.54	34829165.54			N/A	52544965.6			
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlaltlauquitepec			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	3690554.99	2840227.84	2173218.74	949806.92	949806.92	949806.92	949806.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Construcción de vías de comunicación (Construcción, ampliación y/o mantenimiento de carreteras y terracerías)	
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlaltlauquitepec			2 - Gasto de Inversión	531 - Equipo médico y de laboratorio	0	1321174.39	1321174.39	1321174.39	1321174.39	1321174.39	1321174.39	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Equipo médico y de laboratorio (Equipamiento de cámara multisensorial)	
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlaltlauquitepec			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	3621174.39	2635500	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Edificación no habitacional (Rehabilitación de centro cultural)
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlaltlauquitepec			2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de Ingeniería civil u obra pesada	1100000	2628232.3	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Otras construcciones de Ingeniería civil u obra pesada (rehabilitación y construcción de parques)
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlaltlauquitepec			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1510000	13416555.06	8111555.06	7764619.13	2905437.86	205437.86	205437.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Edificación no habitacional (construcción de aulas, dirección y módulos, techados en áreas de impartición de educación física, canchas, cercados perimetrales en escuelas)	



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especial	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reingreso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlatlauquitepec			2 - Gasto de Inversión	629 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	4268175.22	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (preparación de terrenos para la construcción de salones de usos múltiples)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlatlauquitepec			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	28506109.58	20324754.51	19464254.51	19464254.51	14143309.55	14143309.55	14143309.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	construcción de obras para el abastecimiento de agua y electricidad (construcción de obras para el abastecimiento de agua y construcción de obras para la generación energía eléctrica)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlatlauquitepec			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	1420000	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Ayudas sociales a personas (VIVIENDA)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlatlauquitepec			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	21565192.82	22514762.9	21474762.9	21474762.9	18209436.82	18209436.82	18209436.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Construcción de obras para la dotación de servicios tales como: guarniciones, banquetas, pavimentos en vialidades del municipio)



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Puebla	Tlatlauquitepec	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	12060.16	0		Total del Programa Presupuestario	41568323	41568323	27712215.25	22890498.72	22502992.79	18376701.75	18376701.75			N/A	27712215.25				
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1 - Gasto corriente	252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3777938.21	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (adquisición de fertilizante)	
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	1808998.3	1808998.3	1198391.01	1198391.01	1198391.01	1198391.01	1198391.01	1198391.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Servicios de limpieza y manejo de desechos (pago por confinamiento de relleno sanitario)	
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	0	750803.04	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Prendas de seguridad y protección personal (uniformes para elementos de seguridad pública)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			2 - Gasto de inversión	622 - Edificación no habitacional	1500000	1420767.93	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Edificación no habitacional (Rehabilitación de espacios para el desarrollo comunitario)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			2 - Gasto de inversión	581 - Terrenos	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Terrenos (adquisición de predios)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	1977014.02	9260143.64	9260143.64	8136588.67	7749082.74	7749082.74	7749082.74	7749082.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ayudas sociales a personas (calentadores solares, estufas ecológicas, etc.)	
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1 - Gasto corriente	445 - Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro	2100000	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	10000000	10000000	9212303.75	5514142.19	5514142.19	5514142.19	5514142.19	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Energía eléctrica (pago de alumbrado publico)	
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1 - Gasto corriente	523 - Cámaras fotográficas y de video	1600000	1600000	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	cámaras fotográficas y de video (adquisición y colocación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos del municipio)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			2 - Gasto de inversión	629 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	5160000	2080000	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (construcción de salon de usos multiples y techados comunitarios)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0	413706.13	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Material electrico y electronico (adquisicion de material electrico)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	901452	1669695.82	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y pavimentos, adoquines)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	928220.84	928220.84	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Aguinaldo o gratificación de fin de año (aguinaldos de elementos de seguridad publica)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	150000	106712	53356	53356	53356	53356	53356	53356	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Impuestos y derechos (CONAGUA)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	2058343.55	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Otros Convenios (aportacion al cerso)



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			2 - Gasto de inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	3408650.16	2582423.06	1415000	1415000	1415000	1415000	1415000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Vehículos y Equipo Terrestre (adquisición de vehículos Y equipamiento para servicio público municipal)	
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	4747705.92	6868436.09	4494604.7	4494604.7	4494604.7	368313.66	368313.66	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Sueldos base al personal permanente (sueldos de elementos de seguridad pública)	
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			2 - Gasto de inversión	549 - Otros equipos de transporte	600000	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	otros equipos de transporte (adquisición de motocicletas, para elementos de seguridad pública)



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ram	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	3	3	Puebla	Tlatlauc	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	416 - Dirección General de Programas y Presupuestos	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	61.76471	{just1:{ciclo:2022,trim:3,}ust:Otras causas,usuario:gustavoabenavidez,fec ha:07/10/22}	EN ESTE TRIMESTRE SE PLANEA EJECUTAR 21 OBRAS DE ESTE RUBRO	61.76471	{just1:{ciclo:2022,trim:3,}ust:Otras causas,usuario:gustavoabenavidez,fec ha:07/10/22}	EN ESTE TRIMESTRE SE PLANEA EJECUTAR 21 OBRAS DE ESTE RUBRO	57.5	Otras causas	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA SUPERAR LA META DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, YA QUE DE 21 PROYECTOS PLANEADOS SE LOGRARON CONTRATAR 23 MIENTRAS QUE ALGUNOS PROYECTOS MÁS DE ESTE RUBRO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN	107.42	Validado	
2022	3	3	Puebla	Tlatlauc	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	416 - Dirección General de Programas y Presupuestos	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	35.29412	{just1:{ciclo:2022,trim:3,}ust:Otras causas,usuario:gustavoabenavidez,fec ha:07/10/22}	EN ESTE TRIMESTRE SE PLANEA EJECUTAR 12 OBRAS DE ESTE RUBRO PARA ABATIR LOS INDICADORES DE POBREZA	35.29412	{just1:{ciclo:2022,trim:3,}ust:Otras causas,usuario:gustavoabenavidez,fec ha:07/10/22}	EN ESTE TRIMESTRE SE PLANEA EJECUTAR 12 OBRAS DE ESTE RUBRO PARA ABATIR LOS INDICADORES DE POBREZA	42.5	Otras causas	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA SUPERAR LA META PLANEADA YA QUE DE LOS 7 PROYECTOS CONTRATADOS SE CONTRATARON 17 MIENTRAS QUE LOS OTROS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN	120.42	Validado	



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	3	3	Puebla	Tlaxiaco	33 - Aportaciones Federales para el Desarrollo y Bienestar de las Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos Municipales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	2.94118	{(just1:(ciclo:2022,trim:3,ust:Otras causas,usuario:gustavoabenavidez,fec ha:07/10/22) EN ESTE TRIMESTRE SE PLANEARÁ EJECUTAR UNA OBRA DE ESTE RUBRO, YA QUE DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, SE DARÁ PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA	2.94118	{(just1:(ciclo:2022,trim:3,ust:Otras causas,usuario:gustavoabenavidez,fec ha:07/10/22) EN ESTE TRIMESTRE SE PLANEARÁ EJECUTAR UNA OBRA DE ESTE RUBRO, YA QUE DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, SE DARÁ PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA	0	Otras causas	A ESTE TRIMESTRE LA ADMINISTRACIÓN CONSIDERA DAR PRIORIDAD A PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA PARA PODER MOVER SUS INDICADORES DE POBREZA	N/D	Validado		



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	3	3	Puebla	Tlaxiahuac	33 - Apoyos Federales para la Entidad Federativa y Municipios	416 - Dirección General de Programación Presupuestaria	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	{Just1:[ciclo:2022,trim:3]ust:Otras causas,usuario:gustavoab enavidez,fec ha:24/10/22}	AL TERCER TRIMESTRE SE PLANEA EJERCER \$27,712,215.00 EN ACCIONES TALES COMO PAGO DE LUZ, RELLENO, CONVENIO DE CERESO, PAGO DE CONAGUA ASI COMO PROYECTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	66.66667	{Just1:[ciclo:2022,trim:3]ust:Otras causas,usuario:gustavoab enavidez,fec ha:24/10/22}	AL TERCER TRIMESTRE SE PLANEA EJERCER \$27,712,215.00 EN ACCIONES TALES COMO PAGO DE LUZ, RELLENO, CONVENIO DE CERESO, PAGO DE CONAGUA ASI COMO PROYECTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	44.20843	Otras causas	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA EJERCER \$18,376,701.75; LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE ACCIONES DE GASTO CORRIENTE Y OBLIGACIONES FINANCIERAS TALES COMO PAGO DE LUZ, RELLENO, PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO	66.31	Validado
2022	3	3	Puebla	Tlaxiahuac	33 - Apoyos Federales para la Entidad Federativa y Municipios	416 - Dirección General de Programación Presupuestaria	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174459	Porcentaje de recursos de FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México*100	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	{Just1:[ciclo:2022,trim:3]ust:Otras causas,usuario:gustavoab enavidez,fec ha:07/10/22}	A ESTE TRIMESTRE SE PLANEA ALCANZAR EL 66.66 % DEL PROCENTAJE DE LOS RECURSOS; YA QUE SE TIENEN CONTEMPLADAS ACCIONES DE GASTO CORRIENTE, ASI COMO REALIZAR ACCIONES RELACIONADAS CON SEGURIDAD PUBLICA	66.66667	{Just1:[ciclo:2022,trim:3]ust:Otras causas,usuario:gustavoab enavidez,fec ha:07/10/22}	A ESTE TRIMESTRE SE PLANEA ALCANZAR EL 66.66 % DEL PROCENTAJE DE LOS RECURSOS; YA QUE SE TIENEN CONTEMPLADAS ACCIONES DE GASTO CORRIENTE, ASI COMO REALIZAR ACCIONES RELACIONADAS CON SEGURIDAD PUBLICA	66.66667	Otras causas	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; YA QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE TALES COMO PAGO DE AGUA, LUZ, RELLENO SANITARIO, PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE	100	Validado

