



TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones


Tlatlauquitepec, Puebla a 13 de enero del 2023

Dependencia: Presidencia Municipal

Área: Obras Públicas

Oficio: MTP/DCP/1860/2023

Asunto: El que se indica.



**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, **sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF**, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al 4to. Informe Trimestral del Ejercicio 2022.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

2023 el Año de Francisco Villa, "El Revolucionario del Pueblo"

ATENTAMENTE

Tlatlauquitepec, Puebla a 13 de enero de 2023



**Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional**

Archivo. Control de Gestión.

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES (3ER TRIMESTRE 2022)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	2	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJECUTA NINGUNA OBRA DE ESTE RUBRO, YA QUE DE ACUERDO A LA PLANEACION, SE DARA PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA
	2do. Trimestre	4.76	1	21	0.00	0	19	A ESTE TRIMESTRE LA ADMINISTRACIÓN CONSIDERA DAR PRIORIDAD A PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA PARA PODER MOVER SUS INDICADORES DE POBREZA
	3er. Trimestre	2.94	1	34	0.00	0	40	A ESTE TRIMESTRE LA ADMINISTRACIÓN CONSIDERA DAR PRIORIDAD A PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA PARA PODER MOVER SUS INDICADORES DE POBREZA
	4to. Trimestre	4.00	2	50	0.00	0	53	los recursos se destinaron para obras de incidencia directa y complementaria

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	2	EN ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA EJECUTAR NINGUNA OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RUBRO, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre	38.10	8	21	36.84	7	19	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA YA QUE DE LOS 8 PROYECTOS PROYECTADOS SOLO SE CONTRATARON 7 MIENTRAS QUE LOS OTROS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	3er. Trimestre	35.29	12	34	42.50	17	40	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA SUPERAR LA META PLANEADA YA QUE DE LOS 7 PROYECTOS PROYECTADOS SE CONTRATARON 17 MIENTRAS QUE LOS OTROS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	4to. Trimestre	30.00	15	50	60.37	32	53	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA SUPERAR LA META PLANEADA YA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL SE EJECUTARON 32 OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	2	EN ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA EJECUTAR NINGUNA OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RUBRO, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre	38.10	8	21	36.84	7	19	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA YA QUE DE LOS 8 PROYECTOS PROYECTADOS SOLO SE CONTRATARON 7 MIENTRAS QUE LOS OTROS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	3er. Trimestre	35.29	12	34	42.50	17	40	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA SUPERAR LA META PLANEADA YA QUE DE LOS 7 PROYECTOS PROYECTADOS SE CONTRATARON 17 MIENTRAS QUE LOS OTROS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	4to. Trimestre	30.00	15	50	39.62	21	53	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA SUPERAR LA META PLANEADA YA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL SE EJECUTARON 21 OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES (4TO. TRIMESTRE 2022)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	6,928,053.00	41,568,323.00	16.67	6,928,053.00	41,568,323.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; YA QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE TALES COMO PAGO DE AGUA, LUZ, RELLENO SANITARIO
	2do. Trimestre	41.67	17,320,134.00	41,568,323.00	41.67	17,320,134.00	41,568,323.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; YA QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE TALES COMO PAGO DE AGUA, LUZ, RELLENO SANITARIO
	3er. Trimestre	66.67	27,712,215.00	41,568,323.00	66.67	27,712,215.00	41,568,323.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; YA QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE TALES COMO PAGO DE AGUA, LUZ, RELLENO SANITARIO, PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
	4to. Trimestre	100.00	41,568,323.00	41,568,323.00	100.00	41,568,323.00	41,568,323.00	A ESTE TRIMESTRE EJERCIO EL 100.00 % DEL PORCENTAJE DE LOS RECURSOS; YA QUE SE EJECUTARON ACCIONES DE GASTO CORRIENTE, ASI COMO REALIZAR ADQUISICIONES DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y LIMPIA PUBLICA, ADQUISICIONES DE PREDIOS DE DOMINIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y SEGURIDAD PUBLICA

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	41,568,323.00	41,568,323.00	100.00	41,568,323.00	41,568,323.00	A ESTE TRIMESTRE SE EJERCEN LOS RECURSOS DEL FORTAMUN AL 100% EN OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS DE AGUA, SEGURIDAD PUBLICA Y GASTO DE INVERSION

Índice en el Ejercicio de Recursos

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	10.73	4,460,180.00	41,568,323.00	10.73	4,460,180.00	41,568,323.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR EL 10.72 % DE LAS METAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DEBIDO A QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE ACCIONES DE GASTO CORRIENTE Y OBLIGACIONES FINANCIERAS TALES COMO PAGO DE LUZ, RELLENO, ASI COMO APOYO AL CAMPO MIENTRAS LOS DEMAS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre	41.67	17,320,134.00	41,568,323.00	32.15	13,365,957.00	41,568,323.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR EL 32.15 % DE LAS METAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DEBIDO A QUE LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE ACCIONES DE GASTO CORRIENTE Y OBLIGACIONES FINANCIERAS TALES COMO PAGO DE LUZ, RELLENO, ASI COMO APOYO AL CAMPO MIENTRAS LOS DEMAS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	3er. Trimestre	66.67	27,712,215.00	41,568,323.00	44.21	18,376,701.75	41,568,323.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA EJERCER \$18,376,701.75; LOS AVANCES QUE SE HAN GENERADO SON DE ACCIONES DE GASTO CORRIENTE Y OBLIGACIONES FINANCIERAS TALES COMO PAGO DE LUZ, RELLENO, PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO APOYO AL CAMPO MIENTRAS LOS DEMAS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION, POR LO QUE NO SE HA PODIDO EJERCER EL RECURSO HASTA TENER LA VALIDACION, MOTIVO POR LO CUAL EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE LA META PROGRAMADA Y LA META ALCANZADA
	4to. Trimestre	100.00	41,568,323.00	41,568,323.00	100.00	41,568,323.00	41,568,323.00	A ESTE TRIMESTRE SE EJERCEN LOS RECURSOS DEL FONDO AL 100%

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES (4TO. TRIMESTRE 2022)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Índice de Dependencia Financiera

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Recursos administrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial	2do. Trimestre	2.37	17,320,134.00	7,317,816.50	0.94	17,320,134.00	18,520,468.62	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA RECABAR LA CANTIDAD DE \$ 18,520,468.62, GRACIAS A LA BUENA PLANEACIÓN DE PROGRAMAS PARA INGRESAR RECURSOS
	4to. Trimestre	2.84	41,568,323.00	14,635,633.00	2.41	41,568,323.00	17,219,401.00	NO SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA DEBIDO AL REZAGO ECONÓMICO EN LA POBLACIÓN POSTERIOR A LA PANDEMIA

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	4.64	202,673,713.00	193,682,222.95	7.83	208,843,984.00	193,682,222.00	AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL, LA ADMINISTRACIÓN LOGRO RECAUDAR EL MONTO APROXIMADO A \$ 202,673,713.00 YA QUE EL AREA DE TESORERIA AUN NO TERMINA DE CAPTURAR TODOS LOS INGRESOS

TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4TO. TRIMESTRE 2022

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220302115933	143842	MTP-22-2124/032	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DE LA UNIÓN, TLATLAUQUITEPEC	LA UNIÓN	\$ 999,370.95	\$ 999,370.95	\$ 999,370.95	\$ 999,370.95	\$ 999,370.95	\$ 999,370.95	\$ 999,370.95	100%	100%	M2	147.6	OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES
PUE220202084489	103082	MTP-22-2124/040	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	OCOTLÁN	\$ 2,147,654.17	\$ 2,147,654.17	\$ 2,147,654.17	\$ 2,147,654.17	\$ 2,147,654.17	\$ 2,147,654.17	\$ 1,182,176.90	100%	100%	M2	162.15	OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 55% YA QUE LA EMPRESA ESTA EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO
PUE220202083802	100322	MTP-22-2124/045	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. APORTACIÓN DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA (PROAGUA) 2022	OYAMELES	\$ 4,212,217.02	\$ 4,212,217.02	\$ 4,212,217.02	\$ 4,212,217.02	\$ 4,212,217.02	\$ 4,212,217.02	\$ 4,212,217.02	100%	100%	ML	9763	OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES
PUE220402164469	26495	MTP-22-2124/046	CONSTRUCCIÓN DE RECINTO DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LOS HABITANTES DE TLATLAUQUITEPEC, EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	PEZMATLÁN	\$ 2,635,500.00	\$ 2,635,500.00	\$ 2,635,500.00	\$ 2,635,500.00	\$ 2,635,500.00	\$ 2,635,500.00	\$ 790,650.00	33%	30%	M2	2778	OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 30%
PUE220302128038	200496	MTP-22-2124/054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EL PARAISO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	\$ 458,500.00	\$ 458,500.00	\$ 458,500.00	\$ 458,500.00	\$ 458,500.00	\$ 458,500.00	\$ 458,500.00	100%	100%	M2	337.76	OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES
PUE220402165080	268050	MTP-22-2124/055	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BRAULIO RODRÍGUEZ DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+187.63, EN LA LOCALIDAD DE CALATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	CALATEPEC	\$ 1,040,000.00	\$ 1,040,000.00	\$ 1,040,000.00	\$ 1,040,000.00	\$ 1,040,000.00	\$ 1,040,000.00	\$ 557,633.89	93.89%	54%	M2	700	OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FÍSICAMENTE 93.89% Y FINANCIERAMENTE AL 53.62 %
PUE220402168773	287448	MTP-22-2124/058	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL ZOPILCO, UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ -	33.28%	0%	M2	149	OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 33.28%




TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4TO. TRIMESTRE 2022

PUE220302119233	158179	MTP-22-2124/061	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAMALAYO, EN LA LOCALIDAD DE TAMALAYO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. DE 200 M. DE LONGITUD, DEL 0+000.00 AL 0+200.00	TAMALAYO	\$ 1,360,000.00	\$ 1,360,000.00	\$ 1,360,000.00	\$ 1,360,000.00	\$ 1,360,000.00	\$ 1,360,000.00	\$ 1,360,000.00	\$ 1,360,000.00	100.00%	100%	M	872.55	OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES
PUE220402165820	271958	MTP-22-2124/065	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ACAMALOTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	ACAMALOTA	\$ 625,749.99	\$ 625,749.99	\$ 625,749.99	\$ 625,749.99	\$ 625,749.99	\$ 625,749.99	\$ 625,749.99	\$ 625,749.99	100%	100%	M	542.5	OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES
PUE220302128292	201593	MTP-22-2124/066	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRERTO HIDRÁULICO, DEL CAMINO LOS CARACOLES A ATALPA DEL KM 0+000 AL 0+460, EN LA LOCALIDAD DE ATALPA, PERTENECIENTE A TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA* (PRIMERA ETAPA)	ATALPA	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	100%	100%	M	834.8	OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES
PUE220302128429	202158	MTP-22-2124/067	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, MUROS PERIMETRALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TZINACATEPEC, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TZINACATEPEC	\$ 2,117,403.50	\$ 2,117,403.50	\$ 2,117,403.50	\$ 2,117,403.50	\$ 2,117,403.50	\$ 2,117,403.50	\$ 2,117,403.50	\$ 2,117,403.50	100%	100%	M2	572.02	OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES
PUE220302128523	202503	MTP-22-2124/068	CONSTRUCCION DE UN MÓDULO DE SANITARIOS CON DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL "C", EN EL BACHILLERATO "DIGITAL NÚMERO 119", CON CLAVE 21EBH1026N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPEHICAN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	TEPEHICAN	\$ 1,150,550.00	\$ 1,150,550.00	\$ 1,150,550.00	\$ 1,150,550.00	\$ 1,150,550.00	\$ 1,150,550.00	\$ 1,150,550.00	\$ 1,150,550.00	100%	100%	M	74.88	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAENTE AL 100 % SIN NINGUNA OBSERVACION
PUE220402165435	270205	MTP-22-2124/074	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LA COMUNIDAD PRIMERO DE SEPTIEMBRE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	1º DE SEPTIEMBRE	\$ 1,266,998.05	\$ 1,266,998.05	\$ 1,266,998.05	\$ 1,266,998.05	\$ 1,266,998.05	\$ 1,266,998.05	\$ 1,266,998.05	\$ 1,266,998.05	100%	100%	M3	756	OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAENTE SIN NINGUNA OBSERVACION
PUE220402164522	265191	MTP-22-2124/077	REHABILITACIÓN DE CALZADA SOBRE CALLE REVOLUCIÓN NORTE DEL CADENAMIENTO 1+917.50 AL 2+019.80 ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE PABLO NERUDA DE LA COLONIA EL CERRITO, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	EL CERRITO	\$ 850,000.00	\$ 849,999.94	\$ 849,999.94	\$ 849,999.94	\$ 849,999.94	\$ 849,999.94	\$ 849,999.94	\$ 849,999.94	100%	100%	M2	613.8	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAENTE SIN NINGUNA OBSERVACION

RECIBIDO
13 ENE 2023
SECRETARÍA DE BIENESTAR
Gobierno de Puebla
Coordinación General de Evaluación, Seguimiento y Atención

TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4TO. TRIMESTRE 2022

PUE220402168077	283723	MTP-22-2124/082	REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, LOCALIDAD XALTENANGO, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	XALTENANGO	\$ 860,500.00	\$ 860,500.00	\$ 860,500.00	\$ 860,500.00	\$ 860,500.00	\$ 860,500.00	\$ 860,500.00	\$ -	100%	0%	M2	162	OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAENTE AL 0% YA QUE LA EMPRESA ESTA EN PROCESO DE REVISION PARA PAGO DE ESTIMACION UNO FINIQUITO
PUE220402164725	265923	MTP-22-2124/083	CONSTRUCCION DE MÓDULO DE BAÑOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y SOCIAL DE LA UNIDAD HABITACIONAL "DOÑA MARY", EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	UNIDAD HAB. DOÑA MARY	\$ 935,000.00	\$ 935,000.00	\$ 935,000.00	\$ 935,000.00	\$ 935,000.00	\$ 935,000.00	\$ -	\$ -	100%	100%	M2	50.08	OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAENTE AL 0% YA QUE LA EMPRESA ESTA EN PROCESO DE REVISION PARA PAGO DE ESTIMACION UNO FINIQUITO
PUE220402164909	264945	MTP-22-2124/084	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO, PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y SOCIAL DE LOS HABITANTES DE TLATLAUQUITEPEC, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,528,232.30	\$ 1,528,232.30	\$ 1,528,232.30	\$ 1,528,232.30	\$ 1,528,232.30	\$ 1,528,232.30	\$ 1,528,232.30	\$ 1,528,232.30	100%	100%	M2	3516.86	OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAENTE SIN NINGUNA OBSERVACION
PUE220402164994	267441	MTP-22-2124/085	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR "ALFONSO CASO", CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DCC037IV, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PONIENTE	GOMEZ PONIENTE	\$ 1,168,000.00	\$ 1,168,000.00	\$ 1,168,000.00	\$ 1,168,000.00	\$ 1,168,000.00	\$ 1,168,000.00	\$ 1,168,000.00	\$ 625,111.46	87.31%	53.51%	M2	150	OBRA SE EN PROCESO FISICAMENTE 87.31% Y FINANCIERAMENTE AL 53.51%
PUE220402165946	272507	MTP-22-2124/086	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PREESCOLAR EL CANAL CON CLAVE 21KIND291I UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CANAL EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	EL CANAL	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	100%	100%	M2	516	OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAENTE SIN NINGUNA OBSERVACION
PUE220402188753	363597	MTP-22-2124/087	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS CHORRITOS DEL KM 0+240.00 AL KM 0+387.60, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE BETANCOURT, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA.	OCOTLAN DE BETANCOURT	\$ 1,097,751.12	\$ 1,097,751.12	\$ 1,097,751.12	\$ 1,097,751.12	\$ 1,097,751.12	\$ 1,097,751.12	\$ -	\$ -	39.55%	30%	M2	350	OBRA SE EN PROCESO FISICAMENTE 39.55% Y FINANCIERAMENTE AL 30%
PUE220402191787	372827	MTP-22-2124/090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BALASTRERA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MARAVILLAS DEL KM 0+285.00 AL 0+488.81, DE LA JUNTA AUXILIAR DE XONOCLAUTLA, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	XONOCLAUTLA	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ -	0%	0%	M2	0	OBRA SE EN PROCESO FISICAMENTE Y FINANCIERAENTE NO HAY AVANCE YA QUE SE ESTAN LIBERANDO UNOS PERMISOS



 GOBIERNO DE PUEBLA
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SEGURIDAD PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y SEGUIMIENTO

TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4TO. TRIMESTRE 2022

FORTAMUN-DE

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TMP_PUE22030214 0404	N/A	MTP-22-2124/043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE TEZIUTANAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+415.16, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA". (PRIMERA ETAPA)	TEZIUTANAPA	\$ 1,098,826.08	\$ 1,098,826.08	\$ 1,098,826.08	\$ 1,098,826.08	\$ 1,098,826.08	\$ 1,098,826.08	\$ 1,098,826.08	100%	100%	M2	1170	LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN NINGUNA OBSERVACION
TMP_PUE22040220 1308	N/A	MTP-22-2124/053	ADQUISICIÓN DE 1 PATRULLA EQUIPADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	\$ 757,573.96	\$ 757,573.96	\$ 757,573.96	\$ 757,573.96	\$ 757,573.96	\$ 757,573.96	\$ 757,573.96	100%	100%	VEHICULO	1	LA ACCION SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN NINGUNA OBSERVACION Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
TMP_PUE22040220 1338	N/A	MTP-22-2124/076	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+257.00, DE LA LOCALIDAD DE ILITA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA) 130 M	ILITA	\$ 819,000.00	\$ 819,000.00	\$ 819,000.00	\$ 819,000.00	\$ 819,000.00	\$ 819,000.00	\$ -	100%	0%	ML	130	LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 0% YA QUE EL CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DE REVISION DE SU ESTIMACION UNO FINIQUITO PARA SU PAGO
TMP_PUE22040220 1684	N/A	MTP-22-2124/078	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	PEZMATLAN	\$ 1,420,767.93	\$ 1,420,767.93	\$ 1,420,767.93	\$ 1,420,767.93	\$ 1,420,767.93	\$ 1,420,767.93	\$ -	19.67%	0%	ML	60	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FÍSICAMENTE AL 19.67% Y FINANCIERAMENTE AL 0%
TMP_PUE22040220 1628	N/A	MTP-22-2124/079	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE "PORFIRIO LOEZA AGUILAR" EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	PEZMATLAN	\$ 2,080,000.00	\$ 2,080,000.00	\$ 2,080,000.00	\$ 2,080,000.00	\$ 2,080,000.00	\$ 624,000.00	\$ 624,000.00	32.33%	30%	M2	1000	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FÍSICAMENTE AL 32.33% Y FINANCIERAMENTE AL 30%
TMP_PUE22040220 1772	N/A	MTP-22-2124/081	CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO INTERCULTURAL COMUNITARIO "ERNESTO DE LA TORRE VILLAR", EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ -	12.57%	0%	M2	70	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FÍSICAMENTE AL 12.57% Y FINANCIERAMENTE AL 0%
TMP_PUE22040220 1825	N/A	MTP-22-2124/088	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL OYAMELES - SAN ANTONIO DEL KM. 0+000.00 AL KM. 2+980.00, EN LA JUNTA AUXILIAR DE OYAMELES DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	OYAMELES	\$ 810,000.00	\$ 810,000.00	\$ 810,000.00	\$ 810,000.00	\$ 810,000.00	\$ 810,000.00	\$ -	100%	0%	M3	6728.4	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 0% YA QUE EL CONSTRUCTOR SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION PARA SU POSTERIOR PAGO
TMP_PUE22040220 1855	N/A	MTP-22-2124/089	ADQUISICIÓN DE TERRENO (OBRAS DE DOMINIO PÚBLICO) PARA EL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN TEPETENO DE ITURBIDE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	LA CONCEPCION TEPETENO DE ITURBIDE	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%	33.33%	M2	5013.65	LA ACCION SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 33.33% YA QUE ESTA EN PROCESO DE ESCRITURACION

RECIBIDO
13 ENE 2023
SECRETARÍA DE BIENESTAR
COORDINACIÓN GENERAL DE
Evaluación, Seguimiento y
Asistencia

TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4TO. TRIMESTRE 2022

TMP_PUE22040220 1892	N/A	MTP-22- 2124/092	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CON UNA LONGITUD ACUMULADA DE 13+947.00 KM., EN LA JUNTA AUXILIAR DE OYAMELES DE HIDALGO, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	OYAMELES	\$ 695,370.90	\$ 695,370.90	\$ 695,370.90	\$ 695,370.90	\$ 695,370.90	\$ 695,370.90	\$ -	\$ -	100%	0%	M3	6324	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 % Y FINANCIERAMENTE AL 0% YA QUE EL CONTRATADOR SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN PARA SU POSTERIOR PAGO
-------------------------	-----	---------------------	--	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	----	----	------	--


Gobierno de Puebla
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asignación:

13 ENE 2023

RECIBIDO
FIAZ/SB/C/SE

Entidad	Municipio	Tipo de Regist	Ciclo de Recur	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Programa pres	Programa For	Institucion Eje	Rendimiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(N	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones		
21	186	1	2022	2	33 I		4 FISM		1	730976.55	0														
21	186	2	2022		33 I		4 FISM	Municipio de Tlatlauquitepec				2	612	1510000	10914554.6	10914554.6	10914554.6	10914554.6	8471188.74	10914554.6				techados en áreas de impartición de educación física, canchas, cercados perimetrales en escuelas)	
21	186	2	2022		33 I		4 FISM	Municipio de Tlatlauquitepec				2	613	28506109.6	20324754.5	20324754.5	20324754.5	20324754.5	18400580.7	20324754.5				(construcción de obras para el abastecimiento de agua y construcción de obras para la generación energía eléctrica)	
21	186	2	2022		33 I		4 FISM	Municipio de Tlatlauquitepec				2	614	21565192.8	24763687.9	24763687.9	24763687.9	24763687.9	21160896	24763687.9				División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Construcción de obras para la dotación de servicios tales como: guarniciones, banquetas, pavimentos en vialidades del municipio)	
21	186	2	2022		33 I		4 FISM	Municipio de Tlatlauquitepec				2	615	3690554.99	3824279.92	3824279.92	3824279.92	3824279.92	2216804.97	3824279.92				Construcción de vías de comunicación (Construcción, ampliación y/o mantenimiento de carreteras y terracerías)	
21	186	2	2022		33 I		4 FISM	Municipio de Tlatlauquitepec				2	622	3621174.39	2635500	2635500	2635500	2635500	790650	2635500				Edificación no habitacional (Rehabilitación de centro cultural)	
21	186	2	2022		33 I		4 FISM	Municipio de Tlatlauquitepec				2	626	1100000	2628232.3	2628232.3	2628232.3	2628232.3	1528232.3	2628232.3				Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada (rehabilitación y construcción de parques)	
21	186	2	2022		33 I		4 FISM	Municipio de Tlatlauquitepec				2	629	4268175.22	0	0	0	0	0	0	0				(preparación de terrenos para la construcción de salones de usos múltiples)
21	186	2	2022		33 I		4 FISM	Municipio de Tlatlauquitepec				1	441	1420000	0	0	0	0	0	0	0				Ayudas sociales a personas (VIVIENDA)
21	186	2	2022		33 I		4 FISM	Municipio de Tlatlauquitepec				2	531	0	1321174.39	1321174.39	1321174.39	1321174.39	1321174.39	1321174.39	1321174.39				Equipo médico y de laboratorio (Equipamiento de camara multisensorial)
21	186	1	2022	2	33 I		5 FORTAMUN	1	248009.05	0		1	113	4747705.92	5875962.88	5875962.88	5875962.88	5875962.88	5875962.88	5875962.88	5875962.88				Sueldos base al personal permanente (sueldos de elementos de seguridad
21	186	2	2022		33 I		5 FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec				1	132	928220.84	912670.71	912670.71	912670.71	912670.71	912670.71	912670.71	912670.71				Aguinaldo o gratificación de fin de año (aguinaldos de elementos de
21	186	2	2022		33 I		5 FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec				1	132	928220.84	912670.71	912670.71	912670.71	912670.71	912670.71	912670.71	912670.71				Otros Convenios (aportacion al cesero)
21	186	2	2022		33 I		5 FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec				1	853	2058343.55	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (adquisición de fertilizante)
21	186	2	2022		33 I		5 FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec				1	252	3777938.21	0	0	0	0	0	0	0				Servicios de limpieza y manejo de desechos (pago por confinamiento de
21	186	2	2022		33 I		5 FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec				1	358	1808998.3	2007862.8	2007862.8	2007862.8	2007862.8	2007862.8	2007862.8	2007862.8				Vehículos y Equipo Terrestre (adquisición de vehículos Y equipamiento para servicio publico municipal)
21	186	2	2022		33 I		5 FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec				2	541	3408650.16	2172573.96	2172573.96	2172573.96	2172573.96	2172573.96	2172573.96	2172573.96				otros equipos de transporte (adquisición de motocicletas, para elementos de seguridad publica)
21	186	2	2022		33 I		5 FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec				1	392	1500000	106712	106712	106712	106712	106712	106712	106712				Impuestos y derechos (CONAGUA)
21	186	2	2022		33 I		5 FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec				1	311	10000000	8238957.2	8238957.2	8238957.2	8238957.2	8238957.2	8238957.2	8238957.2				Energía eléctrica (pago de alumbrado publico)
21	186	2	2022		33 I		5 FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec				1	523	1600000	0	0	0	0	0	0	0				cámaras fotográficas y de video (adquisición y colocación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos del municipio)
21	186	2	2022		33 I		5 FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec				1	441	1977014.02	9260143.64	9260143.64	9260143.64	9260143.64	9260143.64	9260143.64	9260143.64				ayudas sociales a personas (calentadores solares, estufas ecológicas, etc.)
21	186	2	2022		33 I		5 FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec				1	445	2100000	0	0	0	0	0	0	0				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
21	186	2	2022		33 I		5 FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec				2	581	850000	600000	600000	600000	600000	200000	600000					Terrenos (adquisición de predios)
21	186	2	2022		33 I		5 FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec				2	814	901452	1917826.08	1917826.08	1917826.08	1917826.08	1098826.08	1917826.08					de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y pavimentos, adoquines)
21	186	2	2022		33 I		5 FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec				2	622	1500000	1420767.93	1420767.93	1420767.93	1420767.93	0	1420767.93					Edificación no habitacional (Rehabilitación de espacios para el desarrollo
21	186	2	2022		33 I		5 FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec				2	629	5160000	2080000	2080000	2080000	2080000	624000	2080000					Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (construcción de salon de usos multiples y techados comunitarios)
21	186	2	2022		33 I		5 FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec				1	272	0	1139067.8	1139067.8	1139067.8	1139067.8	0	1139067.8					Prendas de seguridad y proteccion personal (uniformes para elementos de seguridad publica)
21	186	2	2022		33 I		5 FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec				1	246	0	0	0	0	0	0	0	0				Material electrico y electronico (adquisición de material electrico)
21	186	2	2022		33 I		5 FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec				2	612	0	2500000	2500000	2500000	2500000	0	2500000					Edificación no habitacional (construcción Museo)
21	186	2	2022		33 I		5 FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec				2	615	0	1505370.9	1505370.9	1505370.9	1505370.9	0	1505370.9					Construcción de vías de comunicación (Rehabilitación de caminos)

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Tlaxiahuac	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	248009.05	0	Total del Programa Presupuestario		41568323	41816332.05	41816332.05	41816332.05	41816332.05	41816332.05	32576125.42			N/A	41591284.01			
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	150000	106712	106712	106712	106712	106712	106712	106712	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Impuestos y derechos (CONAGUA)
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	10000000	8238957.2	8238957.2	8238957.2	8238957.2	8238957.2	8238957.2	8238957.2	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Energía eléctrica (pago de alumbrado publico)
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	0	1139067.8	1139067.8	1139067.8	1139067.8	1139067.8	1139067.8	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Prendas de seguridad y protección personal (uniformes para elementos de seguridad publica)
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			2 - Gasto de inversión	581 - Terrenos	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	200000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Terrenos (adquisición de predios)
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			2 - Gasto de inversión	629 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	5160000	2080000	2080000	2080000	2080000	2080000	2080000	624000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (construcción de salon de usos multiples y techados comunitarios)



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SH CP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	1977014.02	9260143.64	9260143.64	9260143.64	9260143.64	9260143.64	9260143.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ayudas sociales a personas (calentadores solares, estufas ecológicas, etc.)	
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	1500000	1420767.93	1420767.93	1420767.93	1420767.93	1420767.93	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Edificación no habitacional (Rehabilitación de espacios para el desarrollo comunitario)	
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0	1505370.9	1505370.9	1505370.9	1505370.9	1505370.9	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Construcción de vías de comunicación (Rehabilitación de caminos)	
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Edificación no habitacional (construcción Museo)	
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			2 - Gasto de Inversión	549 - Otros equipos de transporte	600000	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	otros equipos de transporte (adquisición de motocicletas, para elementos de seguridad pública)
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	928220.84	912670.71	912670.71	912670.71	912670.71	912670.71	912670.71	912670.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Aguinaldo o gratificación de fin de año (aguinaldos de elementos de seguridad pública)



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	3408650.16	2172573.96	2172573.96	2172573.96	2172573.96	2172573.96	2172573.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Vehículos y Equipo Terrestre (adquisición de vehículos Y equipamiento para servicio publico municipal)	
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			1 - Gasto corriente	523 - Cámaras fotográficas y de video	1600000	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	cámaras fotográficas y de video (adquisición y colocación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos del municipio)
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	2058343.55	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Otros Convenios (aportacion al cereso)
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	1808998.3	2007862.8	2007862.8	2007862.8	2007862.8	2007862.8	2007862.8	2007862.8	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Servicios de limpieza y manejo de desechos (pago por confinamiento de relleno sanitario)
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			1 - Gasto corriente	252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3777938.21	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (adquisición de fertilizante)
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			1 - Gasto corriente	445 - Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	2100000	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Puebla	Tlaxiahuac	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac			1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Material electrico y electronico (adquisicion de material electrico)




Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		Municipio de Tlatlauquitepec			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	4747705.92	5875962.88	5875962.88	5875962.88	5875962.88	5875962.88	5875962.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Sueldos base al personal permanente (sueldos de elementos de seguridad publica)
Puebla	Tlatlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		Municipio de Tlatlauquitepec			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	901452	1917826.08	1917826.08	1917826.08	1917826.08	1917826.08	1098826.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y pavimentos, adoquines)



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Tlaltlauquitepec	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Programa	Sin Especificar	730976.55	0		Total del Programa Presupuestario	65681207	66412183.55	66412183.55	66412183.55	66412183.55	66412183.55	53889527.06			N/A	65713659.61		
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlaltlauquitepec			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	21565192.82	24763687.88	24763687.88	24763687.88	24763687.88	24763687.88	21160895.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Construcción de obras para la dotación de servicios tales como: guarniciones, banquetas, pavimentos en vialidades del municipio)
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlaltlauquitepec			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	28506109.58	20324754.51	20324754.51	20324754.51	20324754.51	20324754.51	18400580.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	construcción de obras para el abastecimiento de agua y electricidad (construcción de obras para el abastecimiento de agua y construcción de obras para la generación energía eléctrica)
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlaltlauquitepec			2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	1100000	2628232.3	2628232.3	2628232.3	2628232.3	2628232.3	1528232.3	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada (rehabilitación y construcción de parques)
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	Municipio de Tlaltlauquitepec			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	3621174.39	2635500	2635500	2635500	2635500	2635500	790650	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Edificación no habitacional (Rehabilitación de centro cultural)



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FISM	Municipio de Tlaltlauquitepec			2 - Gasto de Inversión	629 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	4268175.22	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (preparación de terrenos para la construcción de salones de usos múltiples)	
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FISM	Municipio de Tlaltlauquitepec			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	3690554.99	3824279.92	3824279.92	3824279.92	3824279.92	3824279.92	2216804.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Construcción de vías de comunicación (Construcción, ampliación y/o mantenimiento de carreteras y terracerías)	
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FISM	Municipio de Tlaltlauquitepec			2 - Gasto de Inversión	531 - Equipo médico y de laboratorio	0	1321174.39	1321174.39	1321174.39	1321174.39	1321174.39	1321174.39	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Equipo médico y de laboratorio (Equipamiento de cámara multisensorial)	
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FISM	Municipio de Tlaltlauquitepec			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	1420000	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Ayudas sociales a personas (VIVIENDA)
Puebla	Tlaltlauquitepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FISM	Municipio de Tlaltlauquitepec			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1510000	10914554.55	10914554.55	10914554.55	10914554.55	10914554.55	8471188.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Edificación no habitacional (construcción de aulas, dirección y módulos, techados en áreas de impartición de educación física, canchas, cercados perimetrales en escuelas)	



Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	4	4	Puebla	Tlaxiaco	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416-Dirección General de Programación y Presupuesto	1005-FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	173169	Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	Propósito	p	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	4.64239	{just1: {ciclo: 2022, trim: 4}, ust: {otras causas, usar lo: gustavoab enavidez, fecha: 12/01/23}}	AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL, LA ADMINISTRACIÓN PRETENDE RECAUDAR \$ 202,673,713.00	4.64239	{just1: {ciclo: 2022, trim: 4}, ust: {otras causas, usar lo: gustavoab enavidez, fecha: 12/01/23}}	AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL, LA ADMINISTRACIÓN PRETENDE RECAUDAR \$ 202,673,713.00	7.82816	Otras causas	AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL, LA ADMINISTRACIÓN LOGRO RECAUDAR EL MONTO APROXIMADO A \$ 202,673,713.00 YA QUE EL AREA DE TESORERIA AUN NO TERMINA DE CAPTURAR TODOS LOS INGRESOS	168.62	Validado		
2022	4	4	Puebla	Tlaxiaco	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416-Dirección General de Programación y Presupuesto	1005-FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	[(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1: {ciclo: 2022, trim: 4}, ust: {otras causas, usar lo: gustavoab enavidez, fecha: 05/01/23}}	AL CUARTO TRIMESTRE SE PLANEA EJERCER \$41,568,323.00 EN ACCIONES TALES COMO PAGO DE LUZ, RELLENO, CONVENIO DE CERESO, PAGO DE CONAGUA ASI COMO ADQUISICIONES DE PREDIO DE DOMINIO PUBLICO , ADQUISICIONES Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y LIMPIA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	100	{just1: {ciclo: 2022, trim: 4}, ust: {otras causas, usar lo: gustavoab enavidez, fecha: 05/01/23}}	AL CUARTO TRIMESTRE SE PLANEA EJERCER \$41,568,323.00 EN ACCIONES TALES COMO PAGO DE LUZ, RELLENO, CONVENIO DE CERESO, PAGO DE CONAGUA ASI COMO ADQUISICIONES DE PREDIO DE DOMINIO PUBLICO , ADQUISICIONES Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y LIMPIA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	100	Otras causas	A ESTE TRIMESTRE SE EJERCEN LOS RECURSOS DEL FONDO AL 100%	100	Validado	
2022	4	4	Puebla	Tlaxiaco	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416-Dirección General de Programación y Presupuesto	1005-FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174452	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	[(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficiencia	Descendente	2.84021	A ESTE TRIMESTRE SE PLANEA RECAUDAR \$ 14,635,633.00	2.84021	A ESTE TRIMESTRE SE PLANEA RECAUDAR \$ 14,635,633.00	2.41404	Otras causas	no se logra alcanzar la meta planeada debido al rezago económico en la población posterior a la pandemia	117.65	Validado			



2022	4	4	Puebla	Tlatlauquitepec	33 - Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programas y Presupuestos	1005 FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174458	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	{(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)} * 100	Componente Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	{just1:ciclo:2022,trim:4}ust:Otras causas,usuario:gustavoabenavidez,fecha:05/01/23}}	AL CUARTO TRIMESTRE SE PLANEA EJERCER \$41,568,323.00 ALCANZANDO EL 100%, EN ACCIONES TALES COMO PAGO DE LUZ, RELLENO, CONVENIO DE CERESO, PAGO DE CONAGUA ASÍ COMO ADQUISICIONES DE PREDIO DE DOMINIO PÚBLICO, OBRAS Y ACCIONES RELACIONADAS CON SEGURIDAD PÚBLICA, ACCIONES PARA APOYO AL CAMPO Y LA EDUCACIÓN, ADQUISICIONES Y EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	100	{just1:ciclo:2022,trim:4}ust:Otras causas,usuario:gustavoabenavidez,fecha:05/01/23}}	AL CUARTO TRIMESTRE SE PLANEA EJERCER \$41,568,323.00 ALCANZANDO EL 100%, EN ACCIONES TALES COMO PAGO DE LUZ, RELLENO, CONVENIO DE CERESO, PAGO DE CONAGUA ASÍ COMO ADQUISICIONES DE PREDIO DE DOMINIO PÚBLICO, OBRAS Y ACCIONES RELACIONADAS CON SEGURIDAD PÚBLICA, ACCIONES PARA APOYO AL CAMPO Y LA EDUCACIÓN, ADQUISICIONES Y EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	Otras causas	A ESTE TRIMESTRE SE EJERCEN LOS RECURSOS DEL FORTAMUN AL 100% EN OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS DE AGUA, SEGURIDAD PÚBLICA Y GASTO DE INVERSION	100	Validado
------	---	---	--------	-----------------	---	---	---------------	-----------------------	---	-------------------------	---	--------	--	--	--	------------------	------------	-------------	----------	------------	-----	--	---	-----	--	---	--------------	---	-----	----------

2022	4	4	Puebla	Tlatlauquitepec	33 - Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programas y Presupuestos	1005 FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipio y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:ciclo:2022,trim:4}ust:Otras causas,usuario:gustavoabenavidez,fecha:10/01/23}}	A ESTE TRIMESTRE SE PLANEA ALCANZAR EL 100.00 % DEL PORCENTAJE DE LOS RECURSOS; YA QUE SE TIENEN CONTEMPLADAS ACCIONES DE GASTO CORRIENTE, ASI COMO REALIZAR ADQUISICIONES DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y LIMPIA PUBLICA, ADQUISICIONES DE PREDIOS DE DOMINIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	100	{just1:ciclo:2022,trim:4}ust:Otras causas,usuario:gustavoabenavidez,fecha:10/01/23}}	A ESTE TRIMESTRE SE PLANEA ALCANZAR EL 100.00 % DEL PORCENTAJE DE LOS RECURSOS; YA QUE SE TIENEN CONTEMPLADAS ACCIONES DE GASTO CORRIENTE, ASI COMO REALIZAR ADQUISICIONES DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y LIMPIA PUBLICA, ADQUISICIONES DE PREDIOS DE DOMINIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	Otras causas	A ESTE TRIMESTRE EJERCIO EL 100.00 % DEL PORCENTAJE DE LOS RECURSOS; YA QUE SE EJECUTARON ACCIONES DE GASTO CORRIENTE, ASI COMO REALIZAR ADQUISICIONES DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y LIMPIA PUBLICA, ADQUISICIONES DE PREDIOS DE DOMINIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y SEGURIDAD PUBLICA	100	Validado
------	---	---	--------	-----------------	---	---	---------------	-----------------------	---	-------------------------	---	--------	--	---	--	-----------------------	------------	---------	----------	------------	-----	--	---	-----	--	---	--------------	---	-----	----------



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa a Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	4	4	Puebla	Tlaxiahuac	33-Aportaciones Federales para Entidades y Federativas y Municipios	416-Dirección General de Programación y Presupuestos	1004-FAIS	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	5-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos complementarios en el Catálogo FAIS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	66	{just1:[ciclo: 2022,trim:4,ust:Otras causas,usuar logustavoab enavidez,fe cha:05/01/23]} EN ESTE TRIMESTRE SE PLANEAN OBRAS DE ESTE RUBRO	66	{just1:[ciclo: 2022,trim:4,ust:Otras causas,usuar logustavoab enavidez,fe cha:05/01/23]} EN ESTE TRIMESTRE SE PLANEAN OBRAS DE ESTE RUBRO	60.37736	Otras causas	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA SUPERAR LA META PLANEADA YA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL SE EJECUTARON 32 OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA	109.31	Validado			
2022	4	4	Puebla	Tlaxiahuac	33-Aportaciones Federales para Entidades y Federativas y Municipios	416-Dirección General de Programación y Presupuestos	1004-FAIS	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	5-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	30	{just1:[ciclo: 2022,trim:4,ust:Otras causas,usuar logustavoab enavidez,fe cha:05/01/23]} EN ESTE TRIMESTRE SE PLANEAN OBRAS DE ESTE RUBRO PARA ABATIR LOS INDICADORES DE POBREZA	30	{just1:[ciclo: 2022,trim:4,ust:Otras causas,usuar logustavoab enavidez,fe cha:05/01/23]} EN ESTE TRIMESTRE SE PLANEAN OBRAS DE ESTE RUBRO PARA ABATIR LOS INDICADORES DE POBREZA	39.62264	Otras causas	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA SUPERAR LA META PLANEADA YA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL SE EJECUTARON 21 OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA	132.08	Validado				
2022	4	4	Puebla	Tlaxiahuac	33-Aportaciones Federales para Entidades y Federativas y Municipios	416-Dirección General de Programación y Presupuestos	1004-FAIS	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	5-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos, PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado especial en el Catálogo como directo complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	4	{just1:[ciclo: 2022,trim:4,ust:Otras causas,usuar logustavoab enavidez,fe cha:05/01/23]} EN ESTE TRIMESTRE SE PLANEAN DOS OBRAS DE ESTE RUBRO, YA QUE DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, SE DARÁ PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA	4	{just1:[ciclo: 2022,trim:4,ust:Otras causas,usuar logustavoab enavidez,fe cha:05/01/23]} EN ESTE TRIMESTRE SE PLANEAN DOS OBRAS DE ESTE RUBRO, YA QUE DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, SE DARÁ PRIORIDAD A	0	Otras causas	los recursos se destinaron para obras de incidencia directa y complementaria	N/D	Validado				

