



**TLATLAUQUITEPEC**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
 usos, costumbres y tradiciones



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Tlatlauquitepec, Puebla a 14 de Julio del 2023  
 Dependencia: Presidencia Municipal  
 Área: Obras Públicas  
 Oficio: MTP/DOP/07/2262/2023

**Asunto: El que se indica.**



**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ**  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO**  
**Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores correspondientes al Informe Definitivo 2022**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe del Ejercicio 2023**.

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

**ATENCIAMENTE**



**LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR**

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA**

Archivo. Control de Gestión.



TLAXI...  
... y ...

**NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
INFORME DEFINITIVO 2022**




TLAXI...  
PUEBLA MEGIC9

FISM-DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE2010 2061811	6992	MTP-22- 2124/02 7	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA A HUAXTLA ENTRE PRIV. NOCHEBUENA Y CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE HUAXTLA, DEL CAD. 0+000 AL CAD.0+176.95. SEGUNDA ETAPA	HUAXTLA	\$ 1,375,000.00	\$ 1,375,000.00	\$ 1,375,000.00	\$ 1,375,000.00	\$ 1,375,000.00	\$ 1,375,000.00	\$ 1,375,000.00	100%	100%	1061.7 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE2010 2061660	4850	MTP-22- 2124/02 8	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PEZMATLAN - ACCOCOTLA, EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)	PEZMATLAN	\$ 1,140,000.00	\$ 1,140,000.00	\$ 1,140,000.00	\$ 1,140,000.00	\$ 1,140,000.00	\$ 1,140,000.00	\$ 1,140,000.00	100%	100%	1050 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE2020 2071648	4850	MTP-22- 2124/02 9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO Y PRIVADA SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL POZO, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	EL POZO	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	100%	100%	376.00 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE2030 2108548	102598	MTP-22- 2124/03 0	REHABILITACION DE LA CALLE AMBROSIO L DEL CASTILLO, EN ANDADOR TURISTICO DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	\$ 2,650,025.09	\$ 2,650,025.09	\$ 2,650,025.09	\$ 2,650,025.09	\$ 2,650,025.09	\$ 2,650,025.09	\$ 2,650,025.09	100%	100%	10056.00 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE2030 2069713	20909	MTP-22- 2124/03 1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE MACUILQUILA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA DEL KM 0+000 AL 0+160.00	MACUILQUILA	\$ 698,000.00	\$ 698,000.00	\$ 698,000.00	\$ 698,000.00	\$ 698,000.00	\$ 698,000.00	\$ 698,000.00	100%	100%	720.00 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE2030 2115933	143842	MTP-22- 2124/03 2	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DE LA UNION, TLATLAUQUITEPEC	LA UNION	\$ 999,370.95	\$ 999,370.95	\$ 999,370.95	\$ 999,370.95	\$ 999,370.95	\$ 999,370.95	\$ 999,370.95	100%	100%	147.60. M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES

RECIBIDO  
FIA22/SVIG/CPSE  
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO  
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
Asistente  
JUL 2023


PUE2020 2069774	21173	MTP-22- 2124/03 3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DICIEMBRE, EN EL PLAN DE GUADALUPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. 2ª ETAPA	PLAN DE GUADALUPE	\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00	100%	100%	855.00 ML	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE2020 2069854	21564	MTP-22- 2124/03 5	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO ACCOOGTA - PEZMATLAN, EN LA LOCALIDAD DE ACCOOGTA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	ACCOOGTA	\$ 2,038,420.46	\$ 2,038,420.46	\$ 2,038,420.46	\$ 2,038,420.46	\$ 2,038,420.46	\$ 2,038,420.46	100%	100%	1920.00 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE2020 2075102	54292	MTP-22- 2124/03 6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MEXICO EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC	MAZATEPEC	\$ 814,347.93	\$ 814,347.93	\$ 814,347.93	\$ 814,347.93	\$ 814,347.93	\$ 814,347.93	100%	100%	534.00 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE2020 2072198	35094	MTP-22- 2124/03 7	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO XACUINCO - TOCHIMPA, DE 260 M DE LONGITUD, EN LA LOCALIDAD DE XACUINCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE	XACUINCO	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	100%	100%	700.00 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE2020 2084489	103082	MTP-22- 2124/04 0	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	OCOTLAN	\$ 2,147,654.17	\$ 2,147,654.17	\$ 2,147,654.17	\$ 2,147,654.17	\$ 2,147,654.17	\$ 2,147,654.17	100%	100%	162.15 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE2020 2107280	83816	MTP-22- 2124/04 2	EQUIPAMIENTO PARA CÁMARA MULTISENSORIAL EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE TLATLAUQUITEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,321,174.39	\$ 1,321,174.39	\$ 1,321,174.39	\$ 1,321,174.39	\$ 1,321,174.39	\$ 1,321,174.39	100%	100%	1 CENTRO DE SALUD	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE2020 2082603	95009	MTP-22- 2124/04 4	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA, 2ª ETAPA	OCOTLAN	\$ 2,560,797.90	\$ 2,560,797.90	\$ 2,560,797.90	\$ 2,560,797.90	\$ 2,560,797.90	\$ 2,560,797.90	100%	100%	2485.00 ML	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE2020 2083802	100322	MTP-22- 2124/04 5	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. APORTACIÓN DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA (PROAGUA) 2022	OYAMELES	\$ 4,212,217.02	\$ 4,212,217.02	\$ 4,212,217.02	\$ 4,212,217.02	\$ 4,212,217.02	\$ 4,212,217.02	100%	100%	9763.00 ML	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES




PUE22040 2164469	26495	MTP-22- 2124/04 6	CONSTRUCCIÓN DE RECINTO DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LOS HABITANTES DE TLATLAUQUITEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TLATLAUQUITEPEC	PEZMATLA	\$ 2,635,500.00	\$ 2,635,500.00	\$ 2,635,500.00	\$ 2,635,500.00	\$ 2,635,500.00	\$ 2,635,500.00	100%	100%	8335.00 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE22030 2113064	131973	MTP-22- 2124/04 8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REVOLUCIÓN SUR Y CALLE TOXQUI DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+160.00, EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA, MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	XONOCUAUTLA	\$ 1,099,150.43	\$ 1,099,150.43	\$ 1,099,150.43	\$ 1,099,150.43	\$ 1,099,150.43	\$ 1,099,150.43	100%	100%	957.50 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE22030 2114372	138369	MTP-22- 2124/04 9	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL PROGRESO - JILIPA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	EL PROGRESO	\$ 1,086,000.00	\$ 1,086,000.00	\$ 1,086,000.00	\$ 1,086,000.00	\$ 1,086,000.00	\$ 1,086,000.00	100%	100%	1000.00 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE22030 2082548	94632	MTP-22- 2124/05 0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	ELOXOCHITAN	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	100%	100%	800.00 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE22030 2113010	131759	MTP-22- 2124/05 1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL CUAUTLAMINGO-XONOCUAUTLA Y PRIVADA BUGAMBILIAS, DE LA LOCALIDAD DE CUAUTLAMINGO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA.	CUAUTLAMINGO	\$ 1,218,698.68	\$ 1,218,698.68	\$ 1,218,698.68	\$ 1,218,698.68	\$ 1,218,698.68	\$ 1,218,698.68	100%	100%	913.04 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE22030 2128038	200496	MTP-22- 2124/05 4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EL PARAISO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	\$ 458,500.00	\$ 458,500.00	\$ 458,500.00	\$ 458,500.00	\$ 458,500.00	\$ 458,500.00	100%	100%	337.76 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES




PUE22040 2165080	268050	MTP-22- 2124/05 5	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BRAULIO RODRÍGUEZ DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+187.63, EN LA LOCALIDAD DE CALATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	CALATEPEC	\$ 1,040,000.00	\$ 1,040,000.00	\$ 1,040,000.00	\$ 1,040,000.00	\$ 1,040,000.00	\$ 1,040,000.00	\$ 1,040,000.00	100%	100%	745.52 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE22020 2084124	101661	MTP-22- 2124/05 6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHAGCHALTZIN EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	SAN JOSÉ CHAGCHALTZIN	\$ 902,000.00	\$ 902,000.00	\$ 902,000.00	\$ 902,000.00	\$ 902,000.00	\$ 902,000.00	\$ 902,000.00	100%	100%	762.10 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE22040 2168773	287448	MTP-22- 2124/05 8	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL ZOPILCO, UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	100%	100%	447.76 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE22030 2108485	101565	MTP-22- 2124/05 9	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA CONCEPCIÓN, EN LA COMUNIDAD DE TEPETENO DE ITURBIDE, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TEPETENO	\$ 1,070,825.94	\$ 1,070,825.94	\$ 1,070,825.94	\$ 1,070,825.94	\$ 1,070,825.94	\$ 1,070,825.94	\$ 1,070,825.94	100%	100%	412.00 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE22030 2119142	157849	MTP-22- 2124/06 0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE CHILLUSTIPAN-CALATEPEC DE LA LOCALIDAD DE CHILLUSTIPAN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	CHILLUSTIPAN	\$ 1,270,794.23	\$ 1,270,794.23	\$ 1,270,794.23	\$ 1,270,794.23	\$ 1,270,794.23	\$ 1,270,794.23	\$ 1,270,794.23	100%	100%	1200.00 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE22030 2119233	158179	MTP-22- 2124/06 1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TAMALAYO, EN LA LOCALIDAD DE TAMALAYO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. DE 200 M. DE LONGITUD, DEL 0+000.00 AL 0+200.00	TAMALAYO	\$ 1,360,000.00	\$ 1,360,000.00	\$ 1,360,000.00	\$ 1,360,000.00	\$ 1,360,000.00	\$ 1,360,000.00	\$ 1,360,000.00	100%	100%	872.55 M	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE22030 2119012	157337	MTP-22- 2124/06 3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE TEPANTZOL DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TEPANTZOL	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	100%	100%	409.56 M	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE22040 2165820	271958	MTP-22- 2124/06 5	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ACAMALOTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	ACAMALOTA	\$ 625,749.99	\$ 625,749.99	\$ 625,749.99	\$ 625,749.99	\$ 625,749.99	\$ 625,749.99	\$ 625,749.99	100%	100%	542.50 M	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES




PUE22030 2128292	201593	MTP-22- 2124/06 6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DEL CAMINO LOS CARACOLES A ATALPA DEL KM 0+000 AL 0+460, EN LA LOCALIDAD DE ATALPA, PERTENECIENTE A TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA* (PRIMERA ETAPA)	ATALPA	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	100%	100%	834.80 M	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE22030 2128429	202158	MTP-22- 2124/06 7	CONSTRUCCION DE CANCHA, MUROS PERIMETRALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TZINACATEPEC, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TZINACATE PEC	\$ 2,117,403.50	\$ 2,117,403.50	\$ 2,117,403.50	\$ 2,117,403.50	\$ 2,117,403.50	\$ 2,117,403.50	100%	100%	572.02 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE22030 2128523	202503	MTP-22- 2124/06 8	CONSTRUCCION DE UN MÓDULO DE SANITARIOS CON DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL "C", EN EL BACHILLERATO "DIGITAL NÚMERO 119", CON CLAVE 21EBH1026N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPEHICAN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	TEPEHICAN	\$ 1,150,550.00	\$ 1,150,550.00	\$ 1,150,550.00	\$ 1,150,550.00	\$ 1,150,550.00	\$ 1,150,550.00	100%	100%	74.88 M	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE22040 2165435	270205	MTP-22- 2124/07 4	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LA COMUNIDAD PRIMERO DE SEPTIEMBRE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	1º DE SEPTIEMBR E	\$ 1,266,998.05	\$ 1,266,998.05	\$ 1,266,998.05	\$ 1,266,998.05	\$ 1,266,998.05	\$ 1,266,998.05	100%	100%	756.00 M3	HAY UNA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO APROBADO \$1,267,000.00 REGISTRADO EN LA MIDS, Y EL CONTRATADO \$1,266,998.05 LA DIFERENCIA DE ESTE MONTO SE AGREGO A LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0+000 AL 0+650 DEL KM 0+660.00 AL 1+110.20 Y DEL KM 3+410.00 AL 4+260.00 DE LA COMUNIDAD DE JILIAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, PUEBLA LA CUAL FUE CONTRATADA CON UN MONTO TOTAL DE \$1,607,474.95 EN LA CUAL SE CONSIDERARON \$730,976.55 CORRESPONDIENTES A LOS INTERESES Y LA DIFERENCIA DE LA OBRA CON FOLIO PUE220402164522 LA CUAL FUE REGISTRADA EN LAS MIDS POR UN MONTO DE \$850,000.00 Y SE CONTRATÓ POR \$849,999.94



PUE22040 2164522	265191	MTP-22- 2124/07 7	REHABILITACIÓN DE CALZADA SOBRE CALLE REVOLUCIÓN NORTE DEL CADENAMIENTO 1+917.50 AL 2+019.80 ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE PABLO NERUDA DE LA COLONIA EL CERRITO, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	EL CERRITO	\$ 850,000.00	\$ 849,999.94	\$ 849,999.94	\$ 849,999.94	\$ 849,999.94	100%	100%	613.80 M2	HAY UNA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO APROBADO \$850,000.00 REGISTRADO EN LAS MIDS, Y EL CONTRATADO \$849,999.94, LA DIFERENCIA DE ESTE MONTO SE AGREGO A LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0+000 AL 0+650 DEL KM 0+660.00 AL 1+110.20 Y DEL KM 3+410.00 AL 4+260.00 DE LA COMUNIDAD DE JILIAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, PUEBLA LA CUAL FUE CONTRATADA CON UN MONTO TOTAL DE \$1,607,474.95 EN LA CUAL SE CONSIDERARON \$730,976.55 CORRESPONDIENTES A LOS INTERESES Y LA DIFERENCIA DE LA OBRA CON FOLIO PUE220402165435 LA CUAL FUE REGISTRADA EN LAS MIDS POR UN MONTO DE \$1,267,000.00 Y SE CONTRATÓ POR \$1,267,000.00
PUE22040 2168077	283723	MTP-22- 2124/08 2	REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, LOCALIDAD XALTENANGO, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	XALTENAN GO	\$ 860,500.00	\$ 860,500.00	\$ 860,500.00	\$ 860,500.00	\$ 860,500.00	100%	100%	162.00 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE22040 2164725	265923	MTP-22- 2124/08 3	CONSTRUCCION DE MÓDULO DE BAÑOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y SOCIAL DE LA UNIDAD HABITACIONAL "DOÑA MARY", EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	UNIDAD HAB. DOÑA MARY	\$ 935,000.00	\$ 935,000.00	\$ 935,000.00	\$ 935,000.00	\$ 935,000.00	100%	100%	50.08 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE22040 2164909	264945	MTP-22- 2124/08 4	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO, PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y SOCIAL DE LOS HABITANTES DE TLATLAUQUITEPEC, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	TLATLAUQU ITEPEC	\$ 1,528,232.30	\$ 1,528,232.30	\$ 1,528,232.30	\$ 1,528,232.30	\$ 1,528,232.30	100%	100%	3516.86 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUE22040 2164994	267441	MTP-22- 2124/08 5	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR "ALFONSO CASO", CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DCC037IV, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PONIENTE	GOMEZ PONIENTE	\$ 1,168,000.00	\$ 1,168,000.00	\$ 1,168,000.00	\$ 1,168,000.00	\$ 1,168,000.00	100%	100%	171.81 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES



PUEZ2040 2165946	272507	MTP-22- 2124/08 6	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PRESCOLAR EL CANAL CON CLAVE 21KIN0291I UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CANAL EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	EL CANAL	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	100%	100%	700,000.00	516.00 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUEZ2040 2188753	363597	MTP-22- 2124/08 7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS CHORRITOS DEL KM 0+240.00 AL KM 0+387.60, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE BETANCOURT, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA.	OCOTLAN DE BETANCOURT	\$ 1,097,751.12	\$ 1,097,751.12	\$ 1,097,751.12	\$ 1,097,751.12	\$ 1,097,751.12	\$ 1,097,751.12	100%	100%	1,097,751.12	885.00 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
PUEZ2040 2191787	372827	MTP-22- 2124/09 0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BALASTRERA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MARAVILLAS DEL KM 0+285.00 AL 0+488.81, DE LA JUNTA AUXILIAR DE XONOCUAUTLA, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	XONOCUAUTLA TLA	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	100%	100%	1,400,000.00	885.00 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
<b>OBRA REGISTRADAS EN LAS MIDS, LAS CUALES NO MIGRARON AL SRFT</b>															
20409		MTP-22- 2124/02 6	AMP. DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LA LOMA, PRIVADA DURAZNILLO, PRIVADA BUGAMBILIAS EN LA LOCALIDAD TANHUICO DEL CARMEN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TANHUICO DEL CARMEN	\$ 1,052,053.08	\$ 1,052,053.08	\$ 1,052,053.08	\$ 1,052,053.08	\$ 1,052,053.08	\$ 1,052,053.08	100%	100%	1,052,053.08	11.00 PIEZAS	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
51877		MTP-22- 2124/03 9	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL KM 0+297.15, EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	PEZMATLAN	\$ 949,806.92	\$ 949,806.92	\$ 949,806.92	\$ 949,806.92	\$ 949,806.92	\$ 949,806.92	100%	100%	949,806.92	1783.00 M2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
92101		MTP-22- 2124/04 1	AMP. DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA, COMUNIDAD TAYOLOCO, LOC. GÓMEZ ORIENTE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	GÓMEZ ORIENTE	\$ 925,090.75	\$ 925,090.75	\$ 925,090.75	\$ 925,090.75	\$ 925,090.75	\$ 925,090.75	100%	100%	925,090.75	9 PIEZAS	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
144270		MTP-22- 2124/04 7	AMP. DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, COL. MICHICAYUCAN, LOC. MICHICAYUCAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE	MICHICAYUCAN	\$ 1,350,000.00	\$ 1,350,000.00	\$ 1,350,000.00	\$ 1,350,000.00	\$ 1,350,000.00	\$ 1,350,000.00	100%	100%	1,350,000.00	10 PIEZAS	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES





139020	MTP-22-2124/05 2	ELECTRIFICACION DE SUBSTACION ELECTRICA PARTICULAR PARA SERVICIOS DE BENEFICIO DE BOMBEO Y AGUA POTABLE COMUNIDAD DE IXMATLACO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	IXMATLACO	\$ 1,530,000.00	\$ 1,530,000.00	\$ 1,530,000.00	\$ 1,530,000.00	\$ 1,530,000.00	\$ 1,530,000.00	\$ 1,530,000.00	100%	100%	34 PIEZAS	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
148236	MTP-22-2124/05 7	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA INTERESTATAL, CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 4 DE MAYO, CALLE SAN JOSE Y CALLE 21 DE MARZO DE LA LOCALIDAD DE TATAUZOQUICO	TATAUZOQUICO	\$ 2,482,085.84	\$ 2,482,085.84	\$ 2,482,085.84	\$ 2,482,085.84	\$ 2,482,085.84	\$ 2,482,085.84	\$ 2,482,085.84	100%	100%	847.00 ML	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
202921	MTP-22-2124/06 2	AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA 21 DE MARZO Y CALLE PORFIRIO LOEZA, LOC. PEZMATLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	PEZMATLAN	\$ 950,305.23	\$ 950,305.23	\$ 950,305.23	\$ 950,305.23	\$ 950,305.23	\$ 950,305.23	\$ 950,305.23	100%	100%	9 PIEZAS	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
203138	MTP-22-2124/06 9	AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA FERROCARRIL, COLONIA 85, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	COLONIA 85	\$ 188,718.35	\$ 188,718.35	\$ 188,718.35	\$ 188,718.35	\$ 188,718.35	\$ 188,718.35	\$ 188,718.35	100%	100%	1 PIEZA	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
203107	MTP-22-2124/07 0	AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA MELCHOR OCAIMPO, LOCALIDAD OCOTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	OCOTA	\$ 528,337.68	\$ 528,337.68	\$ 528,337.68	\$ 528,337.68	\$ 528,337.68	\$ 528,337.68	\$ 528,337.68	100%	100%	6 PIEZAS	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
203063	MTP-22-2124/07 1	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NOGALES, LOCALIDAD AIJOCOTZINGO, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	AIJOCOTZINGO	\$ 173,908.91	\$ 173,908.91	\$ 173,908.91	\$ 173,908.91	\$ 173,908.91	\$ 173,908.91	\$ 173,908.91	100%	100%	1 PIEZA	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
202960	MTP-22-2124/07 2	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA CENTRO CULTURAL DEPORTIVO EN CALLE PORFIRIO LOEZA AGUILAR, LOCALIDAD PEZMATLAN, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	PEZMATLAN	\$ 1,016,805.34	\$ 1,016,805.34	\$ 1,016,805.34	\$ 1,016,805.34	\$ 1,016,805.34	\$ 1,016,805.34	\$ 1,016,805.34	100%	100%	9 PIEZAS	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
202358	MTP-22-2124/07 3	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA JOYA, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	BUENA VISTA	\$ 1,483,934.41	\$ 1,483,934.41	\$ 1,483,934.41	\$ 1,483,934.41	\$ 1,483,934.41	\$ 1,483,934.41	\$ 1,483,934.41	100%	100%	18 PIEZAS	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES
353674	MTP-22-2124/08 0	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0+000 AL 0+650 DEL KM 0+660.00 AL 1+110.20 Y DEL KM 3+410.00 AL 4+260.00 DE LA COMUNIDAD DE JILAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	JILAPA	\$ 1,607,474.95	\$ 1,607,474.95	\$ 1,607,474.95	\$ 1,607,474.95	\$ 1,607,474.95	\$ 1,607,474.95	\$ 1,607,474.95	100%	100%	18,452.30 m3	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES ADICIONALES

**RECIBIDO**  
 14 JUL 2023  
 SECRETARIA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Evaluación, Seguimiento y  
 Control

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE2 202020864 23	N/A	MTP-22-2124/02 3	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN Y COMPACTADOR PARA RECOLECCIÓN DE BASURA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC	TLATLAUQUETEPEC	\$ 1,415,000.00	\$ 1,415,000.00	\$ 1,415,000.00	\$ 1,415,000.00	\$ 1,415,000.00	\$ 1,415,000.00	\$ 1,415,000.00	100%	100%	1 VEHICULO	OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SIN OBSERVACIONES
TMP_PUE2 202020886 28	N/A	MTP-22-2124/03 8	REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA) EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC, PUEBLA	TLATLAUQUETEPEC	\$ 1,937,529.67	\$ 1,937,529.67	\$ 1,937,529.67	\$ 1,937,529.67	\$ 1,937,529.67	\$ 1,937,529.67	\$ 1,937,529.67	100%	100%	5910.00 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE A UN 100% YA INSTALADOS Y FINANCIERAMENTE AL 80 %
TMP_PUE2 203021404 04	N/A	MTP-22-2124/04 3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE TEZUTLANAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+415.16, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC, PUEBLA". (PRIMERA ETAPA)	TEZUTLANAPA	\$ 1,098,826.08	\$ 1,098,826.08	\$ 1,098,826.08	\$ 1,098,826.08	\$ 1,098,826.08	\$ 1,098,826.08	\$ 1,098,826.08	100%	100%	1170.00 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100 % SIN NINGUNA OBSERVACION
TMP_PUE2 204022013 08	N/A	MTP-22-2124/05 3	ADQUISICIÓN DE 1 PATRULLA EQUIPADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC, PUEBLA	TLATLAUQUETEPEC	\$ 757,573.96	\$ 757,573.96	\$ 757,573.96	\$ 757,573.96	\$ 757,573.96	\$ 757,573.96	\$ 757,573.96	100%	100%	1 VEHICULO	LA ACCION SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100 % SIN NINGUNA OBSERVACION Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
TMP_PUE2 204022013 38	N/A	MTP-22-2124/07 6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+257.00, DE LA LOCALIDAD DE ILITA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA) 130 M	ILITA	\$ 819,000.00	\$ 819,000.00	\$ 819,000.00	\$ 819,000.00	\$ 819,000.00	\$ 819,000.00	\$ 819,000.00	100%	100%	130.00 ML	LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES
TMP_PUE2 204022016 84	N/A	MTP-22-2124/07 8	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC, PUEBLA	PEZMATLAN	\$ 1,420,767.93	\$ 1,420,767.93	\$ 1,420,767.93	\$ 1,420,767.93	\$ 1,420,767.93	\$ 1,420,767.93	\$ 1,420,767.93	100%	100%	254.19 ML	LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES
TMP_PUE2 204022016 28	N/A	MTP-22-2124/07 9	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE "PORFIRIO LOEZA AGUILAR" EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC, PUEBLA	PEZMATLAN	\$ 2,080,000.00	\$ 2,080,000.00	\$ 2,080,000.00	\$ 2,080,000.00	\$ 2,080,000.00	\$ 2,080,000.00	\$ 2,080,000.00	100%	100%	3093.16 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistencial  
 Gobierno de Puebla  
 14 JUL 2023

RECEBIDO  
 DE LA  
 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ASISTENCIAL  
 DEL GOBIERNO DE PUEBLA

TMP_PUE2 204022017 72	N/A	MTP-22- 2124/08 1	CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO INTERCULTURAL COMUNITARIO "ERNESTO DE LA TORRE VILLAR", EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	100%	100%	557.00 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES
TMP_PUE2 204022018 25	N/A	MTP-22- 2124/08 8	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL OYAMELES - SAN ANTONIO DEL KM. 0-000.00 AL KM. 2+980.00, EN LA JUNTA AUXILIAR DE OYAMELES DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	OYAMELES	\$ 810,000.00	\$ 810,000.00	\$ 810,000.00	\$ 810,000.00	\$ 810,000.00	\$ 810,000.00	100%	100%	6728.40 M3	LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES
TMP_PUE2 204022018 55	N/A	MTP-22- 2124/08 9	ADQUISICIÓN DE TERRENO (OBRAS DE DOMINIO PÚBLICO) PARA EL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN TEPETENO DE ITURBIDE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	CONSEPCION TEPETENO DE ITURBIDE	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100%	100%	5013.65 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES
TMP_PUE2 204022018 92	N/A	MTP-22- 2124/09 2	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CON LUNA LONGITUD ACUMULADA DE 13+947.00 KM., EN LA JUNTA AUXILIAR DE OYAMELES DE HIDALGO, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	OYAMELES	\$ 695,370.90	\$ 695,370.90	\$ 695,370.90	\$ 695,370.90	\$ 695,370.90	\$ 695,370.90	100%	100%	6324.00 M3	LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% SIN OBSERVACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Evaluación y Seguimiento  
 14 JUL 2023



MUNICIPIO DE TLAXIAHUAC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES



TLAXIAHUAC  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 URBES, COSTEROS Y TRANSFERENCIAS

INFORME DEFINITIVO 2022

TLAXIAHUAC  
 PUEBLO MÁGICO


FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)									
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	4.00	2	50	0.00	0	53	A ESTE TRIMESTRE NO HUBO AVANCE EN ESTE RUBRO YA QUE LOS RECURSOS SE DESTINARON PARA OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA	
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	30.00	15	50	39.62	21	53	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA SUPERAR LA META PLANEADA YA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL SE EJECUTARON 21 OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA MEJORANDO LOS INDICADORES DE POBREZA	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	30.00	15	50	60.38	32	53	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA SUPERAR LA META PLANEADA YA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL SE EJECUTARON 32 OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA	

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 ASISTENTE  
 RECIBIDO  
 14 JUL 2022

INDICADORES  
INFORME DEFINITIVO 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	41,568,323.00	41,568,323.00	100.00	41,568,323.00	41,568,323.00	A ESTE TRIMESTRE SE EJERCIÓ EL 100.00 % DEL PORCENTAJE DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO; YA QUE SE EJECUTARON ACCIONES DE GASTO CORRIENTE, COMO RELLENO SANITARIO, PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO, PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO REALIZAR ADQUISICIONES DE VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y LIMPIA PÚBLICA, ADQUISICIONES DE PREDIOS DE DOMINIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	INFORME DEFINITIVO	100.00	41,568,323.00	41,568,323.00	100.00	41,568,323.00	41,568,323.00	AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO 2022 SE EJERCIERON LOS RECURSOS DEL FORTAMUN AL 100% EN OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS DE AGUA, SEGURIDAD PÚBLICA Y GASTO DE INVERSIÓN
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	41,568,323.00	41,568,323.00	100.00	41,568,323.00	41,568,323.00	AL CIERRE CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO DEL EJERCICIO 2022 SE EJERCIERON LOS RECURSOS AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE DIRIGIDOS A OBRAS Y ACCIONES DE CARÁCTER OBLIGACION FINANCIERA, PAGO DE DERECHOS, SEGURIDAD PÚBLICA Y GASTO DE INVERSIÓN
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	INFORME DEFINITIVO	2.84	41,568,323.00	14,635,633.00	2.41	41,568,323.00	17,227,685.00	SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA DEBIDO A LAS DISTINTAS CONVOCATORIAS PARA RECABAR IMPUESTOS EN LAS CUALES LA POBLACIÓN PARTICIPO DE MANERA CONTINÚA INGRESANDO \$17,227,685.38
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	INFORME DEFINITIVO	4.64	202,673,713.00	193,682,222.95	10.50	214,022,843.32	193,682,222.00	AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, LA ADMINISTRACIÓN LOGRO RECAUDAR EL MONTO DE \$214,022,843.32 TENIENDO UNA BUENA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS QUE EL MUNICIPIO REALIZO DURANTE EL AÑO

Entid Muni	Tipo	Ciclo d	Tipo Clav	Moc	Progr	Institucion	Rendimiento	Rein	Tipo Part	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Cont Proy	Observaciones	
21 186	1	2022	2	33	1	4 FISM	1	730976.55	0										
21 186	2	2022	33	1	4 FISM	Municipio de Tlatlauquit epec	2	612	1510000	4715125.93	4715125.93	4715125.93	4715125.93	4715125.93	4715125.93	4715125.93		Edificación no habitacional (construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento, de construcciones en institucionales y de servicios en esta están incluidas las obras relacionadas con aulas, dirección y módulos, techados en áreas de impartición de educación física, canchas en espacios multideportivos, cercados perimetrales)	
21 186	2	2022	33	1	4 FISM	Municipio de Tlatlauquit epec	2	613	28506109.58	20324754.51	20324754.51	20324754.51	20324754.51	20324754.51	20324754.51	20324754.51		construcción de obras para el abastecimiento de agua y electricidad (construcción de obras para el abastecimiento de agua y construcción de obras para la generación energía eléctrica)	
21 186	2	2022	33	1	4 FISM	Municipio de Tlatlauquit epec	2	614	21565192.82	24763687.88	24763687.88	24763687.88	24763687.88	24763687.88	24763687.88	24763687.88		División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de construcciones para la dotación de servicios tales como: guararniciones, banquetas, pavimentos en vialidades del municipio)	
21 186	2	2022	33	1	4 FISM	Municipio de Tlatlauquit epec	2	615	3690554.99	3824279.92	3824279.92	3824279.92	3824279.92	3824279.92	3824279.92	3824279.92		Construcción de vías de comunicación (Construcción, ampliación y/o mantenimiento de carreteras y terracerías, puentes, caminos saca cosechas)	



Entid Muni	Tipo	Ciclo	Clav Moc	Progr	Institucion	Rendimiento	Rein	Tipo Part	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Cont Proy	Observaciones
21 186	2	2022	33 I	4	FISM	Municipio de Tlatlauquit epec	2 622	3621174.39	8834928.62	8834928.62	8834928.62	8834928.62	8834928.62	8834928.62	8834928.62		Edificación no habitacional (Construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de construcciones para fines institucionales y de servicios en esta partida están incluidos los espacios destinados para centro cultural y espacios comunitarios)
21 186	2	2022	33 I	4	FISM	Municipio de Tlatlauquit epec	2 626	1100000	2628232.3	2628232.3	2628232.3	2628232.3	2628232.3	2628232.3	2628232.3		Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada (Rehabilitación y construcción de parques públicos)
21 186	2	2022	33 I	4	FISM	Municipio de Tlatlauquit epec	2 629	4268175.22	0	0	0	0	0	0	0	0	Esta partida se cancela (Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados)
21 186	2	2022	33 I	4	FISM	Municipio de Tlatlauquit epec	1 441	1420000	0	0	0	0	0	0	0	0	Esta partida se cancela (Ayudas sociales a personas)
21 186	2	2022	33 I	4	FISM	Municipio de Tlatlauquit epec	2 531	0	1321174.39	1321174.39	1321174.39	1321174.39	1321174.39	1321174.39	1321174.39		Equipo médico y de laboratorio (adquisición de equipos utilizados en hospitales consultorios, laboratorios, de las ciencias médicas y de la investigación científica y salas de rehabilitación dentro de esta partida esta incluida la cámara multisensorial)
21 186	1	2022	2 33 I	5	FORT	AMU N	1	275009.48	0								
21 186	2	2022	33 I	5	FORT	Municipio AMU de Tlatlauquit epec	1 113	4747705.92	5875962.88	5875962.88	5875962.88	5875962.88	5875962.88	5875962.88	5875962.88	5875962.88	Sueldos base al personal permanente (pago de sueldos de elementos de seguridad pública municipal)
21 186	2	2022	33 I	5	FORT	Municipio AMU de Tlatlauquit epec	1 132	928220.84	912670.71	912670.71	912670.71	912670.71	912670.71	912670.71	912670.71	912670.71	Aguiñaldo o gratificación de fin de año (pago de aguinaldos de elementos de seguridad pública municipal)



Entid Muni	Tipo	Ciclo d	Tipo Clav	Moc	Progr	Institucion	Rendimiento	Rein	Tipo Parti	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Cont Proy	Observaciones	
21	186	2	2022	33	I	5 FORT Municipio AMU de N Tlatlauquit epec	1 853	2058343.55	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	
21	186	2	2022	33	I	5 FORT Municipio AMU de N Tlatlauquit epec	1	252	3777938.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Esta partida se cancela (Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos)
21	186	2	2022	33	I	5 FORT Municipio AMU de N Tlatlauquit epec	1	358	1808998.3	2007863.23	2007863.23	2007863.23	2007863.23	2007863.23	2007863.23	2007863.23	2007863.23	2007863.23	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Pago por confinamiento de relleno sanitario)
21	186	2	2022	33	I	5 FORT Municipio AMU de N Tlatlauquit epec	2	541	3408650.16	2172573.96	2172573.96	2172573.96	2172573.96	2172573.96	2172573.96	2172573.96	2172573.96	2172573.96	hículos y Equipo Terrestre (Adquisición de vehículos y equipamiento para servicio público municipal camión compactador y seguridad pública patrulla)
21	186	2	2022	33	I	5 FORT Municipio AMU de N Tlatlauquit epec	2	549	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Esta partida se cancela (otros equipos de transporte)
21	186	2	2022	33	I	5 FORT Municipio AMU de N Tlatlauquit epec	1	392	150000	106712	106712	106712	106712	106712	106712	106712	106712	106712	Impuestos y derechos (partida destinada a cubrir los impuestos y/o derechos, en esta se considera el pago a CONAGUA por aprovechamiento de agua)
21	186	2	2022	33	I	5 FORT Municipio AMU de N Tlatlauquit epec	1	311	10000000	8265957.2	8265957.2	8265957.2	8265957.2	8265957.2	8265957.2	8265957.2	8265957.2	8265957.2	Energía eléctrica (en esta partida se considera el pago de alumbrado público)
21	186	2	2022	33	I	5 FORT Municipio AMU de N Tlatlauquit epec	1	523	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Esta partida se cancela (cámaras fotográficas y de video)
21	186	2	2022	33	I	5 FORT Municipio AMU de N Tlatlauquit epec	1	441	1977014.02	9260143.64	9260143.64	9260143.64	9260143.64	9260143.64	9260143.64	9260143.64	9260143.64	9260143.64	Ayudas sociales a personas (Apoyos escolares, al campo en fertilizantes y vivienda en techos y calentadores solares, etc.)
21	186	2	2022	33	I	5 FORT Municipio AMU de N Tlatlauquit epec	1	445	2100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Esta partida se cancela (Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro)






Entid Mun	Tipo	Ciclo d Tipo	Clav Moc	Prog Institucion	Rendimiento	Rein	Tipo Parti	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Cont Proy	Observaciones
21	186	2	2022	33	I	5	FORT Municipio AMU de N Tlatlauquit epec	2	581	850000	600000	600000	600000	600000	600000	Terrenos (adquisición de tierras, terrenos y predios baldíos para los usos de los entes públicos, en esta partida se contempla la adquisición de predios)
21	186	2	2022	33	I	5	FORT Municipio AMU de N Tlatlauquit epec	2	614	901452	3997826.08	3997826.08	3997826.08	3997826.08	3997826.08	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y pavimentos, adoquines)
21	186	2	2022	33	I	5	FORT Municipio AMU de N Tlatlauquit epec	2	622	1500000	1420767.93	1420767.93	1420767.93	1420767.93	1420767.93	Edificación no habitacional (construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento, o reparación integral de las construcciones, en esta partida se consideran espacios para el desarrollo comunitario)
21	186	2	2022	33	I	5	FORT Municipio AMU de N Tlatlauquit epec	2	629	5160000	0	0	0	0	0	Se cancela esta partida (Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados)
21	186	2	2022	33	I	5	FORT Municipio AMU de N Tlatlauquit epec	1	272	0	1139067.8	1139067.8	1139067.8	1139067.8	1139067.8	Prendas de seguridad y protección personal (adquisición de prendas especiales de protección personal para seguridad pública, en esta partida se considera la adquisición de uniformes para elementos de seguridad pública)
21	186	2	2022	33	I	5	FORT Municipio AMU de N Tlatlauquit epec	1	246	0	0	0	0	0	0	Esta partida se cancela (Material eléctrico y electrónico)



Entid	Muni	Tipo	Ciclo	d	Tipo	Clav	Moc	Pogi	Progr	Institucion	Rendimiento	Rein	Tipo	Parti	Aprobado	Modificado	Recaudado	(M	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Cont	Proy	Observaciones
21	186	2	2022	33	I	5	FORT	Municipio		AMU de		2	612	0	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000		(construcción de edificios no residenciales para fines de lucro institucionales y de servicios incluye construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones, en esta partida se considera la construcción de Museo intercultural)

21	186	2	2022	33	I	5	FORT	Municipio		AMU de		2	615	0	1505370.9	1505370.9	1505370.9	1505370.9	1505370.9	1505370.9	1505370.9	1505370.9	1505370.9		Construcción de vías de comunicación (construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento de carreteras, puentes o terracerías, es esta partida se considera la rehabilitación de caminos)
----	-----	---	------	----	---	---	------	-----------	--	--------	--	---	-----	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--




CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAIMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	5	PUE220302107280	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado de Puebla - Federal	EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE TLAUQUITEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA - 83816	Puebla	186	Pezmatlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Salud	Municipio de Tlatlauquitepec	83816	500	500	Centros de salud	1	10/05/2022	29/07/2022	1,321,174.39	1,321,174.39	1,321,174.39	1,321,174.39	1,321,174.39	1,321,174.39	1,321,174.39	Validado avances
2022	5	PUE220402165946	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado de Puebla - Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PRESCOLAR DE LAS CLAVES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CANAL EN EL MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC PUEBLA - 272507	Puebla	186	El Canal	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Tlatlauquitepec	272507	10	10	Metros Cuadrados	516	31/10/2022	30/12/2022	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220402164725	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado de Puebla - Federal	CONSTRUCCION DE MÓDULO DE BAÑOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y SOCIAL DE LA UNIDAD HABITACIONAL DOÑA MARY EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR MUNICIPIO TLAUQUITEPEC, PUEBLA - 265923	Puebla	186	El Mirador	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Asistencia Social	Municipio de Tlatlauquitepec	265923	1250	1250	Metros Cuadrados	50.08	31/10/2022	15/12/2022	935,000.00	935,000.00	935,000.00	935,000.00	935,000.00	935,000.00	935,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220202071648	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado de Puebla - Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE LA CALLE HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO Y PRIVADA SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL POZO DEL MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC PUEBLA - 32377	Puebla	186	El Pozo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes	Municipio de Tlatlauquitepec	32377	26	24	Metros Cuadrados	376	19/02/2022	20/04/2022	690,000.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220302138523	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado de Puebla - Federal	CONSTRUCCION DE UN MÓDULO DE SANITARIOS CON DISEÑO EN ESTRUCTURA REGIONAL EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚMERO 119 CON CLAVE PUEBLA LOCALIDAD DE TEPICHICAN EN EL MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC PUEBLA - 202503	Puebla	186	Tepichicán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Tlatlauquitepec	202503	21	20	Metros Cuadrados	24.88	15/09/2022	14/11/2022	1,150,550.00	1,150,550.00	1,150,550.00	1,150,550.00	1,150,550.00	1,150,550.00	1,150,550.00	Validado avances
2022	5	PUE220402165080	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado de Puebla - Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BRAULIO RODRIGUEZ DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 LOCALIDAD DE GALATEPEC EN EL MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC PUEBLA - 268050	Puebla	186	Calatepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes	Municipio de Tlatlauquitepec	268050	90	90	Metros Cuadrados	745.52	20/10/2022	28/12/2022	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220302133064	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado de Puebla - Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TOKQUI DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL OMAS 160.00 EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA MUNICIPIO TLAUQUITEPEC PUEBLA - 131973	Puebla	186	Xonocauatlá	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes	Municipio de Tlatlauquitepec	131973	300	300	Metros Cuadrados	957.5	22/06/2022	22/07/2022	1,099,150.43	1,099,150.43	1,099,150.43	1,099,150.43	1,099,150.43	1,099,150.43	1,099,150.43	Validado avances




DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRERES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	5	PUE22002069713	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MACUILICOLA EN EL MUNICIPIO DE TIATLAUQUITEPEC PUEBLA DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL CERO MAS CIENTO SESENTA - 20909	Puebla	186	Tiatlauquitepec	Macuilicola	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	Y Municipio de Tiatlauquitepec	20909	56	47	720	Metros cuadrados de construcción	720	18/03/2022	17/04/2022	698,000.00	698,000.00	698,000.00	698,000.00	698,000.00	698,000.00	Validado avances
2022	5	PUE22002128038	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DEL PARALISO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIATLAUQUITEPEC PUEBLA. 200496	Puebla	186	Tiatlauquitepec	Ciudad Tiatlauquitepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	Y Municipio de Tiatlauquitepec	200496	60	60	337.76	Metros Cuadrados	337.76	08/09/2022	08/10/2022	458,500.00	458,500.00	458,500.00	458,500.00	458,500.00	458,500.00	Validado avances
2022	5	PUE220402165435	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD PRIMERO DE SEPTIEMBRE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIATLAUQUITEPEC PUEBLA - 270205	Puebla	186	Tiatlauquitepec	Primero Septiembre	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Otros Proyectos	Y Municipio de Tiatlauquitepec	270205	16	46	756	Metros cúbicos	756	13/10/2022	07/11/2022	1,266,998.05	1,266,998.05	1,266,998.05	1,266,998.05	1,266,998.05	1,266,998.05	Validado avances
2022	5	PUE220402164994	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR ALFONSO CASO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DC0371V UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PONIENTE - 267441	Puebla	186	Tiatlauquitepec	Gómez Poniente	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	Y Municipio de Tiatlauquitepec	267441	69	50	171.81	Metros lineales	171.81	20/10/2022	19/12/2022	1,168,000.00	1,168,000.00	1,168,000.00	1,168,000.00	1,168,000.00	1,168,000.00	Validado avances
2022	5	PUE22002080548	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE ELOXOCHITAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIATLAUQUITEPEC PUEBLA - 94632	Puebla	186	Tiatlauquitepec	Eloxochitán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	Y Municipio de Tiatlauquitepec	94632	53	50	800	Metros Cuadrados	800	23/05/2022	22/07/2022	925,000.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00	Validado avances
2022	5	PUE22002119012	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD DE TEPANTZOL DEL MUNICIPIO DE TIATLAUQUITEPEC PUEBLA - 157337	Puebla	186	Tiatlauquitepec	Tepantol	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	Y Municipio de Tiatlauquitepec	157337	256	256	409.56	Metros Cuadrados	409.56	03/08/2022	02/09/2022	690,000.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220402188753	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS HORRITOS DEL KM 0 MAS 240.00 AL KM 0 MAS 387.50 EN LA LOCALIDAD DE OCOULAN DE BETANCOURT DEL MUNICIPIO DE TIATLAUQUITEPEC PUEBLA - 363597	Puebla	186	Tiatlauquitepec	Ococtán Betancourt	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	Y Municipio de Tiatlauquitepec	363597	391	391	885	Metros Cuadrados	885	01/12/2022	31/12/2022	1,097,751.12	1,097,751.12	1,097,751.12	1,097,751.12	1,097,751.12	1,097,751.12	Validado avances
2022	5	PUE22002128292	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LOS CARACOLLES A TALPA DEL KM 0 MAS 000 AL 0 MAS 460 EN LA LOCALIDAD DE ATALPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIATLAUQUITEPEC PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 201593	Puebla	186	Tiatlauquitepec	Atalpa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	Y Municipio de Tiatlauquitepec	201593	25	25	884.8	Metros Cuadrados	884.8	10/09/2022	25/10/2022	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	Validado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	5	PUE220102061660	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PEZMATLAN ACCOGETA EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC PUEBLA SEGUNDA ETAPA.-4850	Puebla	186	Permatlan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	4850	90	80		Metros Cuadrados	1050	28/02/2022	30/03/2022	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220202083802	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC PUEBLA - 100322	Puebla	186	Oyameles	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Tlatlauquitepec	100322	1454	1400		Metros lineales	9763	20/04/2022	31/12/2022	16,848,868.11	16,848,868.11	16,848,868.11	16,848,868.11	16,848,868.11	16,848,868.11	Validado avances
2022	5	PUE220202071198	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE LAS XACUINCO TOCHIMPA DE 260 M DE LONGITUD EN LA LOCALIDAD DE XACUINCO MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC PUEBLA - PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC PUEBLA - 35094	Puebla	186	Xacuincos	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	35094	50	50		Metros Cuadrados	700	28/02/2022	26/06/2022	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220202075102	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV MEXICO AUXILIAR DE OCOTLAN DE BETANCOURT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC PUEBLA - 54292	Puebla	186	Masatepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	54292	50	50		Metros Cuadrados	534	04/04/2022	03/07/2022	814,347.93	814,347.93	814,347.93	814,347.93	814,347.93	814,347.93	Validado avances
2022	5	PUE220202083603	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN DE BETANCOURT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC PUEBLA - 202158	Puebla	186	Ocotlan Betancourt	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Tlatlauquitepec	202158	1965	1950		Metros lineales	2485	16/05/2022	14/08/2022	2,560,797.90	2,560,797.90	2,560,797.90	2,560,797.90	2,560,797.90	2,560,797.90	Validado avances
2022	5	PUE220302128429	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MUROS PERIMETRALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TLANACATEPEC PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE TLAUQUITEPEC PUEBLA - 103082	Puebla	186	Tlanacatepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	202158	450	449		Metros Cuadrados	572.02	15/09/2022	14/12/2022	2,117,403.50	2,117,403.50	2,117,403.50	2,117,403.50	2,117,403.50	2,117,403.50	Validado avances
2022	5	PUE220302119233	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAMALAYO EN LA LOCALIDAD DE TAMALAYO MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC PUEBLA - 200 M. DE LONGITUD, DEL 0 MAS 200.00 AL 0 MAS 200.00 - 158179	Puebla	186	Tamalayo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	158179	303	303		Metros Cuadrados	872.55	04/08/2022	03/10/2022	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220202084489	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN DE BETANCOURT EN EL MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC PUEBLA - 103082	Puebla	186	Ocotlan Betancourt	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Admisión Social	Municipio de Tlatlauquitepec	103082	1404	1401		Metros Cuadrados	162.15	27/06/2022	25/10/2022	2,147,654.17	2,147,654.17	2,147,654.17	2,147,654.17	2,147,654.17	2,147,654.17	Validado avances



DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2022

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD INSABILE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO
2022	5	PUE220302113030	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL CUAUTLAMINGO Y PRIVADA DE LA PUEBLA 186 DE CUAUTLAMINGO EN EL MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA - 131759	186	Tlatlauquitepec	Cuautilmingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	131759	50	50	50	Metros Cuadrados	913.04	06/07/2022	05/08/2022	1,218,698.68	1,218,698.68	1,218,698.68	1,218,698.68	1,218,698.68	1,218,698.68	Validado avances
2022	5	PUE220302114372	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL PROGRESO JILAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC PUEBLA 138369	186	Tlatlauquitepec	El Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	138369	53	50	50	Metros Cuadrados	1000	29/07/2022	28/08/2022	1,086,000.00	1,086,000.00	1,086,000.00	1,086,000.00	1,086,000.00	1,086,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220402168773	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL ZÓPILCO UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESCUJINA EN LA LOCALIDAD DE ACOGOTTA EN EL MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC PRIMERA ETAPA - 287448	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Xicotepac	287448	1500	1500	1500	Metros Cuadrados	447.76	28/11/2022	31/12/2022	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220200069854	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO ACOGOTTA PEZMATLAN EN LA LOCALIDAD DE ACOGOTTA EN EL MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC PUEBLA - 21564	186	Tlatlauquitepec	Acogotta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	21564	135	295	295	Metros Cuadrados	1920	23/03/2022	22/04/2022	2,038,420.46	2,038,420.46	2,038,420.46	2,038,420.46	2,038,420.46	2,038,420.46	Validado avances
2022	5	PUE220302108485	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA CONCEPCION EN LA COMUNIDAD DE TETEPENO DE TURBIDE DEL MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC PUEBLA - 101565	186	Tlatlauquitepec	Tetepeno Turbide	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	101565	120	100	100	Metros Cuadrados	412	16/06/2022	15/08/2022	1,070,825.94	1,070,825.94	1,070,825.94	1,070,825.94	1,070,825.94	1,070,825.94	Validado avances
2022	5	PUE220302119142	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE CHILLISTPAN CALATEPEC DE LA LOCALIDAD DE CHILLISTPAN MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC PUEBLA - 157849	186	Tlatlauquitepec	Chillistpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	157849	50	50	50	Metros Cuadrados	1200	18/07/2022	16/09/2022	1,270,794.23	1,270,794.23	1,270,794.23	1,270,794.23	1,270,794.23	1,270,794.23	Validado avances
2022	5	PUE220402164469	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RECINTO DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN EN EL MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC - 264945	186	Tlatlauquitepec	Pezmatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Cultura y turismo	Municipio de Tlatlauquitepec	264945	70	70	70	Metros Cuadrados	8335	24/10/2022	31/12/2022	2,635,500.00	2,635,500.00	2,635,500.00	2,635,500.00	2,635,500.00	2,635,500.00	Validado avances



DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2022


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMEROPROYECTO	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	5	PUE220402164909	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y SOCIAL DE LOS HABITANTES DE TLATLAUQUETEPEC EN LA PUEBLA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC PUEBLA - 266957	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	266957	1500	1500	Metros Cuadrados	3516.86	31/10/2022	15/12/2022	1,528,232.30	1,528,232.30	1,528,232.30	1,528,232.30	1,528,232.30	1,528,232.30	Validado avances
2022	5	PUE220202069774	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA DOCE DE DICIEMBRE EN EL PLAN DE GUADALUPE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC PUE SEGUNDA ETAPA - 21173	186	Tlatlauquitepec	Plan de Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Tlatlauquitepec	21173	52	52	Metros lineales	855	16/03/2022	15/05/2022	1,010,000.00	1,010,000.00	902,000.00	902,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220202084124	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHAGCHALTZIN EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC PUEBLA - 101661	186	Tlatlauquitepec	San Chagchaltzin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y validades	Municipio de Tlatlauquitepec	101661	50	50	Metros Cuadrados	762.1	16/06/2022	15/08/2022	902,000.00	902,000.00	902,000.00	902,000.00	902,000.00	902,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220402168077	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO FLUVIAL EN LA COLONIA BUGAMBILIAS LOCALIDAD DE XALTENANGO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC PUEBLA - 283723	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Tlatlauquitepec	283723	60	60	Metros lineales	162	28/11/2022	28/12/2022	860,500.00	860,500.00	860,500.00	860,500.00	860,500.00	860,500.00	Validado avances
2022	5	PUE220402191787	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BALASTRERA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MARAVILLAS DEL KM 0 MAS 285.00 AL 0 MAS 488.81 DE LA JUNTA AUXILIAR DE XONOCUAUTLA TLATLAUQUETEPEC PUEBLA - 372827	186	Tlatlauquitepec	Xonocautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y validades	Municipio de Tlatlauquitepec	372827	50	50	Metros Cuadrados	925	01/12/2022	31/12/2022	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220402164522	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALZADA SOBRE CALLE REVOLUCION NORTE DEL CADENAMIENTO 1 ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE PABLO MERUDA DE LA COLONIA EL CERRITO, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC, PUEBLA - 265191	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y validades	Municipio de Tlatlauquitepec	265191	25	25	Metros Cuadrados	613.8	17/10/2022	16/12/2022	850,000.00	849,999.94	849,999.94	849,999.94	849,999.94	849,999.94	Validado avances
2022	5	PUE220302108548	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CALLE AMBROSIO L DEL CASTILLO EN ANDADOR TURISTICO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC PUEBLA - 102598	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y validades	Municipio de Tlatlauquitepec	102598	175	175	Metros Cuadrados	1005.6	27/06/2022	05/10/2022	2,650,025.09	2,650,025.09	2,650,025.09	2,650,025.09	2,650,025.09	2,650,025.09	Validado avances
2022	5	PUE220302115933	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SALÓN DE BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DE LA UNIÓN TLATLAUQUETEPEC - 143842	186	Tlatlauquitepec	La Unión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	Municipio de Tlatlauquitepec	143842	300	272	Metros Cuadrados	147.6	13/07/2022	11/09/2022	999,370.95	999,370.95	999,370.95	999,370.95	999,370.95	999,370.95	Validado avances



DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2022


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO PRESUPUESTARIO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	5	PUE220402165820	33	FALS Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE ACAMALOTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 271958	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Acamalota	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	271958	88	87	542.5 Cuadros	Metros Cuadros	542.5	24/10/2022	23/11/2022	625,749.99	625,749.99	625,749.99	625,749.99	625,749.99	625,749.99	Validado avances
2022	5	PUE22010061811	33	FALS Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAUJCO EN CALZADA A HUATLA ENTRE PRIV NOCHEBUENA Y CALLE CINCO DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE HUATLA DEL CAD CERRO MAS TRES CERROS AL CAD CIENTO SESENTAY SEIS PUNTO NOVENTA Y CINCO SEGUNDA ETAPA - 6392	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Huadla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	6392	35	27	1061.7	Metros cuadrados construcción	1061.7	07/03/2022	06/04/2022	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220402201628	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN EN CALLE JFORFIRIO LOEZA AGUILAR, EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Pezmatlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	MTP-22-2124/0	1375		3089.16	Metros Cuadros	3089.16	12/01/2023	15/02/2023	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220402201855	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE TERRENO (BRAS DE DOMINIO PUBLICO) PARA EL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCION TEPETENO DE ITURBIDE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tepeteno Iturbide	Proyecto de Inversión Social	de Asistencia Social	Municipio de Tlatlauquitepec	MTP-22-2124/0	100		5013.63	Metros Cuadros	5013.63	15/08/2022	30/11/2022	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220202088628	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA) EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Plan de Guadalupe	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda	Municipio de Tlatlauquitepec	MTP-22-2124/0	300		5910	Metros Cuadros	5910	08/07/2022	08/07/2022	1,937,529.67	1,937,529.67	1,937,529.67	1,937,529.67	1,937,529.67	1,937,529.67	Validado avances
2022	5	PUE220302140604	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUJCO EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE TEZUTLANAPA DEL KM. 0+000 EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, (PRIMERA ETAPA)	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tezulanapa	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	MTP-22-2124/0	1170		1170	Metros Cuadros	1170	15/10/2022	15/10/2022	1,098,826.08	1,098,826.08	1,098,826.08	1,098,826.08	1,098,826.08	1,098,826.08	Validado avances
2022	5	PUE220402201772	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO INTERCULTURAL COMUNITARIO "ERNESTO DE LA TORRE VILLAR", EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión Social	de Cultura y turismo	Municipio de Tlatlauquitepec	MTP-22-2124/0	15000		557	Metros Cuadros	557	27/12/2022	07/03/2023	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220402201825	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL OYAMELES - SAN ANTONIO DEL KM. 0+000.00 AL KM. 2+980.00, EN LA JUNTA DE AJUJAR DE OYAMELES DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Oyameles	Proyecto de Inversión Económica	de Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	MTP-22-2124/0	173		6728.4	Metros cúbicos	6728.4	19/12/2022	09/01/2023	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220402201892	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CON UNA LONGTUD ACUMULADA DE 13+947.00 KM., EN LA JUNTA DE AJUJAR DE OYAMELES DE HIDALGO, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Oyameles	Proyecto de Inversión Económica	de Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	MTP-22-2124/0	3158		6324	Metros cúbicos	6324	27/12/2022	26/01/2023	695,370.90	695,370.90	695,370.90	695,370.90	695,370.90	695,370.90	Validado avances





CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO	HOMBRERES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	FLUJO
-------	-----------	-------	------	-------------------------	--------	---------------------	--------------------------	-----------	------------------------	---------------	-----------------------	-----------------	-----------	-----------	---------------	------------------	----------	--------------	---------------	-----------------------	-----------	--------------	-----------	---------	--------	-------


2022	5	PUE220202086423	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN Y COMPACTADOR PARA RECOLECCIÓN DE BASURA, EN PUEBLA EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	Puebla	186	Ciudad Tlatlaquitepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	H. AYUNTAMIENTO MTP-22-2124/O Tlatlaquitepec PEC	MTP-22-2124/O	Tlatlaquitepec	9047	9047	Vehículos	1	04/07/2022	04/07/2022	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	Validado avances
2022	5	PUE220402201338	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+257.00, DE LA LOCALIDAD DE ILITA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA) 130 M	Puebla	186	Ilita	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Urbanización	Municipio de Tlatlaquitepec 76	MTP-22-2124/O	Tlatlaquitepec	855	855	Metros lineales	130	17/10/2022	01/12/2022	819,000.00	819,000.00	819,000.00	819,000.00	819,000.00	819,000.00	Validado avances	
2022	5	PUE220402201684	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Pezmatlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Tlatlaquitepec 78	MTP-22-2124/O	Tlatlaquitepec	782	254.19	Metros lineales	782	27/12/2022	25/02/2023	1,420,767.93	1,420,767.93	1,420,767.93	1,420,767.93	1,420,767.93	1,420,767.93	Validado avances	
2022	5	PUE220402201308	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE 1 PATRULLA EQUIPADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Ciudad Tlatlaquitepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	de Seguridad	Municipio de Tlatlaquitepec 53	MTP-22-2124/O	Tlatlaquitepec	2805	2805	Vehículos	1	07/11/2022	07/11/2022	757,573.96	757,573.96	757,573.96	757,573.96	757,573.96	757,573.96	Validado avances	



TIPO REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_UNIDAD_FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO_RECORSIVO	ID_BA	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PP	PROGRAMA_ESTADISTICO	TIPO_RECORSIVO	PROG_PND_CDMW_ESP	INSTITUCION_EJECUTORA	RENTERO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS
1-Programa presupuestario	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuac	730976.55	0	Gasto de Inversión	613	28506109.58	20324754.51	20324754.51	20324754.51	20324754.51	20324754.51	20324754.51	20324754.51	construcción de obras para el abastecimiento de agua y electricidad (construcción de obras para el abastecimiento de agua y construcción de obras para la generación de energía eléctrica)	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuac			Gasto de Inversión	622	8834928.62	8834928.62	8834928.62	8834928.62	8834928.62	8834928.62	8834928.62	8834928.62	Edificación no habitacional (Construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de construcciones para fines institucionales y de servicios en esta partida están incluidos los espacios destinados para centro cultural y espacios comunitarios)	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuac			Gasto de Inversión	614	21565192.82	24763687.88	24763687.88	24763687.88	24763687.88	24763687.88	24763687.88	24763687.88	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de construcciones para la dotación de servicios tales como: guarderías, banquetas, pavimentos en vialidades del municipio)	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuac			Gasto corriente	44	1420000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Esta partida se cancela (Ayudas sociales a personas)	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuac			Gasto de Inversión	612	1510000.00	4715125.93	4715125.93	4715125.93	4715125.93	4715125.93	4715125.93	Edificación no habitacional (construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento, construcciones institucionales y de servicios en esta están incluidas las obras relacionadas con aulas, dirección y módulos, techados en áreas de impartición de educación física, canchas en espacios multideportivos, cercados perimetrales)	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuac			Gasto de Inversión	616	1100000.00	2628232.30	2628232.30	2628232.30	2628232.30	2628232.30	2628232.30	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada (rehabilitación y construcción de parques públicos)	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuac			Gasto de Inversión	531	0.00	1321174.39	1321174.39	1321174.39	1321174.39	1321174.39	1321174.39	Equipo médico y de laboratorio (adquisición de equipos utilizados en hospitales, consultorios, laboratorios, de las ciencias médicas y de la investigación científica y salas de rehabilitación dentro de esta partida esta incluida la cámara multisensorial)	Validado	

TIPO REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	CICLO_RECORSIVO	ID_BAJO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PP	PROGRAMA_ESTADISTICO	TIPO_RECORSIVO	PROG_FNO_COTV_ESP	INSTITUCION_EJECUTORA	RENTES	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS	
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto de Inversión	615	3690054.99	3824279.92	3824279.92	3824279.92	3824279.92	3824279.92	3824279.92	3824279.92	Construcción de vías de comunicación (Construcción, ampliación y mantenimiento de carreteras, puentes, terracerías, caminos a los cosechas)	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto de Inversión	629	4168175.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Esta partida se cancela (Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados)	Validado
1-Programa presupuestario	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Tlaxiahuquepec	275009.48	0										Validado	
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto corriente	272	0.00	1139067.80	1139067.80	1139067.80	1139067.80	1139067.80	1139067.80	1139067.80	Prendas de seguridad y protección de personal (adquisición de prendas especiales de protección personal para seguridad pública, en esta partida se considera la adquisición de uniformes para elementos de seguridad pública)	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto corriente	311	10000000.00	8265957.20	8265957.20	8265957.20	8265957.20	8265957.20	8265957.20	8265957.20	Energía eléctrica (en esta partida se considera el pago de alumbrado público)	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto corriente	252	3777938.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Esta partida se cancela (Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos)	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto corriente	246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Esta partida se cancela (Material eléctrico y electrónico)	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto corriente	853	205844.55	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	2078416.15	Otros Convenios (Aportación al censo)	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto de Inversión	549	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Esta partida se cancela (otros equipos de transporte)	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto corriente	132	92820.84	912670.71	912670.71	912670.71	912670.71	912670.71	912670.71	912670.71	Aguijudo o gratificación de fin de año (pago de aguinaldos de elementos de seguridad pública municipal)	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto corriente	113	4747705.92	5875962.88	5875962.88	5875962.88	5875962.88	5875962.88	5875962.88	5875962.88	Sueldo base al personal permanente (pago de sueldos de elementos de seguridad pública municipal)	Validado
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto corriente	523	1600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Esta partida se cancela (cámaras fotográficas y de video)	Validado

TIPO REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_UNI MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_BA MO	RAMO	ID_MOD ALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PP	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECORSO	PROG_FND_COW_ESP	INSTITUCION_EJECUTORA	RENTREG TIPO GASTO	ID_PARTI DA GENE RICA	DESC_PARTIDA_GENE RICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS	
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuac	Gasto de Inversión	541	Vehículos y Equipo Terrestre	3408650.16	2172573.96	2172573.96	2172573.96	2172573.96	2172573.96	2172573.96	(Adquisición de vehículos y equipo municipal camión compactador y seguridad pública patrulla)	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuac	Gasto corriente	441	Ayudas sociales a personas	1977014.02	9260143.64	9260143.64	9260143.64	9260143.64	9260143.64	9260143.64	(Ayudas escolares, al campo en fertilizantes y vivienda en techos y calentadores solares, etc.)	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuac	Gasto corriente	445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	2100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(Esta partida se cancela a Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro)	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuac	Gasto corriente	392	Impuestos y derechos	150000.00	106712.00	106712.00	106712.00	106712.00	106712.00	106712.00	(Impuestos y derechos (partida destinada a cubrir los impuestos y/o derechos, en esta se considera el pago a CONAGUA por aprovechamiento de agua)	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuac	Gasto corriente	358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	180998.30	2007863.23	2007863.23	2007863.23	2007863.23	2007863.23	2007863.23	(Servicios de limpieza y manejo de desechos (Pago por confinamiento de relleno sanitario)	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuac	Gasto de Inversión	622	Edificación no habitacional	1500000.00	1420767.93	1420767.93	1420767.93	1420767.93	1420767.93	1420767.93	(Edificación no habitacional (construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento, o reparación integral de las construcciones, en esta partida se consideran espacios para el desarrollo comunitario)	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuac	Gasto de Inversión	629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	5160000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(Se cancela esta partida (Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados)	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuac	Gasto de Inversión	581	Terrenos	850000.00	600000.00	600000.00	600000.00	600000.00	600000.00	600000.00	(Terrenos (adquisición de tierras, terrenos y predios baldíos para los usos de los entes públicos, en esta partida se contempla la adquisición de predios)	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuac	Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	0.00	2500000.00	2500000.00	2500000.00	2500000.00	2500000.00	2500000.00	(Edificación no habitacional (construcción de edificios no residenciales para fines de lucro institucionales y de servicios incluye construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones, en esta partida se considera la construcción de Museo intercultural)	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuac	Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	901452.00	3997826.08	3997826.08	3997826.08	3997826.08	3997826.08	3997826.08	3997826.08	(División de terrenos y construcción de obras de urbanización (construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y pavimentos, adobeques)	Validado



TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_BA	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PP	PROGRAMA_ESTADIO	TIPO_RECORSO	PROG_FND_CONV_EP	INSTITUCION_EJECUTORA	RENDIMIENTO	RENTES	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENE_RICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS
2-Partida genérica	2022	5	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuac				Gasto Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	0.00	1505370.90	1505370.90	1505370.90	1505370.90	1505370.90	1505370.90	Construcción de vías de comunicación (construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento de carreteras, puentes o terracerías, en esta partida se considera la rehabilitación de caminos)	



Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2022	5	Puebla	Tlaltlauquitepec	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	66	66	{just1:(ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas,usuario:gustavoabenavides,fecha:22/06/23)}	60.37736	109.31	Validado
2022	5	Puebla	Tlaltlauquitepec	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	30	30	{just1:(ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas,usuario:gustavoabenavides,fecha:22/06/23)}	39.62264	132.08	Validado
2022	5	Puebla	Tlaltlauquitepec	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	4	4	{just1:(ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas,usuario:gustavoabenavides,fecha:22/06/23)}	0	N/D	Validado
2022	5	Puebla	Tlaltlauquitepec	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)]*100	Propósito	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	4.64239	4.64239	{just1:(ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas,usuario:gustavoabenavides,fecha:23/06/23)}	10.50206	226.22	Validado
2022	5	Puebla	Tlaltlauquitepec	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	174145	Índice de Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	{just1:(ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas,usuario:gustavoabenavides,fecha:22/06/23)}	100	100	Validado
2022	5	Puebla	Tlaltlauquitepec	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	174452	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	2.8401	2.84021	{just1:(ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas,usuario:gustavoabenavides,fecha:22/06/23)}	2.41288	117.71	Validado
2022	5	Puebla	Tlaltlauquitepec	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	174458	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)) * 100	Componente	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100	{just1:(ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas,usuario:gustavoabenavides,fecha:22/06/23)}	100	100	Validado
2022	5	Puebla	Tlaltlauquitepec	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	{just1:(ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas,usuario:gustavoabenavides,fecha:22/06/23)}	100	100	Validado