

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201110839	Construcción De Muro De Contención En La Calle Reforma Norte - 114689	114689	Puebla	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$957,151	\$957,151	\$957,151	\$957,151	\$957,151	\$957,151	\$957,151	100.00	\$0	Otros	9,047	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: M3. OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110840	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Manuel M Vargas - 65969	65969	Puebla	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$382,801	\$382,801	\$382,801	\$382,801	\$382,801	\$382,801	\$382,801	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201110841	Aportacion Para La Construccion Del Sistema De Saneamiento Proii - 64041	64041	Puebla	Tlaltlauquitepec	Acamalota	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEASPUE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$637,397	\$637,397	\$637,397	\$637,397	\$637,397	\$637,397	\$637,397	100.00	\$0	Piezas	375	100.00	50.00	Financiera: APORTACION PAGADA AL 100%. OBRA EJECUTADA POR CEASPUE / Física: OBRA EN PROCESO. UNIDAD DE MEDIDA: BAÑOS. OBRA EJECUTADA POR LA CEASPUE. EL AYTO. HIZO APORTACION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110842	Rehabilitacion De Camino De Terraceria Jamoncillos Cuacualaxtla - 65505	65505	Puebla	Tlaltlauquitepec	Cuacualaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,014,126	\$2,014,126	\$2,014,126	\$2,014,126	\$2,014,126	\$2,014,126	\$2,014,126	100.00	\$0	Metros lineales	289	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110843	Construccion De Techumbre En La Escuela Prim Bilingue Emiliano Zapata - 66432	66432	Puebla	Tlaltlauquitepec	Gómez Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,000,297	\$1,000,297	\$1,000,297	\$1,000,297	\$1,000,297	\$1,000,297	\$1,000,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	772	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201110844	Rehabilitación Del Camino De Terracería Huaxtla Tejería - 134269	134269	Puebla	Tlatlauquitepec	Huaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$835,383	\$835,383	\$835,383	\$835,383	\$835,383	\$835,383	\$835,383	100.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110845	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Vicente Suarez - 66502	66502	Puebla	Tlatlauquitepec	El Carmen Ilifa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$833,671	\$833,671	\$833,671	\$833,671	\$833,671	\$360,318	\$360,318	43.22	\$0	Metros lineales	711	100.00	80.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110847	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Rafael Malina Betancourt - 135085	135085	Puebla	Tlatlauquitepec	Ocotlán de Betancourt	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$754,000	\$511,138	\$511,138	\$511,138	\$511,138	\$226,200	\$226,200	44.25	\$0	Metros Cuadrados	2,806	100.00	90.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO. ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS FISM-FORTAMUN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS FISM \$ 511,138.27 Y FORTAMUN \$ 242,861.73 MONTO TOTAL ASIGNADO. \$ 754,000.00. SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201110848	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Multiple De Agua Potable En San Antonio La Cumbre Ixmatlaco Y El Retiro Cuarta Etapa - 110148	110148	Puebla	Tlaltlauquitepec	Oyameles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,198,730	\$1,198,730	\$1,198,730	\$1,198,730	\$1,198,730	\$649,094	\$649,094	54.15	\$0	Metros lineales	906	100.00	60.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110849	Rehabilitación Del Emisor Sanitario En La Calle Benito Juárez - 65719	65719	Puebla	Tlaltlauquitepec	Oyameles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$943,041	\$943,041	\$943,041	\$943,041	\$943,041	\$943,041	\$943,041	100.00	\$0	Metros lineales	2,854	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110850	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Dieciseis De Septiembre Entre Calle Emiliano Zapata Y Portes Gil - 66456	66456	Puebla	Tlaltlauquitepec	Oyameles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,854	100.00	80.00	Financiera: OBRA PAGADA CON FISM AL 100% - ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS FISM \$ 1,300,000.00 Y FORTAMUN \$ 1,744,505.26 MONTO TOTAL ASIGNADO. \$ 3,044,505.26. SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201110851	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Lupita Molina Reyes - 65561	65561	Puebla	Tlatlauquitepec	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$729,551	\$729,551	\$729,551	\$729,551	\$729,551	\$590,646	\$590,646	80.96	\$0	Metros Cuadrados	932	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110852	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 110382	110382	Puebla	Tlatlauquitepec	Tehuagco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,422,857	\$1,422,857	\$1,422,857	\$1,422,857	\$1,422,857	\$426,857	\$426,857	30.00	\$0	Piezas	170	100.00	30.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA: PZAS. (BAÑOS) / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110853	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 110028	110028	Puebla	Tlatlauquitepec	Tepehacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,349,527	\$1,349,527	\$1,349,527	\$1,349,527	\$1,349,527	\$404,858	\$404,858	30.00	\$0	Metros lineales	475	100.00	40.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE18180201110854	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 66511	66511	Puebla	Tlatlauquitepec	Tatauzoquico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,195,863	\$2,195,863	\$2,195,863	\$2,195,863	\$2,195,863	\$1,118,172	\$1,118,172	50.92	\$0	Metros lineales	1,970	100.00	75.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201110855	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 109935	109935	Puebla	Tlatlauquitepec	Tzinacantepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,196,873	\$2,196,873	\$2,196,873	\$2,196,873	\$2,196,873	\$1,316,857	\$1,316,857	59.94	\$0	Metros lineales	899	100.00	60.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE18180201110856	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 109855	109855	Puebla	Tlatlauquitepec	Tzincuilapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,156,396	\$1,156,396	\$1,156,396	\$1,156,396	\$1,156,396	\$772,940	\$772,940	66.84	\$0	Metros lineales	418	100.00	65.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110857	Construcción De Techos Para Vivienda En Ocoloma Tozanco Vista Hermosa Y Xopanaco - 78477	78477	Puebla	Tlatlauquitepec	Xonocuatlica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$998,940	\$998,940	\$998,940	\$998,940	\$998,940	\$998,940	\$998,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	205	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110858	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Teodomiro Méndez Col Tozanco - 66119	66119	Puebla	Tlatlauquitepec	Xonocuatlica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$408,320	\$408,320	\$408,320	\$408,320	\$408,320	\$408,320	\$408,320	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201110859	Construcción De Techos Para Vivienda En Acocontla Talpizahuac Centro Norte Y Sur De Xonocuaulla Meta - 65443	65443	Puebla	Tlaltlauquitepec	Xonocuaulla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,012,231	\$2,012,231	\$2,012,231	\$2,012,231	\$2,012,231	\$2,012,231	\$2,012,231	100.00	\$0	Metros Cuadrados	415	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110860	Construcción De Empedrado Atalpa El Rastro - 130743	130743	Puebla	Tlaltlauquitepec	Atalpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$705,649	\$705,649	\$705,649	\$705,649	\$705,649	\$705,649	\$705,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	560	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE18180201110861	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños México - 65603	65603	Puebla	Tlaltlauquitepec	El Mirador	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$735,565	\$735,565	\$735,565	\$735,565	\$735,565	\$592,298	\$592,298	80.52	\$0	Metros Cuadrados	2,590	100.00	80.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110862	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 66484	66484	Puebla	Tlaltlauquitepec	Teziutlanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$671,027	\$671,027	\$671,027	\$671,027	\$671,027	\$288,200	\$288,200	42.95	\$0	Metros lineales	278	100.00	50.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201110863	Construcción De Techos Para Vivienda - 67056	67056	Puebla	Tlatlauquitepec	Gómez Poniente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,650,781	\$1,650,781	\$1,650,781	\$1,650,781	\$1,650,781	\$1,650,781	\$1,650,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	335	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE18180201110864	Construcción De Empedrado En Calle Acocogta Tepantol - 65927	65927	Puebla	Tlatlauquitepec	Acocogta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$457,003	\$457,003	\$457,003	\$457,003	\$457,003	\$457,003	\$457,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	557	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110865	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 108528	108528	Puebla	Tlatlauquitepec	Tepetzintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,256,745	\$1,256,745	\$1,256,745	\$1,256,745	\$1,256,745	\$377,024	\$377,024	30.00	\$0	Piezas	150	100.00	80.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO. UNIDAD DE MEDIDA :PIEZAS (BAÑOS) / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201110866	Construcción De Empedrado En La Av Benito Juárez Segunda Etapa - 65526	65526	Puebla	Tlaltlauquitepec	Xacuenco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$799,290	\$799,290	\$799,290	\$799,290	\$799,290	\$799,290	\$799,290	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS FISM \$ 799,289.78 Y FORTAMUN \$ 799,289.78 MONTO TOTAL ASIGNADO. \$ 1,598,579.56. SE SOLICITA VALIDACION. - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110867	Construcción De Un Comedor En La Esc Prim Lazaro Cardenas - 109677	109677	Puebla	Tlaltlauquitepec	Atiayan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,015,584	\$1,015,584	\$1,015,584	\$1,015,584	\$1,015,584	\$440,968	\$440,968	43.42	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	80.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE18180201134651	Construcción De Empedrado En Calle Acocogta-Tepantol Cad. 0 580 - 0 797.67	OP-186-329	Puebla	Tlaltlauquitepec	Acocogta	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$457,003	\$457,003	\$457,003	\$457,003	\$457,003	\$457,003	\$457,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	557	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA. ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS FISM- FORTAMUN / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201134685	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Emiliano Zapata Y Portes Gil	OP-186-333	Puebla	Tlaltlauquitepec	Oyameles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,744,505	\$1,744,505	\$1,744,505	\$1,744,505	\$1,744,505	\$1,015,361	\$1,015,361	58.20	\$0	Metros Cuadrados	2,854	0.00	80.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS FISM \$ 1,300,000.00 Y FORTAMUN \$ 1,744,505.26 MONTO TOTAL ASIGNADO. \$ 3,044,505.26. SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201134713	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Rafael Molina Betancourt	OP-186-360	Puebla	Tlaltlauquitepec	Ocotlán de Betancourt	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$242,862	\$242,862	\$242,862	\$242,862	\$242,862	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	90.00	Financiera: OBRA CON COMBINACION DE FONDOS FISM- FORTAMUN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201134761	Rehabilitación De Edificio Municipal Para La Unidad De Administración Educativa	OP-186-322	Puebla	Tlaltlauquitepec	Ciudad de Tlaltlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$2,130,755	\$2,130,755	\$2,130,755	\$2,130,755	\$2,130,755	\$1,450,988	\$1,450,988	68.10	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	85.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACIONES / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201134852	Construcción De Empedrado En La Av. Benito Juárez 2a. Etapa	OP-186-323	Puebla	Tlaltlauquitepec	Xacuinco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$799,290	\$799,290	\$799,290	\$799,290	\$799,290	\$799,290	\$799,290	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE18180201135180	Construcción De Techumbre Y Cancha De Usos Múltiples En Unidad Habitacional Doña Mary	OP-186-338	Puebla	Tlaltlauquitepec	El Mirador	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,377,256	\$1,377,256	\$1,377,256	\$1,377,256	\$1,377,256	\$855,534	\$855,534	62.12	\$0	Metros Cuadrados	2,590	0.00	80.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE18180201135205	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Desiderio Méndez Y Privadas Guadalupe López Y Niños Heroes	OP-186-334	Puebla	Tlaltlauquitepec	Xonocuatla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,604,065	\$1,604,065	\$1,604,065	\$1,604,065	\$1,604,065	\$1,604,065	\$1,604,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,644	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.