

CUARTO TRIMESTRE 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	CICLO	FONDO 1	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUIO
2018	4	PUE1818020 1110845	Proyecto de inversión	833670.92	2018	prog_pres:4	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Vicente Suarez - 66502	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66502	N	0	0	711	21-04-2018	19-07-2018	833670.92	833670.92	833670.92	833670.92	833670.92	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE1818020 1110848	Proyecto de inversión	1198729.59	2018	prog_pres:4	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema Multiple De Agua Potable En San Antonio La Cumbre Ixmatalco Y El Retiro Cuarta Etapa - 110148	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	110148	N	0	0	906	19-05-2018	16-08-2018	1198729.59	1198729.59	1198729.59	1198729.59	1198729.59	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE1818020 1110850	Proyecto de inversión	1300000	2018	prog_pres:4	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Dieciseis De Septiembre Entre Calle Emiliano Zapata Y Portes Gil - 66456	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66456	N	0	0	2854	25-04-2018	23-07-2018	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE1818020 1110853	Proyecto de inversión	1349527.37	2018	prog_pres:4	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 110028	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	110028	N	0	0	475	19-05-2018	16-08-2018	1349527.37	1349527.37	1349527.37	1349527.37	1349527.37	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE1818020 1110854	Proyecto de inversión	2195863.44	2018	prog_pres:4	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 66511	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66511	N	0	0	1970	21-04-2018	19-07-2018	2195863.44	2195863.44	2195863.44	2195863.44	2195863.44	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE1818020 1110855	Proyecto de inversión	2196872.54	2018	prog_pres:4	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 109935	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	109935	N	0	0	899	19-05-2018	16-08-2018	2196872.54	2196872.54	2196872.54	2196872.54	2196872.54	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE1818020 1110862	Proyecto de inversión	671027.03	2018	prog_pres:4	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 66484	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66484	N	0	0	278	21-04-2018	19-07-2018	671027.03	671027.03	671027.03	671027.03	671027.03	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE1818020 1110867	Proyecto de inversión	1015584.34	2018	prog_pres:4	Construccion De Un Comedor En La Esc Prim Lazaro Cardenas - 109677	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	109677	N	0	0	160	12-05-2018	30-06-2018	1015584.34	1015584.34	1015584.34	1015584.34	1015584.34	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE1818020 1110852	Proyecto de inversión	1422857.45	2018	prog_pres:4	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 110382	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	110382	N	0	0	170	02-06-2018	30-08-2018	1422857.45	1422857.45	1422857.45	1422857.45	1422857.45	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	CICLO	FONDO 1	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUIO
2018	4	PUE18180201110856	Proyecto de inversión	1156395.72	2018	prog_pres:4	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 109855	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	109855	N	0	0	418	19-05-2018	16-08-2018	1156395.72	1156395.72	1156395.72	1156395.72	1156395.72	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE18180201110861	Proyecto de inversión	735564.8	2018	prog_pres:4	Construccion De Techumbre En El Jardin De Niños Mexico - 65603	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65603	N	0	0	2590	24-03-2018	11-06-2018	735564.8	735564.8	735564.8	735564.8	735564.8	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE18180201110865	Proyecto de inversión	1256745.26	2018	prog_pres:4	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 108528	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	108528	N	0	0	150	12-05-2018	20-07-2018	1256745.26	1256745.26	1256745.26	1256745.26	1256745.26	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE180401494613	Proyecto de inversión	867188.6	2018	prog_pres:5	Rehabilitación y embalastrado de camino que conduce a la Localidad de Gomez Sur en el Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla	186-18012	S	40	70	0	01-11-2018	25-12-2018	867188.6	867188.6	867188.6	867188.6	867188.6	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401493585	Proyecto de inversión	960966.59	2018	prog_pres:5	Pavimentación con concreto hidraulico de la Calle Francisco Montes de Oca, en la Junta Auxiliar de Mazatepec, del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla	186-18003	S	56	70	0	08-11-2018	31-12-2018	960966.59	960966.59	960966.59	960966.59	960966.59	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401493588	Proyecto de inversión	1308925.31	2018	prog_pres:5	Construccion de pavimento de concreto hidraulico en Calle a Iglesia Ocotlan, en la Comunidad de la Union del CAN. 0+000 al CAD. 0+583.01, del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla (Primera Etapa)	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla	186-18005	S	90	90	0	05-11-2018	25-12-2018	1308925.31	1308925.31	1308925.31	1308925.31	1308925.31	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401493599	Proyecto de inversión	1685970.37	2018	prog_pres:5	Construccion con concreto hidraulico de la Calle Lazaro Cardenas entre carretera federal y Calle 5 de Mayo, Tlatlauquitepec, Puebla	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla	186-18008	S	125	150	0	02-11-2018	25-12-2018	1685970.37	1685970.37	1685970.37	1685970.37	1685970.37	Terminado	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	CICLO	FONDO 1	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUIJO
2018	4	PUE1804014 93598	Proyecto de inversión	975366.88	2018	prog_pres:5	Pavimentacion con concreto hidraulico en la Calle Lazaro Cardenas en la Comunidad de Gomez Poniente, perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla	186-18011	S	55	69	0	14-11-2018	25-12-2018	975366.88	975366.88	975366.88	975366.88	975366.88	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE1818020 1134685	Proyecto de inversión	1744505.26	2018	prog_pres:5	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Emiliano Zapata Y Portes Gil	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-186-333	N	0	0	2854	25-04-2018	01-07-2018	1744505.26	1744505.26	1744505.26	1744505.26	1744505.26	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE1818020 1134713	Proyecto de inversión	242861.73	2018	prog_pres:5	Construccion De Techumbre En El Jardin De Niños Rafael Molina Betancourt	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-186-360	N	0	0	150	19-05-2018	01-08-2018	242861.73	242861.73	242861.73	242861.73	242861.73	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE1818020 1134761	Proyecto de inversión	2130755.25	2018	prog_pres:5	Rehabilitacion De Edificio Municipal Para La Unidad De Administracion Educativa	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-186-322	N	0	0	1500	17-03-2018	01-06-2018	2199728.94	2199728.94	2199728.94	2199728.94	2199728.94	Terminado	Validado avances
2018	4	PUE1818020 1135180	Proyecto de inversión	1377255.64	2018	prog_pres:5	Construccion De Techumbre Y Cancha De Usos Multiples En Unidad Habitacional Doña Mary	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-186-338	N	0	0	2590	07-04-2018	01-06-2018	1377255.64	1377255.64	1377255.64	1377255.64	1377255.64	Terminado	Validado avances