



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

Tlatlauquitepec, Puebla a 15 abril del 2024
Dependencia: Presidencia Municipal
Área: Obras Públicas
Oficio: MTP/DOP/2024/04/156
Asunto: Validación de folios

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE



Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los *folios de las obras* de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUN, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2024.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones



LIC. ORFIRIO LOEZA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

Archivo. Control de Gestión.



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	8,311,544.34	49,869,266.00	16.67	8,311,544.34	49,869,266.00	A ESTE TRIMESTRE SE PLANEÓ ALCANZAR EL 16.67 % DEL PORCENTAJE DE LOS RECURSOS; YA QUE LOS AVANCES QUE SE GENERAN DURANTE LOS PRIMEROS MESES SON DE ACCIONES DE GASTO CORRIENTE, COMO PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO, PAGO POR CONFINAMIENTO DE RELEVO SANITARIO, PAGO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA, ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES PARA PRODUCTORES DE CAFÉ Y MAÍZ
	2do. Trimestre	41.67	20,778,860.85	49,869,266.00				
	3er. Trimestre	66.67	33,246,177.36	49,869,266.00				
	4to. Trimestre	100.00	49,869,266.00	49,869,266.00				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	12.36	6,162,805.19	49,869,266.00	12.36	6,162,805.19	49,869,266.00	A ESTE TRIMESTRE SE DESTINARON LOS RECURSOS DEL FONDO DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; PAGANDO EL GASTO CORRIENTE COMO PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO, PAGO POR CONFINAMIENTO DE RELEVO SANITARIO, PAGO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA, ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES PARA PRODUCTORES DE CAFÉ Y MAÍZ
	2do. Trimestre	41.67	20,778,860.85	49,869,266.00				
	3er. Trimestre	66.67	33,246,177.36	49,869,266.00				
	4to. Trimestre	100.00	49,869,266.00	49,869,266.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	1.77	20,778,860.85	11,711,792.00				
	4to. Trimestre	2.13	49,869,266.00	23,423,584.16				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	0.46	22,409,992.00	22,308,175.39				
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	48.97	10,175,956.55	20,778,860.85				
	4to. Trimestre	40.81	20,351,913.10	49,869,266.00				

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Gobierno de Puebla
 15 ABR 2024
 RECIBIDO
 132 SB/CGPSE



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.22	44,998.50	20,778,860.85				
	4to. Trimestre	0.18	89,997.00	49,869,266.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	20,778,860.85				
	4to. Trimestre	0.00	0.00	49,869,266.00				
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	20,778,860.85				
	4to. Trimestre	0.00	0.00	49,869,266.00				
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	43.31	9,000,000.00	20,778,860.85				
	4to. Trimestre	39.01	19,453,502.70	49,869,266.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	20.00	4,155,772.17	20,778,860.85				
	4to. Trimestre	20.00	9,973,853.20	49,869,266.00				

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 Planeación, Evaluación y Asesoría
15 ABR 2024
RECIBIDO
 SR. CGPSE



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2024

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	4	0.00	0	4	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJECUTA NINGUNA OBRA DE ESTE RUBRO, YA QUE DE ACUERDO A LA PLANEACION, SE DARA PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA
	2do. Trimestre	0.00	0	33				
	3er. Trimestre	0.00	0	49				
	4to. Trimestre	1.72	1	58				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	75.00	3	4	75.00	3	4	EN ESTE TRIMESTRE SE LOGRAN EJECUTAR TRES OBRAS CORRESPONDIENTES A ESTE RUBRO, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN PARA SU CAPTURA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO QUE PARA ESTE TRIMESTRE SE HABÍA CAPTURADO 1 OBRA MÁS, PERO SE SOLICITÓ LA CANCELACIÓN EN LA PLATAFORMA MIDS DEL FOLIO ANTES MENCIONADO MOTIVO POR EL CUAL SE DA SEGUIMIENTO A 3 OBRAS EN EL ESTE SISTEMA.
	2do. Trimestre	51.52	17	33				
	3er. Trimestre	53.06	26	49				
	4to. Trimestre	50.00	29	58				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	25.00	1	4	25.00	1	4	EN ESTE TRIMESTRE SE LOGRA EJECUTAR UNA OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RUBRO, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN PARA SU CAPTURA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO QUE PARA ESTE TRIMESTRE SE HABÍAN CAPTURADO 2 OBRAS MÁS, PERO SE SOLICITÓ LA CANCELACIÓN EN LA PLATAFORMA MIDS DE 2 FOLIOS POR LO QUE SE DA SEGUIMIENTO SOLO A 1 OBRA EN ESTE SISTEMA
	2do. Trimestre	48.48	16	33				
	3er. Trimestre	46.94	23	49				
	4to. Trimestre	48.28	28	58				

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Seguimiento y
 Gobierno de Puebla
 Planeación, Evaluación y Asistente
 15 ABR 2024

Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave de Ramo	Mo del Programa	Programa	Convenio	Recurso	Estado	Fondo	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Cont. Proy. Observaciones			
21 186	1	2024	2	33	1	4	FAIS Municipal	2	33	1	4	13531.75	0	2	613	15383454.4	15383454.4	3759956.61	3079501.49	0	0	0	0	Construcción de obras para el abastecimiento de agua y electricidad (construcción de obras para el abastecimiento de agua y construcción de obras para la generación energía eléctrica, agua potable y drenaje)		
21 186	2	2024	2	33	1	4	FAIS Municipal	2	614	33573501.7	33573501.7	7683582.54	1309530.54	2	614	33573501.7	33573501.7	7683582.54	1309530.54	0	0	0	0	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Construcción de obras para la dotación de servicios tales como: guarniciones, banquetas, pavimentos, empedrados en vialidades del municipio)		
21 186	2	2024	2	33	1	4	FAIS Municipal	2	615	2100000	2100000	2100000	0	2	615	2100000	2100000	0	0	0	0	0	0	Construcción de vías de comunicación (Construcción, ampliación y/o mantenimiento de caminos, carreteras y terracerías)		
21 186	2	2024	2	33	1	4	FAIS Municipal	2	629	17441562.2	17441562.2	2311594.07	2311594.07	2	629	17441562.2	17441562.2	2311594.07	2311594.07	0	0	0	0	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (infraestructura en instituciones para fortalecer la educación bardas perimetrales y techados en áreas de impartición de educación física)		
21 186	2	2024	2	33	1	4	FAIS Municipal	2	612	5964998.71	5964998.71	1137570.18	0	2	612	5964998.71	5964998.71	1137570.18	0	0	0	0	0	Edificación no habitacional (infraestructura para el desarrollo cultural; infraestructura en instituciones para fortalecer la educación aulas, dirección y módulos, canchas, infraestructura en espacios para el desarrollo comunitario y espacios multideportivos, salón de usos múltiples, centros comunitarios; infraestructura para fortalecer el sector salud cercado perimetral CRIT)		
21 186	1	2024	2	33	1	5	FORTAMUN Tlatlaucuit epec	1	113	7721017.37	7721017.37	0	0	1	113	7721017.37	7721017.37	0	0	0	0	0	0	Sueldos base al personal permanente (pago de sueldos para elementos de seguridad pública)		
21 186	2	2024	2	33	1	5	FORTAMUN Tlatlaucuit epec	1	132	978982.63	978982.63	0	0	1	132	978982.63	978982.63	0	0	0	0	0	0	0	Agualido o gratificación de fin de año (pago de aguinaldos para elementos de seguridad pública)	
21 186	2	2024	2	33	1	5	FORTAMUN Tlatlaucuit epec	1	853	2493463.3	2493463.3	2493463.3	2493463.3	1	853	2493463.3	2493463.3	2493463.3	2493463.3	2493463.3	2493463.3	2493463.3	2493463.3	0	Otros convenios (aportación al centro penitenciario distrital de Tlatlaucuit epec)	
21 186	2	2024	2	33	1	5	FORTAMUN Tlatlaucuit epec	1	358	2500000	2500000	196466.89	196466.89	1	358	2500000	2500000	196466.89	196466.89	196466.89	196466.89	196466.89	196466.89	196466.89	0	Servicios de limpieza y manejo de desechos (pago por confinamiento de relleno sanitario intermunicipal de los residuos sólidos no peligrosos)



Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave de Recurso	Programa	Objeto	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reinteegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Cont. Proy. ratio	Observaciones		
21.186	2024	33	1	5	FORTAMUN	Espeífico	Municipio de Tiatlauquit	2	541	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vehículos y Equipo terrestre (adquisición y equipamiento de vehículos)	
21.186	2024	33	1	5	FORTAMUN		Municipio de Tiatlauquit	1	392	120000	120000	29999	29999	29999	29999	29999	29999	29999	29999	0	Impuestos y derechos (pago de derechos de aprovechamiento de agua. CONAGUA)	
21.186	2024	33	1	5	FORTAMUN		Municipio de Tiatlauquit	1	311	6074434	6074434	1165016	1165016	1165016	1165016	1165016	1165016	1165016	1165016	0	Energía eléctrica (pago de alumbrado público)	
21.186	2024	33	1	5	FORTAMUN		Municipio de Tiatlauquit	1	441	6300000	6300000	4276441.71	4276441.71	4276441.71	4276441.71	4276441.71	4276441.71	4276441.71	2277860	2277860	Ayudas sociales a personas (realizar obras sociales en beneficio de la población del municipio; adquisiciones de fertilizantes, suministros e instalaciones de calentadores solares, captadores de agua, tinacos y rehabilitación de techos en viviendas)	
21.186	2024	33	1	5	FORTAMUN		Municipio de Tiatlauquit	2	581	3627866	3627866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Terrenos (adquisición de predios de dominio público, para el bienestar de las comunidades)
21.186	2024	33	1	5	FORTAMUN		Municipio de Tiatlauquit	2	614	1709472.13	1709472.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	División de terrenos y construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y pavimentos, adoquines)
21.186	2024	33	1	5	FORTAMUN		Municipio de Tiatlauquit	2	622	12194030.6	12194030.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Edificación no habitacional (construir y/o rehabilitar obras de infraestructura en espacios para el desarrollo comunitario, instituciones de seguridad pública y obras para fortalecer la educación)
21.186	2024	33	1	5	FORTAMUN		Municipio de Tiatlauquit	1	283	833333.33	833333.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Prendas de seguridad y protección personal (llevar a cabo acciones para la dignificación del personal de las instituciones de seguridad pública, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA)
21.186	2024	33	1	5	FORTAMUN		Municipio de Tiatlauquit	2	615	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Construcción de vías de comunicación (Rehabilitación de caminos)
21.186	2024	33	1	5	FORTAMUN		Municipio de Tiatlauquit	2	612	2316666.67	2316666.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Edificación no habitacional (infraestructura cultural, educativa, de salud y parques municipales)





TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

Tlatlauquitepec, Puebla a 15 abril del 2024

Dependencia: Presidencia Municipal

Área: Obras Públicas

Oficio: MTP/DOP/2024/04/155

Asunto: Validación de folios

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE



Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los *folios de las obras* de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2024. Referente al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla).

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

APENAMENTE

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

Archivo. Control de Gestión.

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Clave de Recurso	Módulo	Programa	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipología	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Costos	Observaciones
21	186	1	2023	2	33	1	4	FAIS Municipal	1	1668622.2	0										
21	186	2	2023	33	1	4	FAIS Municipal	Municipio de Tlatlauqui tepec			2	612	13306779.4	0	0	0	0	0	0	0	Edificación no habitacional (Infraestructura cultural y educativa; construcción de aulas, dirección y módulos, techados en áreas de impartición de educación física, canchas, cercados perimetrales, espacios multideportivos, salón de usos múltiples, centros comunitarios, rehabilitación y construcción de parques)
21	186	2	2023	33	1	4	FAIS Municipal	Municipio de Tlatlauqui tepec			2	613	17560797.9	6395419.95	6395419.95	6395419.95	6395419.95	6395419.95	6395419.95	6395419.95	construcción de obras para el abastecimiento de agua y electricidad (construcción de obras para el abastecimiento de agua y construcción de obras para la generación energía eléctrica, agua potable y drenaje)
21	186	2	2023	33	1	4	FAIS Municipal	Municipio de Tlatlauqui tepec			2	614	24763687.9	38593366.1	38593366.1	38593366.1	38593366.1	38593366.1	38593366.1	38593366.1	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Construcción de obras para la dotación de servicios tales como: guarderías, banquetas, pavimentos en vialidades del municipio)
21	186	2	2023	33	1	4	FAIS Municipal	Municipio de Tlatlauqui tepec			2	615	4595436.09	13358174.9	13358174.9	13358174.9	13358174.9	13358174.9	13358174.9	13358174.9	Construcción de vías de comunicación (Construcción, ampliación y/o mantenimiento de carreteras y terracerías)
21	186	2	2023	33	1	4	FAIS Municipal	Municipio de Tlatlauqui tepec			2	622	2635500	0	0	0	0	0	0	0	Edificación no habitacional (construcción de centro cultural)
21	186	2	2023	33	1	4	FAIS Municipal	Municipio de Tlatlauqui tepec			2	626	4128232.3	0	0	0	0	0	0	0	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada (rehabilitación y construcción de parques)
21	186	2	2023	33	1	4	FAIS Municipal	Municipio de Tlatlauqui tepec			1	441	3020000	0	0	0	0	0	0	0	Ayudas sociales a personas (VIVIENDA)
21	186	2	2023	33	1	4	FAIS Municipal	Municipio de Tlatlauqui tepec			1	531	2321174.39	0	0	0	0	0	0	0	Equipo médico y de laboratorio (camara multisensorial y material ortopedico)



Entidad Municipal	Tipo de Recurso	Ciclo de Registro	Clave de Recurso	Módulo	Programa	Institución	Rendimiento Financiero	Religioso	Tipología	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Costos	Observaciones
21 186 2 2023	33 1 4	FAIS Municipal	2	629	0	14551169.1	14551169.1	14551169.1	14551169.1	14551169.1	14551169.1	14551169.1	14551169.1	14551169.1	14551169.1	14551169.1	14551169.1	14551169.1	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física
21 186 2 2023	33 1 4	FAIS Municipal	2	616	0	1102100.17	1102100.17	1102100.17	1102100.17	1102100.17	1102100.17	1102100.17	1102100.17	1102100.17	1102100.17	1102100.17	1102100.17	1102100.17	Trabajos en acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Construcción y rehabilitación de parques públicos)
21 186 1 2023	33 1 5	FORTAM UN	1	113	375289.07	0	5875962.88	8129490.89	8129490.89	8129490.89	8129490.89	8129490.89	8129490.89	8129490.89	8129490.89	8129490.89	8129490.89	8129490.89	Sueldos base al personal permanente (sueldos de elementos de seguridad pública)
21 186 2 2023	33 1 5	FORTAM UN	1	132	912670.71	1278982.63	1278982.63	1278982.63	1278982.63	1278982.63	1278982.63	1278982.63	1278982.63	1278982.63	1278982.63	1278982.63	1278982.63	1278982.63	Aguiñalido o gratificación de fin de año (aguiñalidos de elementos de seguridad pública)
21 186 2 2023	33 1 5	FORTAM UN	1	853	2466857.4	4966857.4	4966857.4	4966857.4	4966857.4	4966857.4	4966857.4	4966857.4	4966857.4	4966857.4	4966857.4	4966857.4	4966857.4	4966857.4	Otros Convenios (aportación al cesero)
21 186 2 2023	33 1 5	FORTAM UN	1	358	2200000	2162610.45	2162610.45	2162610.45	2162610.45	2162610.45	2162610.45	2162610.45	2162610.45	2162610.45	2162610.45	2162610.45	2162610.45	2162610.45	Servicios de limpieza y manejo de desechos (pago por confinamiento de relleno sanitario)
21 186 2 2023	33 1 5	FORTAM UN	2	541	5672573.96	2759900	2759900	2759900	2759900	2759900	2759900	2759900	2759900	2759900	2759900	2759900	2759900	2759900	Vehículos Y Equipo Terrestre (adquisición de vehículos Y equipamiento para servicio público municipal)
21 186 2 2023	33 1 5	FORTAM UN	1	392	246701	115028	115028	115028	115028	115028	115028	115028	115028	115028	115028	115028	115028	115028	Impuestos y derechos (CONAGUA)
21 186 2 2023	33 1 5	FORTAM UN	1	311	9000000	7829331	7829331	7829331	7829331	7829331	7829331	7829331	7829331	7829331	7829331	7829331	7829331	7829331	Energía eléctrica (pago de alumbrado público)
21 186 2 2023	33 1 5	FORTAM UN	1	523	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	cámaras fotográficas y de video (adquisición y colocación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos del municipio)
21 186 2 2023	33 1 5	FORTAM UN	1	441	8611653164	7969980.88	7969980.88	7969980.88	7969980.88	7969980.88	7969980.88	7969980.88	7969980.88	7969980.88	7969980.88	7969980.88	7969980.88	7969980.88	ayudas sociales a personas (calentadores solares, estufas ecológicas, colectores pluviales, tinacos, etc.)
21 186 2 2023	33 1 5	FORTAM UN	2	500	15000000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	Terrenos (adquisición de predios)



Entidad	Municipio	Ciclo	Tipo	Clave	Módulo	Programa	Institución	Rendimiento	Relación	Tipología	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Costos	Observaciones
21	186	2	2023	33	1	5	FORTAM UN	Municipio de Tlatlauque	Financiero	Grupo de Gas	614	1000000	3198875.77	3198875.77	3198875.77	3198875.77	3198875.77	3198875.77	3198875.77	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y pavimentos, adoquines)
21	186	2	2023	33	1	5	FORTAM UN	Municipio de Tlatlauque	Financiero	Grupo de Gas	622	4000000	8169528.85	8169528.85	8169528.85	8169528.85	8169528.85	8169528.85	8169528.85	Edificación no habitacional (Rehabilitación de espacios para el desarrollo comunitario)
21	186	2	2023	33	1	5	FORTAM UN	Municipio de Tlatlauque	Financiero	Grupo de Gas	629	1500000	0	0	0	0	0	0	0	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (construcción de salones de usos múltiples y techados comunitarios)
21	186	2	2023	33	1	5	FORTAM UN	Municipio de Tlatlauque	Financiero	Grupo de Gas	272	1000000	931851.2	931851.2	931851.2	931851.2	931851.2	931851.2	931851.2	Prendas de seguridad y protección personal
21	186	2	2023	33	1	5	FORTAM UN	Municipio de Tlatlauque	Financiero	Grupo de Gas	565	300000	0	0	0	0	0	0	0	Equipo de comunicación y telecomunicación (adquisición de radios)
21	186	2	2023	33	1	5	FORTAM UN	Municipio de Tlatlauque	Financiero	Grupo de Gas	615	3050728.41	0	0	0	0	0	0	0	Construcción de vías de comunicación (Rehabilitación de caminos)





TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
PRIMER TRIMESTRE 2024



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLA MG/GIC/0

FAISMUN															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
289755	186/23-016		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA, DEL KM 0+000 AL KM 0+195, INTERSECCIÓN CON AV. FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE ATIOYAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	ATIOYAN	\$ 1,411,000.00	\$ 1,411,000.00	\$ 1,411,000.00	\$ 1,411,000.00	\$ 1,411,000.00	\$ 1,411,000.00	\$ 1,411,000.00	100.00%	100.00%	1072.1 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230302 251243	186/23-022	170079	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0+000.00 AL 1+193.00 RM. EN LA LOCALIDAD DE PABLOGGCO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	PABLOGGCO	\$ 852,469.24	\$ 852,469.24	\$ 852,469.24	\$ 852,469.24	\$ 852,469.24	\$ 852,469.24	\$ 852,469.24	100.00%	100.00%	954.40 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230302 258479	186/23-023	214284	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA EL FORTÍN, LOCALIDAD GÓMEZ SUR, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	GÓMEZ SUR	\$ 1,753,321.47	\$ 1,753,321.47	\$ 1,753,321.47	\$ 1,753,321.47	\$ 1,753,321.47	\$ 1,753,321.47	\$ 1,753,321.47	100.00%	100.00%	19 PIEZAS	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planación, Seguimiento y
Evaluación
Asistente

15 ABR 2024

RECIBIDO
F. 12 SB CGPSE

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
PRIMER TRIMESTRE 2024



PUE230302 248349	153745	186/23- 032	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL ZÓPILCO, UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC (SEGUNDA ETAPA)	TLATLAUQUITE PEC	\$ 1,102,100.17	\$ 1,102,100.17	\$ 1,102,100.17	\$ 1,102,100.17	\$ 1,102,100.17	100.00%	100.00%	4 PIEZAS	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230302 258455	214187	186/23- 045	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA TELESECUNDARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", CON CLAVE 21DT012133, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	OYAMELES	\$ 2,323,254.19	\$ 2,323,254.19	\$ 2,323,254.19	\$ 2,323,254.19	\$ 2,323,254.19	100.00%	100.00%	693 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230302 258460	214209	186/23- 051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ASERADERO A ATALPA DEL CAD. 0-000.00 AL 0-250.00, EN LA LOCALIDAD DE ATALPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA).	ATALPA	\$ 1,015,819.73	\$ 1,015,819.73	\$ 1,015,819.73	\$ 1,015,819.73	\$ 1,015,819.73	100.00%	100.00%	714.00 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230302 261241	231258	186/23- 059	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE SUÁREZ, ESCUINHA CON CALLE PORFIRIO DÍAZ DEL KM 0-000.00 AL 0-218.83, EN LA JUNTA AUXILIAR DE MAZATEPEC EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA).	MAZATEPEC	\$ 1,850,202.76	\$ 1,850,202.76	\$ 1,850,202.76	\$ 1,850,202.76	\$ 1,850,202.76	100.00%	100.00%	1618.68 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
PRIMER TRIMESTRE 2024



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLA MEXICO

PUE230402 289530	307472	186/23- 060	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEPERICAN-HUAXTLA DEL KM 0+307.00 AL KM 0+507.00 EN LA LOCALIDAD DE HUAXTLA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	HUAXTLA	\$ 1,416,174.75	\$ 1,416,174.75	\$ 1,416,174.75	\$ 1,416,174.75	\$ 1,416,174.75	\$ 1,416,174.75	100.00%	100.00%	950.00 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230402 295638	332775	186/23- 062	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0 +400.00 AL 2+280.00 EN LA LOCALIDAD DE CUATLAMINGO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	CUATLAMINGO	\$ 999,502.56	\$ 999,502.56	\$ 999,502.56	\$ 999,502.56	\$ 999,502.56	\$ 999,502.56	100.00%	100.00%	1545 M3	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230402 297120	338474	186/23- 065	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE IUTA - PEZMATLAN, DE LA LOCALIDAD DE IUTA Y PEZMATLAN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	IUTA	\$ 1,119,840.60	\$ 1,119,840.60	\$ 1,119,840.60	\$ 1,119,840.60	\$ 1,119,840.60	\$ 1,119,840.60	100.00%	100.00%	550.00 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230402 287179	293586	186/23- 066	AMP. DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA, LOC. GÓMEZ PONIENTE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	GÓMEZ PONIENTE	\$ 969,301.83	\$ 969,301.83	\$ 969,301.83	\$ 969,301.83	\$ 969,301.83	\$ 969,301.83	100.00%	100.00%	9 PIEZAS	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230402 2287093	293198	186/23- 067	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS, DEL KM 0+000 AL KM 0+160 EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PONIENTE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	GÓMEZ PONIENTE	\$ 1,182,717.42	\$ 1,182,717.42	\$ 1,182,717.42	\$ 1,182,717.42	\$ 1,182,717.42	\$ 1,182,717.42	100.00%	100.00%	828.00 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230402 298576	344165	186/23- 070	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA "ANTONIO CASO" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 210703048A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPETENO DE TURIBUJE, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	TEPETENO	\$ 2,206,349.68	\$ 2,206,349.68	\$ 2,206,349.68	\$ 2,206,349.68	\$ 2,206,349.68	\$ 2,206,349.68	100.00%	100.00%	597.31 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación Asistenta
Gobierno de Puebla
15 ABR 2024
RECIBIDO
F. 12 SB CG SRFT

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
PRIMER TRIMESTRE 2024

PUE23040 2301773	356792	186/23- 072	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS OCOTLÁN DE BETANCOURT - CUANTUAMINGO, DEL KM 0+000.00 AL KM 2+253.71 EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	ACALOCOTTIAN OCOTLAN DE BETANCOURT	\$ 1,002,223.20	\$ 1,002,223.20	\$ 1,002,223.20	\$ 1,002,223.20	\$ 1,002,223.20	\$ 1,002,223.20	\$ 1,002,223.20	\$ 1,002,223.20	100.00%	100.00%	1538.1 M	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE23040 322313	449240	186/23- 073	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA A JILOTEPEC DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 2+676.10 EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	LA PALMA	\$ 1,033,081.93	\$ 1,033,081.93	\$ 1,033,081.93	\$ 1,033,081.93	\$ 1,033,081.93	\$ 1,033,081.93	\$ 1,033,081.93	\$ 1,033,081.93	100.00%	100.00%	3664.40 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE23040 2301898	357319	186/23- 074	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAD 0+000.00 AL CAD. 0+166.56 EN LA CALLE LA HERMITA, LOCALIDAD DE TEPEHICAN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TEPEHICAN	\$ 1,781,563.33	\$ 1,781,563.33	\$ 1,781,563.33	\$ 1,781,563.33	\$ 1,781,563.33	\$ 1,781,563.33	\$ 1,781,563.33	\$ 1,781,563.33	100.00%	100.00%	994.35 M	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE23040 2301729	356579	186/23- 076	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA COMUNIDAD DE OCOTLA, TZNACANTEPEC, DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+916.26, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE (PRIMERA ETAPA)	TZNACANTEPE C	\$ 1,001,632.87	\$ 1,001,632.87	\$ 1,001,632.87	\$ 1,001,632.87	\$ 1,001,632.87	\$ 1,001,632.87	\$ 1,001,632.87	\$ 1,001,632.87	100.00%	100.00%	728.34 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230402 301954	357505	186/23- 077	AMP. DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CAMINO AL CERRO, COLONIA PRIMERA SECCION, LOCALIDAD TEPEHICAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TEPEHICAN	\$ 861,135.65	\$ 861,135.65	\$ 861,135.65	\$ 861,135.65	\$ 861,135.65	\$ 861,135.65	\$ 861,135.65	\$ 861,135.65	100.00%	100.00%	11 PIEZAS	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN


 GOBIERNO DE PUEBLA
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Evaluación y Seguimiento y
 Asistente
RECIBIDO
 F-32 SB CGP/SE
15 ABR 2024



TLATLAUQUITEPEC
Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
PRIMER TRIMESTRE 2024




TLATLAUQUITEPEC
PUEBLA, MEXICO

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PU230402 303981	363862	186/23-079	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS GÓMEZ SUR, CON UNA LONGITUD ACUMULADA DE 5340 M EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ SUR, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	GÓMEZ SUR	\$ 472,805.08	\$ 472,805.08	\$ 472,805.08	\$ 472,805.08	\$ 472,805.08	\$ 472,805.08	\$ 472,805.08	100.00%	100.00%	123.32 M3	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PU230402 303479	363637	186/23-080	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EL PROGRESO-EL OCHOCHITAN, DEL KM 0+000.00 AL KM 8+060.00 EN LA LOCALIDAD DEL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	EL PROGRESO	\$ 1,670,031.96	\$ 1,670,031.96	\$ 1,670,031.96	\$ 1,670,031.96	\$ 1,670,031.96	\$ 1,670,031.96	\$ 1,670,031.96	100.00%	100.00%	2796.50%	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUEZ 30302271 685		186/23-044	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y SOCIAL EN LA LOCALIDAD JALACINGUITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	JALACINGUITO	\$ 1,549,999.84	\$ 1,549,999.84	\$ 1,549,999.84	\$ 1,549,999.84	\$ 1,549,999.84	\$ 1,549,999.84	\$ 1,549,999.84	100.00%	100.00%	246.63 m2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
TMP_PUEZ 30402338 262		186/23-050	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, TLATLAUQUITEPEC, PUE.	TEPETZINTLA	\$ 1,589,374.58	\$ 1,589,374.58	\$ 1,589,374.58	\$ 1,589,374.58	\$ 1,589,374.58	\$ 1,589,374.58	\$ 1,589,374.58	100.00%	100.00%	178.00 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
PRIMER TRIMESTRE 2024



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLA, MEXICO


TMP_PUEZ 30402338 290	186/23- 069	CONSTRUCCIÓN DE RECINTO DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LOS HABITANTES DE TLATLAUQUITEPEC, EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC (SEGUNDA ETAPA)	PEZMATLAN	\$ 2,503,884.12	\$ 2,503,884.12	\$ 2,503,884.12	\$ 2,503,884.12	\$ 2,503,884.12	\$ 2,503,884.12	100.00%	100.00%	1600 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE23040 2338276	186/23- 075	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA REFORMA, ENTRE CALLE TLATLAUQUIT GUILLERMO PRIETO Y CALLE LIC. EDUARDO GUERRA, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, (PRIMERA ETAPA)	TLATLAUQUIT EPEC	\$ 1,498,232.42	\$ 1,498,232.42	\$ 1,498,232.42	\$ 1,498,232.42	\$ 1,498,232.42	\$ 1,498,232.42	100.00%	100.00%	658.36 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE23040 2338249	186/23- 078	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPANTZOL, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TEPANTZOL	\$ 1,001,007.12	\$ 1,001,007.12	\$ 1,001,007.12	\$ 1,001,007.12	\$ 1,001,007.12	\$ 1,001,007.12	100.00%	100.00%	750.00 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE23040 2338216	186/23- 081	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COATECTZIN CENTRO, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	COATECTZIN CENTRO	\$ 699,636.23	\$ 699,636.23	\$ 699,636.23	\$ 699,636.23	\$ 699,636.23	\$ 699,636.23	100.00%	100.00%	603.1 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN


SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación Asistente
15 ABR 2024
RECIBIDO
 F-12-SD CGPSE

CICLO	MES	TRIMESTRE	PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO DE PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO FLUIDO
2024	1		PUE240102343512	33 FAIS municipal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MICHICAYUCAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 13031	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ocotlán Betancourt	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Tlatlauquitepec	12031	250	250	Metros lineales	935	21/03/2024	18/06/2024	1,359,549.75	1,359,549.75	1,359,549.75	0.00	0.00	Validado avances 0.00
2024	1		PUE240102343664	33 FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA CUMBRE DEL CAD. 0 MAS 000 AL 0 MAS 235.16 EN LA LOCALIDAD DE AHUATAMIMILON PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 13115	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ahuatamimilón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	13115	50	100	Metros lineales	967.64	13/03/2024	13/05/2024	1,309,530.54	1,309,530.54	1,309,530.54	0.00	0.00	Validado avances 0.00
2024	1		PUE240102343659	33 FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO GENERAL BENITO JUÁREZ GARCIA C.C.T. 21ERH0389P DE LA LOCALIDAD DE XONCOAJUTLA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 13081	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Xoncoajutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Tlatlauquitepec	13081	30	60	Metros Cuadrados	522.1	16/03/2024	12/06/2024	1,857,546.14	1,857,546.14	1,857,546.14	0.00	0.00	Validado avances 0.00
2024	1		PUE240102343665	33 FAIS municipal	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA RAFAEL MOLINA BETANCOURT CON CLAVE Z1PES0007W UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 13120	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Tlatlauquitepec	13120	306	612	Metros Cuadrados	160.28	19/03/2024	17/04/2024	454,047.93	454,047.93	454,047.93	0.00	0.00	Validado avances 0.00



CICLO	TRIMESTRE	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	RECORSO	ID_MUNICIPIO	RAMO	ID_MUNICIPIO	DESCRIPCION	PROG./MOD./ACT./OP.	TIPO RECURSO	PROG./MOD./ACT./OP.	TIPO RECURSO	PROG./MOD./ACT./OP.	RECURSO	TIPO GASTO	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROBADO	DEVENGADO	PAGADO	OBSERVACIONES/CAUTIVA	ESTADO					
2024	1	Puebla	186	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	186	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Federal	FAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Federal	4	1,668,622.20	0	Gasto corriente	Equipo médico y de laboratorio	2,121,174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipo médico y de laboratorio (cámara multimedial y material ortopédico)	Validado				
2024	1	Puebla	186	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	186	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Federal	FAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Federal	4			Gasto de Inversión	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	1,102,100.17	1,102,100.17	1,102,100.17	1,102,100.17	1,102,100.17	1,102,100.17	1,102,100.17	Trabajos en acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Construcción y rehabilitación de parques públicos)	Validado			
2024	1	Puebla	186	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	186	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Federal	FAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Federal	4			Gasto de Inversión	Construcción de vías de comunicación	4,295,436.09	13,358,174.86	13,358,174.86	13,358,174.86	13,358,174.86	13,358,174.86	13,358,174.86	13,358,174.86	Construcción de vías de comunicación (Construcción, ampliación y/o mantenimiento de carreteras y terracerías)	Validado			
2024	1	Puebla	186	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	186	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Federal	FAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Federal	4			Gasto de Inversión	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	24,763,687.88	38,593,366.10	38,593,366.10	38,593,366.10	38,593,366.10	38,593,366.10	38,593,366.10	38,593,366.10	38,593,366.10	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Construcción de obras para la dotación de servicios tales como: garajes, banquetas, pavimentos en vialidades del municipio)	Validado		
2024	1	Puebla	186	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	186	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Federal	FAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Federal	4			Gasto de Inversión	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	17,560,797.50	6,395,419.95	6,395,419.95	6,395,419.95	6,395,419.95	6,395,419.95	6,395,419.95	6,395,419.95	6,395,419.95	Construcción de obras para el abastecimiento de agua y electricidad (construcción de obras para el abastecimiento de agua y construcción de obras para la generación de energía eléctrica, agua potable y drenaje)	Validado		
2024	1	Puebla	186	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	186	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Federal	FAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Federal	4			Gasto de Inversión	Edificación no habitacional	13,306,779.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Edificación no habitacional (Infraestructura cultural y educativa; construcción de aulas, dirección y módulos, techados en áreas de impartición de educación física, canchales, cerrados perimetrales, espacios multipropósitos, salón de usos múltiples, centros comunitarios, rehabilitación y construcción de parques)	Validado	
2024	1	Puebla	186	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	186	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Federal	FAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Federal	4			Gasto de Inversión	Tarjetas de trabajo en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	14,551,169.12	14,551,169.12	14,551,169.12	14,551,169.12	14,551,169.12	14,551,169.12	14,551,169.12	14,551,169.12	14,551,169.12	Construcción De Techo En Área De impartición De Educación Física	Validado	
2024	1	Puebla	186	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	186	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Federal	FAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Federal	4			Gasto de Inversión	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	4,128,232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada (rehabilitación y construcción de parques)	Validado
2024	1	Puebla	186	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	186	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Federal	FAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Federal	4			Gasto de Inversión	Edificación no habitacional	2,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Edificación no habitacional (construcción de centro cultural)	Validado
2024	1	Puebla	186	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	186	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Federal	FAIS Municipal y de las FEDERALES Demarcaciones Territoriales del Distrito, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Federal	4			Gasto corriente	Apoyos sociales a personas	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Apoyos sociales a personas (VIVIENDA)	Validado



CÓDIGO	TIPO REGISTRO	ID ENTIDAD	ENTIDAD	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO	CICLO RECIBIDO	ID RAMO	RAMO	ID MODALIDAD	PROGRAMA	ESTADO	ID PROYECTO	PROYECTO	TIPO RECURSO	ENTIDAD DESTINATARIA	RENTISTRO	TIPO GASTO	ID PATRIARCADO	DESCRIPCIÓN GÉNICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EFECTIVO	PAGADO	OBSERVACIONES (CAPTURAS)	ESTATUS		
2024	1	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto corriente	272		1,000,000.00	931,851.20	931,851.20	931,851.20	931,851.20	931,851.20	931,851.20	Prendas de seguridad y protección personal	Validado		
2024	1	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto corriente	311		9,000,000.00	7,829,331.00	7,829,331.00	7,829,331.00	7,829,331.00	7,829,331.00	7,829,331.00	Energía eléctrica (pago de alumbrado público)	Validado		
2024	1	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto corriente	853		2,466,857.40	4,966,857.40	4,966,857.40	4,966,857.40	4,966,857.40	4,966,857.40	Otros convenios	Validado			
2024	1	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto Inversión	581		1,500,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	Terrenos (adquisición de predios)	Validado		
2024	1	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto Inversión	629		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (construcción de salón de usos múltiples y techados comunitarios)	Validado		
2024	1	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto corriente	112		912,670.71	1,278,982.63	1,278,982.63	1,278,982.63	1,278,982.63	1,278,982.63	1,278,982.63	Aguiñado o gratificación de fin de año (equivalentes de elementos de seguridad pública)	Validado		
2024	1	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto Inversión	615		3,050,728.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Construcción de vías de comunicación (Rehabilitación de caminos)	Validado		
2024	1	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto Inversión	622		4,000,000.00	8,169,528.85	8,169,528.85	8,169,528.85	8,169,528.85	8,169,528.85	8,169,528.85	Edificación no habitacional (Rehabilitación de espacios para el desarrollo comunitario)	Validado		
2024	1	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto corriente	358		2,200,000.00	2,162,610.45	2,162,610.45	2,162,610.45	2,162,610.45	2,162,610.45	2,162,610.45	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Validado		
2024	1	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto corriente	392		246,201.00	115,028.00	115,028.00	115,028.00	115,028.00	115,028.00	115,028.00	Impuestos y derechos (CONAGUA)	Validado		
2024	1	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto Inversión	541		5,674,573.96	2,759,900.00	2,759,900.00	2,759,900.00	2,759,900.00	2,759,900.00	2,759,900.00	Vehículos y Equipo Terrestre (adquisición de vehículos y equipamiento para servicio público municipal)	Validado		
2024	1	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto Inversión	614		1,000,000.00	3,198,875.77	3,198,875.77	3,198,875.77	3,198,875.77	3,198,875.77	3,198,875.77	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (construcción de obras para el abastecimiento de agua, peróxido, gas, electricidad y pavimentos, adosques)	Validado		
2024	1	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto corriente	441		8,611,653.64	7,969,980.88	7,969,980.88	7,969,980.88	7,969,980.88	7,969,980.88	7,969,980.88	ayudas sociales a personas (calentadores solares, estufa ecológica, colectores pluviales, tinas, etc.)	Validado		
2024	1	21	Puebla	186	Tlaxiahuquepec	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaxiahuquepec		Gasto corriente	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Programa presupuestario	Validado



CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD	ESTADO	ID_MUNICIPIO	CICLO RECURSIVO	ID_BA	RAMO	ID_MODALIDAD	PROYECTO	TIPO RECURSO	PROG.FIN.C	INSTITUCION	FONDAMENTO	RENTERO	TIPO GASTO	ID PARTIDA	DESC PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPRONMETIDO	DEVENGADO	EFECTIVO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS					
2024	1	21	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlaquilepec	Gasto corriente	311	Energía eléctrica	6,074,434.00	6,074,434.00	1,315,173.44	1,165,016.00	1,165,016.00	1,165,016.00	1,165,016.00	1,165,016.00	Energía eléctrica (pago de alumbrado público)	Validado						
2024	1	21	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlaquilepec	Gasto de inversión	612	Edificación no habitacional	2,316,666.67	2,316,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Edificación no habitacional (infraestructura cultural, educativa, de salud y parques municipales)	Validado					
2024	1	21	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlaquilepec	Gasto de inversión	581	Terrenos	3,627,866.00	3,627,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Terrenos (adquisición de predios de dominio público, para el bienestar de las comunidades)	Validado				
2024	1	21	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlaquilepec	Gasto de inversión	622	Edificación no habitacional	12,194,030.57	12,194,030.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Edificación no habitacional (construir y/o rehabilitar obras de infraestructura en espacios para el desarrollo comunitario, instituciones de seguridad pública y obras para fortalecer la educación)	Validado			
2024	1	21	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlaquilepec	Gasto corriente	283	Prestados de seguridad pública y nacional	833,333.33	833,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Prestados de seguridad y protección personal (llevar a cabo acciones para la capacitación de personal de las instituciones de seguridad pública, adquisición de uniformes para elementos de seguridad pública)	Validado			
2024	1	21	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlaquilepec	Gasto corriente	358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,500,000.00	2,500,000.00	196,466.89	196,466.89	196,466.89	196,466.89	196,466.89	196,466.89	196,466.89	196,466.89	Servicios de limpieza y manejo de desechos (pago por contrato de recolección sanitaria intermunicipal de los residuos sólidos no peligrosos)	Validado				
2024	1	21	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlaquilepec	Gasto corriente	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	975,982.63	975,982.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición o gratificación de fin de año (pago de aguinaldos para elementos de seguridad pública)	Validado		
2024	1	21	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlaquilepec	Gasto corriente	392	Impuestos y derechos	120,000.00	120,000.00	29,999.00	29,999.00	29,999.00	29,999.00	29,999.00	29,999.00	29,999.00	29,999.00	29,999.00	29,999.00	Impuestos y derechos (pago de derechos de aprovechamiento de agua, CONAGUA)	Validado		
2024	1	21	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlaquilepec	Gasto corriente	441	Ayudas sociales a personas	6,300,000.00	6,300,000.00	4,276,441.71	4,276,441.71	4,276,441.71	4,276,441.71	4,276,441.71	4,276,441.71	4,276,441.71	4,276,441.71	4,276,441.71	4,276,441.71	Ayudas sociales a personas (realizar obras sociales en beneficio de la población del municipio, adquisiciones de fertilizantes, suministros e instalaciones de calentadores solares, captores de agua, limacos y rehabilitación de techos en viviendas)	Validado		
2024	1	21	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlaquilepec	Gasto de inversión	541	Vehículos y Equipo Terrestre	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vehículos y Equipo Terrestre (adquisición y equipamiento de vehículos)	Validado	
2024	1	21	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlaquilepec	Gasto corriente	113	Sueldos base al personal permanente	7,721,017.37	7,721,017.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sueldos base al personal permanente (pago de sueldos para elementos de seguridad pública)	Validado
2024	1	21	Puebla	186	Tlaltlaquilepec	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlaquilepec	Gasto de inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,709,472.13	1,709,472.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (realizar obras de pavimentación, adquirentamientos o banquetas de vialidades)	Validado



INDICADORES

PRIMER TRIMESTRE 2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2024	1	1	Puebla	Tlaltlauquitepec	33	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75	75	{Just1:{ciclo:2024,trim:1,jus t:Otras causas,usuario:gilbertodsa nchez},fecha:09/04/24}}	75	100	Validado
2024	1	1	Puebla	Tlaltlauquitepec	33	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	191070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	25	25	{Just1:{ciclo:2024,trim:1,jus t:Otras causas,usuario:gilbertodsa nchez},fecha:09/04/24}}	25	100	Validado
2024	1	1	Puebla	Tlaltlauquitepec	33	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	{Just1:{ciclo:2024,trim:1,jus t:Otras causas,usuario:gilbertodsa nchez},fecha:15/04/24}}	0	100	Validado
2024	1	1	Puebla	Tlaltlauquitepec	33	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	12.35792	12.35792	{Just1:{ciclo:2024,trim:1,jus t:Otras causas,usuario:gilbertodsa nchez},fecha:09/04/24}}	12.35792	100	Validado
2024	1	1	Puebla	Tlaltlauquitepec	33	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	189815	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	16.66667	16.66667	{Just1:{ciclo:2024,trim:1,jus t:Otras causas,usuario:gilbertodsa nchez},fecha:09/04/24}}	16.66667	100	Validado

