



CONSTRUCCIONES CIVILES Y OBRA ELECTROMECAÁNICA

ING. ILMARINEN JOSÉ SALGADO GUERRA
R.F.C. SAGI721118JW6 C.U.R.R. SAGI721118HPLRL09
Calle Madero Poniente # 5 Libres, Pue.

H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.

2018-2021

Dirección de Obras Públicas

Estimación N° 02 FINIQUITO

Descripción: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

Municipio: TLATLAUQUITEPEC

Localidad: GOMEZ PONIENTE

N° de obra: 186/20083

N° de contrato: CON/MTP/R33-FISM-DF/186-20083

Periodo de contrato: DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 27 DE FEBRERO DEL 2021

Periodo de estimación: DEL 19 DE ENERO DEL 2021 AL 27 DE FEBRERO DEL 2021

Fecha de Presentación

01 de marzo de 2021

Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total	
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A. Total

Importe del contrato: \$	756,911.84	\$	121,105.90	\$	878,017.74
--------------------------	------------	----	------------	----	------------

Importe del anticipo:		\$	-	\$	-
-----------------------	--	----	---	----	---

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe autorizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:				\$ -	\$ -	\$ -
Est. No.1		\$ 578,227.19		\$ 578,227.19	\$ 92,516.35	\$ 670,743.54
Est. No.2 FINIQUITO		\$ 178,684.65		\$ 178,684.65	\$ 28,589.55	\$ 207,274.20

Importe Autorizado	756,911.84	0.00	\$	756,911.84	121,105.90	\$	878,017.74
Acumulado	756,911.84	0.00	\$	756,911.84	121,105.90	\$	878,017.74
Saldo Por Ejercer	0.00	0.00	\$	-	0.00	\$	0.00

CONSTRUCCIONES CIVILES Y OBRA ELECTROMECAÁNICA
Elaboró

ING. ILMARINEN JOSÉ SALGADO GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ILMARINEN JOSÉ SALGADO GUERRA
R.F.C. SAGI721118JW6
Calle Madero Poniente # 5 Libres, Pue.

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. JOSÉ ENRIQUE JIMÉNEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Obras Públicas

Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Presidencia Municipal