

DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PRO YECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	AVANCE_FINANCIA RO	AVANCE_FINANCIA RO	AVANCE_FINANCIA RO	AVANCE_FINANCIA RO	AVANCE_FINANCIA RO	AVANCE_FINANCIA RO	AVANCE_FINANCIA RO	AVANCE_FINANCIA RO	AVANCES_FISI COS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVAC IONES	OBSERVAC IONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CIPIO_RE SPONSAB LE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYE CTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICA CION	INSTITUCION_EI ECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLAC ION_BE NEFICIA DA	MUIER RES	HOMB RIOS	BENEFICIAR METAS	TIPO_G EOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISI COS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVAC IONES_CA PTURISTA	OBSERVAC IONES_REV ISION	
2021	1	PUE21010188 3338	Proyecto de inversión	1237019.33	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_ases4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237019.33, modificado:1237019.33})}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PISTA, DEL CAD. 6+000.00 AL CAD. 6+390.00, EN LA JUNTA AUXILIAR DE XONOCUAUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. 2A. ETAPA - 7582	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEP EC PUEBLA	7582	5	1405	1239	0	{(meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:1004.0, meta_modificada:1 004.0})}	1	{(geo1: {(ove_municipio:186, localidad:40, direccion:COLONIA XONOCUAUTLA, 73906 XONOCUAUTLA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CARRETERA PUEBLA - TEZUTLAN Y CALLE REVOLUCION SUR, CALLE REVOLUCION INGLANDO EN EL ENTRONQUE DE LA PISTA ENTRE LA CARRETERA PUEBLA TEZUTLAN Y LA CALLE, lon:-97.5140025, lat:19.78230266})}	13-02-2021	14-04-2021	1237019.33	1237019.33	1237019.33	1237019.33	1237019.33	{(cto1: {(tipo_obra:Obr a, numero_contra to:CON/MTP/R 33-FISM- DF/186-21006, contralista:AD RIANA RUDFIART VELASCO, convocante:M UNICPIO DE TLATLAUQUITE PEC PUEBLA, monto:123701 9.33, importe_modifi cado:1237019. 33})}	{(meta1: {(unidad_medid a:Metros 1883338/proyecto_ PROCESO, 1883338/proyecto_ INICIO, 1883338/proyecto_ FIN, 1883338/proyecto_ INICIO, 1883338/proyecto_ PROCESO})}	{(1883338/proyecto _INICIO, 1883338/proyecto_ PROCESO, 1883338/proyecto_ INICIO, 1883338/proyecto_ FIN, 1883338/proyecto_ INICIO, 1883338/proyecto_ PROCESO})}	Terminado	Validado avances	Sin observacio nes	Sin observacio nes