

ANEXO 2

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMDF

Fecha: (24/08/2022)

mgf

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	"CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DE LA UNIÓN, TLATLAUQUITEPEC"		
Folio del proyecto	143842		
Municipio	Tlatlauquitepec		
Localidad	La Unión		
Entidad	Puebla		
Monto invertido	\$ 999,370.95		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (13/07/2022)	Fecha de conclusión: (11/09/2022)	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No (<input checked="" type="checkbox"/>)
2. Descripción de la obra	<p>LA OBRA CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:</p> <p>PRELIMINARES LEVANTAR ADOQUÍN (NO IMPORTA LA FORMA) DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA; 34 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2; 194.34 M2</p> <p>EXCAVACIONES EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M. CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO; 41.66 M3 EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II; 2210.11 M3</p>		

MARCELO VELAZQUEZ C. PARRAS G.

Fernando Guzmán P.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



	<p>PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN; 26.47 M3</p> <p>ESTRUCTURA</p> <p>COLUMNAS</p> <p>CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN COLUMNAS; 52.80 M2</p> <p>ACERO REFUERZO DIÁMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS; 275.55 KG</p> <p>SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 NO. 3 DIÁMETRO 3/8"; 316.14 KG</p> <p>CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO; 5.28 M3</p> <p>MUROS</p> <p>CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN= 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM; 127.50 M</p> <p>MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS; 95.40 M2</p> <p>DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM; 64.01 M</p> <p>TRABES</p> <p>CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN TRABES; 134.94 M2</p> <p>ACERO REFUERZO DIÁMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS; 753.22 KG</p> <p>SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 NO. 3 DIÁMETRO 3/8"; 1229.57 KG</p>
--	---

mgf
D. S. M. G. 2022
María Guadalupe Nuñez G.
Fernando S. S. M. P.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

ANEXO 2

	<p>CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO; 15.93 M3</p> <p>LOSA CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN LOSA; 147.60 M2 ACERO REFUERZO DIÁMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS; 1428.28 KG SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 NO. 3 DIÁMETRO 3/8"; 800.35 KG CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO; 22.84 M3</p> <p>ALBAÑILERÍA REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR 2 CM; 280.50 M2 REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM; 190.35 M2 APLANADOS MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO; 280.50 M2 APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:2:6 A NIVEL Y REGLA ACABADO CON PLANA DE MADERA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADOS; 190.35. M2</p> <p>INSTALACIÓN ELÉCTRICA SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO, CON UN DESARROLLO DE 6.00M. PROMEDIO, INCLUYE: APAGADOR, CONTACTO Y SALIDA DE PLAFOND, CAJA DE LÁMINA, TAPA, CABLE, ALAMBRE, CON TUBO DE</p>
--	---

ungl
 Rus G.
 7-27-29087-6
 MONTE VERNIZADO
 P. ~~...~~
 Fermín Guzmán P.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO 2

	<p>POLIDUCTO O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 33.00 SAL.</p> <p>LIMPIEZA LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC. 194.34 M2 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA CON SOLUCIÓN AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIÁTICO INCLUYE PISOS, MUROS; 194.34 M2</p>	
<p>3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>	<p>No (<input type="checkbox"/>)</p>
<p>4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)</p> <p>No (<input type="checkbox"/>) En caso de contestar que no, indique por qué.</p>	
<p>5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad</p>	<p>LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE OBRA PERMITIRÁ BRINDAR UN ESPACIO DESTINADOS PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN LA COMUNIDAD LA CUAL CARECE DE UN ESPACIO COMO TAL TENIENDO COMO OBJETIVO ESTABLECER UN LUGAR PÚBLICO DONDE LOS MIEMBROS DE UNA COMUNIDAD PUEDAN REUNIRSE PARA REALIZAR ACTIVIDADES GRUPALES DE APOYO SOCIAL O INFORMACIÓN PÚBLICA EN BENEFICIO DE LA MISMA</p>	
<p>6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)</p> <p>No (<input type="checkbox"/>) En caso de contestar que no, indique por qué.</p>	

MRS
 RUS. G.
 MARRAS JUAN ZABER. G.
 HIK
 FERRER M. P.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



2022 Ricardo Flores Magón

ANEXO 2

7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)		
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.	
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3. a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (<input checked="" type="checkbox"/>) b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). (<input checked="" type="checkbox"/>) c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. (<input type="checkbox"/>) d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. (<input checked="" type="checkbox"/>) e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. (<input checked="" type="checkbox"/>) f) Otra, indique cual: _____		
9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	a) 1-3 (<input checked="" type="checkbox"/>)	b) 4-6 (<input type="checkbox"/>)	c) +6 (<input type="checkbox"/>)

Marcos Verónica P. S. G.
 F. M. G.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXO 2

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL


C. Acacio Fermín Guzmán Prado

Presidente(a) del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)


C. Urbano Patricio Santiago Polo

Secretario(a) del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)


C. Marcos Velázquez González

Vocal del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)


C. Roque Sánchez González

Vocal del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)


C. Roberto Santiago Polo

Vocal del Comité de
Participación Social
(Nombre completo y firma)


Arq. Gustavo Adolfo Benavidez Sánchez

Enlace FISMDF
(Nombre completo y firma)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

