

ANEXO 2

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Fecha: (01/07/2022)

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA"		
Folio del proyecto	103082		
Municipio	Tlatlauquitepec		
Localidad	Ocotlán de Betancourt		
Entidad	Puebla		
Monto invertido	\$ 2147654.17		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (27/06/2022)	Fecha de conclusión: (25/10/2022)	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No (x)
2. Descripción de la obra	<p>LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA TENDRÁ BENEFICIOS DIRECTOS EN NIÑOS JÓVENES Y ADULTOS AL BRINDAR ESPACIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES Y ESTÁ CONSTITUIDA CON LAS SIGUIENTES PARTIDAS.</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2; 234.04 M2</p> <p>EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M; 60.06 M3</p> <p>DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACION DE ACERO M3</p> <p>9.03 DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS; 7.22 M2</p>		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXO 2

	<p>PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS. 50.05 M2</p> <p>CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 39.04 M3</p> <p>RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAJIDA DE FUERA DE LA OBRA 18.02 M3</p> <p>CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS DE SECCION CIRCULAR CON SONOTUBO 40 CM. DE DIAMETRO 25.20 M2</p> <p>CONCRETO F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN ELEMENTOS COMO CADENAS, CASTILLOS, COLUMNAS ETC. HASTA 5 MTS. DE ALTURA 12.67 M3</p> <p>SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 DEL NO. 4 Y 5 DIÁMETRO 1/2" Y 5/8", 434.63 KG</p> <p>MARTELINADO FINO EN ELEMENTOS DE CONCRETO 63.34 M2</p> <p>CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 - 4; 40.00 M</p> <p>DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R. N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM, 54.02 ML</p> <p>MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS 124.13 M2</p> <p>MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; 21.04 M3</p> <p>APLANADO FINO EN PLAFONES MUROS EXTERIORES E INTERIORES Y MARQUESINA A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA-ARENA 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA. INCLUYE: FABRICACION DEL MORTERO, BOQUILLAS ANDAMIOS Y PICADO. 350.43 M2</p>
--	--

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.]

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXO 2

	<p>SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MUROS DE PIEDRA BRASA M2 21.04</p> <p>LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA Y BOVEDILLA CON UN PERALTE DE 25 CM TERMINADO, CAPA DE COMPRESION DE 5 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, MALLA DE REFUERZO 6X6/10-10. INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, NERVIOS POR TEMPERATURA CON 2 VAR. DEL #3 Y GRAPAS DEL #2 A CADA 20 CMS., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ELABORACION, ELEVACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION. 106.86 M2</p> <p>SUM. Y COLOC. DE TEJA DE MEDIA CAÑA PENSADA DE 17X22 CM. COLOC. SOBRE CUBIERTA DE TRIPLAY A UNA ALTURA DE HASTA 6.00 MTS. INCL. MORTERO CEM-ARE 1:3 RECORTES CURVOS, DESPERDICIOS Y ANDAMIOS, 165.06 M2</p> <p>CONSTRUCCION DE PISOS DE MOSAICO O LOSETA DE BARRO INCLUYE MORTERO 332.15 M2</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 1.05 X 2.10 M. CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 35 X 25 MM. CON PEINAZOS A CADA 30 CM. EN SENTIDO HORIZONTAL, FORRADA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. EN AMBAS CARAS, CON MIRILLA SENCILLA RECTANGULAR TIPO COCINA. INCLUYE: ACABADO EN BARNIZ NATURAL, CHAPA DE PERILLA SHLAGE O SIMILAR, TOPE PARA PISO DE CODITO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (SIN MARCO NI CONTRAMARCO). PZA 5.00</p> <p>PUERTA DE 0.90 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM Y PEINAZOS HORIZONTALES A CADA 30 CM EN SENTIDO HORIZONTAL, FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO DE 6 MM EN AMBAS CARAS. PZA 2.00</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA UNIVERSIDAD CINCO PLAZAS, NÚMERO DE CATÁLOGO 210, CUERPO: FABRICADA CON MADERA DE TECA, ENCINO O ROBLE, DE 2 CM. DE ESPESOR Y 5 CM. DE ANCHO PROTEGIDA CON BARNIZ MARINO CONTRA INTEMPERIE, LATERALES FABRICADOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ALTURA DE 79 CM, LONGITUD 200 CM. INCL. MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y TNCE. PZA 4.00</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION, VENTANA DE HERRERIA CON PERFILES TUBULARES DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 18 DE 1.52 M X 3.90 M. INCLUYE:</p>
--	---

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

ANEXO 2

	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL DE 4 MM. PZA 2.00</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION, VENTANA DE HERRERIA CON PERFILES TUBULARES DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 18 DE 0.60 M X 1.50 M. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL DE 4 MM. PZA 2.00</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION, VENTANA PERFIL ALUMINIO COLOR BLANCO 2" DE DOS HOJAS (FIJA Y CORREDIZA), JALADERA EMBUTIDA DE 0.40 X 0.60 CM. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO ESMERILADO (OPACO) DE 6MM Y MOSQUITERO FIJO. PZA 2.00</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXHIBIDOR RUSTICO A BASE DE MADERA TRATADA, CON MEDIDAS DE 3.70 X 2.60, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PZA 10.00</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, 340.52 M2</p> <p>BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F´C = 150 KG/CM², INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACION PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRAINTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS., CIMBRADO, DECIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR. 63.20 M2</p> <p>CONSTRUCCION DE MURO PARA ALOJAR MUFA PARA ACOMETIDA, BASE PARA MEDIDOR Y ELEMENTOS ELECTRICOS NECESARIOS DE 1.80 X 1.00 A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CONCRETO F´C= 200 KG/CM², REPELLADO Y APLANADO FINO DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 1.00 PZA</p> <p>CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN RAMPAS DE ESCALERAS 8.15 M2</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGAS DE MADERA DE PINO CON SECCIÓN DE 9X20X455 CM. INCLUYE ESTUFADO, TRATAMIENTO POR HUMEDAD, APOLILLADO, BARNIZ OSCURO ALKIDAL, CIMBRA,</p>
--	---

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'J. Ruiz' at the bottom]

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXO 2

	<p>DEMOLICION PARA EMPOTRAMIENTO Y RESÁNES, P.U.O.T. 40.00 PZA</p> <p>CIMBRA PARA LOSA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 145.15 M2</p> <p>INSTALACIONES</p> <p>SALIDA, CABLEADO Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN EN PLAFOND CON UN RECORRIDO PROMEDIO DE 6.00 M., INCLUYE: CAJA CUADRADA, BOTE PATA SPOT, CABLEADO, APAGADOR, PLACA DE ALUMINIO SENCILLA, MANO DE OBRA Y T.N.C.E. SAL 32.00</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE SPOT LED 18W ALUMINIO, EMPOTRABLE PARA PLAFON MODELO ALTAIR, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PZA 32.00</p> <p>"CENTRO DE CARGA NO. CAT. QOD8(F O S), 8P-100A, 2F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 1, MCA. SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PZA 1.00</p> <p>ACOMETIDA ELECTRICA, INCLUYE: MUFA, TUBO, BASE Y VARRILLA COPERWEL PARA TIERRA FÍSICA. PZA 1.00</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED DE 30 W, 4680 LUMENES, MARCA BRIDGELUX O SIMILAR. INCLUYE BRAZO, ABRAZADERA, BALASTRO, FOCO, FOTOCELDA Y POSTE CONICO CIRCULAR DE 6.00 M. DE ALTURA CON ACABADO ANTICORROSIVO. PZA 10.00</p> <p>SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBO Y CONEXIONES HIDRAULICOS DE COBRE TIPO M Y GALVANIZADOS DE CED. 40 Y TUBOS SANITARIOS DE PVC Y FOFO INCLUYE: RAMALEO, MATERIALES, SOLDADURA, PRUEBAS, VALVULAS DE CONTROL ANGULAR, COFLEX, MANO DE OBRA, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SAL 12.00</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO ANFORA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: CONTRA, CESPOL, TUBO</p>
--	--

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

ANEXO 2

	<p>GALVANIZADO PARA SU FIJACION, LLAVE MEZCLADORA COMERCIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 2.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO ANFORA BLANCO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: ASIEN TO CORTO CON TAPA Y HERRAJE COMPLETO DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 2.00 PIEZAS</p> <p>REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2; 1.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO 6", INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, PEGAMENTO, PASOS POR CIMENTACION O PREPARACIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y DESPERDICIOS. 30.00 M</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADAS DE AGUA CON TUBO DE PVC DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RANURAS Y RESANES EN MUROS. 10.40 PIEZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA SANITARIA DE PVC 100 MM. 5.00 PIEZAS</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE REPETIDOR DE SEÑAL CON 4 SALIDAS PARA DATOS DMX MARCA SUNLITE, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 2.00 PIEZAS</p> <p>OBRA COMPLEMENTARIA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE 1A COLOR BEIGE DE 20X25 CM. MARCA VITROMEX O SIMILAR ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR, INCLUYE: BOQUILLAS DE PLÁSTICO, JUNTEADO CON JUNTA CREST Y ADICREST MP PLUS O SIMILAR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, CORT; 6.00 M2</p> <p>IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON PRIMER BASE SOLVENTE, PLASTIC CEMENT (CEMENTO PLASTICO) Y MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE 4 MM DE ESPESOR Y 7 AÑOS DE GARANTIA MINIMO, A BASE DE UN CUERPO BITUMINOSO POLIMERIZADO Y FORMULADO CON UN REFUERZO CENTRAL DE POLIPROPILENO ATRACTICO (SISTEMA APP), LAMINADO Y ARMADO CON UN REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER SPUNBOND DE ALTO GRAMAJE Y CON UN ACABADO APARENTE DE GRAVILLA</p>
--	--

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXO 2

	<p>ENCAPSULADA Y ESMALTADA COLOR ROJO, INCLUYE: RETIRO DE IMPUREZAS E IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS CHAFLANES EN "V" CON EL CEMENTOPLASTICO, DEJAR LA SUPERFICIE LIBRE DE HUMEDAD APLICANDO EL PRIMER, PREPARACION DE LAS COLADERAS Y BAJADAS PLUVIALES (ENCOFRADO) CON CINTURONES DE POLIESTER, CUBRIR TODO EL PRETEL Y BOQUILLA EXISTENTES (ENCAPSULAR LOSA), COLOCACION DE LA MEMBRANA A TERMOFUSION CON FLAMA DIRECTA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINAR PARTICULAS DE GRAVILLA SUELTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, DESPERDICOS Y ESCOMBRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 99.19 M2</p> <p>SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE HERRERIA DE PROTECCION PARA DETENCION. (HE-1=2.86 X 2.10 MTS. HE-2=1.79 X 2.10 MTS.), FORMADAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2" X 1/4" Y BARROTES DE REDONDO DE 2". INC. PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE. 27.79 PZA</p> <p>GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 53.60 M</p> <p>SUMINISTRO DE TEZONTLE ROJO PARA PATIO EXTERIOR INCLUYE ACARREOS Y TENDIDOS, NO INCLUYE COMPACTACION. 53.00 M3</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES URBANOS, INCLUYE: 1 PZA DE BALANCIN CABALLO, 1 PZA DE ESTRUCTURA DE PARA CUATRO COLUMPIOS, 1 PZA DE CARRUSEL CON PROTECCIÓN Y 1 PZA DE PASAMANOS CON PROTECCIÓN DE NEOPRENO, P.U.O.T. 1.00 PZA</p>	
<p>3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? (Marque</p>	<p>Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>	<p>No (<input type="checkbox"/>)</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and 'J Amy' at the bottom.]

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXO 2

con una X la opción correspondiente).		
4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.
5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad	LA OBRA BENEFICIARA DIRECTA A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DISMINUYENDO LA CARENCIA DEL VITAL LIQUIDO YA QUE ACTUALMENTE ES UNA DE LAS COMUNIDADES QUE MAS SUFRE DE ESTE SERVICIO BASICO	
6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3. a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (<input checked="" type="checkbox"/>) b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). (<input checked="" type="checkbox"/>) c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. (<input type="checkbox"/>) d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. (<input checked="" type="checkbox"/>) e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. (<input checked="" type="checkbox"/>) f) Otra, indique cual: _____	

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the form]

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXO 2

9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	a) 1-3 (<input checked="" type="checkbox"/>)	b) 4-6 ()	c) +6 ()
--	--	---------------	--------------

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL



C. Daniel Vázquez Bernabé

Presidente(a) del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. Marcos Apolonio Galindo

Secretario(a) del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. Agustín Luna Vázquez

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. Efraín Luna Vázquez

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. José Alberto Ramírez Muñoz

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)



Arq. Gustavo Adolfo Benavidez Sánchez

Enlace FISMDF
(Nombre completo y firma)

