

ANEXO 2

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF

Fecha: (17/08/2022)

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL PROGRESO – JILIAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA		
Folio del proyecto	138369		
Municipio	Tlatlauquitepec		
Localidad	El progreso		
Entidad	Puebla		
Monto invertido	\$ 1,086,000.00		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (29/07/2022)	Fecha de conclusión: (28/08/2022)	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No (x)
2. Descripción de la obra	<p>LA OBRA CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:</p> <p>PRELIMINARES LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 1,190.00 M2</p> <p>TERRACERIAS EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II. 376.43 M3</p>		

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



	<p>EXCAVACION EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMATICO, PARA LAS ZONAS A Y B, DE 0.00 A 2.00 M. 41.83 M3</p> <p>ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA. 543.74 M3</p> <p>ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA. 543.74 M3/KM</p> <p>COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS; 1,000.00 M2</p> <p>BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL). 150.00 M3</p> <p>ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA, 195.00 M3</p> <p>ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA, 19,500.00 M3/KM</p> <p>PAVIMENTO DE CONCRETO</p> <p>PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F ' C = 250 KG/CM² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO. 1,000.00 M2</p> <p>ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS. 1,000.00 M2</p>
--	---

[Handwritten signatures in blue ink]

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

ANEXO 2

	<p>CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES) 5.00 M</p> <p>CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR. 530.00 M</p> <p>CALAFATEO DE GRIETAS, 530.00 ML</p> <p>OBRAS COMPLEMENTARIAS</p> <p>CUNETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2 DE 0.80 M. DE ANCHO Y 0.08 M. DE ESPESOR. INCLUYE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACIÓN DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA. 200.00 M</p> <p>GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 200.00 M</p> <p>ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO. 400.00 M</p> <p>OBRA FINAL</p> <p>LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC. M2 1,190.00</p>
--	---

[Handwritten signatures in blue ink]

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

ANEXO 2

<p>3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>	<p>No (<input type="checkbox"/>)</p>
<p>4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>	<p>No (<input type="checkbox"/>) En caso de contestar que no, indique por qué.</p>
<p>5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad</p>	<p>LA REALIZACION DE ESTE PROYECTO TIENE LA FINALIDAD DE OTORGAR LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN DICHA ZONA MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION PROMOVRIENDO EL DESARROLLO Y A SU VEZ DISMINUYENDO LA CARENCIA SOCIAL ESTABLECIENDO BIENESTAR CALIDAD Y EQUIDAD ENTRE LOS HABITANTES TRAYENDO BENEFICIOS COMO UN MAYOR FLUJO DE MERCANCIAS PERTENECIENTES A LA CANASTA BASICA</p> <p>A SU VEZ SE FAVORECEN A LOS CAMPESINOS QUE RESIDEN EN LA ZONA PUES SU ACTIVIDAD PRIMARIA ES LA AGRICULTURA POR LO QUE REQUIEREN DE CAMINOS QUE AYUDEN A LA RECOLECCION Y TRANSPORTACION DE LAS COSECHAS DE SUS PREDIOS OPTIMIZANDO CON ELLO LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL COMERCIO Y LA GENERACIÓN DE MAS RECURSOS ECONOMICOS ALCANZANDO MEJORES INGRESOS ECONOMICOS PARA SUS FAMILIAS</p>	
<p>6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el</p>	<p>Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>	

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin of the form]

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXO 2

municipio? (Marque con una X la opción correspondiente).	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.	
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)		
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.	
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3. a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (<input checked="" type="checkbox"/>) b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). (<input checked="" type="checkbox"/>) c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. () d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. (<input checked="" type="checkbox"/>) e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. (<input checked="" type="checkbox"/>) f) Otra, indique cual: _____		
9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	a) 1-3 (<input checked="" type="checkbox"/>)	b) 4-6 ()	c) +6 ()

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL



C. Alicia Bernal de Jesús

Presidente(a) del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. Margit Yareth González Méndez

Secretario(a) del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. Alfredo Ordoñez Prado

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. Daniel Ordoñez Prado

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)



C. Fidelia Ordoñez Hernández

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)



Arq. Gustavo Adolfo Benavidez Sánchez

Enlace FISMDF
(Nombre completo y firma)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

