



ANEXO 2

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Fecha: (23/08/2022)

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	"AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA INTERSERRANA, CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 4 DE MAYO Y CALLE SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE TATAUZOQUICO"		
Folio del proyecto	148236		
Municipio	Tlatlauquitepec		
Localidad	Tatauzoquico		
Entidad	Puebla		
Monto invertido	\$2,482,085.84		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (08/07/2022)	Fecha de conclusión: (16/09/2022)	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No (x)
2. Descripción de la obra	<p>LA PRESENTE OBRA CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:</p> <p>POSTES SUMINISTRO, INCADO, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR 13-600 CON GRUA, INCLUYE: FLETE DE POSTE, HECHURA DE CEPA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 22.00</p> <p>ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO AD30, ANCLAJE DOBLE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 1.00</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO AD2N, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,</p>		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

EMD



2022 Ricardo Flores Magón
Año de Magón



ANEXO 2

	<p>EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 1.00</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO RD2N, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 1.00</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TIPO VA2N, INCLUYE: HERRAJE AISLAMIENTO SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 2.00</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TIPO VD2N, INCLUYE: HERRAJE AISLAMIENTO SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 3.00</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TIPO VS2N, INCLUYE: HERRAJE AISLAMIENTO SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 3.00</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TIPO VS3N, INCLUYE: HERRAJE AISLAMIENTO SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 2.00</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TIPO VR2N, INCLUYE: HERRAJE AISLAMIENTO SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 8.00</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TIPO TS3N, INCLUYE: HERRAJE AISLAMIENTO SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 1.00</p> <p>EQUIPOS DE PROTECCION Y TRANSFORMADORES SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 15 KV, PARA INTERCONEXION EN EL TRANSFORMADOR, INCLUYE:</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

[Handwritten signatures]





ANEXO 2

	<p>SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (2 PZAS) JUEGO 7.00</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 27 KV, PARA INTERCONEXION DE LA OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (2 PZAS). JUEGO 4.00</p> <p>SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE DE 10 KVA 13200-220/127 VOLTS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 2.00</p> <p>SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE DE 15 KVA 13200-220/127 VOLTS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 4.00</p> <p>SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE DE 25 KVA 13200-220/127 VOLTS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 1.00</p> <p>ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO P3 CON CORTACIRCUITOS FUSIBLE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 6.00</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO R3 CON CORTACIRCUITOS FUSIBLE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 7.00</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

(Handwritten signatures and initials)



2022 Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PROBLEMAS EN LA TRANSICIÓN ELECTORAL

ANEXO 2

	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO R1/R3 CON CORTACIRCUITOS FUSIBLE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 9.00</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO 1R1 CON REMATE PARA NEUTRO CORRIDO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 2.00</p> <p>RETENIDAS</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RDA (RETENIDA DOBLE ANCLA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16, INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL, TIPO II-A, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 7.00</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RSA (RETENIDA SENCILLA A ANCLA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16, INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL, TIPO II-A, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 7.00</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RPP (RETENIDA DE POSTE A POSTE) CON CABLE DE ACERO AG 5/16, INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II-A, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PZA 4.00</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RDEA (RETENIDA DOBLE A ESTACA ANCLADA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16, INCLUYE: POSTE DE 9 MTS, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II-A, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 5.00</p> <p>CONDUCTORES</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Enrda



[Signature]




2022 Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PROGRESO EN LA REVOLUCION MEXICANA



ANEXO 2

	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR CAL 1/0, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION KG 43.95</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR-SEMIAISLADO CAL. 3/0 EN LINEA BIFASICA (2 HILOS), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ML 764.50</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 2+1 CAL. 3/0-1/0, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ML 847.00</p> <p>ACOMETIDAS Y SISTEMAS DE TIERRA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS CON CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL. 6, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 81.00</p> <p>SUMINISTRO EH INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, PARA POSTES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 15.00</p> <p>SUMINISTRO EH INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, PARA TRANSFORMADORES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 7.00</p>	
<p>3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>	<p>No (<input type="checkbox"/>)</p>

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

[Handwritten signatures and initials]





ANEXO 2

4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.
5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad	LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO TIENE LA FINALIDAD BRINDAR SERVICIOS BÁSICOS A LA VIVIENDA TALES COMO ENERGÍA ELÉCTRICA BENEFICIANDO A VARIAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD	
6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3. a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (<input checked="" type="checkbox"/>) b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). (<input checked="" type="checkbox"/>) c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. (<input type="checkbox"/>) d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. (<input checked="" type="checkbox"/>) e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. (<input checked="" type="checkbox"/>) f) Otra, indique cual: _____	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



2022 Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PRESENCIA EN LA VOTACIÓN ELECTORAL

ANEXO 2

9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	a) 1-3 (x)	b) 4-6 ()	c) +6 ()
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------	-----------

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

C. Máximo Diaz Flora



Presidente(a) del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

C. Efrén Luna Hernández




Secretario(a) del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

C. Félix Bartolo Flora




Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

C. Samantha Acevedo Valera




Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

C. Emma Méndez García



Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

Arq. Gustavo Adolfo Benavidez Sánchez



Enlace FIS MDF
(Nombre completo y firma)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

