

**ANEXO 2**

**ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.**

**RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF**

Fecha: (25/07/2022)

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	<b>CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA CONCEPCIÓN, EN LA COMUNIDAD DE TEPETENO DE ITURBIDE, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA</b>		
Folio del proyecto	101565		
Municipio	Tlatlauquitepec		
Localidad	Tepeteno		
Entidad	Puebla		
Monto invertido	\$ 1,070,825.94		
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: (16/06/2022)	Fecha de conclusión: (15/08/2022)	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( )	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No ( x )
2. Descripción de la obra	<p>LA PRESENTE OBRA CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:</p> <p>1. TERRACERÍAS</p> <p>LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, 411.81 M2</p> <p>SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 123.54 M3</p>		

*Handwritten signatures and initials on the right side of the form.*

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*

ANEXO 2

	<p>ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL, 160.60 M3</p> <p>ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA, 3,998.94 M3/KM</p> <p>COMPACTACION DE NIVEL DE EXCAVACION (SUPERFICIE EXPUESTA) CON BAILARINA AL 70% SEGÚN LA PRUEBA PROCTOR STANDARD. 411.81 M2</p> <p>BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL) 61.77 M3</p> <p>ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA 80.30 M3</p> <p>ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA 9,555.70 M3/M3</p> <p>2. CANCHA DEPORTIVA</p> <p>SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 10 / 10 EN PISOS 411.81 M2</p> <p>PISO CE CONC F'C=200 KG/CM2 12 CM DE ESPESOR ACAB. PULIDO O RAYA/ BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2 M, JUNTAS FRIAS ACAB./VOLT INCL. CIMB. 411.81 M2</p> <p>EXCAVACIÓN EN CEPAS A MANO A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALÉO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (MATERIAL MEDIDO EN BANCO). 60.96 M3</p> <p>PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN. (INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A LA ZANJA). 67.93 M3</p> <p>PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.</p>
--	---

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





## ANEXO 2

	<p>INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS. 34.83 M2</p> <p>MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA DE EN PROPORCIÓN 1:1:6 26.99 M3</p> <p>DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS. 87.08 M</p> <p>MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS EN 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS 106.83 M2</p> <p>CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 - 4, 43.00 M</p> <p>DALA O CADENA DE ENRASE Y DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS. 82.18 M</p> <p>APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA, 213.67 M2</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, 141.79 M2</p> <p>LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, 411.81 M2</p> <p>3. INSTALACIONES</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA CON TUBO NEGRO DE 2 1/2" PARA PORTERÍAS Y POSTE DE BASQUETBOL DE 3.67 X 3.05 M. DE ALTURA Y 1.22 M. DE ANCHO, (PLANO ARQ 02 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CAPCEE) INCL. PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA</p>
--	--

ANEXO 2

	<p>ESMALTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, P.U.O.T. 2.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CUADRO TABLERO PARA BASQUETBOL DE 1.80 X 1.05 MTS A BASE DE PTR DE 2" ANGULO DE 2" SOLERA DE 1" X 1/8" ACRILICO TRANSPARENTE DE 12 MM SUJETADO PERIMETRAL CON ANGULO DE ALUMINIO DE 2" Y TORNILLOS INCLUYE: ACARREO A OBRA Y MONTAJE. 200 PZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PARA CANCHA DE VOLIBOL DE TUBO NEGRO C-40 DEC 0.65 M DE LONGITUD DE 3" DE DIAMETRO Y 2.5 M DE LONGITUD DE 2 1/2" DIAMETRO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA, 2.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS. 422.31 M</p> <p>SUMINISTRO DE RED OFICIAL PARA CANCHA DE FUTBOL 2.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE CANASTA DE CANCHA DE BASQUETBOL, 2.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE VOLIBOL 1.00 PZA</p> <p>SUMNISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA CERCA CEDULA 40 DE 2 1/2" DE DIAMETRO DE 2.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: ACCESORIOS, ASÍ COMO EXCAVACIÓN, RELLENO, CONCRETO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. 30.00 PZA</p> <p>SUMNISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA CERCA CEDULA 40 DE 3" DE DIAMETRO DE 2.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: ACCESORIOS, ASÍ COMO EXCAVACIÓN, RELLENO, CONCRETO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. 4.00 PZA</p> <p>TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE DIAM. PARA BARRA SUPERIOR, INFERIOR O REF. HORIZONTAL. 87.08 M</p> <p>MALLA GALVANIZADA, CON ABERTURA 55 X 55 MM CALIBRE 10.5 INCLUYE SOPORTERIA, 174.16 M2</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON CON PERFIL DE HERRERIA INCLUYE: SOLDADURA, APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA PRIMARIA Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE, CERROJOS,</p>
--	--

*Handwritten signatures and initials on the right margin of the table.*

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXO 2

	PASADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN 10.000 M2	
3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	No ( <input type="checkbox"/> )
4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( <input type="checkbox"/> )	En caso de contestar que no, indique por qué.
5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad	se construirá el espacio para practicar actividades deportivas con ello disminuir la obesidad y mejorará la salud de los habitantes de la localidad de Tepeteno y al mismo tiempo contribuir a la convivencia familiar fortaleciendo los valores	
6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( <input type="checkbox"/> )	En caso de contestar que no, indique por qué.
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). ( Marque con una <b>X</b> la	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( <input type="checkbox"/> )	En caso de contestar que no, indique por qué.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin of the table]*

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

ANEXO 2

opción correspondiente).		
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	Marque con una <b>X</b> las opciones que considere. Seleccione máximo 3. a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. ( <input checked="" type="checkbox"/> ) b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). ( <input checked="" type="checkbox"/> ) c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. ( <input type="checkbox"/> ) d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. ( <input checked="" type="checkbox"/> ) e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. ( <input checked="" type="checkbox"/> ) f) Otra, indique cual: _____	
9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	a) 1-3 ( <input checked="" type="checkbox"/> )	b) 4-6 ( <input type="checkbox"/> )
	c) +6 ( <input type="checkbox"/> )	[Handwritten signatures and initials]



ANEXO 2

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

C. Antonio Gutiérrez Guerrero

  
\_\_\_\_\_  
Presidente(a) del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

  
C. Ana Cruz Velásquez

\_\_\_\_\_  
Secretario(a) del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

C. María Guerra García

  
\_\_\_\_\_  
Vocal del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

  
C. Marcela Silverio Guerra

\_\_\_\_\_  
Vocal del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

  
C. Reyna Salazar Hernández

\_\_\_\_\_  
Vocal del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

  
\_\_\_\_\_  
Arq. Gustavo Adolfo Benavidez Sánchez

Enlace FISMDF  
(Nombre completo y firma)