

## ANEXO 2

## ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Fecha: (25/08/2022)

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAMALAYO, EN LA LOCALIDAD DE TAMALAYO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. DE 200 M. DE LONGITUD, DEL 0+000.00 AL 0+200.00"		
Folio del proyecto	158179		
Municipio	Tlatlauquitepec		
Localidad	Tamayalo		
Entidad	Puebla		
Monto invertido	\$1,360,000.00		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (04/08/2022)	Fecha de conclusión: (03/10/2022)	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( )	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No ( <input checked="" type="checkbox"/> )
2. Descripción de la obra	LA PRESENTE OBRA CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:  TERRACERIAS  TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2 M2 962.95  DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS. M3 0.25  EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A M3 471.11  ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA M3 565.33		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."




2022 **Ricardo Flores Magón**  
LIBRO DE MAGÓN

ANEXO 2

	<p>ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA M3/KM1695.99</p> <p>COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS M2 962.95</p> <p>SUMINISTRO, FORMACION Y COMPACTACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: A) DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRECARGO: 2) PARA EL NOVENTA POR CIENTO (90%). ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYE LO QUE CORRESPONDE POR FORMACION DE TERRAPLENES EXTENDIENDO EL MATERIAL EN CAPAS, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, PERMISOS DE EXPLOTACION DE BANCOS DE AGUA, EXTRACCION, CARGA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, APLICACION E INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACION. M3 18.21</p> <p>BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA) M3 176.58</p> <p>ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA M3 229.55</p> <p>ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA M3/KM25939.15</p> <p>PAVIMENTO 1.00</p> <p>PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F´C = 250 KG/CM² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO. M2 872.55</p> <p>CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR. ML 468.00</p> <p>CALAFATEO DE GRIETAS ML 468.00</p> <p>ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS. M2 872.55</p>
--	--

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

~~SECRETARÍA DE BIENESTAR~~





## ANEXO 2

	<p>LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC. M2 962.95</p> <p>GUARNICIONES, O. DRENAJE Y MUROS DE CONTENSIÓN 1.00</p> <p>GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM<sup>2</sup> DE 15X20X40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ML 310.00</p> <p>ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO. ML 620.00</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ML 310.00</p> <p>CUNETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150 KG/CM<sup>2</sup> DE 0.80 M. DE ANCHO Y 0.08 M. DE ESPESOR. INCLUYE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACIÓN DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA. M 88.00</p> <p>EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA), EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. M3 62.52</p> <p>PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION. (INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A LA ZANJA). M2 39.24</p> <p>PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F´C = 100 KG/CM<sup>2</sup> DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS. M2 16.40</p> <p>RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 14.26</p> <p>MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M3 42.26</p>
--	---

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los contemplados en el programa."

*Irene Lid*



2022 Ricardo Flores Magón



## ANEXO 2

	<p>ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA M3 63.39</p> <p>ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA M3/KM1584.75</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES DE P.V.C. DE 4" DE DIAMETRO, @ 2 M CON UNA LONGITUD DE 1.90 M 5.40</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 42" DIAM. C/ CAMPANA &amp; EMPAQUE. NORMA NMX-E-241 M 9.00</p> <p>BOCA DE TORMENTA DE 4.00 X 1.00 X 1.20 MTS. DE ALTURA, CON MUROS DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO Y PULIDO UTILIZANDO CEMENTO-ARENA 1:4, CASTILLOS EN SUS 4 EXTREMOS DE 0.15 X 0.15 CMS. CON REJILLA TIPO IRVING A BASE DE ANG PZA 2.00</p>	
3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	No ( <input type="checkbox"/> )
4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( <input type="checkbox"/> )	En caso de contestar que no, indique por qué.
5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad	<p>LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO TIENE LA FINALIDAD FACILITAR LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN DICHA ZONA MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN PROMOViendo EL DESARROLLO Y A SU VEZ DISMINUYENDO LA CARENCIA SOCIAL ESTABLECIENDO BIENESTAR CALIDAD Y EQUIDAD ENTRE LOS HABITANTES TRAYENDO BENEFICIOS COMO UN MAYOR FLUJO DE</p>	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

~~SECRETARÍA DE BIENESTAR~~



2022 Ricardo Flores Magón

ANEXO 2

	MERCANCÍAS LA PRÁCTICA DE NUEVAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMERCIO Y LA GENERACIÓN DE MÁS RECURSOS ECONÓMICOS ALCANZANDO MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO EN NIVELES CULTURALES LABORALES EDUCATIVOS Y ECONÓMICOS RESPECTIVAMENTE	
6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( <input type="checkbox"/> )	En caso de contestar que no, indique por qué.
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( <input type="checkbox"/> )	En caso de contestar que no, indique por qué.
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	<p>Marque con una <b>X</b> las opciones que considere. Seleccione máximo 3.</p> <p>a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. ( <input checked="" type="checkbox"/> )</p> <p>b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). ( <input checked="" type="checkbox"/> )</p> <p>c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. ( <input type="checkbox"/> )</p> <p>d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. ( <input checked="" type="checkbox"/> )</p> <p>e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. ( <input checked="" type="checkbox"/> )</p> <p>f) Otra, indique cual: _____</p>	

*Ereene GP*  
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



**ANEXO 2**

9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	a) 1-3 ( <input checked="" type="checkbox"/> )	b) 4-6 ( <input type="checkbox"/> )	c) +6 ( <input type="checkbox"/> )
--	--	-------------------------------------	------------------------------------

**FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**



**C. Martín Prado Jiménez**

**Presidente(a) del Comité de Participación Social**  
(Nombre completo y firma)



**C. Carlos Alberto Prado Guzmán**

**Secretario(a) del Comité de Participación Social**  
(Nombre completo y firma)



**C. Elfego Madrigal Carrillo**

**Vocal del Comité de Participación Social**  
(Nombre completo y firma)



**C. Rosario Ordoñez Parra**

**Vocal del Comité de Participación Social**  
(Nombre completo y firma)



**C. María Irene Aquilia González Portilla**

**Vocal del Comité de Participación Social**  
(Nombre completo y firma)



**Arq. Gustavo Adolfo Benavidez Sánchez**

**Enlace FIS MDF**  
(Nombre completo y firma)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

