CONSTRUCCIONES CIVILES Y OBRA ELECTROMECÁNICA
ING. ILMARINEN JOSÉ SALGADO GUERRA
R.F.C. SAGI721118JW6 C.U.R.P SAGI721118HPLLRL09
Calle Madero Poniente # 5 Libres, Pue.

H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.
2018-2021
Dirección de Obras Públicas

Estimación N° 02 FINIQUITO

Fecha de Presentación
24 DE MAYO DEL 2021
Hoja: 1 de 1

Descripción: **AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE PERTENECE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**

Municipio: **TLATLAUQUITEPEC**
Localidad: **GOMEZ PONIENTE**
N° de obra: **186-21020**
N° de contrato: **CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21020**
Periodo de contrato: **DEL 08 DE ABRIL DEL 2021 AL 07 DE JUNIO DEL 2021**
Periodo de estimación: **DEL 26 DE ABRIL DEL 2021 AL 12 DE MAYO DEL 2021**

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato:	$ 685,136.42	$ 109,621.83	$ 794,758.25
Importe del anticipo:		$ -	$ -

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe autorizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:				$ -	$ -	$ -
Est. No.1		$ 609,058.54		$ 609,058.54	$ 97,449.37	$ 706,507.91
Est. No.2 FINIQUITO		$ 76,077.88		$ 76,077.88	$ 12,172.46	$ 88,250.34
Importe Autorizado		**685,136.42**	**0.00**	**$ 685,136.42**	**109,621.83**	**$ 794,758.25**
Acumulado		685,136.42	0.00	$ 685,136.42	109,621.83	$ 794,758.25
Saldo Por Ejercer		**0.00**	**0.00**	**$ -**	**0.00**	**$ -**

CONSTRUCCIONES CIVILES Y OBRA ELECTROMECÁNIC...
Elaboró
ING. ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL
ING. ILMARINEN JOSÉ SALGADO GUERRA
R.F.C. SAGI721118JW6
Calle Madero Poniente # 5 Libres, Pue

Revisó
ING. JOSE BALAN JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Autorizó
MTRO. PEDRO AUGUSTO JIMENEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA