INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ

Estimación 2 (DOS) y Finiquito

Descripción: "AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL FORTIN GOMEZ SUR DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC.."

Municipio: TLATLAUQUITEPEC
Localidad: GOMEZ SUR
N° de obra: 186-21009
N° de contrato: CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21009
Periodo de contrato: DEL 24 DE MARZO DE 2021 AL 21 DE AGOSTO DE 2021
Periodo de estimación: DEL 25 DE ABRIL DE 2021 AL 21 DE AGOSTO DE 2021

Fecha de Presentación

27 DE AGOSTO DE 2021

Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato:	$ 2,228,574.57	$ 356,571.93	$ 2,585,146.50
Importe del anticipo:	$ -	$	$ -

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe amortizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:						
Estimación No. 1:		$ 835,989.77		$ 835,989.77	$ 133,758.36	$ 969,748.13
Estimación No. 2 (FINIQUITO)		$ 1,392,584.80		$ 1,392,584.80	$ 222,813.57	$ 1,615,398.37

Importe Autorizado	2,228,574.57	0.00	2,228,574.57	356,571.93	$ 2,585,146.50
Acumulado	2,228,574.57	0.00	2,228,574.57	356,571.93	$ 2,585,146.50
Saldo Por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró

ARQ. ALMA ROSA VAZQUEZ JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Revisó

ING. JOSE PILAR JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Autorizó

C.P.C. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

000636