ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2022

En la Localidad de Gómez Oriente, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 12:00 horas del día 25 del mes de Julio de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

AMP. DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA, COMUNIDAD TAYOLOCO, LOC. GÓMEZ ORIENTE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

No. de obra: **MTP-22-2124/041**	Contrato No: **CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/041**
Oficio de Asignación: **MTP/TM/2022-04/039**	Contratista: **ING. ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA (PERSONA FÍSICA)**
Monto Asignado: **$ 919,953.08**	Monto del Contrato: **$ 925,090.75**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio: **24 de Mayo de 2022**	Fecha de término: **23 de Julio de 2022**	Fecha de término real: **23 de Julio de 2022**

FONDO UTILIZADO

FISM: **$ 925,090.75**	FORTAMUN: **$**	OTROS FONDOS: **$0.00**

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: **Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta**	Fianza Numero: **3481-39481-1**
Monto de la Fianza: **$ 92,509.07**	Fecha de Expedición: **23 de Julio de 2022**

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2022

EJERCICIO 2022

Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Contratista

CONSTRUCCIONES CIVILES Y OBRA ELECTROMECÁNICA
Ing. Timarinen José Salgado Guerra
Persona Física
ING. TIMARINEN JOSÉ SALGADO GUERRA
R.F.C. SAGI721118JW6
CURP: SAGI721118HPLLRL09
CALLE VERANO MAZ. 3 COL ALBORADA
JALACINGO, VERACRUZ

Partidas de los trabajos que se reciben:

		PRELIMINARES
1.00	PZA	Tramites de revisión y aprobación del proyecto, que incluye el pago a CFE del oficio resolutivo por la supervisión de obra en campo, la interconexión de la línea de M.T., así como las libranzas en líneas de CFE Para poder llevar a cabo el parado de 3 postes
1.00	PZA	Pago al sindicato único de trabajadores electricistas por el desplazamiento de la mano de obra
		POSTES
9.00	PZA	Suministro, hincado, parado y plomeado de poste de concreto reforzado de pc-13-600 con grúa, incluye: Flete de poste, hechura de cepa, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución
		ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION
1.00	PZA	Suministro y construcción de estructura tipo rd20, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
2.00	PZA	Suministro y construcción de estructura tipo RD2N/RD2, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
5.00	PZA	Suministro y construcción de estructura tipo VS20, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
1.00	PZA	Suministro y construcción de estructura tipo TS20/RD2 con cortacircuitos fusible, incluye: Suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y TRANSFORMADORES.
2.00	JUEGO	Suministro y colocación de corta circuito fusible de 15 KV en estructura volada, para interconexión en el transformador, incluye: suministro de

		material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (2 pza)
2.00	PZA	Suministro, montaje y conexión de transformador monofásico autoprotegido (2 boquillas) de 10 KVA 13200-240/120 volts, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
		ESTRUCTURA BAJA TENSIÓN
1.00	PZA	Suministro y construcción de estructura tipo R1, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
2.00	PZA	Suministro y construcción de estructura tipo P3, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
2.00	PZA	Suministro y construcción de estructura tipo R3, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
2.00	PZA	Suministro y construcción de estructura tipo R1/R3, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
		RETENIDAS
5.00	PZA	Suministro y construcción de retenida tipo RDA (retenida doble a ancla) con cable de acero AG 5/16, incluye: excavación en material tipo II-A, suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
1.00	PZA	Suministro y construcción de retenida tipo RDEA (retenida doble a estaca anclada) con cable de acero ag5/16, incluye: poste de 9 m, excavación en material tipo II A, suministro de materiales, mano de obra, herramienta equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
1.00	PZA	Suministro y construcción de retenida tipo RSA (retenida sencilla a ancla) con cable de acero AG 5/16, incluye: excavación en material tipo II-A, Suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
		CONDUCTORES
39.00	KG	Suministro y colocación de cable ACSR cal. 1/0, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
380.00	M	Suministro y colocación de cable ACSR-semiaislado cal. 3/0 en línea bifásica (2 hilos), incluye: Suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
200.00	M	Suministro y colocación de cable múltiple 2 + 1 cal. 3/0-1/0, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

EJERCICIO - 2022

		ACOMETIDAS Y SISTEMAS DE TIERRA.
10.0	PZA	Suministro y colocación de acometidas con cable neutranel 1 + 1 cal. 6, incluye: suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
5.00	PZA	Suministro e instalación de tierras físicas, incluye: Suministro de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2022

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL

TESORERA MUNICIPAL

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2022

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. Gloria Monroy Segundo

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Elizabeth Valera Guerra

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. María Rosa Guerra Guerra

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Feliciano Valera Guerra

1° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Carlos Guerra Castelán

2° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Emilia Bruno Guerrra