ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2022

En la Junta auxiliar de Ocotlán de Betancourt, Perteneciente al Municipio de Tlatlauquitepec, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día 16 del mes de Agosto de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Obra:

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

No. de obra: **MTP-22-2124/044**	Contrato No: **CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/044**
Oficio de Asignación: **MTP/TM/2022-05/044**	Contratista: **C.P. ADRIANA RUDFIART VELASCO (PERSONA FÍSICA)**
Monto Asignado: **$ 2,561,991.22**	Monto del Contrato: **$ 2,560,797.90**

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:	Fecha de término:	Fecha de término real:
16 de Mayo de 2022	**14 de Agosto de 2022**	**14 de Agosto de 2022**

FONDO UTILIZADO

FISM:	FORTAMUN:	OTROS FONDOS:
$ 2,560,797.90	**$ 0.00**	**$0.00**

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: **Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta**	Fianza Numero: **3207-10276-4**
Monto de la Fianza: **$ 256,079.79**	Fecha de Expedición: **14 de Agosto de 2022**

TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2022

EJERCICIO 2022

Por el Municipio:

Lic. Porfirio Loeza Aguilar
Presidente Municipal Constitucional

Por el Proveedor

C.P. Adriana Rudfiart Vetasco
Persona Física

Partidas de los trabajos que se reciben:

		PRELIMINARES
2,271.73	M2	Limpieza y trazo en el área de trabajo.
2,124.89	M3	Excavación a mano para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco hasta 2.00 m de profundidad.
206.77	M3	Plantilla apisonada al 85% Proctor en zanjas con material producto de excavación.
640.47	M	Suministro de tubería hidráulica de PVC, norma nmx-e-145/1, l.a.b. fábrica tubería hid. Ang rd/32.5 de 8" de diámetro.
1,765.50	M	Suministro de tubería hidráulica de PVC, norma nmx-e-145/1, l.a.b. fábrica tubería hid. Ang rd/32.5 de 6" de diámetro.
1,765.50	M	Instalación de tubería de PVC con coplee de 160 mm de diámetro.
912.47	M	Instalación de tubería de PVC con coplee de 200 mm de diámetro.
79.00	M	Suministro e instalación de tubo galvanizado cédula 40 de 150 mm, incluye suministro e instalación de coplee.
1,831.55	M3	Relleno en zanjas compactado al 85% Proctor, con material producto de excavación.
4.00	PZA	Suministro e instalación de codo de 22° PVC hidráulica c/c anger de 200 mm.
18.00	PZA	Suministro e instalación de codo de 22° PVC hidráulica c/c anger de 150 mm.
4.00	PZA	Suministro e instalación de codo de 45° PVC hidráulica c/c anger de 150 mm.
10.00	PZA	Suministro e instalación de codo de 11° PVC hidráulica c/c anger de 200 mm.
18.00	PZA	Suministro e instalación de codo de 11° PVC hidráulica c/c anger de 150 mm.
2.00	PZA	Suministro e instalación de tee PVC hidráulica c/c anger de 150 mm.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2022

1.00	PZA	Suministro e instalación de Tee PVC hidráulica c/c anger de 200 mm.
1.00	PZA	Suministro e instalación de reducción espiga PVC hidráulica de 200 x 150 mm
14.00	CAJA	Caja para operación de válvulas tipo 3 de 1.40 x 1.20 m.
14.00	PZA	Suministro e instalación de contramarcos sencillos de 1.40 m con canal de 150 mm (6").
14.00	PZA	Suministro e instalación de marcos c/ tapa, de fierro fundido de 50 x 50 cm con peso, 'de 55 kg.
1.00	PZA	Suministro de válvulas de compuerta vástago fijo de (125 psi) puesta en obra de 203 mm (8") de diámetro
2.00	PZA	Suministro de válvulas de compuerta vástago fijo de (125 psi) puesta en obra de 152 mm (6") de diámetro.
1.00	PZA	Instalación de válvulas de seccionamiento de 203 mm (8") de diámetro
2.00	PZA	Instalación de válvulas de seccionamiento de 152 mm (6") de diámetro
11.00	PZA	Suministro de válvula de admisión y expulsión de aire de (250 psi) cuerpo de hierro gris ASTM a126 grado b flotador de acero inoxidable pintura epoxica de 1" de diámetro roscada.
4.00	PZA	Suministro y colocación de hidro toma de 8"
7.00	PZA	Suministro y colocación de hidro toma de 6"
11.00	PZA	Niple hasta 6" de longitud y 1" de diámetro.
1.00	PZA	Suministro e instalación de extremidad campana PVC hidráulica de 200 mm
2.00	PZA	Suministro e instalación de extremidad campana PVC hidráulica de 150 mm
1.00	PZA	Suministro e instalación de extremidad espiga PVC hidráulica de 200 mm
2.00	PZA	Suministro e instalación de extremidad espiga PVC hidráulica de 150 mm
48.00	PZA	Suministro de tornillos de 19 mm x 89 mm (3/4" x 3 1/2").
4.00	PZA	Suministro de empaques de neopreno de 152mm (6") de diámetro.
2.00	PZA	Suministro de empaques de neopreno de 203mm (8") de diámetro.
0.10	M3	Fabricación y colado de concreto vibrado y curado de f´c=100 kg/cm2.
1.50	M3	Fabricación y colado de concreto vibrado y curado de f´c=250 kg/cm2.
13.58	M2	Cimbra de madera para acabados no aparentes en trabes y columnas con altura de obra falsa, hasta 3.0 m
161.05	KG	Suministro y colocación de acero de refuerzo

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2022

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago por estimación y finiquito respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**
LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR	ARQ. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL	**TESORERA MUNICIPAL**
ING. ALEJANDRO MEJIA ESPAÑOL	C.P. EDITH NOLASCO LUCIO

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
EJERCICIO - 2022

Por la Localidad Beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. Rogelio Landero Báez

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

Veronica Parra.

C. Verónica Parra Chino

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Natividad Guerrero Castelán

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ DE OBRA

C. Angelica Gómez Gómez

1° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. René Omar de Jesus Camacho

2° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Oscar Domínguez Cano