MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/038 REHABILITACION DE TECHOS FIRMES

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	**MTP-22-2124/038**
NOMBRE:	REHABILITACION DE TECHOS FIRMES
DESCRIPCIÓN:	(SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA) EN EL MUNICIPIO.
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	MTP/TM/2022-05/052
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACI
LOCALIDAD:	TLATLAUQUITEPEC
UBICACIÓN:	TLATLAUQUITEPEC
FECHA DE INICIO:	30 MAY 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 SEP 2022
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	22-2124/038
MONTO ORIGINAL:	$1,937,529.37
FECHA DE FIRMA:	30 MAY 2022
FECHA VENCE:	27 SEP 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO DOMICILIO: AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA No. Exterior: 12 No. Interior: Colonia: CENTRO C. P.: 73900 Municipio: TLATLAUQUIPETEC Entidad Fed.: PUEBLA TELEFONO: 2331072812 R. F. C.: BEVD940917BW8 CONTACTO: 2331072812-2331099357-233123181
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	$1,937,529.67
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	2333035-0000 CIA. AFIANZADORA: LIBERTY FIANZA S.A. DE C.V FECHA FIANZA: 28 MAY 2022 MONTO FIANZA: $193,752.97
FIANZA ANTICIPO:	2333034-0000 CIA. AFIANZADORA: LIBERTY FIANZA S.A. DE C.V FECHA FIANZA: 28 MAY 2022 MONTO FIANZA: $155,023.74
FIANZA VICIOS OCULTOS:	2384284-0000 CIA. AFIANZADORA: LIBERTY FIANZA S.A. DE C.V FECHA FIANZA: 27 SEP 2022 MONTO FIANZA $193,752.97

<07 NOV 2022 13:29:37>

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/038 REHABILITACION DE TECHOS FIRMES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	1,937,529.67
TOTAL ASIGNADO.....		1,937,529.67

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA METALI	100.000	1,937,529.67	1,937,529.67	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		1,937,529.67	1,937,529.67		
TOTAL		100.000	1,937,529.67	1,937,529.67	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:		100.000		0.000		100.000
FINANCIERO:	1,937,529.67	100.000	0.00	0.000	1,937,529.67	100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

27 SEP 2022: REPORTE NO. 01
ESTIMACION 1 FINIQUITO
CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MAYO
AL 27 DE SEPTIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/038 REHABILITACION DE TECHOS FIRMES

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
27 SEP 2022 D09MCV0035	1.2.3.6.1.2 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE TECHOS FIRMES (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA Requisición: 07MCV00022 Concepto: 001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA METALI Fuente financ.: 5.03 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ) Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA Programa: 4102 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN) Componente: 01 PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO Actividad: 11 SUMINISTRO DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MEJORAMIMIENTO DE LA VIVIENDA Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES C.O.G.: 6.2.1.2 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES Ficha por pagar: 202205MCV00031 Acreedor: 0001173 DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO Contrato: 22-2124/038	1,937,529.67		1,937,529.67
SUMA PERIODO:.....		1,937,529.67	0.00	1,937,529.67
SALDO FINAL:.....		1,937,529.67	0.00	1,937,529.67