DISEÑO, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Descripción: "REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA."

Municipio: TLATLAUQUITEPEC
Localidad: TLATLAUQUITEPEC
N° de obra: FAISMUN/186/23-020
N° de contrato: CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-020
Periodo de contrato: 16 DE MAYO DE 2023 AL 14 DE JULIO DE 2023
Periodo de estimación: 16 DE MAYO DE 2023 AL 14 DE JULIO DE 2023

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

Fecha de Presentación

17 DE JULIO DE 2023

Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato:	$ 697,191.06	$ 111,550.57	$ 808,741.63
Importe del anticipo:	$ 209,157.32	$ 33,465.17	$ 242,622.49

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe amortizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:				$ 209,157.32	$ 33,465.17	$ 242,622.49
STIMACION 1 (UNO) FINIQUITO		$ 697,191.06	$ 209,157.32	$ 488,033.74	$ 78,085.40	$ 566,119.14

Importe Autorizado	697,191.06	209,157.32	488,033.74	111,550.57	$	808,741.63
Acumulado	697,191.06	209,157.32	488,033.74	111,550.57	$	808,741.63
Saldo Por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Elaboró

ING. JOSE MARTIN RAMOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

Revisó

ING. GILBERTO DE JESUS SANCHEZ LOEZA
DIRECTOR DE OBRAS

Autorizó

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL