



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA**

2021-2024

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
DICTAMEN TÉCNICO PARA EL CONVENIO MODIFICATORIO
Nº CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/032-1.**



**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

1.- DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL **CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO** DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº **CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/032**, DE LOS TRABAJOS "**CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DE LA UNIÓN, TLATLAUQUITEPEC**" A CARGO DE LA EMPRESA: **CG&LR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, EN APEGO AL ARTICULO 67, 68 Y 69, DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

CON FECHA DE **13 DE JULIO DE 2022**, SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº **CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/032**, DE LOS TRABAJOS "**CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DE LA UNIÓN, TLATLAUQUITEPEC**" REPRESENTADO POR EL LIC. **PORFIRIO LOEZA AGUILAR**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, **ARQ. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SÁNCHEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, **C.P. EDITH NOLASCO LUCIO**, TESORERA MUNICIPAL Y EL **ING. ALEJANDRO MEJÍA ESPAÑOL**, CONTRALOR MUNICIPAL; Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: : **CG&LR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, CON UN MONTO DE: **\$999,370.95 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 95/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN CON FECHA DE INICIO DEL DÍA **13 DE JULIO DE 2022** CONCLUYENDO A MAS TARDAR EL DIA **11 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (60 DÍAS NATURALES)**.

2.- EL ORIGINAL DEL CONTRATO AMPARA UN TOTAL DE TREINTA Y SIETE (37) CONCEPTOS DE OBRA.

POR TAL MOTIVO ES DE EFECTUAR LA REGULARIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTENIDOS ORIGINALMENTE Y EL TIEMPO DE EJECUCIÓN CONSIDERADOS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº **CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/032-1**, DE LOS TRABAJOS "**CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DE LA UNIÓN, TLATLAUQUITEPEC**" A CARGO DE LA EMPRESA: **CG&LR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, SE PRESENTA LO SIGUIENTE:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:

1.- CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE LA LICITACION POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº **CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/032**, DE FECHA **13 DE JULIO DE 2022**. EL CONTRATISTA SOLICITA A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, LLEVAR A CABO LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE EN LAS PARTIDAS: "**PRELIMINARES, EXCAVACIONES,**



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA**

2021-2024

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
DICTAMEN TÉCNICO PARA EL CONVENIO MODIFICATORIO
Nº CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/032-1.**



**DIRECCIÓN DE
- OBRAS PÚBLICAS**
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024

**PLANTILLAS, CIMENTACIÓN, CONTRATRABE, ESTRUCTURA” PARA DEFINIR LA
AMPLIACIÓN DE TIEMPO.**

2.- MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO, CON FECHA DE **29 DE AGOSTO DE 2022** Y DE ACUERDO A LA VERIFICACIÓN DE CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE **AMPLIACIÓN DE TIEMPO DE EJECUCIÓN**, DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS CLIMATOLÓGICAS Y LLUVIAS QUE EN LA REGIÓN SE HAN PRESENTADO.

3.- CON FECHA DE **31 DE AGOSTO DE 2022**, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, MEDIANTE OFICIO, UNA VEZ ANALIZADA LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA CON OFICIO SIN NÚMERO, AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE TIEMPO DE EJECUCIÓN, DANDO COMO RESULTADO UN AUMENTO DE **45 DÍAS NATURALES** Y CON FECHA DE TERMINO MODIFICADA EL DÍA **26 DE OCTUBRE DE 2022**. CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE **"CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DE LA UNIÓN, TLATLAUQUITEPEC"**.

4.- SE HACE LA ACLARACIÓN QUE SE ACEPTA EL AUMENTO DE PERIODO DE EJECUCIÓN, PERO LOS PAGOS SERÁN REALIZADOS CONFORME AL PROGRAMA MODIFICADO Y A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.

A CONTINUACIÓN, SE RELACIONA EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO ADICIONAL (VER ANEXO 1)

SE ANEXA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SOPORTE DEL PRESENTE DICTAMEN.

- a. PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRATADO MODIFICADO.

POR LO ANTERIOR Y EN BASE A QUE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EFECTUÓ LA REVISIÓN Y EL ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS **"CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DE LA UNIÓN, TLATLAUQUITEPEC"**; Y DE ACUERDO A LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA SOLICITUD SE CONCLUYE LOS SIGUIENTE:

CONCLUSIÓN DEL DICTAMEN:

EN APEGO AL ARTÍCULO 67, 68 Y 69 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y CON LA DE ACEPTAR EL AUMENTO EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN, ES NECESARIO UN CONVENIO ADICIONAL DE TIEMPO DEL CONTRATO ORIGINAL, DANDO UN AUMENTO DE 30 DÍAS NATURALES, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN PORCIENTO) DEL PERIODO TOTAL CONTRATADO ORIGINALMENTE, QUEDANDO EL CONVENIO ADICIONAL COMO SIGUE:



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
 usos, costumbres y tradiciones

**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
 RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2021-2024
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 DICTAMEN TÉCNICO PARA EL CONVENIO MODIFICATORIO
 N° CON/MTP/R33-FISM-DF/22-2124/032-1.**



**DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS**
 GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024


PLAZO ORIGINAL DEL CONTRATO (DÍAS NATURALES)	60 DÍAS
FECHA DE INICIO	13 DE JULIO DE 2022.
FECHA DE TERMINO	11 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
FECHA DE TÉRMINO MODIFICADO	26 DE OCTUBRE DE 2022.
AMPLIACIÓN AL PLAZO (DÍAS NATURALES)	45 DÍAS
NUEVO PLAZO (CONSIDERANDO CONVENIO ADICIONAL) TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN	105 DÍAS
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO	\$999,370.95
IMPORTE CONVENIO ADICIONAL	\$999,370.95

LOS IMPORTES ANTES SEÑALADOS INCLUYEN IVA.


EL PRESENTE DICTAMEN TÉCNICO SE ELABORA PARA LOS FINES QUE PROCEDA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A **02 DE SEPTIEMBRE DE 2022.**

"EL AYUNTAMIENTO"

 LIC. RORFIRIO LOEZA AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE TLATLAUQUITEPEC, PUE.

"EL CONTRATISTA"

 CG&LR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 ING. JOSÉ CARLOS GARCÍA CÁRCAMO
 REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS


 ARG. GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ
 SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 C.P. EDITH NOLASCO LUCIO
 TESORERO MUNICIPAL


 INS. ALEJANDRO MEJÍA ESPAÑOL
 CONTRALOR MUNICIPAL